

Số: 1459/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 06 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.489.788	2.238.811	0	0
2	Pmax (MW)	2448,9	560,9	0,000	0,000
3	Pmin (MW)	1852,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 06/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	06-06-26	08h00	06-06-26	12h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	06-06-26	12h00	06-06-26	18h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	06-06-26	19h00	06-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	06-06-26	18h00	06-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	06-06-26	08h00	06-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Ngăn T401 Trạm 110kV Tây Ninh.	Ngăn T401 Trạm 110kV Tây Ninh.	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 401	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401	Cắt điện cô lập ngăn T401	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	06-06-26	13h30	06-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Ngăn T402 Trạm 110kV Tây Ninh.	Ngăn T402 Trạm 110kV Tây Ninh.	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 402	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402	Cắt điện cô lập ngăn T402	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	06-06-26	18h00	06-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nổi thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Cơ sở Phúc Thịnh, Trần Thị Kim Chi	- Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC - Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Hộ kinh doanh Trần Thị Kim Chi tuyến 480BC	2	0,0101	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	120	
2	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 160/9/1 Trường TH Tiên Thuận A tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 160/9/1 Trường TH Tiên Thuận A tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 160/9/1 Trường TH Tiên Thuận A tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Trường Tiểu học Tiên Thuận A	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 160/9/1 Trường TH Tiên Thuận A tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
3	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ	Từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trưởng Mít	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TĐ cấp điện tuyến 471TĐ từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Trưởng Mít	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng REC trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 144 Trưởng Mít tuyến 471TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	06-06-26	17h00	06-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 143 Trường Mít đến trụ 234 Bàu Đồn	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng DS trụ 144 và LBS trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ - Cắt REC trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	06-06-26	05h30	06-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	- Trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Trụ 305/75 Hong Phát-3 tuyến 477HT.	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/14 Thuận Hòa.	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện	100	Trạm chuyển dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1, Công ty TNHH Thiên Lộc, Công ty Hiệp Phát	- Cắt 3LBFCO trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Cắt 3FCO trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/75 Hong Phát tuyến 477HT.	3	0,0387	0,0001	0,0020	0,0000	3,429	41.148	
6	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/14 Thuận Hòa	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/14 Thuận Hòa	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/13C Thuận Hòa tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	06-06-26	16h30	06-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/14 Thuận Hòa đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng DS trụ 118/13C và LBS trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Gò Dầu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 1 đến trụ 76A Lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Bảo trì DS, kiểm dây trung áp, kiểm tra thay sứ đứng có dấu hiệu bị phóng điện, lắp ổ p đả nắp chụp sứ đứng MBA, LA, phát quang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 76A Lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	- Áp Cầu Sắt xã Thanh Đức. - Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít; áp Khởi Trung, Khởi An, Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Tuyến 471TĐ - Tuyến 473TĐ - Tuyến 475TĐ	Từ trụ 77 đến trụ 95 Bến Mương tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Thay giáp nứu, bảo trì lưới điện, thiết bị, hệ thống đo đếm từ trụ 77 đến trụ 95 Bến Mương tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đầu tư xây dựng	350	- Áp Đường Long, Bến Mương, Bến Rộng và Cầu Sắt xã Thanh Đức. - Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít; áp Khởi Trung, Khởi An, Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt MC471TĐ và đóng DTĐ 471-76TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt MC473TĐ và đóng DTĐ 473-76TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt MC475TĐ và đóng DTĐ 475-76TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TĐ - Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/13C - Cắt LBS trụ 63B và DS trụ 64 Cầu Khởi tuyến 476HT, 473TĐ	4751	53,6259	0,0851	2,7767	0,0044	12,003	126.032	

10	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	- Tại trụ 156B, từ trụ 179 đến trụ 179/1 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ. - Tại trụ 135B, từ trụ 142B đến trụ 142B/1 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ - Thay giáp niu, bảo trì lưới điện, thiết bị, hệ thống đo đếm từ trụ 102 đến trụ 116, từ trụ 109B đến trụ 109B/1 Bến Mương tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	- Đào lỗ, dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung, hạ áp, thu hồi vật tư tại trụ 153B, từ trụ 179 đến trụ 179/1 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ; tại trụ 135B, từ trụ 142B đến trụ 142B/1 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ - Thay giáp niu, bảo trì lưới điện, thiết bị, hệ thống đo đếm từ trụ 102 đến trụ 116. Dựng trụ, thay trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung, hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 109B đến trụ 109B/1 Bến Mương tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đầu tư xây dựng	0	Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít; ấp Khởi Trung, Khởi An, Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TĐ - Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/13C - Cắt LBS trụ 63B và DS trụ 64 Cầu Khởi tuyến 476HT, 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TĐ	Tại trụ 117/11 Đất Sét tuyến 473TĐ	Thay trụ, lắp vật tư, phụ kiện, lắp xà, sang lưới hạ cao áp, thu hồi vật tư tại trụ 117/11 Đất Sét tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng	0	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít; ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi	- Cắt LBFCO trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TĐ. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 117/11 Thuận Hòa 11 tuyến 473TĐ. - Cắt CB trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa M tuyến 473TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 80 đến trụ 116 Bến Mương tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh từ trụ 80 đến trụ 116 Bến Mương tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 123 đến trụ 123/10, từ trụ 116 đến trụ 170, từ trụ 180 đến trụ 180/18T Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 123 đến trụ 123/10, từ trụ 116 đến trụ 170, từ trụ 180 đến trụ 180/18T Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Chuyển điện tuyến 472TĐ cấp điện cho tuyến 471TĐ đến trụ 143 Trường Mít	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng Rec trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 143, DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TĐ (ĐL Dương Minh Châu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	06-06-26	17h00	06-06-26	17h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng DS trụ 144, LBS trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ (ĐL Dương Minh Châu thao tác) Cắt Rec trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

16	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 77 đến trụ 90 lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 77 đến trụ 90 lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Thay giáp nứ, bảo trì thiết bị, hệ thống đo đếm từ trụ 77 đến trụ 90 lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	60	Áp Bến Mương, Đường Long xã Thạnh Đức	Cắt MC 471TĐ, đóng DTĐ 471-76 tuyến 471TĐ Cắt MC 473TĐ, đóng DTĐ 473-76 tuyến 473TĐ Cắt MC 475TĐ, đóng DTĐ 475-76 tuyến 475TĐ	1111	9,3329	0,0183	0,0103	0,0000	1,188	10.100	
17	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 76A lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 76A lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Bảo trì DS, kiểm tra thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện, lắp ốp đà, nắp chụp sứ đứng, MBA, LA, phát quang lưới điện từ trụ 01 đến trụ 76A lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	0	Áp Bến Mương, Đường Long xã Thạnh Đức	Cắt MC 471TĐ, đóng DTĐ 471-76; cắt Rec, DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ Cắt MC 473TĐ, đóng DTĐ 473-76; cắt Rec, DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ Cắt MC 475TĐ, đóng DTĐ 475-76; cắt Rec, DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Bảo trì tiếp xúc LBFCO, kiểm tra thay sứ có hiện tượng phóng điện và phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Phát quang	12	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	340	2,8562	0,0056	0,0006	0,0000	0,238	2.020	
19	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cầu Sắt 8 trụ 180/45 tuyến 473TĐ	TBA 50kVA Cầu Sắt 8 trụ 180/45 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Cầu Sắt 8 trụ 180/45 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Cầu Sắt 8 trụ 180/45 tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 trụ 180/32B/11 tuyến 473TĐ	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 trụ 180/32B/11 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 trụ 180/32B/11 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 trụ 180/32B/11 tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 trụ 180/33 tuyến 473TĐ	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 trụ 180/33 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 trụ 180/33 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 trụ 180/33 tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Cầu sắt 10 trụ 180/39B tuyến 473TĐ	TBA 50 kVA Cầu sắt 10 trụ 180/39B tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Cầu sắt 10 trụ 180/39B tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50 kVA Cầu sắt 10 trụ 180/39B tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75 kVA Cầu sắt 3 trụ 180/42 tuyến 473TĐ	TBA 75 kVA Cầu sắt 3 trụ 180/42 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75 kVA Cầu sắt 3 trụ 180/42 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 75 kVA Cầu sắt 3 trụ 180/42 tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 trụ 180/52 tuyến 473TĐ	TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 trụ 180/52 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 trụ 180/52 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 trụ 180/52 tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TĐ	TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

26	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25 kVA Bến Mương 35 trụ 50A/2B tuyến 471TĐ	TBA 25 kVA Bến Mương 35 trụ 50A/2B tuyến 471TĐ	Xử lý MBA ri dầu, bảo trì TBA 25 kVA Bến Mương 35 trụ 50A/2B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Đường Long xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 25 kVA Bến Mương 35 trụ 50A/2B tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75 kVA Bến Mương 12 trụ 68/1 tuyến 473TĐ	TBA 75 kVA Bến Mương 12 trụ 68/1 tuyến 473TĐ	Thay ống HDPE thành ống PVC, bịt lưới mắt cáo, bảo trì TBA 75 kVA Bến Mương 12 trụ 68/1 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Đường Long xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 75 kVA Bến Mương 12 trụ 68/1 tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 54 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 54 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Lắp LBS, LTD từ trụ 75B tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2026	100	Khu phố Suối Cao A, Suối Cao B, Cây Trắc phường Gia Lộc; Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt LBS trụ 50, 3LTD trụ 49 Phước Đông tuyến 471PĐC Cắt 3LTD trụ 54/1B Suối Cao tuyến 476TĐ Cắt DS trụ 270/67B Xóm Đồng tuyến 471TB Cắt 3LTD trụ 120 Cây Trường tuyến 471PĐC	2414	20,2787	0,0398	0,0372	0,0000	1,980	16.830	
29	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector trụ 68 tuyến 471PĐC	Hệ thống đo đếm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector trụ 68 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Hệ thống đo đếm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector trụ 68 tuyến 471PĐC Sửa chữa neo trung áp bị chùng trụ 68 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	0	CTy TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector Suối Cao, Phường Gia Lộc 68	Cắt 3LBFCO Hệ thống đo đếm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector trụ 68 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 560kVA trụ 77/7B-9/2 Công ty TNHH Genie Candle MFG tuyến 471PĐC	TBA 560kVA trụ 77/7B-9/2 Công ty TNHH Genie Candle MFG tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ TBA 560kVA trụ 77/7B-9/2 Công ty TNHH Genie Candle MFG tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	0	Công ty TNHH Genie Candle MFG	Cắt 3FCO TBA 560kVA trụ 77/7B-9/2 Công ty TNHH Genie Candle MFG tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Để kéo dây hạ áp, lắp đặt TBA và phụ kiện, nghiệm thu đóng điện TBA từ trụ 80/1 đến trụ 80/21/9/9 Suối Cao tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Suối Cao 20 trụ 108B tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Suối Cao 20 trụ 108B tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Suối Cao 20 trụ 108B tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA Suối Cao 20 trụ 108B tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đông 35 trụ 96/1 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Phước Đông 35 trụ 96/1 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Phước Đông 35 trụ 96/1 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA Phước Đông 35 trụ 96/1 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA NĐ Phước Đông trụ 80/6/1 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA NĐ Phước Đông trụ 80/6/1 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA NĐ Phước Đông trụ 80/6/1 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA NĐ Phước Đông trụ 80/6/1 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Suối Cao 15 trụ 80/14 tuyến 471PĐC	TBA 50kVA Suối Cao 15 trụ 80/14 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Suối Cao 15 trụ 80/14 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Suối Cao 15 trụ 80/14 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

36	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PĐC	TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đông 17 trụ 60A tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Phước Đông 17 trụ 60A tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Phước Đông 17 trụ 60A tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA Phước Đông 17 trụ 60A tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Phước Đông 15 trụ 71 tuyến 471PĐC	TBA 250 kVA Phước Đông 15 trụ 71 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Phước Đông 15 trụ 71 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250 kVA Phước Đông 15 trụ 71 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Phước Đông 1 trụ 83 tuyến 471PĐC	TBA 250 kVA Phước Đông 1 trụ 83 tuyến 471PĐC	Xử lý MBA ri dẫu, bảo trì TBA 250 kVA Phước Đông 1 trụ 83 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250 kVA Phước Đông 1 trụ 83 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	06-06-26	08h00	06-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 133/12 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/12 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Tháo hộp phân pha (hộp domino) từ trụ 133/12 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Xử lý kiểm khuyết mùa khô 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	06-06-26	08h00	06-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	06-06-26	06h00	06-06-26	06h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Phân đoạn 22kV trụ 36B Thanh Lợi tuyến 478TBI	Trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Trụ 37 và trụ 36B Thanh Lợi tuyến 478TBI	Chuyển điện tuyến 478TBI nhận điện tuyến 479TH từ trụ 37B đến trụ 159 tuyến 478TBI	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng LBS trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Cắt REC trụ 37 và DS trụ 36B Thanh Lợi tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	06-06-26	06h00	06-06-26	06h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/57 và trụ 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	Từ trụ 17/58 đến trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI nhận điện tuyến 476TH từ trụ 17/58 đến trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng REC trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Cắt REC trụ 17/57 và DS trụ 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

46	06-06-26	16h30	06-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 159 Thạnh Bình 8 tuyến 479TH Phân đoạn 22kV trụ 36B Thạnh Lợi tuyến 478TBI	Trụ 159 Thạnh Bình 8 tuyến 479TH Trụ 37 và trụ 36B Thạnh Lợi tuyến 478TBI	Chuyển điện tuyến 478TBI, 479TH về giao lưới ban đầu trụ 159 Thạnh Bình 8	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng DS trụ 36B và REC trụ 37 Thạnh Lợi tuyến 478TBI Cắt LBS trụ 159 Thạnh Bình 8 tuyến 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,047	23	
47	06-06-26	16h30	06-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/57 và trụ 17/56 Thạnh Phú tuyến 476TBI	Trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TH Trụ 17/57 và trụ 17/58 Thạnh Phú tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI, 476TH về giao lưới ban đầu trụ 17/169 Thạnh Bình 6	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng DS trụ 17/58 và REC trụ 17/57 Thạnh Phú tuyến 476TBI Cắt REC trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,047	23	
48	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 110KV Tân Biên tuyến 476TBI, 478TBI Phân đoạn 22kV trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 38 Thạnh Lợi tuyến 478TBI Trạm 250kVA trụ 9BP tuyến 474TBI	Trụ 1T đến trụ 17/57 tuyến 478TBI, 476TBI; trụ 17/25 tuyến 476TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp đặt dây chống sét từ trụ 1T đến trụ 17/57 tuyến 478TBI, 476TBI; lắp đặt DS trụ 17/25 tuyến 476TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	180	Áp 7, Thạnh Sơn xã Tân Biên; ấp Thanh An xã Thạnh Bình	Cắt MC 478TBI và đóng DTĐ 478-76TBI Cắt MC 476TBI và đóng DTĐ 476-76TBI Cắt DS trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477TBI Cắt 3LTD trụ 38 Thạnh Lợi tuyến 478TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 9BP tuyến 474TBI	3120	42,6700	0,0749	1,6498	0,0029	2,666	25.323	
49	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475SSD	Trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475SSD	Chuyển điện tuyến 475TBI cấp điện tuyến 478SD đến trụ 341/1	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475SSD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	06-06-26	06h00	06-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	- Chuyển đầu nối nhánh rẽ trụ 30B tuyến 471TH, 475TH - Dựng trụ xen lưới, lắp đặt phụ kiện từ trụ 65C đến trụ 80A tuyến 471TH, 475TH, 477TH	- Sửa chữa lớn 2026 - Đầu tư xây dựng 2026	350	Áp 3, 4 xã Tân Châu; ấp 5 xã Tân Thành	- Cắt MC 471TH, 475TH và đóng DTĐ 471-76TH, 475-76TH - Cắt LBS và DS trụ 110 tuyến 478SN - Cắt LBS và DS trụ 120 tuyến 480SN - Cắt DS trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH	3388	36,0426	0,0601	1,8858	0,0031	12,003	120.031	
51	06-06-26	06h00	06-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 100 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	06-06-26	08h00	06-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chạm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

54	06-06-26	06h30	06-06-26	07h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 80/44B đến trụ 80/46 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	- LBS 03 tủ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481TN - LTD trụ 80/44B Cách mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Chuyển điện đường dây 22kV từ trụ 80/44B đến trụ 80/46 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN nhận điện tuyến 472TN	Chuyển điện	30	Khu phố 7 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 tủ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt 3 LTD trụ 44B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Đóng LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481TN	637	0,3151	0,0105	0,0177	0,0006	0,000	0
55	06-06-26	15h30	06-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 80/44B đến trụ 80/46 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	- LBS 03 tủ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481TN - LTD trụ 80/44B Cách mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Khu phố 7 phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481TN - Đóng 3 LTD trụ 44B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Cắt DTĐ và đóng LBS 03 tủ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN	637	0,4727	0,0105	0,0266	0,0006	0,000	0
56	06-06-26	06h30	06-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/40 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/40 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	80	Khu phố 1, 2, 3, 5, 6 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 tủ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt 3LTD trụ 44B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 80/26/1, DS trụ 80/26/2 Văn Thanh tuyến 481TN	3861	36,2894	0,0637	2,0417	0,0036	2,744	26.064
57	06-06-26	06h30	06-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 80/26/9 Nguyễn Chí Thanh - F, trạm 25kVA trụ 80/26/12/1B Chung Cư Phường 3 - B, trạm 3x50kVA trụ 80/26/12/3 Nguyễn Chí Thanh - M, trạm 250kVA trụ 80/26/12/12 Nguyễn Chí Thanh - E tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/12/1 đến trụ 80/26/12/3, từ trụ 80/26/12/12 đến trụ 80/26/12/12/1 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư, cắt gốc trụ BTLT 7,5m từ trụ 80/26/12/1 đến trụ 80/26/12/3, từ trụ 80/26/12/12 đến trụ 80/26/12/1 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	20	Khu phố 5 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/26/9 Nguyễn Chí Thanh - F, trạm 25kVA trụ 80/26/12/1B Chung Cư Phường 3 - B, trạm 3x50kVA trụ 80/26/12/3 Nguyễn Chí Thanh - M tuyến 481TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 80/26/12/12 Nguyễn Chí Thanh - E tuyến 481TN	407	3,8254	0,0067	0,2152	0,0004	0,686	6.516
58	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Chuyển điện tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBi về đến Recloser trụ 341/1 Phước Hưng tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt Recloser trụ 341/1 và DS 3 pha trụ 341/1B Phước Hưng tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

59	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 340B đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 340B đến trụ 341 tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện trụ 340B, lắp đặt LBS và DS 3 pha trụ 341 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công tác	Công trình ĐTXD năm 2026	50	Xã Phước Vinh (trừ ấp Phước An, Phước Hưng)	- Cắt Recloser Cầu Vinh và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	4137	39,2087	0,0688	2,1876	0,0038	1,715	16.288	
60	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 362B đến trụ 349B tuyến 471SD	Từ trụ 362B đến trụ 349B tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, lắp phụ kiện trạm biến áp từ trụ 362B đến trụ 349B tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Vinh và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/6BT đến trụ 341/52BT tuyến 471SD	Từ trụ 341/6BT đến trụ 341/57T tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, lắp phụ kiện trạm biến áp từ trụ 341/6BT đến trụ 341/52BT tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Vinh và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7 từ trụ 341/15T/13 đến trụ 341/15T/13/17 tuyến 471SD	Từ trụ 341/15T/13 đến trụ 341/15T/13/17 tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha từ trụ 341/15T/13 đến trụ 341/15T/13/17 tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	06-06-26	07h00	06-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Tụ bù 3x200kVar trụ 325 tuyến 471SD	Tụ bù 3x200kVar trụ 325 tuyến 471SD	Thay máy biến áp cấp nguồn tụ bù 3x200kVar tại trụ 325 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Vinh và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/53T đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Từ trụ 341/53T đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/53T đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

65	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 341/15T/41b tuyến 471SD	Trụ 341/15T/41b tuyến 471SD	Thay trụ hạ áp bị nứt gốc tại trụ 341/15T/41b tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 370 đến trụ 419 tuyến 471SD	Từ trụ 370 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 370 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TĐ	Từ trụ 117/7 trụ 117/11 Đất Sét tuyến 473TĐ	Thay trụ, trồng trụ xen lưới từ trụ 117/7 trụ 117/11 Đất Sét tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng	0	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít; ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi.	- Cắt LBFCO tại trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TĐ. - Cắt CB trạm 300kVA tại trụ 118B Thuận Hòa-M tuyến 473TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
2	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Tuyến 471TĐ - Tuyến 473TĐ - Tuyến 475TĐ	Tại trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Thay vật tư, phụ kiện REC trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đầu tư xây dựng	0	- Áp Đường Long, Bến Mương, Bến Rông và Cầu Sắt xã Thanh Đức. - Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít; ấp Khởi Trung, Khởi An, Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt MC471TĐ và đóng DTĐ 471-76TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt MC473TĐ và đóng DTĐ 473-76TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt MC475TĐ và đóng DTĐ 475-76TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TĐ (Đã cắt lúc chuyển điện) - Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/13C (Đã cắt lúc chuyển điện) - Cắt LBS trụ 63B và DS trụ 64 Cầu Khởi tuyến 476HT, 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
3	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 180/4 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Từ trụ 180/4 đến trụ 180/10 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, lắp đá, kéo dây trung áp từ trụ 180/4 đến trụ 180/10 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng	0	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt 3LBFCO tại trụ 180 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 180/8/1 Trường Mâm non Cầu Khởi tuyến 473TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 (từ 25/5/2026 đến 09/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc