

Số: 1460/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 07 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	38.789.587	2.512.396	0	0
2	Pmax (MW)	1928,2	560,9	0,000	0,000
3	Pmin (MW)	1538,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 07/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	07-06-26	05h30	07-06-26	06h00	ĐL Bến Cầu	ĐLThái Bình	Reclosr trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB, LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD	Trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB, trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD.	Chuyển điện tuyến 476SD nhận điện tuyến 479MB đến LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD.	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB Cắt LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	07-06-26	18h00	07-06-26	18h30	ĐL Bến Cầu	ĐLThái Bình	Reclosr trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB, LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD	Trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB, trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD.	Chuyển điện về vị trí ban đầu trụ 341B Long Vĩnh	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký) Cắt Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	07-06-26	18h00	07-06-26	18h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Đường dây 22kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng DS trụ 341/1A và Recloser trụ 341/1 Phước Hưng tuyến 478SD (ĐL Thái Bình đăng ký). - Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	07-06-26	05h30	07-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478TH nhận điện tuyến 479TH qua 3LBFCO trụ 85/158/1 đến trụ 112/48/84 tuyến 478TH	Chuyển điện	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội	- Cắt 3LBFCO trụ 112/20/48/84 Tuyến 478TH - Đóng 3LBFCO trụ 85/158/1 tuyến 479TH	771	0,8202	0,0137	0,0429	0,0007	1,715	1.715
5	07-06-26	16h00	07-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478TH ngưng nhận điện tuyến 479TH qua 3LBFCO trụ 85/158/1 đến trụ 112/48/84 tuyến 478TH	Chuyển điện	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội	- Cắt 3LBFCO trụ 85/158/1 Tuyến 479TH - Đóng 3LBFCO trụ 112/20/48/84 tuyến 478TH	771	0,8202	0,0137	0,0429	0,0007	1,715	1.715
6	07-06-26	06h00	07-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công thay dây trung áp từ trụ 19 đến trụ 64 tuyến 473TH, 478TH, 480TH - Thi công thay dây trung áp từ trụ 46A đến trụ 46A/1 tuyến 473TH - Thi công dựng trụ lắp trạm biến áp trụ 46 tuyến 473TH, 480TH	Sửa chữa lớn 2026	600	Áp 2, Thanh Hòa xã Tân Châu; xã Tân Hội; ấp Đông Tiến xã Tân Đông	- Cắt MC 473TH, 478TH, 480TH và đóng DTĐ 473TH, 478TH, 480TH - Cắt 3LTD trụ 167 nối tuyến 471SN và tuyến 478TH - Kiểm tra 3LTD trụ 167B nối tuyến 473SN và tuyến 478TH đang mở - Cắt REC và DS trụ 61/1 Tân Trường tuyến 473TH - Cắt DS trụ 112/20/48/209 Hội Thanh tuyến 478TH	10400	110,6383	0,1844	5,7888	0,0096	20,577	205.768
7	07-06-26	06h00	07-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công hạ công suất trạm 75kVA xuống 50kVA trụ 99/30 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên số 2617/TTr-KT	0	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt 3LBFCO trụ 99/9 nhánh rẽ Hội Thạnh tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	07-06-26	06h00	07-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thanh Hòa tuyến 473TH	Trụ 26B/4/6 tuyến 473TH	- Thi công thay trụ nâng độ cao trụ 26B/4/6 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên số 2615/TTr-KT	0	Áp Thanh Hòa xã Tân Châu	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thanh Hòa tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	07-06-26	06h00	07-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 114 Hội An 2 tuyến 473TH	Trụ 114/1A tuyến 473TH	- Thi công dựng trụ trung áp nâng độ cao dây dẫn trụ 114/1 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên số 2615/TTr-KT	0	Áp Hội An xã Tân Hội	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 114/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 114 Hội An tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	07-06-26	05h30	07-06-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện tuyến 476SD nhận điện tuyến 479MB về đến LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký). - Cắt LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,715	857
11	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/31P tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/31P tuyến 478SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, thay dây trung áp, thu hồi vật tư, thu hồi trụ cũ từ trụ 341/1P đến trụ 341/31P tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	40	Áp Phước An, Phước Hưng xã Phước Vĩnh	- Cắt REC trụ 341/1 và DS trụ 341/1A Phước Hưng. - Cắt LBS và 3LTD trụ 341/30C/17 Trảng Cây tuyến 475TBI.	643	6,0941	0,0107	0,3400	0,0006	1,372	13.030

12	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 180 đến trụ 271 tuyến 476SD	Từ trụ 180 đến trụ 271 tuyến 476SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 180 đến trụ 271 tuyến 476SD	Công trình ĐTXD năm 2026	50	Khu Phố Thanh Phước, Thanh Đông, Thanh Trung Phường Thanh Điền	- Cắt Recloser Cầu Sắt và 3 LTD trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD.	2136	20,2441	0,0355	1,1295	0,0020	1,715	16.288	
13	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/7BP đến trụ 341/26BP tuyến 478SD	Từ trụ 341/7BP đến trụ 341/26BP tuyến 478SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, lắp phụ kiện trạm biến áp từ trụ 341/7BP đến trụ 341/26BP tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	- Cắt REC trụ 341/1 và DS trụ 341/1A Phước Hưng. - Cắt LBS và 3LTD trụ 341/30C/17 Tráng Cây tuyến 475TBI.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	07-06-26	07h00	07-06-26	15h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 193 tuyến 476SD	Trụ 193 tuyến 476SD	Di dời trụ trung áp theo chiết tính khách hàng Lâm Thành Nhân tại trụ 193 tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Sắt và 3 LTD trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	07-06-26	07h00	07-06-26	15h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 341/22P tuyến 478SD	Trụ 341/22P tuyến 478SD	Di dời trụ trung áp theo chiết tính khách hàng Châu Văn Cư tại trụ 341/22P tuyến 478SD	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	- Cắt REC trụ 341/1 và DS trụ 341/1A Phước Hưng. - Cắt LBS và 3LTD trụ 341/30C/17 Tráng Cây tuyến 475TBI.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	07-06-26	07h00	07-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	07-06-26	18h00	07-06-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng DS trụ 341/1A và Recloser trụ 341/1 Phước Hưng tuyến 478SD. - Cắt LBS trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	07-06-26	18h00	07-06-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD. - Cắt Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Recloser trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD	Trụ 169 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ Recloser tại trụ 169 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Sắt và 3 LTD phía trước Recloser trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD	Trụ 277D tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ LBS tại trụ 277D tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Sắt và 3 LTD phía trước Recloser trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 (từ 25/5/2026 đến 09/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc