

Số: 1513/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.792.221	1.942.061	0	0
2	Pmax (MW)	2398,2	533,4	0,000	0,000
3	Pmin (MW)	1790,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 10/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	10-06-26	08h00	10-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	10-06-26	18h00	10-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	10-06-26	19h30	10-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	10-06-26	09h00	10-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hộp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn đẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biên áp 110kV Suối Ngó.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	10-06-26	08h00	10-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	10-06-26	18h00	10-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tân Biên đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, đường dây 110kV Tân Biên 2 - Tân Hưng	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Tân Biên.	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	Kiểm tra nhiệt độ mỗi nối	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Tân Biên 2 - Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng - BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Cầu Máng đến trạm 110kV BourBon đến trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	Kiểm tra nhiệt độ mỗi nối	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	10-06-26	07h00	10-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Suối Ngô	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	10-06-26	13h00	10-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tân Hưng	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	10-06-26	07h00	10-06-26	18h00	XNLDTN	- XNLDTN - XNDVĐL TN	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp ngầm TD41, T401. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng	0	Ngăn TD41-1, T401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Cắt điện, cô lập: Ngăn TD41-1, T401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển TD41 sang TD42 trạm 110kV KCN Trảng Bàng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 26B đến trụ 26B/4 Trạm Chợ Đường Biên Mộc Bài tuyến 477MB	Từ trụ 26B đến trụ 26B/4 nhánh rẽ 22kV Trạm Chợ Đường Biên Mộc Bài tuyến 477MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 26B đến trụ 26B/4 Trạm Chợ Đường Biên Mộc Bài tuyến 477MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 55 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Từ trụ 55 đến trụ 63 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 55 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 21/1 đến trụ 21/3 Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang Tiểu vùng sông Mekong tuyến 474BC	Từ trụ 21/1 đến trụ 21/3 nhánh rẽ 22kV Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang Tiểu vùng sông Mekong tuyến 474BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 21/1 đến trụ 21/3 Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang Tiểu vùng sông Mekong tuyến 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Hưng - Phước Chi tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Hưng - Phước Chi tuyến 480BC	Lắp biển báo nguy hiểm từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Hưng - Phước Chi tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/77 đến trụ 171/84; trụ 171/63/2 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Từ trụ 171/77 đến trụ 171/84; trụ 171/63/2 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 171/77 đến trụ 171/84; trụ 171/63/2 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

6	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 Bến Trại tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 nhánh rẽ 12,7kV Bến Trại tuyến 476BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 Bến Trại tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/33/1 đến trụ 221/39/33/10 Gò Đa tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/33/1 đến trụ 221/39/33/10 nhánh rẽ 12,7kV Gò Đa tuyến 476BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 221/39/33/1 đến trụ 221/39/33/10 Gò Đa tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 474TN	Từ trụ 114/1b đến trụ 114/8, từ trụ 114/8 đến trụ 114/18 từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/4b, từ trụ 114/18, đến trụ 114/18/4B Ninh Phú tuyến 474TN	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 114/1b đến trụ 114/8, từ trụ 114/8 đến trụ 114/18 từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/4b, từ trụ 114/18, đến trụ 114/18/4B Ninh Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	30	Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	- Cắt 3LBFCO tại trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt FCO trạm 25kVA Công ty Hiệp Phát tại trụ 114/2/1 tuyến 474TN. - Cắt 3LBFCO tại trụ 114/8/1 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt LBFCO tại trụ 114/12/1 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt CB các điện kế NLMT (No: 22400237) trụ 114/8/2, (No: 2510418598) trụ 114/8/3 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 474TN. - Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 114/9/1 Trường THCS Bàu Năng tuyến 474TN. - Cắt CB điện kế NLMT (No: 2411172078) tại trụ	2487	25,3739	0,0445	1,3151	0,0023	1,029	9.776	
9	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 474TN	Từ trụ 114/2 đến trụ 114/19, từ trụ 114/18 đến trụ 114/18/5, từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/5, từ trụ 114/8/5 đến trụ 114/8/5/4 Ninh Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 114/2 đến trụ 114/19, từ trụ 114/18 đến trụ 114/18/5, từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/5, từ trụ 114/8/5 đến trụ 114/8/5/4 Ninh Phú tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

10	10-06-26	06h30	10-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyến 474TĐ	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, trạm biến áp từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	20	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	Cắt ZFCO, tháo hotline TBA 2x25kVA Bến Chò 1 trụ 68/8, TBA 2x37,5kVA Bến Chò 6 trụ 68/24, TBA 2x25kVA Bến Chò 2 trụ 68/32, TBA 2x25kVA Bến Chò 9 trụ 68/38, TBA 2x25kVA Bến Rộng 3 trụ 68/63, TBA 2x25kVA Bến Rộng 9 trụ 68/71 tuyến 474TĐ Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Bến Chò 13 trụ 68/12, TBA 50kVA Bến Chò 5 trụ 68/14, TBA 15kVA Bến Chò 10 trụ 68/25, TBA 75kVA Bến Chò 7 trụ 68/42, TBA 50kVA Bến Chò 12 trụ 68/48B, TBA 25kVA Bến Chò 3 trụ 68/52, TBA 25kVA Bến Rộng 8 trụ 68/57, TBA 50kVA CS chế biến thực phẩm Phúc Đức trụ 68/61 tuyến	669	5,6199	0,0110	0,0021	0,0000	0,396	3.370
11	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp dả U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	ĐTXD 2026	7	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 212/5T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ, tháo hotline trụ 212/5T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	121	1,0358	0,0022	0,0539	0,0001	0,076	605

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	10-06-26	08h00	10-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/1 đến trụ 141/8 tuyến 476SD	Trụ 141/5B tuyến 476SD	Sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ, thu hồi vật tư tại trụ 141/5B tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	3	Khu Phố Thanh Sơn Phường Thanh Điền	Cất CB trạm 3x75kVA trụ 141/6 Thanh Điền 9 tuyến 476SD	145	1,3016	0,0024	0,0726	0,0001	0,103	926
C. HOTLINE																				
1	10-06-26	08h00	10-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/1 đến trụ 141/8 tuyến 476SD	Trụ 141/5B tuyến 476SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, thu hồi trụ cũ tại trụ 141/5B tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 476SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Sur Đoàn 5 trụ 83 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (từ 10/6/2026 đến 13/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc