

Số: 1538/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.432.061	2.533.897	0	0
2	Pmax (MW)	2384,7	533,4	0,000	0,000
3	Pmin (MW)	1801,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 13/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	13-06-26	08h00	13-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	13-06-26	19h00	13-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	13-06-26	18h00	13-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	13-06-26	07h00	13-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra, xử lý Camera HR2 trạm 110kV Suối Ngô bị mất tín hiệu.	Công tác kiểm tra, xử lý Camera mất tín hiệu.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	13-06-26	08h00	13-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	13-06-26	08h00	13-06-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộc.	Ngăn T401 Trạm 110kV Suối Độc	Bảo dưỡng giàn tự bù TBN 401 Trạm 110kV Suối Độc	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401 Trạm 110kV Suối Độc	Cắt điện cô lập ngăn T401 Trạm 110kV Suối Độc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	13-06-26	13h30	13-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộc.	Ngăn T402 Trạm 110kV Suối Độc	Bảo dưỡng giàn tự bù TBN 402 Trạm 110kV Suối Độc	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402 Trạm 110kV Suối Độc	Cắt điện cô lập ngăn T402 Trạm 110kV Suối Độc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	13-06-26	18h00	13-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Gò Dầu	LBS trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 479BC	Trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 479BC	Chuyển điện tuyến 479BC cấp điện tuyến 474TĐ đến trụ 48 Bông Trang	Công trình ĐTXD 2026	50	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 579BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Gò Dầu	LBS trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 479BC	Trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 479BC	Chuyển về vị trí ban đầu trụ 104/1/83 Bầu Tép	Công trình ĐTXD 2026	50	Không mất điện	Cắt LBS trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 579BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xây Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/4 đến trụ 253/55, từ trụ 253/21B đến trụ 253/21B/13, từ trụ 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/17, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/93 Xây Đá tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 253/4 đến trụ 253/55, từ trụ 253/21B đến trụ 253/21B/13, từ trụ 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/17, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/93 Xây Đá tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Son Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98/14/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Từ trụ 98/14/1 đến trụ 98/14/8 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Dựng trụ xen lưới, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 98/14/1 đến trụ 98/14/8 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	0	Khu phố Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh.	Cắt LBFCO trụ 98/14/1 và tháo 3hotline trụ 98/14 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

5	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/7 đến trụ 253/49 Xay Đá tuyến 477HT	Dựng trụ xen lưới, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 253/7 đến trụ 253/49 Xay Đá tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	60	Ấp Phước Hòa, Phước Lợi 1, Phước Hội, Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt LBS và 3LBFCO tại trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT. - Cắt 3LBFCO tại trụ 253/8/1 Xay Đá tuyến 477HT. - Cắt LBFCO tại các trụ 253/21B/1, trụ 253/29B/1, trụ 253/37/1 tuyến 477HT. - Cắt 3FCO trạm 180kVA tại trụ 253/34/1 Xay Đá tuyến 477HT. - Cắt 2FCO trạm 2x25kVA tại trụ 253/40/1B Xay Đá tuyến 477HT. - Cắt FCO các trạm 25kVA tại trụ 253/36/1, trụ 253/40/1, trạm 25kVA tại trụ 253/40/1P, trạm 15kVA trụ 253/40B/1, trạm 25kVA trụ 253/44/1T, trạm (25+37,5)kVA trụ 253/44/1P, trạm	2911	29,6998	0,0521	1,5393	0,0027	2,058	19.551
6	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 174/1 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ - Trạm 400kVA tại trụ 175 Thuận Bình- K tuyến 471TĐ	Từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, nâng cấp lưới cao áp từ 1 pha lên 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	10	Ấp Thuận An xã Trưởng Mít	- Cắt LBFCO tại trụ 174/2 Thuận An 3 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối trụ 174 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 174/3/1T Lê Thị Lan tuyến 471TĐ. - Cắt CB trạm 400kVA tại trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	548	5,5910	0,0098	0,2898	0,0005	0,343	3.259
7	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Từ trụ 98/1 đến trụ 98/8 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Dựng trụ xen lưới, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 98/1 đến trụ 98/8 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	25	Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An phường Ninh Thạnh.	- Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 98 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 99 Bầu Nặng-C tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 97 Bầu Nặng - T97 tuyến 474TN	1342	13,6919	0,0240	0,7096	0,0012	0,857	8.142

8	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TĐ	Chuyển điện tuyến 479BC cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 48 Bông Trang	Chuyển điện	50	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC (Điện lực Bến Cầu đăng ký) Cắt Recloser, 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	50	Không mất điện	Đóng 3LTD, Recloser trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ Cắt LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC (Điện lực Bến Cầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ đến trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ đến trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 471TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ đến trụ 92/138 Xóm Bó	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ đến trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ đến trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ Cắt Recloser trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐ cấp điện cho tuyến 477TĐ đến trụ 128/1 Gò Chùa	Chuyển điện	180	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PĐ Cắt Recloser trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	180	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ Cắt Recloser trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
14	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐC cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 54/120 Hùng Vương	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC Cắt Recloser trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
15	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
16	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 477TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ đến trụ 67 Đá Hàng	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 477TĐ Cắt Recloser trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

17	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 161A Ấp Chánh tuyến 477TĐ đến trụ 69 Vên Vên tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 161A Ấp Chánh tuyến 477TĐ đến trụ 69 Vên Vên tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 477TĐ cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 69 Vên Vên	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 161A Ấp Chánh tuyến 477TĐ Cắt Recloser trụ 69, DS trụ 68A Vên Vên tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 161A Ấp Chánh tuyến 477TĐ đến trụ 69 Vên Vên tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 161A Ấp Chánh tuyến 477TĐ đến trụ 69 Vên Vên tuyến 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng DS trụ 68A, Recloser trụ 69 Vên Vên tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 161A Ấp Chánh tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	13-06-26	06h30	13-06-26	07h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 28A Bến Mương tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 28A Bến Mương tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 471TB cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 28A Bến Mương	Chuyển điện	20	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt MC 472 trạm 110kV Thanh Đức Cắt 3LTD trụ 28A Bến Mương tuyến 472TĐ Đóng Recloser trụ 67 Đá Hàng tuyến 477TĐ	741	6,2247	0,0122	0,0023	0,0000	0,396	5.830	
21	13-06-26	16h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 28A Bến Mương tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 28A Bến Mương tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	20	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt Recloser trụ 67 Đá Hàng tuyến 477TĐ Đóng 3LTD trụ 28A Bến Mương tuyến 472TĐ Đóng MC 472 trạm 110kV Thanh Đức	741	6,2247	0,0122	0,0023	0,0000	0,396	5.830	
22	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37 đến trụ 37/10/5 Bến Đình tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37 đến trụ 37/10/5 Bến Đình tuyến 474TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 37 đến trụ 37/10 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	40	Áp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ, Bông Trang xã Thanh Đức	Cắt MC 474TĐ, đóng DTĐ 474-76TĐ Cắt Recloser, 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 27 Trà Võ tuyến 474TĐ	1549	13,0123	0,0255	0,0096	0,0000	0,792	11.660	
23	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 92/2 đến trụ 92/137 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/2 đến trụ 92/137 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, lắp tụ bù trung thế từ trụ 92/2 đến trụ 82/137 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	40	Áp Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt Recloser, 3LTD trụ 92/1 Ấp Giữa tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 92/138, 3LTD trụ 92/137 Xóm Bó tuyến 472TĐ	1274	10,7022	0,0210	0,0079	0,0000	0,792	11.660	
24	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV trụ 12B, 20B lộ ra trạm 110KV Thanh Đức tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đường dây 22kV trụ 12B, 20B lộ ra trạm 110KV Thanh Đức tuyến 472TĐ, 476TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện trụ 12B, 20B tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	20	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt MC 472, 476, đóng DTĐ 472-76, 476-76 trạm 110kV Thanh Đức Cắt DS trụ 28A tuyến 472TĐ Cắt 3LTD trụ 27 Trà Võ tuyến 476TĐ Cắt Recloser trụ 69, DS trụ 68A Vên Vên tuyến 476TĐ	166	1,3945	0,0027	0,0005	0,0000	0,396	5.830	

25	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 48 tuyến 474TĐ, 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 48 tuyến 474TĐ, 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 48 tuyến 474TĐ, 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
26	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 tuyến 472TĐ và các nhánh rẽ 12,7kV đầu nối trụ 92/90, 92/95, 92/118 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
27	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160 kVA Thạnh Đức T.35 trụ 35 tuyến 474TĐ	TBA 160 kVA Thạnh Đức T.35 trụ 35 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 160 kVA Thạnh Đức T.35 trụ 35 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 160 kVA Thạnh Đức T.35 trụ 35 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
28	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160 kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	TBA 160 kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 160 kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Trà Võ xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 160 kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
29	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160 kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	TBA 160 kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 160 kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Trà Võ xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 160 kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
30	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160 kVA Thạnh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	TBA 160 kVA Thạnh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 160 kVA Thạnh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Trà Võ xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 160 kVA Thạnh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
31	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 180kVA CT TNHH Thành Vi trụ 44/4 tuyến 474TĐ	TBA 180kVA CT TNHH Thành Vi trụ 44/4 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 180kVA CT TNHH Thành Vi trụ 44/4 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Công ty TNHH Thành Vi	Cắt FCO, tháo hotline TBA 180kVA CT TNHH Thành Vi trụ 44/4 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
32	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Thạnh Đức 34 trụ 17 tuyến 474TĐ	TBA 50kVA Thạnh Đức 34 trụ 17 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Thạnh Đức 34 trụ 17 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Thạnh Đức 34 trụ 17 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
33	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Thạnh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	TBA 250 kVA Thạnh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Thạnh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Trà Võ xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 250 kVA Thạnh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
34	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
35	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

36	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp dả U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	ĐT XD 2026	11	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 28/1, tháo hotline trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	225	1,9261	0,0040	0,1002	0,0002	0,113	907	
37	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x50kVA Long Hải M trụ 30/2 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 2x50kVA Long Hải M trụ 30/2 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thay cáp lực, MCCB, hệ thống đo đếm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 2x50kVA Long Hải M trụ 30/2 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 40/TTr-ĐLHT	8	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Long Hải M trụ 30/2 Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 10kVA đèn đường Trường An 1 trụ 22 Ngõ Quyền tuyến 474TN	120	1,0273	0,0021	0,0534	0,0001	0,091	725	
38	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Hiệp Trường N trụ 160B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 75kVA Hiệp Trường N trụ 160B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay cáp lực, MCCB, hệ thống đo đếm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA Hiệp Trường N trụ 160B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên số 40/TTr-ĐLHT	6	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Hiệp Trường N trụ 160B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 50kVA Hiệp Trường Q trụ 161 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	67	0,5736	0,0012	0,0298	0,0001	0,060	484	
39	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Đài phát xạ trụ 146 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN	Trạm 3x50kVA Đài phát xạ trụ 146 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN	Thay cáp lực, MCCB, hệ thống đo đếm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Đài phát xạ trụ 146 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN	Sửa chữa thường xuyên số 40/TTr-ĐLHT	4	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Đài phát xạ trụ 146 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 400kVA Mít Một B trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	280	2,3970	0,0050	0,1247	0,0003	0,079	628	
40	13-06-26	06h00	13-06-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển điện cáp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN nhận điện tuyến 476TN đến Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN qua LBS trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN - Cắt Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	13-06-26	17h00	13-06-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	13-06-26	06h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Trạm 110kV Tân Biên tuyến 471TBI, 473TBI, 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 140/1 Lò Gò tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI	Từ trụ 182B/5 đến trụ 182B/68 tuyến 479TBI Trụ 42 tuyến 474TBI	Trông trụ, thay dây trung áp từ trụ 52, trụ 43 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI Thay MBA cấp nguồn LBS trụ 42 tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	400	Áp 1, 2, 7, Thanh Tây, Thanh Trung, Thanh Tân, Tân Thanh, Tân Nam xã Tân Biên, xã Tân Lập	Cắt MC 479 đóng DTĐ 479-76TBI Cắt MC 471 đóng DTĐ 471-76TBI Cắt MC 473 đóng DTĐ 473-76TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Cắt REC trụ 140/1 và DS trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Cắt 3LTD trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI	13107	198,1240	0,3145	7,6604	0,0122	6,547	68.745	

43	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Tụ bù 3x300kVAr trung áp trụ 45 tuyến 478TBI	Trụ 45 tuyến 478TBI	Tháo gỡ, hoán chuyển MBA cấp nguồn tụ bù trụ 45 tuyến 478TBI và trụ 42 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện khách hàng	Cắt FCO MBA cấp nguồn, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù 3x300kVAr trung áp trụ 45 tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
44	13-06-26	06h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty 19/5	Phân đoạn 22kV trụ 140/1 Lò Gò tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Trồng trụ, thay dây trung áp từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	0	Áp Tân Thanh, Tân Thanh, Tân Nam xã Tân Biên	Cắt Rec trụ 140/1 và DS trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Cắt REC và DS trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
45	13-06-26	06h00	13-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 81 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
46	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định ký, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
47	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
48	13-06-26	05h30	13-06-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD đến Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký) - Cắt Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
49	13-06-26	17h30	13-06-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo 471TN - Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
50	13-06-26	06h00	13-06-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển điện cáp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN nhận điện tuyến 476TN đến Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN qua LBS trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
51	13-06-26	17h00	13-06-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (ĐL Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
52	13-06-26	05h00	13-06-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - Recloser trụ 28B Bời Lởi tuyến 481TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 481TN nhận điện tuyến 472TN đến Recloser trụ 28B Bời Lởi tuyến 481TN	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 472TN - Cắt Recloser trụ 28B Bời Lởi tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

53	13-06-26	17h00	13-06-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - Recloser trụ 28B Bời Lởi tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 28B Bời Lởi tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
54	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 471TN, 481TN	Từ trụ 5 đến trụ 29 đường Bời lởi tuyến 471TN, 481TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới đi dời đường dây trung áp từ trụ 5 đến trụ 29 đường Bời lởi tuyến 471TN, 481TN	Công trình di dời đường Bời Lởi	30	Khu phố, Ninh Thọ, Ninh Lộc, Ninh An phường Bình Minh	- Cắt MC 471TN và đóng DTĐ 471-76TN - Cắt MC 481TN và đóng DTĐ 481-76TN - Cắt DS trụ 3/1B Lộ ra tuyến 480TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 05 từ RMU 02 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 từ RMU 24 Giếng Mạch tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 từ RMU 03 Nguyễn Hữu Thọ tuyến 481TN	2237	22,1321	0,0369	1,2452	0,0021	1,029	10.288
55	13-06-26	05h30	13-06-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Tân Ninh	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD về đến Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD. - Cắt Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
56	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B/2 đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/2 đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 186/121B/2 đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Công trình ĐTXD năm 2026	5	Ấp Hiệp Phước, Cây Ôi xã Hòa Hội	Cắt 1 LBFCO trụ 186/121B/1P; Cắt CB trạm 250kVA trụ 186/118B Hiệp Phước 1 tuyến 473SD	609	5,7718	0,0101	0,3220	0,0006	0,171	1.629
57	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 186/115 đến trụ 115/7 tuyến 473SD	Từ trụ 186/115 đến trụ 115/7 tuyến 473SD	Căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang tia cánh cây xanh từ trụ 186/115 đến trụ 115/7 tuyến 473SD	Xử lý kiểm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB trạm 250kVA trụ 186/118B Hiệp Phước 1 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
58	13-06-26	17h30	13-06-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Tân Ninh	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký). - Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				

Trang 9

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Trạm 75kVA tại trụ 253/8/47 Phước Bình- C tuyến 477HT.	Trụ 253/8/48/1 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Lắp neo, chỉnh sửa trụ nghiêng tại trụ 253/8/48/1 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA tại trụ 253/8/47 Phước Bình-C tuyến 477HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Trạm 250kVA tại trụ 253/8/4 Phước Lợi 1 tuyến 477HT.	Trụ 253/8/1b/1/2 Phước Lợi 1 tuyến 477HT	Tháp dả, lắp vật tư, phụ kiện tại trụ 253/8/1b/1/2 Phước Lợi 1 tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Lợi 1, Phước Hội xã Dương Mình Châu	Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 253/8/4 Phước Lợi 1 tuyến 477HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Xuất tuyến 480TN	Từ trụ 3/1B đến trụ 10B tuyến 476TN, 480TN	Bản giao đơn vị ngoài trồng trụ BTLT 14m ghép sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 3/1B đến trụ 10B tuyến 476TN, 480TN	Công trình di dời đường Bời Lời	0	Không mất điện	- Cắt MC 480TN và đóng DTĐ 480-76TN - Cắt DS trụ 3/3 đường Bời Lời tuyến 480TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Dương Mình Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Thay vật tư, phụ kiện REC trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	- Cắt REC và 6LTD trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN - Cắt MC 474TN và đóng DTĐ 474-76TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt DS trụ 77A tuyến 476TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt DS trụ 9B Ninh Sơn tuyến 474TN, 478TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN (ĐL Hòa Thành đăng ký)	Do Đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					
2	13-06-26	06h00	13-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	- Thay trụ trung áp, di dời thiết bị từ trụ 71 đến trụ 80A tuyến 471TH, 475TH - Thay trụ trung áp di dời thiết bị từ trụ 65 đến trụ 75 tuyến 475TH, 477TH, 471TH	- Đầu tư xây dựng 2026	350	Áp 3, 4 xã Tân Châu; áp 5 xã Tân Thành	- Cắt MC 471TH, 475TH và đóng DTĐ 471-76TH, 475-76TH - Cắt LBS và DS trụ 110 tuyến 478SN - Cắt LBS và DS trụ 120 tuyến 480SN - Cắt DS trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH	Do Đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					

3	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, 476TN, 482TN	- Từ trụ 80/81 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 70 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, 476TN, 482TN - Bàn giao ĐL DMC thay vật tư, phụ kiện REC trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	- Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/81 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 70 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, 476TN, 482TN - Bàn giao ĐL DMC thay vật tư, phụ kiện REC trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	200	Khu phố 11, 12, 13, 14, Hiệp Bình Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh; khu phố Ninh Hòa, Ninh Đức, Ninh Phước phường Ninh Thạnh.	- Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN - Cắt DS trụ 59B Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Cắt 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt MC 474TN và đóng DTĐ 474-76TN - Cắt DS trụ 9B Ninh Sơn tuyến 474TN, 478TN - Cắt DS trụ 77A tuyến 476TN - Cắt 3 LTD trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN - Cắt MC 476TN và đóng DTĐ 476-76TN - Cắt 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Do Đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					
---	----------	-------	----------	-------	-------------	---------------------------	--	---	---	---	-----	--	---	---	--	--	--	--	--

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (từ 10/6/2026 đến 13/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc