

Số: 1539/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 14 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	40.194.164	2.780.882	0	0
2	Pmax (MW)	1969,1	533,4	0,000	0,000
3	Pmin (MW)	1575,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 14/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	XNLĐTN	- XNLĐTN - TNDMN	Trạm 110kV Mộc Bài	- Ngăn 131, T1, 431, C41, TD41-1, T401 Trạm 110kV Mộc Bài	- Thử nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Mộc Bài - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng	0	- Ngăn 131, T1, 431, C41, TD41-1, T401 Trạm 110kV Mộc Bài	Cắt điện, cô lập: - Ngăn 131, T1, 431, C41, TD41-1, T401 Trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện kết lưới 22kV
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	14-06-26	05h00	14-06-26	06h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	Chuyển điện tuyến 476BC cấp điện tuyến 479MB từ trụ 227 Long Khánh đến 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC - Cắt Recloser trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 2 mạch từ trụ 2A đến trụ 26A Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Từ trụ 2A đến trụ 26A đường dây 22kV 2 mạch Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	- Điều chuyển Recloser Ba Vét trụ 2A tuyến 477MB - Lắp mới LBS trụ 10 By pass tuyến 475MB - 477MB - Dựng trụ ghép, lắp Recloser trụ 26A (di dời từ trụ 2A) tuyến 477MB	Sửa chữa lớn năm 2026	20	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 475MB và đóng DTĐ 475-76MB - Cắt MC 477MB và đóng DTĐ 477-76MB - Cắt 3LTD trụ 30B tuyến 477MB - Cắt 3LTD trụ 31 tuyến 475MB	80	1,0916	0,0019	0,0423	0,0001	0,686	6.516	
3	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 14 đến trụ 53 Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Từ trụ 14 đến trụ 53 đường dây 22kV Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Dựng trụ, lắp xà sủ, kéo dây chống sét lưới trung áp từ trụ 14 đến trụ 53 Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Sửa chữa lớn năm 2026	24	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt DS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	779	10,6291	0,0186	0,4119	0,0007	0,823	7.819	
4	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Thay thế Recloser hông trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Sửa chữa lớn năm 2026	0	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt DS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 35 đến trụ 53 Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	Từ trụ 35 đến trụ 53 đường dây 22kV Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	Dựng trụ, lắp xà sủ, kéo dây trung áp, dây chống sét từ trụ 35 đến trụ 53 Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	Sửa chữa lớn năm 2026	0	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt DS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

6	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Trạm 250kVA trụ 18/11 XDM tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 18/11 XDM tuyến 475BC	Lắp kẹp quai, hotline và hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 18/11 XDM tuyến 475BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt DS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Trạm 250kVA trụ 18/28B XDM tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 18/28B XDM tuyến 475BC	Dựng trụ, lắp xà sứ, kẹp quai hotline trạm 250kVA trụ 18/28B XDM tuyến 475BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt DS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 47 Nối tuyến 481MB-479BC tuyến 481MB	Từ trụ 1 đến trụ 47 đường dây 22kV Nối tuyến 481MB-479BC tuyến 481MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 1 đến trụ 47 Nối tuyến 481MB-479BC tuyến 481MB	Xử lý khiếm khuyết	72	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 481MB và đóng DTĐ 481-76MB - Cắt MC 479MB và đóng DTĐ 479-76MB - Cắt 3LTD trụ 103B/21 Địa Xù tuyến 479BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	235	3,2065	0,0056	0,1243	0,0002	2,469	23.458
9	14-06-26	17h00	14-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB - Cắt Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

10	14-06-26	07h00	14-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Thái Bình	DS 3 pha trụ 341B tuyến 479MB	Trụ 309 tuyến 476SD	Công ty Phước Mai trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện công trình ĐTXD năm 2026	Công trình ĐTXD	0	Không mất điện	Cắt DS 3 pha trụ 341B tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	14-06-26	05h00	14-06-26	05h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện khép vòng tuyến 471HT cấp điện tuyến 476HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT - Cắt REC trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Áp Láng tuyến 476HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	14-06-26	17h00	14-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 76 Bàu Nặng đến trụ 93 Ninh Hưng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng DS trụ 48B/3 và REC trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT. - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	14-06-26	06h00	14-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Tuyến 476HT	Lắp phụ kiện, thay LBS tại trụ 10 Thạnh Đức - Bàu Nặng tuyến 476HT	- Lắp phụ kiện, thay LBS tại trụ 10 Thạnh Đức - Bàu Nặng tuyến 476HT. - Lắp phụ kiện, tụ bù tại trụ 8 Thạnh Đức - Bàu Nặng tuyến 476HT.	Đầu tư xây dựng	200	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh; ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt MC 476HT và đóng DTĐ 476-76HT. - Cắt MC 475HT và đóng DTĐ 475-76HT. - Cắt LBS tại trụ 63B và DS tại trụ 64 Cầu Khởi tuyến 476HT, 473TĐ. - Cắt REC trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Áp Láng tuyến 476HT. - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 7/1 Bình Linh-1 tuyến 476HT	1112	12,5396	0,0199	0,6499	0,0010	6,859	72.020	
14	14-06-26	06h00	14-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Dựng trụ xen lưới, lắp phụ kiện, xà sứ từ trụ 49 đến trụ 63 Thạnh Đức - Bàu Nặng tuyến 476HT	- Dựng trụ xen lưới, lắp phụ kiện, xà sứ từ trụ 49 đến trụ 63 Thạnh Đức - Bàu Nặng tuyến 476HT. - Thử nghiệm định kỳ LBS tại trụ 63B Thạnh Đức - Bàu Nặng tuyến 476HT	Đầu tư xây dựng	0	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh; ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt LBS và DS tại trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT. - Cắt REC tại trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Áp Láng tuyến 476HT. - Cắt LBS tại trụ 63B và DS tại trụ 64 Cầu Khởi tuyến 476HT, 473TĐ. - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 47 Khởi Hà-9 tuyến 476HT. - Cắt CB trạm 15kVA tại trụ 52/1 Đền đường ĐT 784 -2 tuyến 476HT. - Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 59/1 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Duy Tinh tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	14-06-26	08h00	14-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Tuyến 476HT	Từ trụ 7 đến trụ 7/1, từ trụ 8 đến trụ 64, từ trụ 34 đến trụ 34/22 Thạnh Đức - Bàu Nặng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 7 đến trụ 7/1, từ trụ 8 đến trụ 64, từ trụ 34 đến trụ 34/22 Thạnh Đức - Bàu Nặng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

16	14-06-26	06h00	14-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 180/4 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Từ trụ 180/4 đến trụ 180/10 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, lắp đà, kéo dây trung áp từ trụ 180/4 đến trụ 180/10 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng	12	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt 3LBFCO tại trụ 180 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 473TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 180/8/1 Trường Mầm non Cầu Khởi tuyến 473TĐ.	504	5,6834	0,0090	0,2946	0,0005	0,412	4.326
17	14-06-26	06h30	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV trụ 54/3 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV trụ 54/3 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Lắp tụ bù trung thế ứng động 3x100kVAr trụ 54/3 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	30	Khu phố Suối Cao A, Cây Trắc phường Gia Lộc; khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt LBS, 3LTD trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ Cắt 3LTD trụ 54/1B tuyến 476TĐ	1696	14,2472	0,0279	0,0079	0,0000	0,594	8.740
18	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cây Xoài 17 trụ 54/45/5 tuyến 476TĐ	TBA 50kVA Cây Xoài 17 trụ 54/45/5 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Cây Xoài 17 trụ 54/45/5 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Cây Xoài 17 trụ 54/45/5 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cây Xoài 13 trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	TBA 50kVA Cây Xoài 13 trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Cây Xoài 13 trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Cây Xoài 13 trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Cây Xoài 6 trụ 54/44/7 tuyến 476TĐ	TBA 2x25kVA Cây Xoài 6 trụ 54/44/7 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25kVA Cây Xoài 6 trụ 54/44/7 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA Cây Xoài 6 trụ 54/44/7 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cây Trắc 9 trụ 54/20/2B tuyến 476TĐ	TBA 50kVA Cây Trắc 9 trụ 54/20/2B tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Cây Trắc 9 trụ 54/20/2B tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Cây Trắc 9 trụ 54/20/2B tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA Cây Trắc 8 trụ 54/20/9 tuyến 476TĐ	TBA 37,5kVA Cây Trắc 8 trụ 54/20/9 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 37,5kVA Cây Trắc 8 trụ 54/20/9 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 37,5kVA Cây Trắc 8 trụ 54/20/9 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cây Trắc 4-1 trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	TBA 50kVA Cây Trắc 4-1 trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Cây Trắc 4-1 trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Cây Trắc 4-1 trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 15/42 đến trụ 15/70 đường Bời Lởi tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/42 đến trụ 15/70 đường Bời Lởi tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	14-06-26	05h30	14-06-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 477SD về đến Recloser trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 477SD. - Cắt Recloser trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

27	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện, lắp dây chống sét cho đường dây từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	80	Ấp Phước An, Phước Hưng xã Phước Vinh	- Cắt Recloser Phước Hưng trụ 341/1 và DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 478SD. - Cắt LBS và 3LTD trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký).	796	7,5441	0,0132	0,4209	0,0007	2,743	26.060	
28	14-06-26	07h00	14-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 294 đến trụ 330 tuyến 476SD	Trụ 309B tuyến 476SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện tại trụ 309B tuyến 476SD	Công trình ĐTXD năm 2026	50	Ấp Long Chân, Long Phú, Long Châu, Long Đại xã Long Chữ	- Cắt LBS Gò Chai trụ 277D và DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 294/1A tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341B tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký).	1862	8,3592	0,0310	0,4664	0,0017	1,715	7.715	
29	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 164/30/1 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD	Từ trụ 164/30/1 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, nâng cấp lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 164/30/1 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD	Công trình ĐTXD năm 2026	5	Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điện	Cắt 1 LBFCO trụ 164/30; Cắt CB trạm 250kVA trụ 164/28B Thanh Thuận 12 tuyến 476SD	296	2,8054	0,0049	0,1565	0,0003	0,171	1.629	
30	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1B đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1B đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1B đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	14-06-26	08h00	14-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 341/20/6 Phước Hưng B tuyến 478SD	Trạm biến áp 75kVA trụ 341/20/6 Phước Hưng B tuyến 478SD	Vệ sinh trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm, xử lý máy biến áp rỉ dầu tại trụ 341/20/6 tuyến 478SD	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB , FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA trụ 341/20/6 Phước Hưng B tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30C/59B đến trụ 341/30C/59B/33B tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C/59B đến trụ 341/30C/59B/33B tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/59B đến trụ 341/30C/59B/33B tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	14-06-26	08h00	14-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/18/1 đến trụ 314/18/26 tuyến 476SD	Từ trụ 314/18/2 đến trụ 314/18/26 tuyến 476SD	Thay bulong và toppin bị rỉ sét, kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 314/18/2 đến trụ 314/18/26 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 314/18/1 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 314/1 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Từ trụ 314/1 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/1 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	14-06-26	13h30	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 341/30C/50 Phước Hưng M tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 341/30C/50 Phước Hưng M tuyến 478SD	Vệ sinh trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm, xử lý máy biến áp rỉ dầu tại trụ 341/30C/50 tuyến 478SD	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB , FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA trụ 341/30C/50 Phước Hưng M tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

36	14-06-26	13h30	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/2/9, từ trụ 294/6/28/5C đến trụ 294/6/28/5C/24 tuyến 476SD	Từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/2/9, từ trụ 294/6/28/5C đến trụ 294/6/28/5C/24 tuyến 476SD	Cắt dừng hạ áp, ép lèo, cân pha trạm biến áp từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/2/9, từ trụ 294/6/28/5C đến trụ 294/6/28/5C/24 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long Châu xã Long Chữ	Cắt CB trạm 50kVA trụ 294/6/28/6 Long Châu 5; CB trạm 2x50kVA trụ 294/6/28 Long Châu 3A; CB, FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 294/6/28/6/2/9 Long Châu 6 tuyến 476SD	201	0,6016	0,0033	0,0336	0,0002	0,034	103
37	14-06-26	11h30	14-06-26	12h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD. - Cắt LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 476SD-477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	14-06-26	08h00	14-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 180 đến trụ 180/25 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 180 đến trụ 180/25 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
2	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	Bàn giao ĐL Thái Bình công tác	Làm biện pháp an toàn thi công	0	Không mất điện	Cắt 3LTD trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	14-06-26	05h00	14-06-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 72/1 Phạm Tung tuyến 481TN	Tại trụ 72/1 đường Phạm Tung tuyến 481TN	Nâng chỉ LBFCO nhánh rẽ trụ 72/1 đường Phạm Tung tuyến 481TN để chuyển điện cho đường Nguyễn Chí Thanh	Thay chỉ LBFCO nhánh rẽ	10	Khu phố 1 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 72/1 Phạm Tung tuyến 481TN	Do Đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					
2	14-06-26	06h00	14-06-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- LBS trụ 26/1 Văn Thanh tuyến 481TN - DS trụ 72/14 và LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Chuyển điện đường Nguyễn Chí Thanh nhận điện đường Phạm Tung tuyến 481TN đến DS trụ 26/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Chuyển điện	40	Khu phố 2, 5, 6, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 80/26/1 và DS trụ 80/26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - Đóng DS trụ 72/14 và LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Do Đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					

3	14-06-26	17h00	14-06-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- LBS trụ 26/1 Văn Thanh tuyến 481TN - DS trụ 72/14 và LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	40	Khu phố 2, 5, 6, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 72/15 và DS trụ 72/14 Phạm Tung tuyến 481TN - Đóng DS 80/26/2 và LBS trụ 80/26/1 Văn Thanh tuyến 481TN	Do Đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					
4	14-06-26	06h30	14-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV trụ 80/13 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN	Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	150	Khu phố 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hiệp Thạnh, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 80/47 Điện Lực tuyến 481TN - Cắt DS trụ 80/46 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Cắt LBS+3LTD trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 26/1 và DS trụ 26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt LTD trụ 61 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Do Đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTân Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc