

SỐ: 1614/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 15 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.164.047	2.302.771	0	8.400
2	Pmax (MW)	2399,7	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1522,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 15/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	15-06-26	08h00	15-06-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	15-06-26	13h00	15-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	15-06-26	19h00	15-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	15-06-26	08h00	15-06-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Ngăn T401 Trạm 110kV Cầu Máng	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 401 Trạm 110kV Cầu Máng	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401 Trạm 110kV Cầu Máng	Cắt điện cô lập ngăn T401 Trạm 110kV Cầu Máng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	15-06-26	18h00	15-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 128	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 05 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 172 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 50	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	15-06-26	07h00	15-06-26	11h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - XNDVDL TN	Trạm 110kV Tân Hưng	Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Tân Hưng.	- Thí nghiệm CBM cáp ngầm TD41. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNDK, bảo dưỡng	0	Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện, cô lập: Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển TD41 sang TD42 Trạm 110kV Tân Hưng.
11	15-06-26	13h00	15-06-26	18h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - XNDVDL TN	Trạm 110kV Tân Hưng	Ngăn TD42-2 Trạm 110kV Tân Hưng.	- Thí nghiệm CBM cáp ngầm TD42 và MBA tự dùng TD42. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNDK, bảo dưỡng	0	Ngăn TD42-2 Trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện, cô lập: Ngăn TD42-2 Trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển TD42 sang TD41 Trạm 110kV Tân Hưng.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 47/18/6/6 thuộc trạm 50kVA trụ 47/18/2/8 Ấp Bến 22 tuyến 473BC	Lưới điện hạ áp trụ 47/18/6/6 thuộc trạm 50kVA trụ 47/18/2/8 Ấp Bến 22 tuyến 473BC	Di dời trụ hạ áp trụ 47/18/6/6 thuộc trạm 50kVA trụ 47/18/2/8 Ấp Bến 22 tuyến 473BC	Chiết tính	2	Ấp Bến xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 47/18/2/8 Ấp Bến 22 tuyến 473BC	44	0,5688	0,0011	0,0220	0,0000	0,023	206	
2	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 431B/1 Bầu Nắng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Trụ 431B/1 Bầu Nắng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, xà tại trụ 431B/1 Bầu Nắng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Đầu tư xây dựng	6	Ấp B4 xã Lộc Ninh	- Cắt LBFCO tại trụ 431B/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 431B Bầu Nắng - Dương Minh Châu tuyến 475TD. - Cắt CB trạm 50kVA tại trụ 431B Hộ chăn nuôi Trần Thanh Hùng tuyến 475TD. - Cắt CB trạm 25kVA tại trụ 431B Hộ chăn nuôi Trần Văn Giá tuyến 475TD. - Cắt CB điện kế 3 pha (No: 19612991) tại trụ 431B Bầu Nắng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	115	1,2361	0,0021	0,0640	0,0001	0,069	690	
3	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 305/38B/1 Phước Bình 2 tuyến 477HT	Từ trụ 305/38B/1 đến trụ 305/38B/17 Phước Bình 2 tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, xà, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 305/38B/1 đến trụ 305/38B/17 Phước Bình 2 tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	15	Ấp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFCO pha B tại trụ 305/38B/1 Phước Bình 2 tuyến 477HT (2LBFCO pha A, C đang cắt chưa vận hành) và tháo hotline pha B nhánh rẽ đầu nối tại trụ 305/38B Bầu Vuông tuyến 477HT (2hotline pha A, C đang vị trí tháo chưa vận hành). - Cắt LBFCO tại trụ 305/38B/1 Phước Bình 2 tuyến 477HT.	444	4,7725	0,0080	0,2471	0,0004	0,171	1.710	
4	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 374 Phước An-T.374 tuyến 475TD	Trạm 75kVA trụ 374 Phước An-T.374 tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, cáp lực, HTDD, ép lèo, thay MBA hạ công suất từ 75kVA xuống 37,5kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 374 Phước An-T.374 tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	5	Ấp Phước An xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 374 Phước An-T.374 tuyến 475TD	2	0,0193	0,0000	0,0010	0,0000	0,057	513	
5	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61 Ấp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48/75/18, từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/10 Ấp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48/75/18, từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/10 Ấp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

6	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/25 đến trụ 126/37 Xóm Mía tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/25 đến trụ 126/37 Xóm Mía tuyến 472TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/25 đến trụ 126/37 Xóm Mía tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng năm 2026	25	Áp Xóm Mía, Cây Ninh, Bàu Vũng xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 126/1 Xóm Mía tuyến 472TD	1980	16,6329	0,0326	0,0076	0,0000	0,495	4,210	
7	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, lắp DCU, bấm cosse pin rộng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bút dây leo, bít lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 40/1 tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 40/1 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 40/1 đến trụ 40/6 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47 tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 47 đến trụ 47/16, từ trụ 47/11 đến trụ 47/11/8 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49/1 tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49/1 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 49/1 đến trụ 49/8 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ Y trụ 5B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ Y trụ 5B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ Y trụ 5B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên số 23/TTr-ĐLHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 23/TTr-ĐLHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 20/31/1A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trụ 20/31/1A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 20/31/1A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 23/TTr-ĐLHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

15	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu Trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu Trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Cầu Trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 23/TTr-ĐLHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA Báo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA Báo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 400kVA Báo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Bình 8 trụ 29/6 Trần Phú tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Bình 8 trụ 29/6 Trần Phú tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Lộ Bình Bình 8 trụ 29/6 Trần Phú tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết	8	Khu phố Long Kim phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Bình 8 trụ 29/6 Trần Phú tuyến 474TN	210	1,7977	0,0037	0,0935	0,0002	0,157	1.257
19	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 37,5kVA Trường Xuân F1 trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 37,5kVA Trường Xuân F1 trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 37,5kVA Trường Xuân F1 trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên số 23/TTr-ĐLHT	4	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 37,5kVA Trường Xuân F1 trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	63	0,5393	0,0011	0,0281	0,0001	0,045	363
20	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 58B/114/1A Suối Mây tuyến 472TBI	Từ trụ 58B/114/2P đến trụ 58B/114/50P tuyến 472TBI	Căng dây trung áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 58B/114/2P đến trụ 58B/114/50P tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Suối Mây xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 58B/114/1A Suối Mây tuyến 472TBI	278	3,6019	0,0067	0,1393	0,0003	0,014	126
21	15-06-26	08h00	15-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 72/30B/2 TT Tân Châu 9 tuyến 477TH	Trạm 50kVA trụ 72/30B/2 TT Tân Châu 9 tuyến 477TH	Thi công kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 72/27/1 đến trụ 72/27/3/1. từ trụ 72/27/3 đến trụ 72/27/13 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2617/TTr-KT	3	Áp Thanh Hiệp xã Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 72/30B/2 TT Tân Châu 9 tuyến 477TH	53	0,4511	0,0009	0,0236	0,0000	0,103	823
22	15-06-26	08h00	15-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473, 475, 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 473, 475, 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 6 tuyến 471TH, 473TH, 475TH, từ trụ 2 đến trụ 7 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐL TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

25	15-06-26	08h00	15-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 100kVA trụ RMU 25/1 (N Trái) Khách hàng Nguyễn Duy Ân tuyển 471TN	Trạm 100kVA trụ RMU 25/1 (N Trái) Khách hàng Nguyễn Duy Ân tuyển 471TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 100kVA trụ RMU 25/1 (N Trái) Khách hàng Nguyễn Duy Ân tuyển 471TN	Thay định kỳ	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cất LBS trạm 100kVA trụ RMU 25/1 (N Trái) Khách hàng Nguyễn Duy Ân tuyển 471TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600	
26	15-06-26	08h00	15-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 1000kVA trụ 97/12/13T/38 Cty CP VINA Thảo Tâm tuyển 471TN	Trạm 1000kVA trụ 97/12/13T/38 Cty CP VINA Thảo Tâm tuyển 471TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 1000kVA trụ 97/12/13T/38 Cty CP VINA Thảo Tâm tuyển 471TN	Thay định kỳ	30	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cất FCO trạm 1000kVA trụ 97/12/13T/38 Cty CP VINA Thảo Tâm tuyển 471TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	1,029	3.601	
27	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/56 đến trụ 341/62 tuyển 471SD	Trụ 341/57 tuyển 471SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha tại trụ 341/57 tuyển 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	1	Tổ 2 ấp Rạch Tre xã Hòa Hội	Cất 1 LBFCO trụ 341/55 tuyển 471SD	94	0,8440	0,0016	0,0471	0,0001	0,011	103	
28	15-06-26	08h00	15-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 218/4P/1T đến trụ 218/4P/2T tuyển 476SD	Từ trụ 218/4P/1T đến trụ 218/4P/2T tuyển 476SD	Đi dới trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng từ trụ 218/4P/1T đến trụ 218/4P/2T tuyển 476SD	Nhận thầu thi công	3	Khu Phố Thanh Trung Phường Thanh Điền	Cất CB trạm 250kVA trụ 220B Thanh Trung 14 tuyển 476SD	211	0,7368	0,0035	0,0411	0,0002	0,103	360	
29	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 141/43/5/3/2/1BP đến trụ 141/43/5/3/2/1BP/9, từ trụ 141/43/5/3/2/9T đến trụ 141/43/5/3/2/9T/6 tuyển 476SD	Từ trụ 141/43/5/3/2/1BP đến trụ 141/43/5/3/2/1BP/9, từ trụ 141/43/5/3/2/9T đến trụ 141/43/5/3/2/9T/6 tuyển 476SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, chuyển đầu nối cáp muller, cần pha trạm biến áp và lắp tiếp đất lặp lại cho đường dây từ trụ 141/43/5/3/2/1BP đến trụ 141/43/5/3/2/1BP/9, từ trụ 141/43/5/3/2/9T đến trụ 141/43/5/3/2/9T/6 tuyển 476SD	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền	Cất CB trạm 2x50kVA trụ 141/43/5/3 Xóm Mỏ Côi 1 tuyển 476SD	143	1,2840	0,0024	0,0716	0,0001	0,023	206	
30	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyển 471SD	Từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyển 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyển 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 134 tuyển 471SD	Từ trụ 80 đến trụ 134 tuyển 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 80 đến trụ 134 tuyển 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	15-06-26	08h00	15-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyển 475SD	Từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyển 475SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyển 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	15-06-26	08h00	15-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 106/24/6/23B Cơ sở Hàn Tiệp Trần Văn Dân tuyển 473TB	Trạm 25kVA trụ 106/24/6/23B Cơ sở Hàn Tiệp Trần Văn Dân tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, điện kế)	Thay định kỳ	1	Cơ sở Hàn Tiệp Trần Văn Dân	Cất CB và FCO trạm 25kVA trụ 106/24/6/23B Cơ sở Hàn Tiệp Trần Văn Dân tuyển 473TB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,012	97	
34	15-06-26	08h00	15-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 15kVA trụ 72 Đèn đường tuyển 473TB	Trạm 15kVA trụ 72 Đèn đường tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, điện kế)	Thay định kỳ	1	Đèn đường	Cất CB và FCO trạm 15kVA trụ 72 Đèn đường tuyển 473TB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,012	97	
35	15-06-26	08h00	15-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 15kVA trụ 94 Đèn đường tuyển 473TB	Trạm 15kVA trụ 94 Đèn đường tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, điện kế)	Thay định kỳ	1	Đèn đường	Cất CB và FCO trạm 15kVA trụ 94 Đèn đường tuyển 473TB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,012	97	
36	15-06-26	08h00	15-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 160kVA trụ 106/24/1B/1 Công ty TNHH MTV Trong Hiếu tuyển 473TB	Trạm 160kVA trụ 106/24/1B/1 Công ty TNHH MTV Trong Hiếu tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, điện kế)	Thay định kỳ	3	Công ty TNHH MTV Trong Hiếu	Cất CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 106/24/1B/1 Công ty TNHH MTV Trong Hiếu tuyển 473TB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,109	869	
37	15-06-26	08h00	15-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 320kVA trụ 90/3/1/3 Chi nhánh Công ty TNHH TM Hằng Lực tuyển 476TB	Trạm 320kVA trụ 90/3/1/3 Chi nhánh Công ty TNHH TM Hằng Lực tuyển 476TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	1	Chi nhánh Công ty TNHH TM Hằng Lực	Cất CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 90/3/1/3 Chi nhánh Công ty TNHH TM Hằng Lực tuyển 476TB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,012	97	

38	15-06-26	08h00	15-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 107B/4Cty TNHH SX-TM DK Wood tuyến 471TB	Trụ 107B/4Cty TNHH SX-TM DK Wood tuyến 471TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Cty TNHH SX-TM DK Wood	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 107B/4 Cty TNHH SX-TM DK Wood tuyến 471TB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,109	869	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 42/7/7 Trường Mầm non Sao Mai tuyến 471PĐC	TBA 50kVA trụ 42/7/7 Trường Mầm non Sao Mai tuyến 471PĐC	Thay điện kế định kỳ TBA 50kVA trụ 42/7/7 Trường Mầm non Sao Mai tuyến 471PĐC	Thay điện kế định kỳ	2	Trường Mầm Non Sao Mai	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 42/7/7 Trường Mầm non Sao Mai tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	580	
2	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 209/10/1 Trường Tiểu học Thanh Hà tuyến 476TĐ	TBA 50kVA trụ 209/10/1 Trường Tiểu học Thanh Hà tuyến 476TĐ	Thay điện kế định kỳ TBA 50kVA trụ 209/10/1 Trường Tiểu học Thanh Hà tuyến 476TĐ	Thay điện kế định kỳ	2	Trường Tiểu Học Thanh Hà	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 209/10/1 Trường Tiểu học Thanh Hà tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	580	
3	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 31/1 Trại của Lê Minh Căn tuyến 473TĐ	TBA 50kVA trụ 31/1 Trại của Lê Minh Căn tuyến 473TĐ	Thay điện kế định kỳ TBA 50kVA trụ 31/1 Trại của Lê Minh Căn tuyến 473TĐ	Thay điện kế định kỳ	2	Lê Minh Căn	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 31/1 Trại của Lê Minh Căn tuyến 473TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	580	
4	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA trụ 42/107B/57/27 Đèn đường Ấp 6 tuyến 471PĐC	TBA 25kVA trụ 42/107B/57/27 Đèn đường Ấp 6 tuyến 471PĐC	Thay điện kế định kỳ TBA 25kVA trụ 42/107B/57/27 Đèn đường Ấp 6 tuyến 471PĐC	Thay điện kế định kỳ	2	Phòng Kinh tế xã Truông Mít	Cắt FCO TBA 25kVA trụ 42/107B/57/27 Đèn đường Ấp 6 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	580	
5	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA trụ 22/1 Nguyễn Thị Hào tuyến 471PĐC	TBA 75kVA trụ 22/1 Nguyễn Thị Hào tuyến 471PĐC	Thay điện kế định kỳ TBA 75kVA trụ 22/1 Nguyễn Thị Hào tuyến 471PĐC	Thay điện kế định kỳ	2	Nguyễn Thị Hào	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 22/1 Nguyễn Thị Hào tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	580	
6	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 183/12/2 Trường TH Thị trấn Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 183/12/2 Trường TH Thị trấn Gò Dầu	Thay điện kế định kỳ TBA 50kVA trụ 183/12/2 Trường TH Thị trấn Gò Dầu	Thay điện kế định kỳ	2	Trường Tiểu Học Thị Trấn Gò Dầu	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 183/12/2 Trường TH Thị trấn Gò Dầu	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	580	
7	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA trụ 42/65/40 Đèn đường Phước Bình tuyến 471PĐC	TBA 15kVA trụ 42/65/40 Đèn đường Phước Bình tuyến 471PĐC	Thay điện kế định kỳ TBA 15kVA trụ 42/65/40 Đèn đường Phước Bình tuyến 471PĐC	Thay điện kế định kỳ	2	Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 15kVA trụ 42/65/40 Đèn đường Phước Bình tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	580	
8	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA trụ 54/110 Đèn đường Hùng Vương tuyến 471PĐC	TBA 25kVA trụ 54/110 Đèn đường Hùng Vương tuyến 471PĐC	Thay điện kế định kỳ TBA 25kVA trụ 54/110 Đèn đường Hùng Vương tuyến 471PĐC	Thay điện kế định kỳ	2	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 25kVA trụ 54/110 Đèn đường Hùng Vương tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	580	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc