

Số: 1615/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2026

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2026**

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.801.001	1.297.158	0	8.400
2	Pmax (MW)	2397,1	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1836,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 16/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	16-06-26	08h00	16-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	16-06-26	18h00	16-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	16-06-26	19h30	16-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	16-06-26	09h00	16-06-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	16-06-26	18h00	16-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - Phước Đồng	Từ trụ 14 đến trụ 20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	16-06-26	07h00	16-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Suối Dộp	TNDK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	16-06-26	13h00	16-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Cầu Máng	TNDK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 4 đến trụ 6 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC - 473BC	Từ trụ 4 đến trụ 6 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC - 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 4 đến trụ 6 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC - 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 Ấp Bến tuyến 473BC	Từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 nhánh rẽ 22kV Ấp Bến tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 Ấp Bến tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/18/1 đến trụ 47/18/10 Mía đường Tây Ninh tuyến 473BC	Từ trụ 47/18/1 đến trụ 47/18/10 nhánh rẽ 22kV Mía đường Tây Ninh tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 47/18/1 đến trụ 47/18/10 Mía đường Tây Ninh tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

4	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/18/2/1 đến trụ 47/18/2/8 Áp Bến 7 tuyến 473BC	Từ trụ 47/18/2/1 đến trụ 47/18/2/8 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bến 7 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 47/18/2/1 đến trụ 47/18/2/8 Áp Bến 7 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/18/1 đến trụ 47/18/7 Áp Voi 5 tuyến 473BC	Từ trụ 41/18/1 đến trụ 47/18/7 nhánh rẽ 12,7kV Áp Voi 5 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 41/18/1 đến trụ 47/18/7 Áp Voi 5 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/10/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/10 đến trụ 234/10/10 Phước Ninh tuyến 471HT	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, xà, thay dây, thu hồi vật tư từ trụ 234/10 đến trụ 234/10/10 Phước Ninh tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	6	Áp Tân Định 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFCO tại trụ 234/10/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 234/10 Phước Ninh tuyến 471HT. - Cắt CB trạm 75kVA tại trụ 234/11 Tân Định-F tuyến 471HT	192	2,0638	0,0034	0,1069	0,0002	0,069	690	
7	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD	Từ trụ 118/138 đến trụ 118/138/82 Bến Lầy tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/138 đến trụ 118/138/82 Bến Lầy tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 49/12P đến trụ 49/22P, từ trụ 49/19PB đến trụ 49/19PB/2, tại trụ 58B/1 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 49/12P đến trụ 49/22P, từ trụ 49/19PB đến trụ 49/19PB/2, tại trụ 58B/1 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	16-06-26	06h30	16-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/96 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 477TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/96 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 477TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/96 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 477TD	Đầu tư xây dựng năm 2026	40	Áp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước Tây, Phước Hòa, Phước Hội B xã Phước Thạnh	Cắt LBS trụ 128/77, 3LTD trụ 128/78 Cây Đa tuyến 477TD Cắt 3LBFCO trụ 42/65/94/1 Phước Tây tuyến 476TD	2144	18,0106	0,0353	0,0132	0,0000	0,792	11.660	
10	16-06-26	06h30	16-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TD	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Áp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước Tây, Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt LBS trụ 128/77, 3LTD trụ 128/78 Cây Đa tuyến 477TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	16-06-26	06h30	16-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 477TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 477TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 477TD	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Áp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước Tây, Phước Hòa, Phước Hội B xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/94/28 Phước Bình, tháo hotline trụ 128/96 tuyến 477TD Cắt 3LBFCO trụ 42/65/94/1 Phước Tây tuyến 476TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

12	16-06-26	06h30	16-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Phước Bình 20 trụ 42/65/33B tuyến 471PDC	TBA 250 kVA Phước Bình 20 trụ 42/65/33B tuyến 471PDC	Căng dây hạ áp chùng, kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 42/65/37/1 đến trụ 42/65/37/4 tuyến 471PDC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	4	Áp Phước Bình B xã Phước Thạnh; ấp 5 xã Trường Mít	Cắt CB TBA 250 kVA Phước Bình 20 trụ 42/65/33B tuyến 471PDC	174	1,4617	0,0029	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
13	16-06-26	06h00	16-06-26	06h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 128/135 Phước An đến trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 477TD	Đường dây 22kV từ trụ 128/135 Phước An đến trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 477TD	Chuyển điện tuyến 471PD cấp điện cho tuyến 477TD đến trụ 128/135 Phước An	Chuyển điện	120	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD Cắt Recloser, 3LTD trụ 128/135 Phước An tuyến 477TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	16-06-26	17h00	16-06-26	17h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 128/135 Phước An đến trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD	Đường dây 22kV từ trụ 128/135 Phước An đến trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	Đóng 3LTD, Recloser trụ 128/135 Phước An tuyến 477TD Cắt Recloser trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	16-06-26	06h30	16-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	16-06-26	06h30	16-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, cỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	16-06-26	06h30	16-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 180 kVA Phước Hội 1 trụ 42/65/100 tuyến 471PDC	TBA 180 kVA Phước Hội 1 trụ 42/65/100 tuyến 471PDC	Đào lỗ trụ hạ áp trụ 42/65/100b/7 tuyến 471PDC	Chiết tính số 69 Võ Thị Hải	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Tụ bù 3x200kVAr trụ 140 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN	Tụ bù 3x200kVAr trụ 140 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN	Thí nghiệm tụ bù 3x200kVAr trụ 140 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN	Thí nghiệm định kỳ	8	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt 3OS, 3FCO, tháo 3hotline tụ bù 3x200kVAr trụ 140 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, FCO máy biến áp tự dòng trụ 140 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 250kVA Mít Mỏ A trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 481TN (Đang vị trí cắt)	148	1,2670	0,0026	0,0659	0,0001	0,157	1.257	

19	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Tụ bù 6x100kVAr trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Tụ bù 6x100kVAr trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm tụ bù 6x100kVAr trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm định kỳ	14	Khu phố Trường Lộc phường Long Hoa	- Cát 3OS, 3FCO, tháo 3hotline tụ bù 6x100kVAr trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cát CB, FCO máy biến áp tự dòng trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cát CB trạm 400kVA Trung Hòa Lộ C trụ 30 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	224	1,9176	0,0040	0,0997	0,0002	0,262	2.094
20	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Tụ bù 3x100kVAr trụ 72 Trần Phú tuyến 474TN	Tụ bù 3x100kVAr trụ 72 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm tụ bù 3x100kVAr trụ 72 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm định kỳ	7	Khu phố Giang Tân phường Hòa Thanh	- Cát 3OS, 3FCO, tháo 3hotline tụ bù 3x100kVAr trụ 72 Trần Phú tuyến 474TN - Cát CB, FCO máy biến áp tự dòng trụ 72 Trần Phú tuyến 474TN - Cát CB trạm 160kVA Lộ Bình Dương U trụ 83 Trần Phú tuyến 474TN	80	0,6848	0,0014	0,0356	0,0001	0,131	1.047
21	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37.5kVA Cao Thanh Diệp trụ 92 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 37.5kVA Cao Thanh Diệp trụ 92 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37.5kVA Cao Thanh Diệp trụ 92 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thay định kỳ		Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 37.5kVA Cao Thanh Diệp trụ 92 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,000	0
22	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Nguyễn Huỳnh Thiện trụ 254B/5B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 3x50kVA Nguyễn Huỳnh Thiện trụ 254B/5B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x50kVA Nguyễn Huỳnh Thiện trụ 254B/5B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 3x50kVA Nguyễn Huỳnh Thiện trụ 254B/5B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,079	628
23	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 25kVA Phòng KHTH và Đô thị phường Hòa Thành trụ 47 Trần Phú tuyến 474TN	Trạm 25kVA Phòng KHTH và Đô thị phường Hòa Thành trụ 47 Trần Phú tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA Phòng KHTH và Đô thị phường Hòa Thành trụ 47 Trần Phú tuyến 474TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 25kVA Phòng KHTH và Đô thị phường Hòa Thành trụ 47 Trần Phú tuyến 474TN	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,023	0
24	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 25kVA Phòng KHTH và Đô thị phường Hòa Thành trụ 82B Trần Phú tuyến 474TN	Trạm 25kVA Phòng KHTH và Đô thị phường Hòa Thành trụ 82B Trần Phú tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA Phòng KHTH và Đô thị phường Hòa Thành trụ 82B Trần Phú tuyến 474TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 25kVA Phòng KHTH và Đô thị phường Hòa Thành trụ 82B Trần Phú tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181
25	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 25kVA CN CTY CP XD Dầu Khí Sài Gòn tỉnh Tây Ninh trụ 228B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 25kVA CN CTY CP XD Dầu Khí Sài Gòn tỉnh Tây Ninh trụ 228B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA CN CTY CP XD Dầu Khí Sài Gòn tỉnh Tây Ninh trụ 228B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 25kVA CN CTY CP XD Dầu Khí Sài Gòn tỉnh Tây Ninh trụ 228B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181
26	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37.5kVA Nguyễn Tấn Đạt trụ 167/1 Phạm Hùng tuyến 475TN	Trạm 37.5kVA Nguyễn Tấn Đạt trụ 167/1 Phạm Hùng tuyến 475TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37.5kVA Nguyễn Tấn Đạt trụ 167/1 Phạm Hùng tuyến 475TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 37.5kVA Nguyễn Tấn Đạt trụ 167/1 Phạm Hùng tuyến 475TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181

27	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 320kVA CTY TNHH Hiệp Hòa Lợi trụ 269/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 320kVA CTY TNHH Hiệp Hòa Lợi trụ 269/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 320kVA CTY TNHH Hiệp Hòa Lợi trụ 269/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 320kVA CTY TNHH Hiệp Hòa Lợi trụ 269/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,262	2.094	
28	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiệu B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiệu B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Trường Thiệu B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 69 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trụ 69 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 69 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 76/9B/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trụ 76/9B/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 76/9B/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Trường Cửu Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 3BP/12 Bầu Éch tuyến 471HT, 473HT	Lưới điện hạ áp trụ 3BP/12 Bầu Éch tuyến 471HT, 473HT	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 3BP/12 Bầu Éch tuyến 471HT, 473HT	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên - Bình Lương Trụ 95B, 95B/1 tuyến 474TBI	Trụ 95B, 95B/1 tuyến 474TBI	Chuyển hệ thống đo đếm từ trung áp sang hạ áp đường dây 22kV Tân Biên - Bình Lương Trụ 95B, 95B/1 tuyến 474TBI	Chuyển hệ thống đo đếm từ trung áp sang hạ áp	1	Công ty TNHH Như Thành Lợi	Cắt 3FCO và Tháo 3Hotline Trụ 95B đường dây 22kV Tân Biên - Bình Lương tuyến 474TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,014	126	
34	16-06-26	06h00	16-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 323/1 Vạc Sa tuyến 473SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 323/1 Vạc Sa tuyến 473SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 323/2 đến trụ 323/12 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng 2026	12	Áp Tân Cường xã Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 323/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 323 tuyến 473SN	54	0,5745	0,0010	0,0301	0,0001	0,412	4.115	
35	16-06-26	06h00	16-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 169 đến trụ 323 tuyến 473SN	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 473TN	Từ trụ 53 đến trụ 94 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 94 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	16-06-26	06h00	16-06-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhân điện tuyến 475TN đến trụ 93/1P Tua Hai	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

39	16-06-26	17h00	16-06-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- Recloser trụ 93/IP Tua Hai tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 93/IP Tua Hai tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 41/16/20 Nguyễn Thái Học - A tuyến 472TN; trạm 400kVA trụ Hội thánh Tin Lành Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 15 tuyến 471TN	Từ trụ 41/16/19 đến trụ 41/16/19/1, từ trụ 41/16/19/1 đến trụ 41/16/19/1/4 đường Hoàng Lê Kha 472TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm kéo dây hạ áp ABC từ trụ 41/16/19 đến trụ 41/16/19/1, từ trụ 41/16/19/1 đến trụ 41/16/19/1/4 đường Hoàng Lê Kha 472TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	15	Khu phố 14 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 41/16/20 Nguyễn Thái Học - A tuyến 472TN; trạm 400kVA trụ Hội thánh Tin Lành Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 15 tuyến 471TN	300	2,9681	0,0049	0,1670	0,0003	0,514	5.144	
41	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Từ trụ 53 đến trụ 94 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ 16m, thay dây ACXH240mm ² sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 53 đến trụ 94 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN - Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 thay LBS thành Recloser và đóng nghiệm thu thiết bị trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2026	100	Khu phố 16, 17, 19, 20, 21, 22 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTD ngắn lộ LBS 04 từ RMU 09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN - Cắt LBS và đóng DTD ngắn lộ LBS 04 từ RMU 08 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 471TN - Cắt DS trụ 93/2P tua Hai tuyến 473TN - Cắt LBS và 3LTD trụ 81/33 Võ Duy Dương tuyến 472SD (ĐL Thái Bình đăng ký) - Cắt LBS và LTD trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	6339	62,7158	0,1045	3,5284	0,0059	3,429	34.295	
42	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x75kVA trụ 41/5 Hoàng Lê Kha - F, trạm 320kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha - A tuyến 472TN	Từ trụ 41/1 đến trụ 41/15 đường Hoàng Lê Kha 472TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm kéo dây hạ áp ABC từ trụ 41/1 đến trụ 41/15 đường Hoàng Lê Kha 472TN	Công trình xây dựng đường dây nổi tuyến và phát triển lưới điện phân phối 2026	20	Khu phố 14 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 41/3 Phòng khám ĐKTN TN - Bác sĩ Lê Ngọc Tùng, trạm 50kVA trụ 41/5B Hộ KD Trần Thị Hiếu tuyến 472TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 3x75kVA trụ 41/5 Hoàng Lê Kha - F, trạm 320kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha - A tuyến 472TN - Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 41/6 Nhà VH Lao Động, trạm 15kVA trụ 41/4 Cơ sở hàn tiện Phạm Song Tài, trạm 400kVA trụ 41/8 Khách hàng Nguyễn Văn Hành, trạm 3x37,5kVA trụ 41/12 Hồ Bơi tuyến 472TN	291	2,8791	0,0048	0,1620	0,0003	0,686	6.859	

43	16-06-26	07h00	16-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/1 đến trụ 79/46 tuyến 478SD	Từ trụ 79/1 đến trụ 79/2 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 79/1 đến trụ 79/2 tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	5	Áp Cầu Trường, Bàu Sen xã Hào Đức	- Cắt 1 LBFCO trụ 79/1 và tháo 1 hotline nhánh rẽ trụ 79 tuyến 478SD. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 75 Chợ Bàu Sen tuyến 478SD.	930	4,1751	0,0155	0,2329	0,0009	0,171	772
44	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Tân Ninh	Trụ 81/33 tuyến 472SD	Trụ 81/33 tuyến 472SD	Cắt điện làm biện pháp an toàn bản giao đơn vị thi công trồng trụ 16m, thay dây ACXH 240mm2, sang lưới, thu hồi vật tư từ trụ 53 đến trụ 94 tuyến 471TN-473TN	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	Cắt LBS và 3 LTD trụ 81/33 Võ Duy Dương tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
45	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Tân Ninh	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Cắt điện làm biện pháp an toàn bản giao đơn vị thi công thay LBS trụ 97/1 tuyến 471TN	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	Cắt LBS và 3 LTD trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
46	16-06-26	08h00	16-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49B/1 đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Trụ 49B/19 tuyến 474SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha tại trụ 49B/19 tuyến 474SD	Công trình ĐTXD năm 2026	3	Áp Thanh An xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 49B/1 tuyến 474SD	195	1,7509	0,0032	0,0977	0,0002	0,034	309
47	16-06-26	08h00	16-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 51/16 Suối Dộp 3 tuyến 471SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 51/16 Suối Dộp 3 tuyến 471SD	Tháo thu hồi trạm biến áp, ép lều hạ áp tại trụ 51/16 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 37,5kVA trụ 51/16 Suối Dộp 3 tuyến 471SD	56	0,1955	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40
48	16-06-26	08h00	16-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Cầu Trường 17 trụ 79/33/8 tuyến 478SD	Trạm biến áp 37,5kVA Cầu Trường 17 trụ 79/33/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 37,5kVA Cầu Trường 17 trụ 79/33/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 37,5kVA Cầu Trường 17 trụ 79/33/8 tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
49	16-06-26	08h00	16-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Cầu Trường 18 trụ 80/20 tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA Cầu Trường 18 trụ 80/20 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 25kVA Cầu Trường 18 trụ 80/20 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Cầu Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Cầu Trường 18 trụ 80/20 tuyến 478SD	13	0,0454	0,0002	0,0025	0,0000	0,011	40
50	16-06-26	08h00	16-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Bàu Sen-C trụ 89/21/12 tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA Bàu Sen-C trụ 89/21/12 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 25kVA Bàu Sen-C trụ 89/21/12 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Bàu Sen-C trụ 89/21/12 tuyến 478SD	41	0,1432	0,0007	0,0080	0,0000	0,011	40
51	16-06-26	08h00	16-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 15kVA Bàu Sen -4A trụ 128 tuyến 478SD	Trạm biến áp 15kVA Bàu Sen -4A trụ 128 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 15kVA Bàu Sen -4A trụ 128 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Cầu Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 15kVA Bàu Sen -4A trụ 128 tuyến 478SD	17	0,0594	0,0003	0,0033	0,0000	0,011	40
52	16-06-26	08h00	16-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty CP XD Thăng Long	Trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường 6 và Cầu Trường 6A trụ 79/22/6 tuyến 478SD	Trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường 6 và Cầu Trường 6A trụ 79/22/6 tuyến 478SD	Thay thùng công tơ trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường 6 và Cầu Trường 6A trụ 79/22/6 tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	Cắt CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường 6 và Cầu Trường 6A trụ 79/22/6 tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
53	16-06-26	13h30	16-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 51/18/2 tuyến 471SD	Trụ 51/18/2 tuyến 471SD	Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 37,5kVA tại trụ 51/16 tuyến 471SD và đóng nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB trạm biến áp 37,5kVA trụ 51/16 Suối Dộp 3 tuyến 471SD	56	0,1955	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40
54	16-06-26	13h30	16-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x50kVA Bến Trường 4 trụ 161 tuyến 478SD	Trạm biến áp 3x50kVA Bến Trường 4 trụ 161 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 3x50kVA Bến Trường 4 trụ 161 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Trường xã Hào Đức	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 3x50kVA Bến Trường 4 trụ 161 tuyến 478SD	112	0,3911	0,0019	0,0218	0,0001	0,034	120

55	16-06-26	13h30	16-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Xóm Nhái trú 200/18 tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA Xóm Nhái trú 200/18 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 25kVA Xóm Nhái trú 200/18 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Xóm Nhái trú 200/18 tuyến 478SD	57	0,1990	0,0009	0,0111	0,0001	0,011	40	
56	16-06-26	13h30	16-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bến Trường 11 trú 169/9/15 tuyến 478SD	Trạm biến áp 50kVA Bến Trường 11 trú 169/9/15 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 50kVA Bến Trường 11 trú 169/9/15 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Ấp Trường xã Hảo Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Bến Trường 11 trú 169/9/15 tuyến 478SD	54	0,1886	0,0009	0,0105	0,0001	0,011	40	
57	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trú 117B tuyến 473TB	Trụ 117B tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Hồ Văn Mẫn	Cắt CB 3 pha trú 117B tuyến 473TB	1	0,0086	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
58	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trú 116/3B tuyến 473TB	Trụ 116/3B tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Đặng Như Ân, Nguyễn Thanh Nhân	Cắt 2CB 3 pha trú 116/3B tuyến 473TB	1	0,0086	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
59	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Tủ điện T.34/2/1/TĐ06(A3) tuyến 475TB	Tủ điện T.34/2/1/TĐ06(A3) tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông	Cắt CB tổng tủ điện T.34/2/1/TĐ06 tuyến 475TB	1	0,0086	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
60	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trú 34/1 tuyến 475TB	Trụ 34/1 tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Công ty CP TM Bách Hóa Xanh	Cắt CB 3 pha trú 34/1 tuyến 475TB	1	0,0086	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
61	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trú 45 tuyến 471TB	Trụ 45 tuyến 471TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Viện thông quân đội, Ban chỉ huy phòng thủ	Cắt CB 3 pha trú 45 tuyến 471TB	1	0,0086	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
62	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Tủ điện T.34/2/1/TĐ08(A49) tuyến 475TB	Tủ điện T.34/2/1/TĐ08(A49) tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Nguyễn Thị Ngân Hà	Cắt CB tổng tủ điện T.34/2/1/TĐ08 tuyến 475TB	1	0,0086	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
63	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trụ 34/2/1 tuyến 475TB	Trụ 34/2/1 tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Công ty CP Hasakibeauty & Clinic	Cắt CB khách hàng trú 34/2/1 tuyến 475TB	1	0,0086	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
64	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Tủ điện T.34/2/1/TĐ04(A18) tuyến 475TB	Tủ điện T.34/2/1/TĐ04(A18) tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	2	Công ty TNHH Golden Central Hotel	Cắt CB tổng tủ điện T.34/2/1/TĐ04 tuyến 475TB	1	0,0085	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
65	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Tủ điện T.34/2/1/TĐ09(D18) tuyến 475TB	Tủ điện T.34/2/1/TĐ09(D18) tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Hà Ngọc Phụng	Cắt CB tổng tủ điện T.34/2/1/TĐ09 tuyến 475TB	1	0,0086	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
66	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trú 49 tuyến 471TB	Trụ 49 tuyến 471TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Đoàn Quốc Nam, Công ty TNHH MTV Tôn Thanh Sơn	Cắt 2CB 3 pha trú 49 tuyến 471TB	1	0,0086	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
67	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trú 34/54 tuyến 475TB	Trụ 34/54 tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Nguyễn Thị kim Sơn	Cắt CB 3 pha trú 34/54 tuyến 475TB	1	0,0086	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
68	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trú 28/1/17 tuyến 473TB	Trụ 28/1/17 tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Khánh Minh	Cắt CB 3 pha trú 28/1/17 tuyến 473TB	1	0,0086	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				

1	16-06-26	06h00	16-06-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mọc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mọc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Chuyển điện tuyến 478BC cấp điện tuyến 473MB từ trụ 36 Mọc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây	Chuyển điện	136	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 36 Mọc Bài tuyến 478BC - Cắt LBS và 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	16-06-26	17h00	16-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mọc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mọc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	136	Không mất điện	- Đóng 3LTD và LBS trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB - Cắt Recloser trụ 36 Mọc Bài tuyến 478BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 14 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 473MB	Từ trụ 1 đến trụ 14 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 473MB	Dựng trụ, lắp phụ kiện, thay dây trung áp và kéo dây chống sét từ trụ 1 đến trụ 14 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 473MB	Đầu tư xây dựng 2026	128	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTĐ 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	186	2,6715	0,0045	0,1035	0,0002	4,390	43.897
4	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 54 đến 54B Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Trụ 54 đến 54B đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Lắp mới DS 3 pha trụ 54 và lắp mới LBS, 3 LTD trụ 54B Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTĐ 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 62 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Từ trụ 62 đến trụ 63 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Lắp mới DS 3 pha trụ 62 và lắp mới LBS, 3 LTD trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTĐ 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

6	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 19 đến trụ 54 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Từ trụ 19 đến trụ 54 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 19 đến trụ 54, thay giáp niu trụ 48 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTD 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTD 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTD 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTD 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 55 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 471MB	Từ trụ 55 đến trụ 63 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 471MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 55 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 471MB	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTD 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTD 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTD 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTD 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
1	16-06-26	08h00	16-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Trụ 27 tuyến 472SD-474SD	Lắp 03 kẹp quai bằng phương pháp hotline tại trụ 27 tuyến 472SD-474SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 472SD và MC 474SD trạm 110/22kV Suối Dộp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	16-06-26	08h00	16-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Trụ 34B tuyến 472SD-474SD	Lắp 03 kẹp quai bằng phương pháp hotline tại trụ 34B tuyến 472SD-474SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 472SD và MC 474SD trạm 110/22kV Suối Dộp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc