

Số: 1637/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.495.756	1.308.397	0	8.400
2	Pmax (MW)	2391,0	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1841,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 17/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	17-06-26	08h00	17-06-26	18h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-06-26	18h00	17-06-26	19h30	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	17-06-26	19h30	17-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	17-06-26	09h00	17-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hộp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn đẹp cỏ rác sân ngất, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hung.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	17-06-26	08h00	17-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	17-06-26	18h00	17-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Từ trụ 30 đến trụ 60	Đồng bộ sung tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	17-06-26	07h00	17-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Thạnh Đức	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	17-06-26	13h00	17-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Hòa Thành	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	17-06-26	07h00	18-06-26	17h00	XNLDTN	- XNLDTN - PC Đồng Nai	- Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV; vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn, thay sứ bề trụ 408, 338, 509, 492, 560.	Sửa chữa, phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	- Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Cắt điện, cô lập: - Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Kết hợp kế hoạch cắt điện công tác của PC Đồng Nai
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	17-06-26	08h00	17-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Huy tuyến 479MB	Trạm 160kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Huy tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Huy tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Ngõ Bá Huy	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Huy tuyến 479MB	1	0,0051	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
2	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Cty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 471/55/1T Cao su Tỉnh Đoàn tuyến 475TD	Từ trụ 471/55/2T đến trụ 471/55/25T Phước Minh tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 471/55/2T đến trụ 471/55/25T Phước Minh tuyến 475TD	Đầu tư xây dựng	20	Áp A4, B1 xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 471/55/1T Cao su Tỉnh Đoàn tuyến 475TD	105	1,1286	0,0019	0,0584	0,0001	0,229	2.290	
3	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/61/46P/28 Láng Biển 3 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/61/46P/28 Láng Biển 3 tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, cáp lực, HTĐĐ, ép lều, thay MBA nâng công suất từ 50kVA lên 75kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 48B/61/46P/28 Láng Biển 3 tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 48B/61/46P/28 Láng Biển 3 tuyến 476HT	28	0,2709	0,0005	0,0140	0,0000	0,034	306	
4	17-06-26	09h30	17-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/61/18P Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT.	Trạm 50kVA trụ 48B/61/18P Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT.	Thay công tơ bị hỏng tại trạm 50kVA trụ 48B/61/18P Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT.	Thay công tơ hỏng	3	Áp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 48B/61/18P Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT.	22	0,0236	0,0004	0,0012	0,0000	0,034	34	
5	17-06-26	08h00	17-06-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	Trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	Thay công tơ bị hỏng tại trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	Thay công tơ hỏng	6	Áp Phước Hội, Phước Tân xã Cầu Khởi	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT.	172	0,1849	0,0031	0,0096	0,0002	0,206	206	
6	17-06-26	10h30	17-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 471/80/38P Phước Lộc B1 tuyến 475TD.	Trạm 37,5kVA trụ 471/80/38P Phước Lộc B1 tuyến 475TD.	Thay công tơ bị lệch thời gian tại trạm 37,5kVA trụ 471/80/38P Phước Lộc B1 tuyến 475TD.	Thay công tơ hỏng	2	Áp Phước Lộc B xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 471/80/38P Phước Lộc B1 tuyến 475TD.	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	23	
7	17-06-26	13h30	17-06-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 118/67/1 Xay lúa Lộc Trung-2 tuyến 475TD.	Trạm 3x25kVA trụ 118/67/1 Xay lúa Lộc Trung-2 tuyến 475TD.	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Phan Thanh Sơn tại trạm 3x25kVA trụ 118/67/1 Xay lúa Lộc Trung-2 tuyến 475TD.	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay lúa Lộc Trung-2	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 118/67/1 Xay lúa Lộc Trung-2 tuyến 475TD.	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
8	17-06-26	15h00	17-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TD.	Trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TD.	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Hồ Thị Thu tại trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TD.	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở Karaoke Kim Ngân	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TD.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
9	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TD	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Chánh, Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/61/1 Áp Chánh tuyến 477TD	574	4,8219	0,0095	0,0009	0,0000	0,198	1.680	

10	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 180 kVA Phước Hội 1 trụ 42/65/100 tuyến 471PĐC	TBA 180 kVA Phước Hội 1 trụ 42/65/100 tuyến 471PĐC	Trồng trụ hạ áp, sang lưới, sang thùng điện kế, thu hồi trụ hạ áp cũ trụ 42/65/100b/7 tuyến 471PĐC, xử lý mối nối hạ áp phi kỹ thuật, căng và kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/65/100 tuyến 471PĐC	Chiết tính số 69 Võ Thị Hải	6	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 180 kVA Phước Hội 1 trụ 42/65/100 tuyến 471PĐC	112	0,9409	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.750	
11	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA Nguyễn Minh Danh trụ 42/65/85 tuyến 476TĐ	TBA 15kVA Nguyễn Minh Danh trụ 42/65/85 tuyến 476TĐ	Thay công tơ hết pin TBA 15kVA Nguyễn Minh Danh trụ 42/65/85 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	1	Nguyễn Minh Danh	Cắt FCO TBA 15kVA Nguyễn Minh Danh trụ 42/65/85 tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170	
12	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gờ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Đông-U trụ 29B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Đông-U trụ 29B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Đông-U trụ 29B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250 kVA Trường Đông U trụ 29B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	289	2,4740	0,0052	0,1287	0,0003	0,157	1.257	
15	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Đức-E trụ 36B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Đức-E trụ 36B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Đức-E trụ 36B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250 kVA Trường Đức E trụ 36B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	203	1,7378	0,0036	0,0904	0,0002	0,157	1.257	
16	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Đức-F trụ 42B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Đức-F trụ 42B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Đức-F trụ 42B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250 kVA Trường Đức F trụ 42B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	69	0,5907	0,0012	0,0307	0,0001	0,157	1.257	
17	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Đức-G trụ 43/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Đức-G trụ 43/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Đức-G trụ 43/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250 kVA Trường Đức G trụ 43/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	91	0,7790	0,0016	0,0405	0,0001	0,157	1.257	

18	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Đức-H trú 47B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Đức-H trú 47B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Đức-H trú 47B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250 kVA Trường Đức H trú 47B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	132	1,1300	0,0024	0,0588	0,0001	0,157	1.257	
19	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN đến trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN	LBS trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN	Thay LBS, thay cáp lực, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD 2026	14	Khu phố Long Thời, Long Đại phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 18, DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN - Cắt DS trụ 14 Long Thời tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú B trụ 20 Trần Phú tuyến 474TN	1983	16,9756	0,0354	0,8830	0,0018	0,262	2.094	
20	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN đến trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 67B/31 An Dương Vương tuyến 474TN	Dựng trụ xen lưới, thu hồi trụ, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 67B/31 An Dương Vương tuyến 474TN	ĐTXD 2026	0	Khu phố Long Thời, Long Đại phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 18, DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN - Cắt DS trụ 14 Long Thời tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú B trụ 20 Trần Phú tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	17-06-26	08h00	17-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 2x25kVA Trường Lưu N trú 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 2x25kVA Trường Lưu N trú 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 2x25kVA Trường Lưu N trú 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	17-06-26	08h00	17-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trường Đông H trú 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trường Đông H trú 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Trường Đông H trú 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	17-06-26	08h00	17-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Thượng Thâu Thanh D trú 190/20B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Thượng Thâu Thanh D trú 190/20B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Thượng Thâu Thanh D trú 190/20B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	17-06-26	08h00	17-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Trung L trú 190/25 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Trung L trú 190/25 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Trung L trú 190/25 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

25	17-06-26	08h00	17-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Gò Kén B trụ 169B/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Gò Kén B trụ 169B/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA Gò Kén B trụ 169B/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	17-06-26	08h00	17-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	17-06-26	08h00	17-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA Khu phố 3C trụ 43/9 tuyến 474TBI	Trụ 43/9 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 250kVA Khu phố 3C trụ 43/9 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Áp 3, xã Tân Biên	Cắt 3FCO TBA 250kVA Khu phố 3C trụ 43/9 tuyến 474TBI	145	0,7306	0,0035	0,0282	0,0001	0,005	19	
28	17-06-26	10h30	17-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA HTT Nguyễn Thị Lan trụ 104/162B/19BP/1 tuyến 477TBI	Trụ 104/162B/19BP/1 tuyến 477TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 37,5kVA HTT Nguyễn Thị Lan trụ 104/162B/19BP/1 tuyến 477TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Nguyễn Thị Lan	Cắt FCO TBA 37,5kVA HTT Nguyễn Thị Lan trụ 104/162B/19BP/1 tuyến 477TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
29	17-06-26	06h00	17-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 33 Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 33 Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 33/2 đến trụ 33/42 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng 2026	30	Áp Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	Cắt 3LBFCO trụ 33/1 Nhánh rẽ 12,7kV Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	919	9,7766	0,0163	0,5115	0,0009	1,029	10.288	
30	17-06-26	08h00	17-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	17-06-26	08h00	17-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475TN	Từ trụ 19B/41 đến trụ 19B/41/68 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/41 đến trụ 19B/41/68 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	17-06-26	08h00	17-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 72/3B Phạm Tung, 250kVA trụ 72/13 Phạm Tung - A tuyến 481TN	Từ trụ 72/6/4T/2T đến trụ 72/6/4T/3T, tại trụ 72/14B đường Phạm Tung tuyến 481TN	Trồng trụ BTLT 8,5m, kéo dây sang lưới thu hồi vật tư xử lý trụ hạ áp mất an toàn từ trụ 72/6/4T/2T đến trụ 72/6/4T/3T, tại trụ 72/14B đường Phạm Tung tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 80/26/10 Phạm Tung tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	17-06-26	07h30	17-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 55 Hiệp Lễ - B, trạm 3x50kVA trụ 60B Huỳnh Tấn Phát - B, 160kVA trụ 31B Huỳnh Tấn Phát - A, trạm 160kVA trụ 39 Huỳnh Tấn Phát - C, trạm 250kVA trụ 49 tuyến 472TN	Từ trụ 31 đến trụ 60B đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm kéo dây hạ áp ABC từ trụ 31 đến trụ 60B đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	25	Khu phố Hiệp Thạnh, phường Tân Ninh.	Cắt FCO tháo hotline trạm 400kVA trụ 55 Hiệp Lễ - B, trạm 3x50kVA trụ 60B Huỳnh Tấn Phát - B, 160kVA trụ 31B Huỳnh Tấn Phát - A, trạm 160kVA trụ 39 Huỳnh Tấn Phát - C, trạm 250kVA trụ 49 tuyến 472TN	898	8,4403	0,0148	0,4749	0,0008	0,286	2.715	

34	17-06-26	08h00	17-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 108/1P đến trụ 108/8P, từ trụ 115/1 đến trụ 115/15, từ trụ 118/1 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Từ trụ 108/1P đến trụ 108/8P, từ trụ 115/1 đến trụ 115/15, từ trụ 118/1 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 108/1P đến trụ 108/8P, từ trụ 115/1 đến trụ 115/15, từ trụ 118/1 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	17-06-26	08h00	17-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 110/1 Đặng Văn Côn tuyến 475TB	Trụ 110/1 Đặng Văn Côn tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm TI	Thay định kỳ	3	Đặng Văn Côn	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 110/1 Đặng Văn Côn tuyến 475TB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	290		
36	17-06-26	08h00	17-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 6/66B Nguyễn Nhật Khoa tuyến 475TB	Trụ 6/66B Nguyễn Nhật Khoa tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm TI	Thay định kỳ	3	Nguyễn Nhật Khoa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 6/66B Nguyễn Nhật Khoa tuyến 475TB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	290		
37	17-06-26	08h00	17-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 37,5kVA trụ 47B/1 Quán ốc Dững Thắm tuyến 477TB	Trạm 37,5kVA trụ 47B/1 Quán ốc Dững Thắm tuyến 477TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm TI	Thay định kỳ	3	Quán ốc Dững Thắm	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 47B/1 Quán ốc Dững Thắm tuyến 477TB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	290		
38	17-06-26	08h00	17-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 37,5kVA trụ 34/36B/1 UBND Phường An Hòa tuyến 475TB	Trạm 37,5kVA trụ 34/36B/1 UBND Phường An Hòa tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm TI	Thay định kỳ	3	UBND Phường An Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 34/36B/1 UBND Phường An Hòa tuyến 475TB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	290		
39	17-06-26	08h00	17-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 37,5kVA trụ 34/23/11/3B/2 HKD Karaoke Quỳnh Anh tuyến 475TB	Trạm 37,5kVA trụ 34/23/11/3B/2 HKD Karaoke Quỳnh Anh tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm TI	Thay định kỳ	3	HKD Karaoke Quỳnh Anh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 34/23/11/3B/2 HKD Karaoke Quỳnh Anh tuyến 475TB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	290		
40	17-06-26	08h00	17-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 15kVA trụ 41 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gia Lộc tuyến 473TB	Trạm 15kVA trụ 41 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gia Lộc tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm TI	Thay định kỳ	3	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gia Lộc	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 41 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gia Lộc tuyến 473TB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	290		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	17-06-26	06h30	17-06-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty TND Miền Nam và Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Trạm 110kV Tân Biên	- Ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Biên.	- Thí nghiệm CBM năm 2026 của ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Biên. - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM năm 2026 ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Biên. - Xử lý rỉ dầu của ngăn TI 172 trạm 110kV Tân Biên.	Thí nghiệm CBM và kiểm tra vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị định kỳ	0	- Ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Biên.	- Cắt điện cô lập ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Biên.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 sang nhận nguồn từ MBA T1 qua MC 421 trạm 110kV Tân Biên

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	17-06-26	07h00	17-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/52B/12 Long Tân tuyến 479MB	Trụ 234/52B/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Tân tuyến 479MB	Đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 234/52B/12 Long Tân tuyến 479MB	Đầu tư xây dựng 2026	4	Áp Cao Su xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 234/52B/1 Long Tân tuyến 479MB	116	0,7497	0,0028	0,0291	0,0001	0,046	206
2	17-06-26	08h00	17-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/86B Phước Đông 10 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/86B Phước Đông 10 tuyến 479MB	Thay công tơ hư hỏng trạm 50kVA trụ 234/86B Phước Đông 10 tuyến 479MB	Thay công tơ hư hỏng	2	Áp Phước Đông xã Long Chữ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/86B Phước Đông 10 tuyến 479MB	22	0,1106	0,0005	0,0043	0,0000	0,023	80
3	17-06-26	08h00	17-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 48 đến trụ 52 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC-480BC	Từ trụ 48 đến trụ 52 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC-480BC	- Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 48 thuộc trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC - Đầu nối lèo hạ áp tại trụ 51B thuộc trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến, áp Voi, áp Chánh xã Bến Cầu	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC	420	5,4291	0,0101	0,2104	0,0004	0,103	926
4	17-06-26	08h00	17-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 452/1/5A đến trụ 52/1/5A/5 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 52/1/5A đến trụ 52/1/5A/5 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	Cắt dừng dây, đầu nối lèo hạ áp từ trụ 52/1/5A đến trụ 52/1/5A/5 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến xã Bến Cầu	- Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 52 Áp Voi 41 T52 tuyến 473BC - Cắt CB trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	95	1,2280	0,0023	0,0476	0,0001	0,034	309
5	17-06-26	05h30	17-06-26	06h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC, LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD	Trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC, trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD	Chuyển điện tuyến 476SD nhận điện tuyến 476BC đến LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD.	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	17-06-26	18h00	17-06-26	18h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC, LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD	Trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC, trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD.	Chuyển điện về vị trí ban đầu trụ 341B Long Vĩnh	Chuyển điện	30	Không mất điện	Cắt Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	17-06-26	07h30	17-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyến 476TĐ	TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
8	17-06-26	07h30	17-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyến 476TĐ	TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
9	17-06-26	08h30	17-06-26	12h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	REC và 3LTD trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PĐ	REC và 3LTD trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PĐ	Đảm bảo an toàn điện cho TĐH Phước Đông thi công xử lý thay mới giáp niu chịu lực dừng dây trụ 3 (Pha A) tuyến 471PĐ bị đứt	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt REC và 3LTD trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	17-06-26	05h30	17-06-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện tuyến 476SD nhận điện tuyến 479MB về đến LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký). - Cắt LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,715	857

11	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 180 đến trụ 271 tuyến 476SD	Từ trụ 180 đến trụ 271 tuyến 476SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 180 đến trụ 271 tuyến 476SD	Công trình ĐTXD năm 2026	50	Khu Phố Thanh Phước, Thanh Đông, Thanh Trung Phường Thanh Điền	- Cắt Recloser Cầu Sắt và 3 LTD phía trước Recloser trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD.	2136	21,3096	0,0355	1,1889	0,0020	1,715	17.145	
12	17-06-26	08h00	17-06-26	16h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 193 tuyến 476SD	Trụ 193 tuyến 476SD	Di dời trụ trung áp theo chiết tính khách hàng Lâm Thành Nhân tại trụ 193 tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Sắt và 3 LTD phía trước Recloser trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	17-06-26	08h00	17-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Recloser trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD	Trụ 169 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ Recloser tại trụ 169 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Sắt và 3 LTD phía trước Recloser trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	17-06-26	08h00	17-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD	Trụ 277D tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ LBS tại trụ 277D tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	5	Khách hàng: Công ty TNHH Phân bón Đất Phúc	- Cắt Recloser Cầu Sắt và 3 LTD phía trước Recloser trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD. - Cắt CB trạm 320kVA trụ 279 Phân bón Đất Phúc tuyến 476SD.	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600	
15	17-06-26	08h00	17-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Thanh Trung-8 trụ 174 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Thanh Trung-8 trụ 174 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 50kVA Thanh Trung-8 trụ 174 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Thanh Trung-8 trụ 174 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	17-06-26	08h00	17-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Thanh Trung - A trụ 178 tuyến 476SD	Trạm biến áp 75kVA Thanh Trung - A trụ 178 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 75kVA Thanh Trung - A trụ 178 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA Thanh Trung - A trụ 178 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	17-06-26	08h00	17-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Thanh Trung - B trụ 179 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA Thanh Trung - B trụ 179 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 25kVA Thanh Trung - B trụ 179 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Thanh Trung - B trụ 179 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	17-06-26	08h00	17-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Thanh Trung-4 trụ 197 tuyến 476SD	Trạm biến áp 250kVA Thanh Trung-4 trụ 197 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 250kVA Thanh Trung-4 trụ 197 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 250kVA Thanh Trung-4 trụ 197 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	17-06-26	13h30	17-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Thanh Trung-7 trụ 214 tuyến 476SD	Trạm biến áp 250kVA Thanh Trung-7 trụ 214 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 250kVA Thanh Trung-7 trụ 214 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 250kVA Thanh Trung-7 trụ 214 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	17-06-26	13h30	17-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Thanh Phước-11 trụ 182/4P tuyến 476SD	Trạm biến áp 250kVA Thanh Phước-11 trụ 182/4P tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 250kVA Thanh Phước-11 trụ 182/4P tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 250kVA Thanh Phước-11 trụ 182/4P tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	17-06-26	13h30	17-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Thanh Trung-9 trụ 215 tuyến 476SD	Trạm biến áp 75kVA Thanh Trung-9 trụ 215 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 75kVA Thanh Trung-9 trụ 215 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA Thanh Trung-9 trụ 215 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

22	17-06-26	18h00	17-06-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD. - Cắt Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,715	857	
23	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42A đến trụ 42A/7, từ trụ 51/17 đến trụ 51/17/5 tuyến 473TB	Từ trụ 42A đến trụ 42A/7, từ trụ 51/17 đến trụ 51/17/5 tuyến 473TB	Nâng cấp lưới điện trung áp từ 1P lên 3P từ trụ 42A đến trụ 42A/7, từ trụ 51/17 đến trụ 51/17/5	Đầu tư xây dựng	12	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	- Cắt LBFCO và tháo hotline trụ 42A Gia Lâm tuyến 473TB - Cắt LBFCO trụ 51/1 Gia Lâm tuyến 473TB	236	2,0179	0,0040	0,1117	0,0002	0,145	1.231	
24	17-06-26	08h30	17-06-26	12h30	TVH Phước Đông	TVH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 471PD	Trụ 3 đường dây 22kV tuyến 471PD	Xử lý thay mới giáp niu chịu lực dừng dây trụ 3 (Pha A) tuyến 471PD bị đứt	Sửa chữa thường xuyên	50	KCN Phước Đông	Cắt MC 471 và đóng DTB 471-76 trạm 110kV Phước Đông	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,715	6.859	
C. HOTLINE																					
1	17-06-26	09h00	17-06-26	15h00	ĐL Trảng Bàng	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV Lọc Hòa trụ 106/24/11A tuyến 473TB	Tại trụ số 106/24/11A tuyến 473TB	Dời trụ BTLT xen lưới 3 pha, lắp phụ kiện và lắp 3 kẹp quai bằng phương pháp hotline	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 473TB - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 23/20 Hai Châu tuyến 473TB - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 23/90/1 Bà Biên tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV Cơ Giới từ trụ 262/12B Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/12B đến trụ 262/29 Cơ Giới tuyến 477HT	Trồng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, lắp đà, nâng cấp lưới 1 pha thành lưới 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 262/12B đến trụ 262/29 Cơ Giới tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	12	Ấp 1, Tân Định 2 xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFCO pha A tại trụ 262/12B Cơ Giới tuyến 477HT (LBFCO pha B, C đang cắt chưa vận hành). - Tháo hotline pha A tại trụ 262/12 Cơ Giới tuyến 477HT (2 hotline pha B, C đang tháo chưa vận hành). - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 262/12 Cơ Giới-E tuyến 477HT. - Cắt LBFCO tại trụ 262/25/1 Cơ Giới tuyến 477HT. - Cắt LBFCO tại trụ 262/28/1 Cơ Giới tuyến 477HT. - Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 262/29/1 Lữ Thị Yến tuyến 477HT.	Đơn vị thi công (Công ty Sơn Anh) chưa chuẩn bị đủ nhân lực để thi công.					

2	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới-D tuyến 477HT	Tại trụ 262/29/27A Cơ Giới tuyến 477HT	Thay trụ hạ áp, lắp phụ kiện, vật tư tại trụ 262/29/27A Cơ Giới tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	0	Áp Tân Định 2 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới-D tuyến 477HT	Đơn vị thi công (Công ty Sơn Anh) chưa chuẩn bị đủ nhân lực để thi công.					
3	17-06-26	08h00	17-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bầu Ôm-1 trụ 141/18/10/8 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Bầu Ôm-1 trụ 141/18/10/8 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 50kVA Bầu Ôm-1 trụ 141/18/10/8 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu Phố Thanh Hùng Phường Thanh Điền; Áp An Hòa xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Bầu Ôm-1 trụ 141/18/10/8 tuyến 476SD	Do thay đổi kế hoạch thi công thí nghiệm CBM.					
4	17-06-26	08h00	17-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Bầu Ôm-2 trụ 141/18/10/11 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA Bầu Ôm-2 trụ 141/18/10/11 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 25kVA Bầu Ôm-2 trụ 141/18/10/11 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu Phố Thanh Hùng Phường Thanh Điền; Áp An Hòa xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Bầu Ôm-2 trụ 141/18/10/11 tuyến 476SD	Do thay đổi kế hoạch thi công thí nghiệm CBM.					
5	17-06-26	08h00	17-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Bầu Ôm-3 trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA Bầu Ôm-3 trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 25kVA Bầu Ôm-3 trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Hòa xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Bầu Ôm-3 trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Do thay đổi kế hoạch thi công thí nghiệm CBM.					
6	17-06-26	13h30	17-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA Thanh Bình-6 trụ 141/18/18 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x25kVA Thanh Bình-6 trụ 141/18/18 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 2x25kVA Thanh Bình-6 trụ 141/18/18 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Hòa xã Châu Thành	Cắt CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA Thanh Bình-6 trụ 141/18/18 tuyến 476SD	Do thay đổi kế hoạch thi công thí nghiệm CBM.					
7	17-06-26	13h30	17-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Thanh Bình-2 trụ 141/18/28 tuyến 476SD	Trạm biến áp 75kVA Thanh Bình-2 trụ 141/18/28 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 75kVA Thanh Bình-2 trụ 141/18/28 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA Thanh Bình-2 trụ 141/18/28 tuyến 476SD	Do thay đổi kế hoạch thi công thí nghiệm CBM.					
8	17-06-26	13h30	17-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bầu Đưng-2 trụ 141/18/28/9 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Bầu Đưng-2 trụ 141/18/28/9 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 50kVA Bầu Đưng-2 trụ 141/18/28/9 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Bầu Đưng-2 trụ 141/18/28/9 tuyến 476SD	Do thay đổi kế hoạch thi công thí nghiệm CBM.					
9	17-06-26	13h30	17-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Bầu Đưng-3 trụ 141/18/28/13 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA Bầu Đưng-3 trụ 141/18/28/13 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 25kVA Bầu Đưng-3 trụ 141/18/28/13 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Bầu Đưng-3 trụ 141/18/28/13 tuyến 476SD	Do thay đổi kế hoạch thi công thí nghiệm CBM.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc