

Số: 1638/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.758.555	1.543.528	0	8.400
2	Pmax (MW)	2410,7	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1849,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 18/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	17-06-26	07h00	18-06-26	17h00	XNLTĐTN	- XNLTĐTN - PC Đồng Nai	- Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV; vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn, thay sứ bể trụ 408, 338, 509, 492, 560.	Sửa chữa, phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	- Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Cắt điện, cô lập: - Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Kết hợp kế hoạch cắt điện công tác của PC Đồng Nai
2	18-06-26	08h00	18-06-26	18h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đồng	Trạm 110kV Phước Đồng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	18-06-26	19h00	18-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	18-06-26	18h00	18-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	18-06-26	08h00	18-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	18-06-26	18h00	18-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A/10 đến trụ 88A/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 115	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	18-06-26	07h00	18-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tây Ninh	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	18-06-26	13h00	18-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Long Hoa	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	18-06-26	08h00	18-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 đến trụ 342 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 476BC	Từ trụ 234 đến trụ 342 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vinh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234 đến trụ 342 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	18-06-26	08h00	18-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 309 đến trụ 309/33 Long Giao 3 tuyến 476BC	Từ trụ 309 đến trụ 309/33 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 309 đến trụ 309/33 Long Giao 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	18-06-26	08h00	18-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 305B đến trụ 305B/21 Long Hòa 1- 3 tuyến 476BC	Từ trụ 305B đến trụ 305B/21 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 1-3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 305B đến trụ 305B/21 Long Hòa 1-3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	18-06-26	08h00	18-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314 đến trụ 314/19 Long Giao 2 tuyến 476BC	Từ trụ 314 đến trụ 314/19 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 314 đến trụ 314/19 Long Giao 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	18-06-26	08h00	18-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 75kVA trụ 471/55/10P Ấp BI-4 tuyến 475TĐ - Trạm 250kVA trụ 471/55/4BP Ấp BI-4 tuyến 475TĐ	Trạm 75kVA trụ 471/55/10P Ấp BI-4 tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, cáp lực, HTĐĐ, ép lèo, lắp 2MBA nâng công suất từ 50kVA lên 2x50kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 471/55/10P Ấp BI-4 tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	7	Ấp Phước Lộc, Phước Lộc A, Phước Nghĩa xã Lộc Ninh	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 471/55/10P Ấp BI-4 tuyến 475TĐ. - Cắt FCO trạm 15kVA trụ 471/55/10P/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 471/55/10P Hàn tiện Biện Thế Quan tuyến 475TĐ - Cắt CB trạm 250kVA trụ 471/55/4BP Ấp BI-4 tuyến 475TĐ	276	2,6700	0,0049	0,1383	0,0003	0,240	2.160	
6	18-06-26	08h00	18-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 253/8/59B/17/8 Phước Bình-K2 tuyến 477HT	Trạm 50kVA trụ 253/8/59B/17/8 Phước Bình-K2 tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, cáp lực, HTĐĐ, ép lèo thay MBA nâng công suất từ 50kVA lên 75kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 253/8/59B/17/8 Phước Bình-K2 tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Ấp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 253/8/59B/17/1 Phước Bình 1A tuyến 477HT	22	0,2128	0,0004	0,0110	0,0000	0,034	306	
7	18-06-26	08h00	18-06-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 253/40B/1P Tuổi tiêu Trần Văn Vui tuyến 477HT.	Trạm 25kVA trụ 253/40B/1P Tuổi tiêu Trần Văn Vui tuyến 477HT.	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Trần Văn Vui tại trạm 25kVA trụ 253/40B/1P Tuổi tiêu Trần Văn Vui tuyến 477HT.	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Trần Văn Vui	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 253/40B/1P Tuổi tiêu Trần Văn Vui tuyến 477HT.	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
8	18-06-26	09h30	18-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 253/51/1P Tuổi tiêu Nguyễn Văn Sáu tuyến 477HT.	Trạm 25kVA trụ 253/51/1P Tuổi tiêu Nguyễn Văn Sáu tuyến 477HT.	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Sáu tại trạm 25kVA trụ 253/51/1P Tuổi tiêu Nguyễn Văn Sáu tuyến 477HT.	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Nguyễn Văn Sáu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 253/51/1P Tuổi tiêu Nguyễn Văn Sáu tuyến 477HT.	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
9	18-06-26	10h30	18-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 262/6/5/2 Trường Tiểu Học Ngô Văn Rạnh tuyến 477HT.	Trạm 75kVA trụ 262/6/5/2 Trường Tiểu Học Ngô Văn Rạnh tuyến 477HT.	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Trường Tiểu Học Ngô Văn Rạnh tại trạm 75kVA trụ 262/6/5/2 Trường Tiểu Học Ngô Văn Rạnh tuyến 477HT.	Thay thiết bị định kỳ	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường Tiểu Học Ngô Văn Rạnh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 262/6/5/2 Trường Tiểu Học Ngô Văn Rạnh tuyến 477HT.	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,057	57	
10	18-06-26	13h30	18-06-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 305/59/1 Hàn tiện Văn Minh Châu tuyến 477HT.	Trạm 3x25kVA trụ 305/59/1 Hàn tiện Văn Minh Châu tuyến 477HT.	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Văn Minh Châu tại trạm 3x25kVA trụ 305/59/1 Hàn tiện Văn Minh Châu tuyến 477HT.	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Văn Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 305/59/1 Hàn tiện Văn Minh Châu tuyến 477HT.	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
11	18-06-26	15h00	18-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 156 Khởi Trung-B tuyến 473TĐ.	Trạm 75kVA trụ 156 Khởi Trung-B tuyến 473TĐ.	Thay công tơ bị hỏng tại trạm 75kVA trụ 156 Khởi Trung-B tuyến 473TĐ.	Thay công tơ hỏng	5	Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 156 Khởi Trung-B tuyến 473TĐ.	82	0,1763	0,0015	0,0091	0,0001	0,057	114	

12	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 Bến Mương tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 Bến Mương tuyến 477TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 Bến Mương tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	15	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt LBFCO trụ 28/1 Bến Mương tuyến 477TĐ	630	5,2923	0,0104	0,0015	0,0000	0,297	2.520	
13	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp khách hàng Hồng Kim trụ 109 tuyến 474TĐ, 478TĐ	Hệ thống đo đếm trung áp khách hàng Hồng Kim trụ 109 tuyến 474TĐ, 478TĐ	Thu hồi Hệ thống đo đếm trung áp khách hàng Hồng Kim trụ 109 tuyến 474TĐ, 478TĐ	Sửa chữa thường xuyên	4	Ám Cẩm An xã Thanh Đức	Cắt 3LBFCO, tháo 3 hotline trụ 109 Hồng Kim tuyến 474TĐ Cắt CB trạm 2x37,5kVA Cẩm Giang 5 trụ 108 tuyến 474TĐ	36	0,3024	0,0006	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
14	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bầu Trâm tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bầu Trâm tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bầu Trâm tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	18-06-26	06h00	18-06-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/1T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN đến trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	3LBFCO trụ 91/1T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN và 3LBFCO trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Chuyển điện tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 91/1T Phạm Văn Đồng	Chuyển điện	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 91/1T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Đóng 3LBFCO trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	366	0,3916	0,0065	0,0204	0,0003	0,262	262	
19	18-06-26	17h00	18-06-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/1T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN đến trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	3LBFCO trụ 91/1T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN và 3LBFCO trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Chuyển điện tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 91/1T Phạm Văn Đồng	Chuyển điện	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO trụ 91/1T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	366	0,3916	0,0065	0,0204	0,0003	0,262	262	

20	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 59 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Từ trụ 81B đến trụ 81B/37 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Dựng trụ ghép 14m, lắp mới 3LTD trụ 81B, LBS trụ 81B/1, DS trụ 81B/2, kéo dây dẫn nổi, Kéo dây chống sét, hoàn chỉnh đường dây kéo mới, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 81B đến trụ 81B/37 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD 2026	56	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền, khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97, DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt DS trụ 59B Ao Hồ tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 81B/38, DS trụ 81B/39 Gò Kén tuyến 471TN	2056	17,6005	0,0367	0,9155	0,0019	1,047	8.378	
21	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 59 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Từ trụ 87 đến trụ 87B Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Dựng trụ ghép 14m, lắp mới LBS, 3LTD trụ 87B, thay 3LTD trụ 87, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 87 đến trụ 87B Phạm Văn Đồng tuyến 471TN và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD 2026	0	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền, khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97, DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt DS trụ 59B Ao Hồ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 59 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Thay kẹp quai gãy trụ 91 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay kẹp quai gãy trụ 91 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết lưới trung áp	0	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền, khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97, DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt DS trụ 59B Ao Hồ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 59 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Trụ 89 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Lắp sứ chuỗi polymer, xử lý mối nối phi kỹ thuật, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 89 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết lưới trung áp	0	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền, khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97, DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt DS trụ 59B Ao Hồ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Đức-I trụ 52B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Đức-I trụ 52B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Trường Đức-I trụ 52B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250 kVA Trường Đức I trụ 52B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	233	1,9946	0,0042	0,1038	0,0002	0,157	1.257	
25	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Đức-J trụ 57B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Đức-J trụ 57B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Trường Đức-J trụ 57B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250 kVA Trường Đức J trụ 57B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	81	0,6934	0,0014	0,0361	0,0001	0,157	1.257	
26	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-M trụ 49B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-M trụ 49B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Cao Thượng Phẩm-M trụ 49B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-M trụ 49B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	82	0,7020	0,0015	0,0365	0,0001	0,079	628	
27	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-G trụ 30 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-G trụ 30 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Cao Thượng Phẩm-G trụ 30 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-G trụ 30 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	48	0,4109	0,0009	0,0214	0,0000	0,079	628	
28	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-K trụ 102 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-K trụ 102 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Thành Nam-K trụ 102 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-K trụ 102 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 250kVA Long Thành Nam-A trụ 104B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	28	0,2397	0,0005	0,0125	0,0000	0,079	628	

29	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	104	0,8903	0,0019	0,0463	0,0001	0,079	628	
30	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Xử lý tiếp đất lập lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Long Thành Nam-K trụ 102 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Xử lý kiểm khuyết	0	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	18-06-26	06h00	18-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212 Cây Cầy tuyến 474SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212 Cây Cầy tuyến 474SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng 2026	50	Áp Cây Cầy, Sóc Con Trần xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cầy tuyến 474SN	742	7,8936	0,0132	0,4130	0,0007	1,715	17.147	
32	18-06-26	06h00	18-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 Đồn 815 tuyến 474SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 Đồn 815 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/212/10/1 đến trụ 173/212/10/118 tuyến 474SN	Phát quang hành lang	0	Đồn 815	Cắt LBFCO trụ 173/212/10/1 nhánh rẽ 12,7kV Đồn 815 tuyến 474SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	18-06-26	08h00	18-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	18-06-26	08h00	18-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475TN	Từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ tuyến 475TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ tuyến 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	18-06-26	07h30	18-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây Lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 44/1 đường 30/4 tuyến 473TN	Từ từ RMU 05 đến trụ 44/1/9 đường đường 30/4 tuyến 473TN	Trồng trụ 14m, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp, sang lưới từ trụ 44/1 đến trụ 44/1/9 đường đường 30/4 tuyến 473TN	Công trình xây dựng đường dây nổi tuyến và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	10	Khu phố 22 phường Tân Ninh	-Cắt LBS đóng DTĐ ngăn lộ 03 từ RMU 05 Sở Ngoại Vụ tuyến 473TN - Cắt CB TBA 04 đường 30/4 tuyến 473TN	292	2,7445	0,0048	0,1544	0,0003	0,343	3.258	
36	18-06-26	07h30	18-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 93/34P Tua Hai - G, trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S, trạm 75kVA trụ 93/37P Tua Hai - C, trạm 50kVA trụ 93/38P Tua Hai - L, trạm 50kVA trụ 93/38B Cơ sở sản xuất nhôm kính, trạm 37,5kVA trụ 93/39P Tua Hai - N, trạm 75kVA trụ 93/41P Tua Hai - D tuyến 473TN	Từ trụ 93/33 đến trụ 93/41B, từ trụ 93/41B đến trụ 93/41B/7 đường Tua Hai tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài trồng trụ lắp trạm kéo dây hạ áp ABC nâng cấp lưới trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 93/33 đến trụ 93/41B, từ trụ 93/41B đến trụ 93/41B/7 đường Tua Hai tuyến 473TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	15	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	-Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 93/34P Tua Hai - G, trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S, trạm 75kVA trụ 93/37P Tua Hai - C, trạm 50kVA trụ 93/38P Tua Hai - L, trạm 50kVA trụ 93/38B Cơ sở sản xuất nhôm kính, trạm 37,5kVA trụ 93/39P Tua Hai - N, trạm 75kVA trụ 93/41P Tua Hai - D, trạm 50kVA trụ 93/39P/1P Tua Hai - O tuyến 473TN - Cắt CB trạm 19B/105b/3/3T Tua Hai - P tuyến 473TN	350	3,2896	0,0058	0,1851	0,0003	0,514	4.887	

37	18-06-26	07h30	18-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 19B/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Từ trụ 19B/21/1 đến trụ 19B/21/15, từ trụ 19B/21/15 đến trụ 19B/21/15/9 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm kéo dây hạ áp ABC nâng cấp lưới trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 19B/21/1 đến trụ 19B/21/15, từ trụ 19B/21/15 đến trụ 19B/21/15/9 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN - ĐL Tân Ninh dời trụ trung áp trụ 19B/7B đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	50	Khu phố Tân Hòa, Bàu Lùn phường Bình Minh	- Cắt Recloser và DS trụ 19B/1 Cầu Gió truyền 475TN - Cắt DS trụ 19B/60 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	1291	12,1341	0,0213	0,6827	0,0012	1,715	16.290	
38	18-06-26	08h00	18-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, chuyển đầu nối cáp muller, cân pha trạm biến áp và lắp tiếp đất lắp lại cho đường dây từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 124/18/27 Gò Cây Dền 3 tuyến 471SD	57	0,5118	0,0009	0,0286	0,0001	0,011	103	
39	18-06-26	08h00	18-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/44 đến trụ 89/21/44/10, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/18T tuyến 478SD	Từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/44 đến trụ 89/21/44/10, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/18T tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/44 đến trụ 89/21/44/10, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/18T tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	18-06-26	08h00	18-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 106/21A Lộc Hoà T,106/21C tuyến 473TB	Trạm 250kVA trụ 106/21A Lộc Hoà T,106/21C tuyến 473TB	Hạ công suất trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh	Cắt CB và 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 106/21A Lộc Hoà T,106/21C tuyến 473TB	36	0,2897	0,0006	0,0160	0,0000	0,181	1.448	
41	18-06-26	08h00	18-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 160kVA trụ 13B/2 Khu tái định cư 1 tuyến 476KCNTB	Trạm 160kVA trụ 13B/2 Khu tái định cư 1 tuyến 476KCNTB	Nâng công suất trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO trụ 13B/1 Tái định cư tuyến 476KCNTB	155	1,2474	0,0026	0,0690	0,0001	0,181	1.448	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C. HOTLINE																					
1	18-06-26	08h00	18-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/28/1 đến trụ 141/18/28/19 tuyến 476SD	Trụ 141/18/28/17 tuyến 476SD	Lắp 01 kếp quai bằng phương pháp hotline tại trụ 141/18/28/17 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 476SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Sơ Đoàn 5 trụ 83 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc