

Số: 1673/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 19 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.992.418	1.760.890	0	8.400
2	Pmax (MW)	2353,1	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1725,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 19/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL.VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	19-06-26	09h00	19-06-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	19-06-26	09h00	19-06-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	19-06-26	09h00	19-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	19-06-26	09h00	19-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	19-06-26	19h00	19-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	19-06-26	18h00	19-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTŁĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	19-06-26	08h00	19-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	19-06-26	06h30	19-06-26	16h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - XNDV điện lực Tây Ninh - TNDMN - Công ty Đông Anh	- Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2. - Ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431, T401, TD41-1 Trạm 110kV Tân Biên.	- Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2. - Ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431, T401, TD41-1 Trạm 110kV Tân Biên.	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Tân Biên - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM. - Xử lý rịn dầu MBA T1. - Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn dây chống sét của đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2.	TNĐK, bảo dưỡng	0	- Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2. - Ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431, T401, TD41-1 Trạm 110kV Tân Biên.	Cắt điện, có lập: - Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2. - Ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431, T401, TD41-1 Trạm 110kV Tân Biên.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41 Trạm 110kV Tân Biên.
9	19-06-26	18h00	19-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	19-06-26	07h00	19-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Bến Cầu	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	19-06-26	13h00	19-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Mộc Bài	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	19-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Kéo dây hạ áp, sang lưới thu hồi dây hạ áp, sửa trụ hạ áp nghiêng, căng dây chùng, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Xử lý khiêm khuyết	3	Áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	50	0,6463	0,0012	0,0250	0,0000	0,034	309
2	19-06-26	07h00	19-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 229C/1 Phước Hòa tuyến 471HT	Từ trụ 230/1T đến trụ 230/8T Phước Hòa tuyến 471HT	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, nâng cấp lưới cao áp 1 pha thành lưới cao áp 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 230/1T đến trụ 230/8T Phước Hòa tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	6	Áp Phước Hòa xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFCO pha A tại trụ 229C/1T (2LBFCO: pha B, C đang cắt chưa vận hành) tuyến 471HT và tháo hotline pha A (2hotline pha B, C đang tháo chưa vận hành) nhánh rẽ đầu nối tại trụ 229C Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT.	77	0,8277	0,0014	0,0429	0,0001	0,206	2.060
3	19-06-26	07h00	19-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37/1 Bến Đình tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37/1 Bến Đình tuyến 474TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37/1 Bến Đình tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 37/1 Bến Đình tuyến 474TĐ	467	3,9230	0,0077	0,0007	0,0000	0,198	1.680
4	19-06-26	07h00	19-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/35 xẻ gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/35 xẻ gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Trồng trụ xen trung áp, lắp phụ kiện, kéo dây trung áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/35 xẻ gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	100	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 85/1 xẻ gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	1018	8,5517	0,0168	0,0157	0,0000	1,980	29.150
5	19-06-26	07h00	19-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

6	19-06-26	07h00	19-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	19-06-26	07h00	19-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xé gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xé gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 Xé gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	19-06-26	07h00	19-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	19-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Hóc Tâm W trụ 75B/3B Trần Phú tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Hóc Tâm W trụ 75B/3B Trần Phú tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lập lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Hóc Tâm W trụ 75B/3B Trần Phú tuyến 474TN	Xử lý kiểm khuyết	8	Khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Hóc Tâm W trụ 75B/3B Trần Phú tuyến 474TN	175	1,4981	0,0031	0,0779	0,0002	0,157	1.257	
10	19-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Giang Tân C trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Giang Tân C trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý tiếp đất lập lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Giang Tân C trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	19-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 233 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trụ 233 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý tiếp đất lập lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 233 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	19-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 228B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trụ 228B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý tiếp đất lập lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 228B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	19-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Bến kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Bến kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý tiếp đất lập lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA Bến kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	19-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Long Yên C trụ 213 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Long Yên C trụ 213 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý tiếp đất lập lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA Long Yên C trụ 213 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	19-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 304 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trụ 304 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý tiếp đất lập lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 304 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Tháo 3 hotline 1A trụ 304 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	19-06-26	06h00	19-06-26	07h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây 22kV từ trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH đến trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM	Đường dây 22kV từ trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH đến trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM	Chuyển điện giao lưới tuyến 477TH và 479CM đến trụ 23/143C Khe Dol 9	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH - Cắt Recloser trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM (ĐL Tân Ninh Đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

17	19-06-26	17h00	19-06-26	18h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây 22kV từ trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH đến trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM	Đường dây 22kV từ trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH đến trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM	Chuyển điện giao lưới tuyến 477TH và 479CM đến trụ 180 Tân Trung A	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM (ĐL Tân Ninh Đăng ký) - Cắt LBS trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	19-06-26	06h00	19-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	19-06-26	06h00	19-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	19-06-26	07h00	19-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV đường Trần Phú tuyến 479CM	Từ trụ 23/70 đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM	Bản giao đơn vị ngoài sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 23/70 đến trụ 23/143C đường 785 tuyến 479CM - ĐL Tân Ninh bảo trì lưới, xử lý khiếm khuyết từ trụ 23/70 đến trụ 23/143C đường 785 tuyến 479CM	Sửa chữa lớn 2026	60	Khu phố thành Trung, Thạnh Lợi, Thanh Đông phường Bình Minh	- Cắt MC 479CM và đóng DTĐ 479-76CM - Cắt REC trụ 23/143C và DS trụ 23/144 KheDol 9 tuyến 479CM - Cắt Recloser và DS trụ 23/143/1 đường 785 tuyến 479CM - Cắt CB trạm trạm 15kVA trụ 21/1 Tinh lộ 4, Trạm 75kVA trụ 85 Khedol - 1, trạm 250kVA trụ 97 DT.785 - B tuyến 473CM	854	8,4492	0,0141	0,4754	0,0008	2,058	20.577	
21	19-06-26	07h30	19-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 13/15/1(23/7B) Trà Phí - C, trạm 160kVA trụ 13/20 Gò Trà Phí, trạm 75kVA trụ 13/22 Trần Phú - A, trạm 250kVA trụ 13/12 Trần Phú - D, trạm 250kVA trụ 13/36B Trần Phú - E, trạm 75kVA trụ 13/41 Trà Phí - H tuyến 479TN	Từ trụ 13/22 đến trụ 13/22/1, từ trụ 13/15/1 đến trụ 13/15/1/10P, từ trụ 13/12 đến trụ 13/12/1 từ trụ 13/35 đến trụ 13/41 đường Trần Phú 479TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm kéo dây hạ áp ABC nâng cấp lưới trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 13/22 đến trụ 13/22/1, từ trụ 13/15/1 đến trụ 13/15/1/10P, từ trụ 13/12 đến trụ 13/12/1 từ trụ 13/35 đến trụ 13/41 đường Trần Phú 479TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	15	Khu phố Ninh Trung, Ninh Thành phường Bình Minh	- Cắt CB trạm 25kVA trụ 13/15/1(23/7B) Trà Phí - C, trạm 160kVA trụ 13/20 Gò Trà Phí, trạm 75kVA trụ 13/22 Trần Phú - A, trạm 250kVA trụ 13/36B Trần Phú - E, trạm 75kVA trụ 13/41 Trà Phí - H tuyến 479TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 13/12 Trần Phú - D tuyến 479TN	419	3,9382	0,0069	0,2216	0,0004	0,514	4.887	
22	19-06-26	07h30	19-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 14 Tân Hoà - G, trạm 2x37,5kVA trụ 16/1 Tân Hoà - B tuyến 479TN	Từ trụ 14 đến trụ 14/1, từ trụ 14/1 đến trụ 14/1/10T đường Trần Phú tuyến 479TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm kéo dây hạ áp ABC nâng cấp lưới trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 14 đến trụ 14/1, từ trụ 14/1 đến trụ 14/1/10T đường Trần Phú tuyến 479TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	7	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	- Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 16/1 Tân Hoà - B tuyến 479TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 75kVA trụ 14 Tân Hòa - G, trạm 15kVA trụ 14/1T Hân tiện Ninh Trung - 1, trạm 15kVA trụ 14/1A Phòng QLĐT TXTN tuyến 479TN	94	0,8835	0,0016	0,0497	0,0001	0,240	2.281	

23	19-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dòi điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	19-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	19-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/9/7/1 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/9/7/1 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/9/7/1 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	19-06-26	08h00	19-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/117/35B/4 Trảng Cỏ Tái định cư tuyến 473TB	Trụ 169/117/35B/4 Trảng Cỏ Tái định cư tuyến 473TB	Cây trạm biển áp, phát quang và bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 169/117/35B/1 Trảng Cỏ Tái định cư tuyến 473TB	155	1,2474	0,0026	0,0690	0,0001	0,181	1.448	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	19-06-26	07h00	19-06-26	08h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 tuyến 473BC đến trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 1 tuyến 473BC đến trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện tuyến 478BC cấp điện tuyến 473BC từ trụ 1 tuyến 473BC đến trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 6 Cây Điều tuyến 478BC - Cắt MC 473BC và DS trụ 1 tuyến 473BC - Đóng DTĐ 473-76BC.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	19-06-26	17h00	19-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 tuyến 473BC đến trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 1 tuyến 473BC đến trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Cắt DTĐ 473-76BC - Đóng DS trụ 1 tuyến 473BC và MC 473BC. - Cắt LBS trụ 6 Cây Điều tuyến 478BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	19-06-26	06h30	19-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty 19/5	Phân đoạn 22kV trụ 140/56 và trụ 140/55 Tân Thạnh tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Từ trụ 140/56 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Trồng trụ, thay dây trung áp từ trụ 140/56 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	80	Áp Tân Thạnh, Tân Nam xã Tân Biên	Cắt LBS trụ 140/56 và DS trụ 140/55 Tân Thạnh tuyến 471TBI Cắt REC và DS trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	464	7,0138	0,0111	0,2712	0,0004	1,309	13.749	
C. HOTLINE																					
1	19-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV 2 mạch trụ 01 tuyến 473BC– tuyến 478BC	Trụ 01 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 473BC– tuyến 478BC	Thay thế đoạn dây cáp đồng bọc 240mm2 trụ 1 (3 pha) tăng dưới tuyến 473BC	Xử lý khiêm khuyết	0	Không mất điện	- Cắt MC 473BC và đóng DTĐ 473-76BC. - Cắt DS trụ 1 tuyến 473BC. - Khóa chế độ tự đóng lại MC 478BC.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	19-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV 2 mạch trụ 209 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479MB - 476BC	Trụ 209 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479MB - 476BC	Thay giáp núu dừng dây trung áp (3 pha) trụ 209 tầng trên tuyến 479MB	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 479MB. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB. - Khóa chế độ tự đóng lại MC 476BC. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
---	----------	-------	----------	-------	------------	-------------------------------------	---	---	---	--------------------	---	----------------	--	---	--------	--------	--------	--------	-------	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc