

Số: 1674/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.532.992	1.901.295	0	8.400
2	Pmax (MW)	2330,9	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1806,4	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 20/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	20-06-26	08h00	20-06-26	12h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	20-06-26	13h00	20-06-26	18h30	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	20-06-26	19h00	20-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	20-06-26	18h00	20-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	20-06-26	08h00	20-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	20-06-26	18h00	20-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	20-06-26	08h00	20-06-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Ngăn T401 Trạm 110kV Thanh Đức	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 Trạm 110kV Thanh Đức	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401 Trạm 110kV Thanh Đức	Cắt điện cô lập ngăn T401 Trạm 110kV Thanh Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	20-06-26	13h30	20-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Ngăn T402 Trạm 110kV Thanh Đức	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 Trạm 110kV Thanh Đức	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402 Trạm 110kV Thanh Đức	Cắt điện cô lập ngăn T402 Trạm 110kV Thanh Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 252 đến trụ 265B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Từ trụ 252 đến trụ 270 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	- Dựng trụ xen hạ áp từ trụ 252 đến trụ 270 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC - Dựng trụ trung áp, lắp xà, sứ, kẹp quai TBA 250kV XDM trụ 255B, trụ 265B tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng 2026	29	- Ấp Xóm Khách, ấp Bảo xã Long Thuận - Ấp Long Thạnh, ấp Long Giao, ấp Bảo, ấp Long Hòa 2 xã Long Chữ	- Cắt Recloser và 3LTD trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC - Cắt DS trụ 234/2 Long Giang tuyến 476BC - Cắt DS trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC	3012	43,2603	0,0721	1,6765	0,0028	0,995	9.945	
2	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 336 đến trụ 336/44 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Từ trụ 336 đến trụ 336/44 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 2 tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp xà sứ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 336 đến trụ 336/44 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng 2026	3	Ấp Long Hòa 2 xã Long Chữ	- Cắt LBFCO trụ 336/1 và tháo hotline trụ 336 Long Hòa 2 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 160kVA trụ 335B Long Hòa 2-7 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 342/9 Long Hòa 2- 13 tuyến 476BC	62	0,8905	0,0015	0,0345	0,0001	0,034	343	

3	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 235 đến trụ 341 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Từ trụ 235 đến trụ 341 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết lưới điện 235 đến trụ 341 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	0	- Ấp Xóm Khách, ấp Bảo xã Long Thuận - Ấp Long Thạnh, ấp Long Giao, ấp Bảo, ấp Long Hòa 2 xã Long Chữ	- Cắt Recloser và 3LTD trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC - Cắt DS trụ 234 Long Giang tuyến 476BC - Cắt DS trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 311/1 DNTN Thủy Trâm tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 311/1 DNTN Thủy Trâm tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA trụ 311/1 DNTN Thủy Trâm tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	0	Khách hàng HKD Huỳnh Thanh Tùng	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 311/1 DNTN Thủy Trâm tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 337B/1 Nguyễn Thị Thu Diệu tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 337B/1 Nguyễn Thị Thu Diệu tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA trụ 337B/1 Nguyễn Thị Thu Diệu tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	0	Khách hàng Nguyễn Thị Thu Diệu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 337B/1 Nguyễn Thị Thu Diệu tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 308B/2 Cấp nước xã Long Chữ tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 308B/2 Cấp nước xã Long Chữ tuyến 476BC	Thay công tơ và 3CT định kỳ trạm 3x15kVA trụ 308B/2 Cấp nước xã Long Chữ tuyến 476BC	Thay công tơ và CT định kỳ	0	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 308B/2 Cấp nước xã Long Chữ tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 308B/4 Trường TH Long Chữ A tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 308B/4 Trường TH Long Chữ A tuyến 476BC	Thay công tơ và CT định kỳ trạm 50kVA trụ 308B/4 Trường TH Long Chữ A tuyến 476BC	Thay công tơ và CT định kỳ	0	Khách hàng Trường Tiểu Học Long Chữ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 308B/4 Trường TH Long Chữ A tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	20-06-26	05h30	20-06-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn tuyến 472TĐ	Từ trụ 234 Bầu Đồn đến trụ 195 Thuận Tân	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TĐ cấp điện tuyến 471TĐ từ trụ 234 Bầu Đồn đến trụ 195 Thuận Tân	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng REC trụ 234 Bầu Đồn tuyến 472TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 195 và DS trụ 194A Thuận Tân tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	20-06-26	17h00	20-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Từ trụ 195 Thuận Tân đến trụ 234 Bầu Đồn	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng DS trụ 194A và LBS trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ - Cắt REC trụ 234 Bầu Đồn tuyến 472TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	20-06-26	06h00	20-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 144 đến trụ 144/1 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây từ trụ 144 đến trụ 144/1 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	60	- Ấp Thuận Bình, Thuận An, Thuận Tân xã Trường Mít. - Ấp Tầm Lanh xã Phước Thạnh; ấp Rộc B xã Thanh Đức	- Cắt LBS trụ 143 Trường Mít và DS trụ 142 Trường Mít tuyến 471TĐ - Cắt LBS trụ 195 và DS trụ 194A Thuận Tân tuyến 471TĐ - Cắt CB trạm 50kVA trụ 140 Trường Mít 9 tuyến 471TĐ - Cắt REC và 3LTD trụ 142B/1 Công ty Đại Thuận Phát tuyến 471TĐ	4958	58,6220	0,0888	3,0357	0,0046	2,058	22.638	
11	20-06-26	06h00	20-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Từ trụ 156 đến trụ 156/11B, từ trụ 156/11 đến trụ 156/11/8 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Dựng trụ xen lưới, thay trụ BTLT, kéo dây trung thế ACXH50, lắp dâ 2,4m 4 ốp và sử dụng từ trụ 156 đến trụ 156/11B, từ trụ 156/11 đến trụ 156/11/8 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	0	Ấp Thuận Bình xã Trường Mít; ấp Rộc B xã Thanh Đức.	Cắt LBFCO trụ 156/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nổi tại trụ 156 Thuận Bình tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

12	20-06-26	06h00	20-06-26	17h00	ĐL Đương Mình Châu	Công ty Sơn Anh	- Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 174/1 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ - Trạm 400kVA tại trụ 175 Thuận Bình- K tuyến 471TĐ	Từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, nâng cấp lưới cao áp từ 1 pha lên 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	0	Áp Thuận An xã Trưởng Mít	- Cắt LBFCO tại trụ 174/2 Thuận An 3 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối trụ 174 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 174/3/1T Lê Thị Lan tuyến 471TĐ. - Cắt CB trạm 400kVA tại trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Đương Mình Châu	ĐL Đương Mình Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 144 đến trụ 207, từ trụ 172 đến trụ 172/25T, từ trụ 184B đến trụ 184B/7, từ trụ 156 đến 156/31, từ trụ 156/11 đến trụ 156/11/8, từ trụ 156/27 đến trụ 156/27/14 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 144 đến trụ 207, từ trụ 172 đến trụ 172/25T, từ trụ 184B đến trụ 184B/7, từ trụ 156 đến 156/31, từ trụ 156/11 đến trụ 156/11/8, từ trụ 156/27 đến trụ 156/27/14 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Đương Mình Châu	ĐL Đương Mình Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 162 đến trụ 162/10, từ trụ 162/3 đến trụ 162/3/6, từ trụ 162 đến 162/10, từ trụ 172 đến trụ 172/11P, từ trụ 183 đến 183/62, từ trụ 183/47 đến trụ 183/47/15, từ trụ 190 đến trụ 190/17 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 162 đến trụ 162/10, từ trụ 162/3 đến trụ 162/3/6, từ trụ 162 đến 162/10, từ trụ 172 đến trụ 172/11P, từ trụ 183 đến 183/62, từ trụ 183/47 đến trụ 183/47/15, từ trụ 190 đến trụ 190/17 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	20-06-26	06h30	20-06-26	07h00	ĐL Đương Mình Châu	ĐL Đương Mình Châu	Đường dây 22kV từ trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	Từ trụ 93 Ninh Hưng đến trụ 76 Bầu Năng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 474TN từ trụ 93 Ninh Hưng đến trụ 76 Bầu Năng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT - Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN (3LTD hướng về trụ 75)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	20-06-26	17h00	20-06-26	17h30	ĐL Đương Mình Châu	ĐL Đương Mình Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	Từ trụ 76 Bầu Năng đến trụ 93 Ninh Hưng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng 3LTD và REC trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN (3LTD hướng về trụ 75) - Cắt LBS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

17	20-06-26	05h30	20-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân đến trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân đến trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	Chuyển điện tuyến 472TĐ cấp điện cho tuyến 471TĐ đến trụ 195 Thuận Tân	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 195, DS trụ 194B Thuận Tân tuyến 471TĐ (ĐL Dương Minh Châu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	20-06-26	17h00	20-06-26	17h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân đến trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân đến trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng DS trụ 194B, LBS trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ (ĐL Dương Minh Châu thao tác) Cắt Recloser trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	20-06-26	05h30	20-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 41 Phước Đức đến trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 41 Phước Đức đến trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp điện cho tuyến 471PĐC đến trụ 41 Phước Đức	Chuyển điện	120	Không mất điện	Đóng LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 476TĐ Cắt Recloser, 3LTD trụ 41 Phước Đức tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	20-06-26	17h00	20-06-26	17h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 41 Phước Đức đến trụ 54/1 Suối Cao tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 41 Phước Đức đến trụ 54/1 Suối Cao tuyến 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	Đóng 3LTD, Recloser trụ 41 Phước Đức tuyến 471PĐC Cắt LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV trụ 38 lộ ra trạm 110kV Phước Đức tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV trụ 38 lộ ra trạm 110kV Phước Đức tuyến 471PĐC	Lắp hoàn chỉnh tụ bù 3x100kVAr trụ 38 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt LBS, 3LTD trụ 9C Phước Đức A tuyến 471PĐC	596	5,0067	0,0098	0,0028	0,0000	0,594	8.740
22	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 476TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	25	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 476TĐ	799	6,7120	0,0132	0,0031	0,0000	0,495	4.210
23	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

25	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đức 8 trụ 30/1 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Phước Đức 8 trụ 30/1 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Phước Đức 8 trụ 30/1 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 250kVA Phước Đức 8 trụ 30/1 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
26	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đức 7 trụ 16/1 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Phước Đức 7 trụ 16/1 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Phước Đức 7 trụ 16/1 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 250kVA Phước Đức 7 trụ 16/1 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
27	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đức 2 trụ 19 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Phước Đức 2 trụ 19 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Phước Đức 2 trụ 19 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 250kVA Phước Đức 2 trụ 19 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
28	20-06-26	05h00	20-06-26	05h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471LH cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 90B Cửa Số 2	Theo thỏa thuận của DL Tân Ninh	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH - Cắt Rec, 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
29	20-06-26	17h00	20-06-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 28/5 Long Thành Bắc	Theo thỏa thuận của DL Tân Ninh	40	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
30	20-06-26	05h30	20-06-26	06h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 477LH	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 90A Hiệp Ninh	Theo thỏa thuận của DL Tân Ninh	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH - Cắt Rec, 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
31	20-06-26	17h30	20-06-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 477LH	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành	Theo thỏa thuận của DL Tân Ninh	100	Không mất điện	- Đóng Rec, 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
32	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN	DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN	Cò lập DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN (Bàn giao Điện Lực Tân Ninh công tác)	Theo thỏa thuận của Điện Lực Tân Ninh	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
33	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 70 đến trụ 81 Cách Mạng tháng 8 tuyến 474TN, 476TN, 482TN	Từ trụ 70 đến trụ 81 Cách Mạng tháng 8 tuyến 474TN, 476TN, 482TN	Điện lực Tân Ninh cắt điện tuyến 474TN công tác từ trụ 70 đến trụ 81 Cách Mạng tháng 8 tuyến 474TN, 476TN, 482TN	Theo thỏa thuận của Điện Lực Tân Ninh	7	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Long Mỹ A trụ 73 Cách Mạng tháng 8 tuyến 474TN	37	0,3167	0,0007	0,0165	0,0000	0,131	1.047	
34	20-06-26	08h00	20-06-26	10h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Rec Hiệp Hòa trụ 137/18 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Rec Hiệp Hòa trụ 137/18 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tắt Rec Hiệp Hòa trụ 137/18 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và đóng điện đưa vào vận hành	Tủ điều khiển Rec bị hỏng	0	Không mất điện	- Cắt 3LTD trụ 137/18, DS trụ 164/27 Hiệp Hòa tuyến 471TN (Rec trụ 137/18 Hiệp Hòa tuyến 471TN đang vị trí cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

35	20-06-26	10h00	20-06-26	10h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 137/2 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 164/2 Cầu Nổi tuyến 472SD và LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 477LH	Chuyển điện tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 137/2 Trường Chính Trị	Chuyển điện	14	Khu phố Hiệp Hòa, Thanh Phước phường Thanh Điền	- Cắt LBS trụ 164/2 Cầu Nổi tuyến 472SD - Cắt LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN - Đóng 3LTD trụ 137/18, DS trụ 164/2 Hiệp Hòa tuyến 471TN - Đóng LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN	369	1,5794	0,0066	0,0822	0,0003	6,422	25.687	
36	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 56/10/2 đến trụ 56/10/3 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 56/10/2 đến trụ 56/10/3 Trần Phú tuyến 474TN	Tháo đà, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 56/10/2 đến trụ 56/10/3 Trần Phú tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp	8	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương 11 trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	107	0,9160	0,0019	0,0476	0,0001	0,157	1.257	
37	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Bình X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Bình X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Lộ Bình Bình X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết	8	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 250kVA Lộ Bình Bình X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	147	1,2584	0,0026	0,0655	0,0001	0,157	1.257	
38	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 20/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trụ 20/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 20/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 2x25kVA sân Cu K trụ 20/31/15P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 2x25kVA sân Cu K trụ 20/31/15P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 2x25kVA sân Cu K trụ 20/31/15P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phước Q trụ 42/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phước Q trụ 42/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Trường Phước Q trụ 42/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 226 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 226 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trụ 226 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	21	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO, tháo 3 hotline trụ 226 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 50kVA Long Yên P trụ 227B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	39	0,3339	0,0007	0,0174	0,0000	0,393	3.142	
43	20-06-26	06h00	20-06-26	06h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	Từ trụ 104/106/1B đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD cấp điện tuyến 475TBI từ trụ 104/106/1B đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Cắt REC trụ 104/106/1 và DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

44	20-06-26	17h00	20-06-26	17h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD, tuyến 475TBI về giao lưới trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng DS trụ 104/106/1B và REC trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	20-06-26	06h30	20-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 48/60 Ấp Cầu tuyến 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Từ trụ 104/38 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI, 475TBI	Thay dây trung áp từ trụ 104/121 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI, trồng trụ xen lưới trụ 104/106B, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/38 đến trụ 104/121 tuyến 475TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	400	Ấp Cầu xã Thạnh Bình; ấp Hòa Đông A, Hòa Đông B, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS và DS trụ 48/60 Ấp Cầu tuyến 477TBI Cắt REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	3654	55,2335	0,0877	2,1356	0,0034	6,547	68.745	
46	20-06-26	06h00	20-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 169/1 đến trụ 169/22 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng 2026	100	Ấp Tân Đông xã Tân Phú	- Cắt 3LBFCO trụ 169/1/1 nhánh rẽ 22kV Nước Đá Tân Hưng tuyến 477TH - Cắt LBFCO trụ 169/2 nhánh rẽ 12,7kV Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	1438	15,2979	0,0255	0,8004	0,0013	3,429	34.295	
47	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, 476TN, 482TN, 472TN	- Từ trụ 80/48 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 86, từ trụ 86 đến trụ 70 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN, 474TN, 476TN, 482TN	- Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/48 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 86, từ trụ 86 đến trụ 70 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN, 474TN, 476TN, 482TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	200	Khu phố 8, 10, 11, 12, 13, Hiệp Bình, Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh; khu phố Ninh Hòa, Ninh Đức, Ninh Phước phường Ninh Thạnh.	- Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN - Cắt DS trụ 59B Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Cắt MC 474TN và đóng DTĐ 474-76TN - Cắt DS trụ 9B Ninh Sơn tuyến 474TN, 478TN - Cắt DS trụ 77A tuyến 476TN - Cắt MC 476TN và đóng DTĐ 476-76TN - Cắt LBS trụ 62 và 3LTD trụ 61 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt LBS và 3LTD trụ 41/1 Bọng Dâu tuyến 472TN - Cắt LBS và DS trụ 80/47 Điện Lực tuyến 481TN	16151	159,7922	0,2663	8,9900	0,0150	6,859	68.589	
48	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

49	20-06-26	08h00	20-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
50	20-06-26	05h30	20-06-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 477SD nhận điện tuyến 476SD về đến Recloser Ninh Điện trụ 128/1 tuyến 477SD	Chuyển điện khép vòng	110	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 476SD. - Cắt Recloser trụ 128/1 Ninh Điện tuyến 477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
51	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B/2P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/2P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện, nâng cấp lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 186/121B/2P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	- Cắt 1 LBFCO trụ 186/121B/1P tuyến 473SD. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 186/118B Hiệp Phước 1 tuyến 473SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
52	20-06-26	07h00	20-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 54 đến trụ 55 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 54 đến trụ 55 tuyến 473SD-477SD	Sang lưới hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi vật tư từ trụ 54 đến trụ 55 tuyến 473SD-477SD	Công trình ĐTXD năm 2026	1	Áp 3 xã Châu Thành	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 58 Khu Phố 3 tuyến 473SD. - Cắt CB, 3 FCO trạm 3x50kVA trụ 55/1 Công An huyện Châu Thành và tháo 3 hotline nhánh rẽ trụ 55 tuyến 473SD-477SD.	44	0,1975	0,0007	0,0110	0,0000	0,034	154
53	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 64 đến trụ 134 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 64 đến trụ 134 tuyến 473SD-477SD	Thay dây trung áp từ trụ 121 đến trụ 134; sang lưới trung hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi vật tư từ trụ 64 đến trụ 134 tuyến 473SD-477SD	Công trình ĐTXD năm 2026	150	Áp 3 xã Châu Thành; Áp Xóm Ruộng xã Hảo Đức; Xã Ninh Điện (trừ áp Bến Cừ, Gò Nổi, Trà Sim); Xã Hòa Hội (trừ tổ 2 ấp Rạch Tre)	- Cắt Recloser Bến Sỏi và 3 LTD phía nguồn tại trụ 63 tuyến 473SD. - Cắt Recloser Xóm Ruộng trụ 59C và DS 3 pha trụ 58B tuyến 477SD. - Cắt Recloser Ninh Điện và 3 LTD trụ 128/1 tuyến 477SD.	10960	109,3412	0,1822	6,1006	0,0102	5,144	51.435
54	20-06-26	07h00	20-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 63 tuyến 473SD	Trụ 63 tuyến 473SD	Thí nghiệm Recloser tại trụ 63 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp 3 xã Châu Thành	- Cắt Recloser Bến Sỏi và 3 LTD phía nguồn tại trụ 63 tuyến 473SD. - Cắt CB trạm trụ 62B tuyến 473SD-477SD.	112	0,5028	0,0019	0,0281	0,0001	0,034	154
55	20-06-26	08h00	20-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 69 TT Châu Thành F tuyến 473SD-477SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 69 TT Châu Thành F tuyến 473SD-477SD	Tháo thu hồi trạm biến áp, ép lèo hạ áp tại trụ 69 tuyến 473SD-477SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA trụ 69 TT Châu Thành F; cắt CB trạm 250kVA trụ 67B TT Châu Thành 16 tuyến 473SD-477SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
56	20-06-26	13h30	20-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 59C tuyến 477SD	Trụ 59C tuyến 477SD	Thí nghiệm Recloser tại trụ 59C tuyến 477SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Xóm Ruộng trụ 59C và DS 3 pha trụ 58B tuyến 477SD. - Cắt Recloser Ninh Điện và 3 LTD trụ 128/1 tuyến 477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

57	20-06-26	18h00	20-06-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	110	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 128/1 Ninh Điện tuyến 477SD. - Cắt LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	20-06-26	06h00	27-06-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA ĐL miền Nam và Cty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch: - Lắp dựng cột VT19 XDM. - Thu hồi cột BTLT trụ 19 hiện hữu. - Ép khóa néo dây dẫn tại VT 19 XDM. - Thu hồi dây cáp quang hiện hữu và kéo dây cáp quang mới từ trụ 19XDM đến trụ 23. - Rải căng dây dẫn, dây cáp quang từ VT 20A XDM đến VT 19 XDM.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 07 ngày
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Thay vật tư, phụ kiện, REC, tủ điều khiển REC và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	- Cắt REC và 6LTD trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN - Cắt MC 474TN và đóng DTĐ 474-76TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt DS trụ 77A tuyến 476TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt DS trụ 9B Ninh Sơn tuyến 474TN, 478TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN (ĐL Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	

2	20-06-26	06h00	20-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250 trụ 158/1 Thuận Bình-7 tuyến 471TĐ	Trụ 158/1/1t Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, thay trụ 158/1/1t Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Thuận Bình xã Trường Mít	Cắt CB trạm 250 trụ 158/1 Thuận Bình-7 tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
3	20-06-26	06h00	20-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Trụ 190 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện trụ 190 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	0	Áp Thuận Tân xã Trường Mít; ấp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	- Cắt LBFCO trụ 190 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ. - Cắt CB trạm 250kVA Thuận An-F tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
4	20-06-26	07h00	20-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Xuất tuyến 480TN	Từ trụ 3/1B đến trụ 10B tuyến 476TN, 480TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ BTLT 14m ghép sang lưới thu hồi vật tư, xử lý khiếm khuyết từ trụ 3/1B đến trụ 10B tuyến 476TN, 480TN	Công trình di dời đường Bời Lời	0	Không mất điện khách hàng	- Cắt MC 480TN và đóng DTĐ 480-76TN - Cắt DS trụ 3/3 đường Bời Lời tuyến 480TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	20-06-26	06h30	20-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty 19/5	Phân đoạn 22kV trụ 140/1 và DS trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Trông trụ, thay dây trung áp từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	160	Áp Tân Thanh, Tân Thanh, Tân Nam xã Tân Biên	Cắt Rec trụ 140/1 và DS trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Cắt REC và DS trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Do Đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư đề thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc