

Số: 1675/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	37.508.436	2.254.209	0	8.400
2	Pmax (MW)	1862,1	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1425,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 21/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	21-06-26	07h00	21-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 19 đến trụ 19B Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Từ trụ 19 đến trụ 19B đường dây 22kV Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Dùng trụ, lắp mới LBS Bypass tuyến 471BC - 472BC trụ 19; trụ 19B tuyến 474BC	Đầu tư xây dựng 2026	105	Khu công nghiệp TMTC	- Cắt MC 471BC và đóng DTĐ 472-76BC - Cắt MC 472BC và đóng DTĐ 472-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt LBS và DS trụ 63 tuyến 474BC	35	0,5027	0,0008	0,0195	0,0000	3,601	36.009	

2	21-06-26	07h00	21-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI Trạm 104/106/59 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	Làm biện pháp an toàn	Làm biện pháp an toàn, bàn giao ĐL Thái Bình công tác	2	Võ Văn Lực	Cắt 3LTD trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI Cắt CB trạm 104/106/59 tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	21-06-26	07h00	21-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 111/1 đến trụ 111/40 tuyến 478SD	Từ trụ 111/11 đến trụ 111/40 tuyến 478SD	Di dời đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, thu hồi vật tư từ trụ 111/11 đến trụ 111/40 tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	2	Áp Sân Lễ xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 111 tuyến 478SD	191	1,9055	0,0032	0,1063	0,0002	0,023	229	
4	21-06-26	07h00	21-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/1 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Từ trụ 279/40 đến trụ 279/48/22 tuyến 474SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha từ trụ 279/40 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	3	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 279/1 tuyến 471SD	562	5,0461	0,0093	0,2815	0,0005	0,034	309	
5	21-06-26	07h00	21-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Trụ 341/30C/17 tuyến 478SD	Trụ 341/30C/17 tuyến 478SD	Tháo thu hồi LBS hiện hữu, lắp Recloser mới tại trụ 341/30C/17 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	- Cắt LBS An Cơ trụ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 339B Phước Lợi 5 tuyến 471SD. - Cắt 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Cắt 3 LTD trụ 104/106/60 tuyến 475TBI (ĐL Tân Biên đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	21-06-26	07h00	21-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện, thay dây trung áp, lắp dây chống sét cho đường dây từ trụ 341/1P đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	80	Áp Phước Lợi, Phước An, Phước Hưng xã Phước Vinh	- Cắt LBS An Cơ trụ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 339B Phước Lợi 5 tuyến 471SD. - Cắt 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Cắt 3 LTD trụ 104/106/60 tuyến 475TBI (ĐL Tân Biên đăng ký)	1004	10,0163	0,0167	0,5588	0,0009	2,743	27.432	
7	21-06-26	07h30	21-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trụ 1 tuyến 472TC	Trụ 1 tuyến 472TC	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ, CT)	Thay định kỳ	2	Không mất điện	Không cắt điện	1	0,0086	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
8	21-06-26	07h30	21-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trụ 1 tuyến 474TC	Trụ 1 tuyến 474TC	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Không mất điện	Không cắt điện	1	0,0086	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	615	
9	21-06-26	08h00	21-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 750kVA trụ 8/27B Cty TNHH Giải pháp năng lượng tái tạo Việt Nam tuyến 472KCNTB	Trụ 8/27B Cty TNHH Giải pháp năng lượng tái tạo Việt Nam tuyến 472KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	15	Cty TNHH Giải pháp năng lượng tái tạo Việt Nam	Cắt FCO và tháo hotline trạm 750kVA trụ 8/27B Cty TNHH Giải pháp năng lượng tái tạo Việt Nam tuyến 472KCNTB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,543	4.344	

10	21-06-26	08h00	21-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 750kVA trụ 9B/1 Cty TNHH TM DV SX Xuất nhập khẩu Phú Phú Cường tuyển 475KCNBTB	Trụ 9B/1 Cty TNHH TM DV SX Xuất nhập khẩu Phú Phú Cường tuyển 475KCNBTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	15	Cty TNHH TM DV SX Xuất nhập khẩu Phú Phú Cường	Cắt FCO và tháo hotline trạm 750kVA trụ 9B/1 Cty TNHH TM DV SX Xuất nhập khẩu Phú Phú Cường tuyển 475KCNBTB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,543	4.344	
11	21-06-26	08h00	21-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 31A Công ty Cổ phần Cơ điện Sáng Tạo tuyển 475KCNBTB	Trụ 31A Công ty Cổ phần Cơ điện Sáng Tạo tuyển 475KCNBTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm CT	Thay định kỳ	3	Công ty Cổ phần Cơ điện Sáng Tạo	Cắt 3LBFCO và tháo 03hotline trụ 31A Công ty Cổ phần Cơ điện Sáng Tạo tuyển 475KCNBTB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,109	869	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	20-06-26	06h00	27-06-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA ĐL miền Nam và Cty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch: - Lắp dựng cột VT19 XDM. - Thu hồi cột BTLT trụ 19 hiện hữu. - Ép khóa neo dây dẫn tại VT 19 XDM. - Thu hồi dây cáp quang hiện hữu và kéo dây cáp quang mới từ trụ 19XDM đến trụ 23. - Rải căng dây dẫn, dây cáp quang từ VT 20A XDM đến VT 19 XDM.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 07 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc