

Số: 1724/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 22 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.461.633	2.106.439	0	8.400
2	Pmax (MW)	2441,2	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1564,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 22/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	22-06-26	08h00	22-06-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	22-06-26	13h00	22-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	22-06-26	19h00	22-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	22-06-26	08h00	22-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	22-06-26	18h00	22-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Phước Đông đến trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	đo nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 172 An Hội - 171 Đức Huệ	Từ trụ 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	đo nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 122 đến trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	đo nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngó	Từ trụ 30 đến trụ 60	Đồng bộ sung tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	22-06-26	08h00	22-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 15kVA trụ 98/10 Đền đường Bến Cầu 3 tuyến 476BC	Trạm 15kVA trụ 98/10 Đền đường Bến Cầu 3 tuyến 476BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 15kVA trụ 98/10 Đền đường Bến Cầu 3 tuyến 476BC	Thu hồi HTĐĐ	2	Khách hàng Phòng Kinh tế xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 98/10 Đền đường Bến Cầu 3 tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
2	22-06-26	08h00	22-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 160/11/19 Ban Chi huy quân sự xã Bến Cầu tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 160/11/19 Ban Chi huy quân sự xã Bến Cầu tuyến 476BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 3x25kVA trụ 160/11/19 Ban Chi huy quân sự xã Bến Cầu tuyến 476BC	Thu hồi HTĐĐ	2	Khách hàng Ban Chi huy quân sự xã Bến Cầu	Cắt 3CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 160/11/19 Ban Chi huy quân sự xã Bến Cầu tuyến 476BC	3	0,0151	0,0001	0,0006	0,0000	0,069	240	

3	22-06-26	08h00	22-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 195/1 Trạm bơm Long Thuận tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 195/1 Trạm bơm Long Thuận tuyến 476BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 3x15kVA trụ 195/1 Trạm bơm Long Thuận tuyến 476BC	Thu hồi HTĐĐ	2	- Khách hàng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Khách hàng Trạm y tế Long Thuận	Cắt 2CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 195/1 Trạm bơm Long Thuận tuyến 476BC	3	0,0151	0,0001	0,0006	0,0000	0,069	240
4	22-06-26	13h30	22-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 15kVA trụ 194/7/9/15 Hàn tiện Nguyễn Thị Kiểm tuyến 476BC	Trạm 15kVA trụ 194/7/9/15 Hàn tiện Nguyễn Thị Kiểm tuyến 476BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 15kVA trụ 194/7/9/15 Hàn tiện Nguyễn Thị Kiểm tuyến 476BC	Thu hồi HTĐĐ	1	Khách hàng Nguyễn Thị Kiểm	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 194/7/9/15 Hàn tiện Nguyễn Thị Kiểm tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
5	22-06-26	13h30	22-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/177/1 Nguyễn Thị Hoa tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/177/1 Nguyễn Thị Hoa tuyến 479MB	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 50kVA trụ 234/177/1 Nguyễn Thị Hoa tuyến 479MB	Thu hồi HTĐĐ	1	Khách hàng Nguyễn Thị Hoa	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/177/1 Nguyễn Thị Hoa tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
6	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 142/1 Khởi An tuyến 473TĐ	Từ trụ 142/1 đến trụ 142/46/25 Khởi An tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 142/1 đến trụ 142/46/25 Khởi An tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 80 đến trụ 115 Lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 80 đến trụ 115 Lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 212/5 đến trụ 212/22, từ trụ 191 đến trụ 191/17, từ trụ 191/13A đến trụ 191/13A/8 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 212/5 đến trụ 212/22, từ trụ 191 đến trụ 191/17, từ trụ 191/13A đến trụ 191/13A/8 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 152 Khởi Trung-E tuyến 473TĐ	Tại trụ 151/6 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Đào lỗ, lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ hạ áp tại trụ 151/6 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Nhận thầu thi công	3	Áp Khởi Trung xã Cầu Khởi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 152 Khởi Trung-E tuyến 473TĐ	43	0,4166	0,0008	0,0215	0,0000	0,034	306
10	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

11	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 54/77/1 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 471PĐC	Xử lý MBA ri dẫu, bịt lưới mắt cáo TBA 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 471PĐC	Sử chữa thường xuyên	6	Khu phố Xóm Mới 1 phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 471PĐC	210	1,7641	0,0035	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
14	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA trụ 186 Rạch Sơn tuyến 476TĐ	TBA 400kVA trụ 186 Rạch Sơn tuyến 476TĐ	Sửa trụ hạ áp nghiêng 183/1/9P/1, tháo lều hạ áp, chuyển đầu nối lưới hạ áp từ trụ 187 đến trụ 183/1/9P tuyến 476TĐ, cân pha hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 186 tuyến 476TĐ	Sử chữa thường xuyên	6	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt CB TBA 400kVA trụ 186 Rạch Sơn tuyến 476TĐ	189	1,5877	0,0031	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
15	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/71 đến trụ 68/116/2 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/71 đến trụ 68/116/2 Bến Chò tuyến 474TĐ	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, trạm biến áp từ trụ 68/71 đến trụ 68/116/2 tuyến 474TĐ, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x37,5kVA Bến Rộng 1 trụ 68/104, TBA 2x25kVA Bến Chò 8 trụ 68/112, TBA 2x50kVA Bến Rộng 2 trụ 68/116 tuyến 474TĐ Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Bến Rộng 18 trụ 68/116/2 tuyến 474TĐ	253	2,1253	0,0042	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
16	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

18	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp lưới từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và các nhánh rẽ	Từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN Và các nhánh rẽ	Từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN Và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN Và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	22-06-26	06h00	22-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh Rẽ 12,7kV trụ 173/36/70/10B Cầu Bỏ Túc tuyến 471SN	Nhánh Rẽ 12,7kV trụ 173/36/70/10B Cầu Bỏ Túc tuyến 471SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp, sang lưới thu hồi đường dây hiện hữu từ trụ 173/36/70/11 đến trụ 173/36/70/29 tuyến 471SN	Nhận thầu thi công	10	Áp Thạnh Hiệp xã Tân Châu	Cắt LBFCO trụ 173/36/70/10B Cầu Bỏ Túc tuyến 471SN	206	2,1915	0,0037	0,1147	0,0002	0,343	3.429
23	22-06-26	06h00	22-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh Rẽ 12,7kV trụ 167/18/108/16 Tuổi tiêu Phan Tiến Thanh tuyến 471SN	Nhánh Rẽ 12,7kV trụ 167/18/108/16 Tuổi tiêu Phan Tiến Thanh tuyến 471SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp, sang lưới thu hồi đường dây hiện hữu từ trụ 173/36/70/11 đến trụ 173/36/70/29 tuyến 471SN	Nhận thầu thi công	6	Phan Tiến Thanh	Cắt LBFCO trụ 167/18/108/16 Tuổi tiêu Phan Tiến Thanh tuyến 471SN	2	0,0213	0,0000	0,0011	0,0000	0,206	0
24	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thạnh Hòa tuyến 473TH	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thạnh Hòa tuyến 473TH	- Thi công dựng trụ trung áp xen lưới trụ 26B/4/5 đến trụ 26B/4/6 tuyến 473TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 26B/4/1 đến trụ 26B/4/18 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2615/TTTr-KT	10	Áp Thạnh Hòa xã Tân Châu	Cắt LBFCO trụ 26B/4 nhánh rẽ Thạnh Hòa tuyến 473TH	54	0,4596	0,0010	0,0240	0,0001	0,343	2.744

25	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 16 đến trụ 76 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 16 đến trụ 76 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh nhánh 22kV từ trụ 141/18/28/1 đến trụ 141/18/28/19 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/28/13 đến trụ 141/18/28/17 tuyến 476SD	Tháo trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/28/13, lắp mới trạm biến áp 50kVA trụ 141/18/28/17, chuyển đầu nối cáp muller, cân pha trạm biến áp từ trụ 141/18/28/12b đến trụ 141/18/28/17/6 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/28/13 Bàu Đưng 3 tuyến 476SD	53	0,4759	0,0009	0,0266	0,0000	0,011	103
28	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/31 đến trụ 141/31/7, từ trụ 141/31/7, từ trụ 141/43/1T đến trụ 141/43/11T, từ trụ 141/43 đến trụ 141/43/7, từ trụ 141/53 đến trụ 141/59/9 tuyến 476SD	Từ trụ 141/31 đến trụ 141/31/7, từ trụ 141/43/1T đến trụ 141/43/11T, từ trụ 141/43 đến trụ 141/43/7, từ trụ 141/53 đến trụ 141/59/9 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 141/31 đến trụ 141/31/7, từ trụ 141/43/1T đến trụ 141/43/11T, từ trụ 141/43 đến trụ 141/43/7, từ trụ 141/53 đến trụ 141/59/9 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 34/23/18 tuyến 475TB	Trạm 250kVA trụ 34/23/18 tuyến 475TB	Thay LA, FCO, thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	3	Khu phố An Phú phường Trảng Bàng	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 34/23/18 tuyến 475TB	76	0,6091	0,0013	0,0338	0,0001	0,109	869
30	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 34/23/11/8 tuyến 475TB	Trạm 250kVA trụ 34/23/11/8 tuyến 475TB	Thay LA, FCO, thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	3	Khu phố Hòa Phú phường Trảng Bàng	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 34/23/11/8 tuyến 475TB	81	0,6492	0,0014	0,0361	0,0001	0,109	869
31	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 34/17 tuyến 475TB	Trạm 250kVA trụ 34/17 tuyến 475TB	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	3	Khu phố Hòa Phú phường Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 34/17 tuyến 475TB	92	0,7374	0,0015	0,0410	0,0001	0,109	869
32	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 111 tuyến 475TB	Trạm 250kVA trụ 111 tuyến 473TB	Thay LA, FCO, thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	3	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 111 tuyến 473TB	117	0,9377	0,0020	0,0521	0,0001	0,109	869
33	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/55/8 An Lợi tuyến 471TB	Từ trụ 34/55/8 đến trụ 34/55/8/4 tuyến 471TB	Cây trạm biến áp 2x50kVA trụ 34/55/8/2 và phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố An Lợi phường Trảng Bàng	Cắt CB và FCO trạm 2x50kVA trụ 34/55/8/4 và tháo hotline trụ 34/55/8 tuyến 471TB	103	0,8289	0,0017	0,0459	0,0001	0,036	290
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	20-06-26	06h00	27-06-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA ĐL miền Nam và Cty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch: - Lắp dựng cột VT19 XDM. - Thu hồi cột BTLT trụ 19 hiện hữu. - Ép khóa néo dây dẫn tại VT 19 XDM. - Thu hồi dây cáp quang hiện hữu và kéo dây cáp quang mới từ trụ 19XDM đến trụ 23. - Rải căng dây dẫn, dây cáp quang từ VT 20A XDM đến VT 19 XDM.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 07 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
1	22-06-26	08h00	22-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 272 đến trụ 303 tuyến 471SD	Tại trụ 272 tuyến 471SD	Kiểm sứ trung áp bị bung kiềng tại 272 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Đồng Khởi trụ 78, Recloser Chòm Dừa trụ 201 tuyến 471SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	22-06-26	13h30	22-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 89 đến trụ 169 tuyến 478SD	Trụ 96 tuyến 478SD	Căng dây trung áp bị chùng, lắp sứ đỡ leo tại trụ 96 tuyến 478SD	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 478SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Hào Đức trụ 42 tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	22-06-26	14h30	22-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ RMU-12/59/1 đường Dương Minh Châu tuyến 481TN	Tại trụ RMU-12/59/12 tuyến 481TN	Bàn giao Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh Lắp 03 kẹp quai băng phương pháp hotline tại trụ RMU-12/59/12 tuyến 481TN	Thi công hotline	0	Không mất điện khách hàng	Khóa chế độ tự đóng lại của MC 481TN, Recloser trụ 28B Bời Lởi tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Kun Khmer các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2026 (từ 20/6/2026 đến 30/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc