

Số: 1725/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.235.531	1.985.096	0	8.400
2	Pmax (MW)	2361,8	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1722,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 23/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	23-06-26	08h00	23-06-26	12h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	23-06-26	12h00	23-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	23-06-26	18h00	23-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	23-06-26	19h30	23-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	23-06-26	09h00	23-06-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	23-06-26	09h00	23-06-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra, xử lý trạng thái tín hiệu DTĐ 112-25 bị lúng trên chương trình HMI	Trạng thái DTĐ 112-25 bị lúng trên chương trình HMI	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	23-06-26	18h00	23-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộc.	Trạm 110kV Suối Độc.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trụ 61 đến trụ 90	Đồng bộ sung tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	23-06-26	07h00	23-06-26	15h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - XNDVĐL TN	Trạm 110kV Suối Dộc	Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Suối Độc.	- Thí nghiệm CBM cáp ngầm TD41 và MBA tự dùng TD41. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Suối Độc.	Cắt điện, cô lập: Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Suối Độc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển TD41 sang TD42
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 48/1 Bưu điện An Thạnh tuyến 473BC	Trạm 25kVA trụ 48/1 Bưu điện An Thạnh tuyến 473BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 48/1 Bưu điện An Thạnh tuyến 473BC	Thu hồi HTĐĐ	2	Khách hàng VNPT Tây Ninh	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 48/1 Bưu điện An Thạnh tuyến 473BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	

2	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 10kVA trụ 53/58/13/2 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 480BC	Trạm 10kVA trụ 53/58/13/2 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 480BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 10kVA trụ 53/58/13/2 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 480BC	Thu hồi HTĐĐ	1	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và FCO trạm 10kVA trụ 53/58/13/2 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
3	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/111/1 Cơ sở hàn tiện Huỳnh Thanh Ngô tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/111/1 Cơ sở hàn tiện Huỳnh Thanh Ngô tuyến 480BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 53/111/1 Cơ sở hàn tiện Huỳnh Thanh Ngô tuyến 480BC	Thu hồi HTĐĐ	2	Khách hàng Huỳnh Thanh Ngô	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 53/111/1 Cơ sở hàn tiện Huỳnh Thanh Ngô tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
4	23-06-26	13h30	23-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 53/100/2B/1 Trạm cấp nước Bình Hòa tuyến 480BC	Trạm 3x25kVA trụ 53/100/2B/1 Trạm cấp nước Bình Hòa tuyến 480BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 3x25kVA trụ 53/100/2B/1 Trạm cấp nước Bình Hòa tuyến 480BC	Thu hồi HTĐĐ	1	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và FCO trạm 3x25kVA trụ 53/100/2B/1 Trạm cấp nước Bình Hòa tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
5	23-06-26	13h30	23-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 15kVA trụ 53/142/6/1B Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 480BC	Trạm 15kVA trụ 53/142/6/1B Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 480BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 15kVA trụ 53/142/6/1B Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 480BC	Thu hồi HTĐĐ	1	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 53/142/6/1B Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
6	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Trụ 221 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, xà, kéo dây, thu hồi vật tư tại trụ 221 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	7	Áp Thuận Tân xã Trường Mít	- Cắt LBFCO trụ 221/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 221 Thanh Đức- Trường Mít tuyến 471TĐ - Cắt CB trạm 250kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	150	1,6147	0,0027	0,0835	0,0001	0,240	2.400	
7	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x75kVA trụ 30/1 Thanh Đức 24 tuyến 474TĐ	TBA 2x75kVA trụ 30/1 Thanh Đức 24 tuyến 474TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 30 đến trụ 30/1 tuyến 474TĐ, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	6	Áp Bến Đình xã Thanh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x75kVA Thanh Đức 24 trụ 30/1, tháo hotline trụ 30 tuyến 474TĐ	122	1,0249	0,0020	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
8	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 12 đến trụ 26 lộ ra tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 12 đến trụ 26 lộ ra tuyến 472TĐ, 476TĐ	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, trạm biến áp từ trụ 12 đến trụ 26 lộ ra tuyến 472TĐ, 476TĐ, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Bến Đình xã Thanh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA Bến Mương 1 trụ 18, TBA 2x25kVA Bến Mương 22 trụ 16 tuyến 472TĐ Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Bến Mương 7 trụ 12/1, TBA 50kVA Bến Mương 18 trụ 23 tuyến 472TĐ	253	2,1253	0,0042	0,0004	0,0000	0,198	1.680	

9	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lịch thời gian, mắt đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5B/1 tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 26A/1 Đường Long tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 26A/1 Đường Long tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 26A/1 tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 60B đến trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 60B đến trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 60B đến trụ 90 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

16	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22 kV từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp dả U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	ĐTXD 2026	11	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 28/1, tháo hotline trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	225	1,9261	0,0040	0,1002	0,0002	0,113	907	
18	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới điện hạ áp trụ 19/10/1 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trụ 19/10/1 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, sang lưới hạ áp, nhỏ trụ thu hồi trụ 19/10/1 Ngõ Quyền tuyến 474TN	ĐTXD 2026	8	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú H trụ 71B/26 Trần Phú tuyến 474TN	187	1,6008	0,0033	0,0833	0,0002	0,157	1.257	
19	23-06-26	08h00	23-06-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA Thanh Thợ 8 trụ 58B/106 tuyến 472TBI	Trụ 58B/106 tuyến 472TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 3x25kVA Thanh Thợ 8 trụ 58B/106 tuyến 472TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Áp Thanh Thợ xã Thạnh Bình	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Thanh Thợ 8 trụ 58B/106 tuyến 472TBI	55	0,1188	0,0013	0,0046	0,0001	0,002	4	
20	23-06-26	09h30	23-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 320kVA trụ 85/82/21B/21/14P/1 Công ty Nam Khánh tuyến 479TBI	Trụ 85/82/21B/21/14 P/1 Công ty Nam Khánh tuyến 479TBI	Thay công tơ trạm 320kVA trụ 85/82/21B/21/14P/1 Công ty Nam Khánh tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ	2	Công ty Nam Khánh	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 85/82/21B/21/14P/1 Công ty Nam Khánh tuyến 479TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,006	12	
21	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, XNDV ĐL Tây Ninh, Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 20/1 Công an Tân Biên tuyến 474TBI	Trụ 20 tuyến 474TBI	Thi công tháo gỡ dây trung áp 1 pha đầu nổi trụ 20 tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	10	Áp 7 xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 20/1 Công an Tân Biên tuyến 474TBI	431	5,5842	0,0103	0,2159	0,0004	0,081	729	
22	23-06-26	06h00	23-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 114/1 Hội An 1 tuyến 473TH	Nhánh rẽ 12,7KV trụ 114/1 Hội An 1 tuyến 473TH	- Thi công dựng trụ trung áp xen lưới trụ 114 đến trụ 114/1 tuyến 473TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 114/1 đến trụ 114/21, từ trụ 114/3 đến trụ 114/3/7P tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2615/TTTr-KT	0	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt LBFCO trụ 114/1 và tháo hotline nhánh rẽ Hội An 1 tuyến 473TH	255	2,7128	0,0045	0,1419	0,0002	0,000	0	
23	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

24	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 47B/1 đến trụ 47B/23 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 47B/1 đến trụ 47B/23 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	23-06-26	07h30	23-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 45/5T Khu dân cư số 1, trạm 250kVA trụ 54/6B Trường Chinh - A, trạm 250kVA trụ 80/26/34/14T Nguyễn Hữu Thọ - C tuyến 481TN	Từ trụ 45/5/1 đến trụ 45/5/1/9P, từ trụ 45/5/1 đến trụ 45/5/1/8Tđường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, từ trụ 54/7 đến trụ 54/7/1 đường Trường Chinh, từ trụ 26/34/10T đến trụ 26/34/10T/1 đường Nguyễn Hữu Thọ thuyền 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm kéo dây hạ áp ABC từ trụ 45/5/1 đến trụ 45/5/1/9P, từ trụ 45/5/1 đến trụ 45/5/1/8Tđường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, từ trụ 54/7 đến trụ 54/7/1 đường Trường Chinh, từ trụ 26/34/10T đến trụ 26/34/10T/1 đường Nguyễn Hữu Thọ thuyền 481TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	15	Khu phố 1, 5 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 160kVA trụ 45/5T Khu dân cư số 1, trạm 250kVA trụ 54/6B Trường Chinh - A, trạm 250kVA trụ 80/26/34/14T Nguyễn Hữu Thọ - C tuyến 481TN	213	2,0020	0,0035	0,1126	0,0002	0,514	4.887	
26	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 12B/1 Trường tiểu học Trương Định tuyến 472TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 12B/1 Trường tiểu học Trương Định tuyến 472TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 12B/1 Trường tiểu học Trương Định tuyến 472TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 12B/1 Trường tiểu học Trương Định tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
27	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 15/41/49/1 DNTN Hồ Ngọc Thắng tuyến 475CM	Trạm 37,5kVA trụ 15/41/49/1 DNTN Hồ Ngọc Thắng tuyến 475CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 15/41/49/1 DNTN Hồ Ngọc Thắng tuyến 475CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 15/41/49/1 DNTN Hồ Ngọc Thắng tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
28	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 84/11/4P Phòng Công tác Chính trị Công An TN tuyến 481TN	Trạm 160kVA trụ 84/11/4P Phòng Công tác Chính trị Công An TN tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 160kVA trụ 84/11/4P Phòng Công tác Chính trị Công An TN tuyến 481TN	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 84/11/4P Phòng Công tác Chính trị Công An TN tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
29	23-06-26	13h30	23-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 15/53/1 DNTN Năm Giàu tuyến 475CM	Trạm 37,5kVA trụ 15/53/1 DNTN Năm Giàu tuyến 475CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 15/53/1 DNTN Năm Giàu tuyến 475CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 15/53/1 DNTN Năm Giàu tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
30	23-06-26	13h30	23-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 15/69/89/38 Máng trượt Núi Bà tuyến 475CM	Trạm 3x25kVA trụ 15/69/89/38 Máng trượt Núi Bà tuyến 475CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 15/69/89/38 Máng trượt Núi Bà tuyến 475CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 15/69/89/38 Máng trượt Núi Bà tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
31	23-06-26	13h30	23-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x100kVA trụ 15/69/89/66 Cáp Treo tuyến 475CM	Trạm 3x100kVA trụ 15/69/89/66 Cáp Treo tuyến 475CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x100kVA trụ 15/69/89/66 Cáp Treo tuyến 475CM	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x100kVA trụ 15/69/89/66 Cáp Treo tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
32	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 112 đến trụ 116, từ trụ 112 đến trụ 112/10 tuyến 471SD	Từ trụ 112 đến trụ 116, từ trụ 112 đến trụ 112/10 tuyến 471SD	Kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 112 đến trụ 116, ép lèo hạ áp, cắt dùm lưới, cân pha trạm biến áp từ trụ 112 đến trụ 124, từ trụ 112 đến trụ 112/10 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA trụ 116 Đồng Khởi 5 tuyến 471SD	85	0,7632	0,0014	0,0426	0,0001	0,011	103	
33	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 124/4 tuyến 471SD	Trụ 124/4 tuyến 471SD	Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 25kVA trụ 124/4 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt CB trạm biến áp 75kVA trụ 116 Đồng Khởi 5 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

34	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 124/1 đến trụ 124/18/27, từ trụ 130/1 đến trụ 130/15 tuyến 471SD	Từ trụ 124/1 đến trụ 124/18/27, từ trụ 130/1 đến trụ 130/15 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 124/1 đến trụ 124/18/27, từ trụ 130/1 đến trụ 130/15 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	23-06-26	08h00	23-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/117/35B/1 đến trụ 169/117/35B/15 tuyến 473TB	Từ trụ 169/117/35B/1 đến trụ 169/117/35B/15 tuyến 473TB	Cây trạm biến áp 2x25kVA trụ 169/117/35B/4 và phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 169/117/35B/1 tuyến 473TB	101	0,8128	0,0017	0,0450	0,0001	0,036	290	
36	23-06-26	08h00	23-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trụ 169/117/35 tuyến 473TB	Trụ 169/117/35 tuyến 473TB	Thu hồi TBA trụ 169/117/35	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 169/117/35 tuyến 473TB	55	0,4426	0,0009	0,0245	0,0001	0,012	97	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	20-06-26	06h00	27-06-26	18h00	XNLĐTĐN (CS1)	Ban QLDA ĐL miền Nam và Cty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch: - Lắp dựng cột VT19 XDM. - Thu hồi cột BTLT trụ 19 hiện hữu. - Ép khóa néo dây dẫn tại VT 19 XDM. - Thu hồi dây cáp quang hiện hữu và kéo dây cáp quang mới từ trụ 19XDM đến trụ 23. - Rải căng dây dẫn, dây cáp quang từ VT 20A XDM đến VT 19 XDM.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 07 ngày
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/87 đến trụ 118/93 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Đào lỗ trụ từ trụ 118/87 đến trụ 118/93 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Kun Khmer các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2026 (từ 20/6/2026 đến 30/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc