

Số: 1806/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.300.392	1.801.265	0	8.400
2	Pmax (MW)	2412,2	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1736,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 24/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				
1	24-06-26	08h00	24-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	24-06-26	18h00	24-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	24-06-26	19h30	24-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	24-06-26	09h00	24-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn đẹp cỏ rác sân ngất, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngõ.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	24-06-26	09h00	24-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	Dàn tụ bù TBN402 trạm 110kV Suối Ngõ.	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo đường gián tụ bù TBN402.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo đường định kỳ		Ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngõ.	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngõ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	24-06-26	08h00	24-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	24-06-26	18h00	24-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QL.VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 05 đến trụ 23/40	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/111B Công ty Mía Đường Thành Thành Công tuyến 479MB	Trụ 234/111B nhánh rẽ 22kV Công ty Mía Đường Thành Thành Công tuyến 479MB	Thu hồi hệ thống đo đếm trung áp trụ 234/111B Công ty Mía Đường Thành Thành Công tuyến 479MB	Thu hồi HTĐĐ trung áp	1	Khách hàng Cty CP Thành Thành Công - Biên Hòa	- Kiểm tra 3 hotline và 3 LBFCO trụ 234/111B Công ty Mía Đường Thành Thành Công tuyến 479MB đang ở vị trí cắt - Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/108B Phước Đông 13 tuyến 479MB	12	0,1551	0,0003	0,0060	0,0000	0,034	309	
2	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39 đến trụ 221/39/36 Bầu Nổ tuyến 476BC	Từ trụ 221/39 đến trụ 221/39/36 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Nổ tuyến 476BC	Dựng trụ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ và đấu nối nhánh rẽ trung áp từ trụ 221/39 đến trụ 221/39/36 Bầu Nổ tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng 2026	15	Áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt LBFCO trụ 221/39/1 và tháo hotline trụ 221/39 Bầu Nổ tuyến 476BC - Cắt CB trạm 221/41 Long Cường 6 tuyến 476BC	628	9,0197	0,0150	0,3496	0,0006	0,171	1.715	
3	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 221/39/46B; trụ 221/39/54B Bến Bùng tuyến 476BC	Trụ 221/39/46B; trụ 221/39/54B nhánh rẽ 12.7kV Bến Bùng tuyến 476BC	Chỉnh trụ trung áp bị nghiêng trụ 221/39/46B; trụ 221/39/54B Bến Bùng tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt LBFCO trụ 221/39/1 Bầu Nổ tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 267/6B/1 Vườn Xoài tuyến 477HT	Trụ 267/6B/29 Vườn Xoài tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư, thiết bị, di dời trạm 250kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 267/6B/29 Vườn Xoài tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	12	Áp Phước Lợi 1, Phước Hội xã Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 267/6B/1 Vườn Xoài tuyến 477HT	162	1,7439	0,0029	0,0902	0,0002	0,412	4.120	
5	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/138/17 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/138/17 đến trụ 118/138/77, từ trụ 118/138/74 đến trụ 118/138/74/6 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/138/17 đến trụ 118/138/77, từ trụ 118/138/74 đến trụ 118/138/74/6 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hống, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

7	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72/1 Bàu Cối tuyến 473TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72/1 Bàu Cối tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 72/1 Bàu Cối tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x75kVA trụ 55/1 Thanh Đức 22 tuyến 474TĐ	TBA 2x75kVA trụ 55/1 Thanh Đức 22 tuyến 474TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 55 đến trụ 55/1 tuyến 474TĐ, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	6	Áp Bông Trang xã Thanh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x75kVA Thanh Đức 22 trụ 55/1, tháo hotline trụ 55 tuyến 474TĐ	122	1,0249	0,0020	0,0001	0,0000	0,119	1.010
10	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 177/3B đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9 Cẩm Thăng tuyến 478TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 177/3B đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9 Cẩm Thăng tuyến 478TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 177/3B đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9 tuyến 478TĐ, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện.	Đầu tư xây dựng năm 2026	15	Áp Cẩm Thăng xã Thanh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 478TĐ	520	4,3682	0,0086	0,0012	0,0000	0,297	2.520
11	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ từ trụ 97B/1CT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Éch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Éch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 97B/1CT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Éch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Éch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 97B/1CT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Éch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Éch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-F trụ 12 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-F trụ 12 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-F trụ 12 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-F trụ 12 Hùng Vương tuyến 476TN	72	0,6164	0,0013	0,0321	0,0001	0,157	1.257

15	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-G trụ 21 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-G trụ 21 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-G trụ 21 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-G trụ 21 Hùng Vương tuyến 476TN	133	1,1386	0,0024	0,0592	0,0001	0,157	1.257	
16	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Cao Thượng Phẩm-M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Cao Thượng Phẩm-M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Cao Thượng Phẩm-M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố 1 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Cao Thượng Phẩm-M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	56	0,4794	0,0010	0,0249	0,0001	0,157	1.257	
17	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Phạm Văn Đồng-A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Phạm Văn Đồng-A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Phạm Văn Đồng-A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố 1 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Phạm Văn Đồng-A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN	145	1,2413	0,0026	0,0646	0,0001	0,157	1.257	
18	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Lộc-A trụ 20/5/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Lộc-A trụ 20/5/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Lộc-A trụ 20/5/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Trường Lộc-A trụ 20/5/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	159	1,3611	0,0028	0,0708	0,0001	0,157	1.257	
19	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Lộc-B trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Lộc-B trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Lộc-B trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Trường Lộc-B trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	195	1,6693	0,0035	0,0868	0,0002	0,157	1.257	
20	24-06-26	08h30	24-06-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA HTT Phạm Văn Thành trụ 241/21P tuyến 479TBI	Trụ 241/21P tuyến 479TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 37,5kVA HTT Phạm Văn Thành trụ 241/21P tuyến 479TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Phạm Văn Thành	Cắt FCO TBA 37,5kVA HTT Phạm Văn Thành trụ 241/21P tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
21	24-06-26	09h30	24-06-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 400kVA BQL Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát trụ 283/2/2 tuyến 473TBI	Trụ 283/2/2 tuyến 473TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 400kVA BQL Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát trụ 283/2/2 tuyến 473TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh - trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh	Cắt 3LBFCO TBA 400kVA BQL Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát trụ 283/2/2 tuyến 473TBI	3	0,0043	0,0001	0,0002	0,0000	0,002	2	
22	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 110/1 Ấp Cầu tuyến 474TBI	Từ trụ 110/4 đến trụ 110/23 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 110/4 đến trụ 110/23 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Ấp Cầu xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 110/1 Ấp Cầu tuyến 474TBI	23	0,2980	0,0006	0,0115	0,0000	0,008	73	
23	24-06-26	08h00	24-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/80 đến trụ 173/155, từ trụ 173/37 đến trụ 173/80 tuyến 472SN	Phát quang hành lang lưới điện	30	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,029	8.231	
24	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 73 đến trụ 73/26 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 73 đến trụ 73/26 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

26	24-06-26	08h00	24-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ Hội thánh Tin Lành Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 15 tuyến 471TN	Trạm 400kVA trụ Hội thánh Tin Lành Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 15 tuyến 471TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ Hội thánh Tin Lành Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 15 tuyến 471TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ Hội thánh Tin Lành Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 15 tuyến 471TN	1	7,1991	0,0267	0,4050	0,0015	0,114	7.716	
27	24-06-26	08h00	24-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 63/2T Công ty TNHH Tấn Tài (Khoai mì Tân Phước) tuyến 471CM	Trạm 3x50kVA trụ 63/2T Công ty TNHH Tấn Tài (Khoai mì Tân Phước) tuyến 471CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x50kVA trụ 63/2T Công ty TNHH Tấn Tài (Khoai mì Tân Phước) tuyến 471CM	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 63/2T Công ty TNHH Tấn Tài (Khoai mì Tân Phước) tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
28	24-06-26	08h00	24-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 12/57B/5 Cty TNHH Chế biến XNK Xuân Hồng - 1 tuyến 473CM	Trạm 3x37,5kVA trụ 12/57B/5 Cty TNHH Chế biến XNK Xuân Hồng - 1 tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 12/57B/5 Cty TNHH Chế biến XNK Xuân Hồng - 1 tuyến 473CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 12/57B/5 Cty TNHH Chế biến XNK Xuân Hồng - 1 tuyến 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
29	24-06-26	13h30	24-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/1 Hộ tưới tiêu Trần Quang Bá tuyến 479CM	Trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/1 Hộ tưới tiêu Trần Quang Bá tuyến 479CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/1 Hộ tưới tiêu Trần Quang Bá tuyến 479CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/1 Hộ tưới tiêu Trần Quang Bá tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
30	24-06-26	13h30	24-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 4 tuyến 479CM	Trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 4 tuyến 479CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 4 tuyến 479CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 4 tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
31	24-06-26	13h30	24-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 5 tuyến 479CM	Trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 5 tuyến 479CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 5 tuyến 479CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 5 tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
32	24-06-26	13h30	24-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 134/26b/2 tuyến 471SD	Trụ 134/26b/2 tuyến 471SD	Di dời trụ hạ áp khách hàng Trần Văn Trung tại trụ 134/26b/2 tuyến 471SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Bình Lương xã Châu Thành	Cắt CB trạm biến áp 25kVA trụ 134/23 Bình Lương 3 tuyến 471SD	34	0,1187	0,0006	0,0066	0,0000	0,011	40	
33	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 134/39/25 đến trụ 134/39/25/8, từ trụ 134/39/25/1 đến trụ 134/39/25/1/3 tuyến 471SD	Từ trụ 134/39/25 đến trụ 134/39/25/8, từ trụ 134/39/25/1 đến trụ 134/39/25/1/3 tuyến 471SD	Kép tăng cường dây hạ áp, lắp tiếp đất lắp lại cho đường dây từ trụ 134/39/25 đến trụ 134/39/25/8, từ trụ 134/39/25/1 đến trụ 134/39/25/1/3 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Bình Lương xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA trụ 134/39/25 Đồng Tròn 4 tuyến 471SD	55	0,4938	0,0009	0,0276	0,0001	0,011	103	
34	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 130 đến trụ 201 tuyến 471SD	Từ trụ 130 đến trụ 201 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 130 đến trụ 201 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179/1 đến trụ 179/28 tuyến 471SD	Từ trụ 179/1 đến trụ 179/28 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 179/1 đến trụ 179/28 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	24-06-26	08h00	24-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28 tuyến 477TB	Từ trụ 28 đến trụ 28/3 tuyến 477TB	Phát quang và bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 28/1 Lộc Du tuyến 477TB	107	0,8611	0,0018	0,0476	0,0001	0,109	869	
37	24-06-26	08h00	24-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 10/1 đến trụ 10/6 tuyến 477TB	Từ trụ 10 đến trụ 10/6 tuyến 477TB	Phát quang và bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 10/1 Gia Huỳnh tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	20-06-26	06h00	27-06-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA ĐL miền Nam và Cty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Lắp dựng cột VT19 XDM. - Thu hồi cột BTLT trụ 19 hiện hữu. - Ép khóa neo dây dẫn tại VT 19 XDM. - Thu hồi dây cáp quang hiện hữu và kéo dây cáp quang mới từ trụ 19XDM đến trụ 23. - Rải căng dây dẫn, dây cáp quang từ VT 20A XDM đến VT 19 XDM.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 07 ngày
2	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA LĐ miền Nam và Cty TNHH ĐTXL Tiến Phát	- Đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ.	- Đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ.	- Xử lý tồn tại đường dây đầu nối của đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	24-06-26	07h30	24-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyến 474TĐ	Hoàn chỉnh TBA, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, trạm biến áp từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 tuyến 474TĐ và đóng điện nghiệm thu đưa TBA vào vận hành	Đầu tư xây dựng năm 2026	20	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA Bến Chò 2 trụ 68/32, TBA 2x25kVA Bến Chò 9 trụ 68/38, TBA 2x25kVA Bến Rộng 3 trụ 68/63, TBA 2x25kVA Bến Rộng 9 trụ 68/71 tuyến 474TĐ Cắt FCO, tháo hotline TBA 75kVA Bến Chò 7 trụ 68/42, TBA 50kVA Bến Chò 12 trụ 68/48B, TBA 25kVA Bến Chò 3 trụ 68/52, TBA 25kVA Bến Rộng 8 trụ 68/57, TBA 50kVA CS chế biến thực phẩm Phúc Đức trụ 68/61 tuyến 474TĐ	669	5,6199	0,0110	0,0021	0,0000	0,396	5.830	
2	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/87 đến trụ 118/93 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Đào lỗ trụ từ trụ 118/87 đến trụ 118/93 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	

3	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/29/2 đến trụ 262/29/28 Cơ Giới tuyến 477HT	Thay trụ hạ áp, lắp vật tư, phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 262/29/2 đến trụ 262/29/28 Cơ Giới tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Tân Định 2 xã Đương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
C. HOTLINE																					
1	24-06-26	11h00	24-06-26	17h00	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 267/1 Vườn Xoài tuyến 477HT	Tại trụ 267/5B Vườn Xoài tuyến 477HT	Gột dây bọc, lắp 3 kẹp quai tại trụ 267/5B Vườn Xoài tuyến 477HT	Công tác không mất điện - Hotline	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 477HT. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Đương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/12B Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/13 đến trụ 262/29 Cơ Giới tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, xà, kéo dây, thu hồi vật tư từ trụ 262/13 đến trụ 262/29 Cơ Giới tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	20	Áp Tân Định 2 xã Đương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 262/12B Cơ Giới tuyến 477HT	Do trở ngại mặt bằng thi công nên Đơn vị thi công hủy công tác.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Kun Khmer các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2026 (từ 20/6/2026 đến 30/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc