

Số: 1807/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.593.597	2.056.542	0	8.400
2	Pmax (MW)	2408,0	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1737,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 25/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	25-06-26	08h00	25-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	25-06-26	19h00	25-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	25-06-26	18h00	25-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	25-06-26	08h00	25-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	25-06-26	18h00	25-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 81 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 102 đến trụ 122	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	25-06-26	07h00	25-06-26	11h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - XNDVDL TN	Trạm 110kV Thành Công	Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Thành Công.	- Thí nghiệm CBM cáp ngầm TD41, MBA tự dùng TD41. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Thành Công.	Cắt điện, cô lập: Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Thành Công.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển TD41 sang TD42
10	25-06-26	13h00	25-06-26	18h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - XNDVDL TN	Trạm 110kV Thành Công	Ngăn TD42-2 Trạm 110kV Thành Công.	- Thí nghiệm CBM cáp ngầm TD42 và MBA tự dùng TD42. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngăn TD42-2 Trạm 110kV Thành Công.	Cắt điện, cô lập: Ngăn TD42-2 Trạm 110kV Thành Công.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển TD42 sang TD41
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B đến trụ 53/86B/35 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B đến trụ 53/86B/35 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu tuyến 480BC	Dựng trụ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 53/86B đến trụ 53/86B/35 Phước Lưu tuyến 480BC	Đầu tư xây dựng 2026	26	Áp Phước Giang, áp Phước Tân, áp Phước Lợi, áp Phước Thành xã Phước Chỉ	- Cắt LBFCO trụ 53/86B/1 và tháo hotline trụ 53/86B Phước Lưu tuyến 480BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 53/89B Phước Bình 6 tuyến 480BC	1487	21,3573	0,0356	0,8277	0,0014	0,297	2.972	
2	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 104/1/23/21B Xóm Mới 3 tuyến 479BC	Trạm 3x50kVA trụ 104/1/23/21B Xóm Mới 3 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp trạm 3x50kVA trụ 104/1/23/21B Xóm Mới 3 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/8B Thị Trấn 34 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/8B Thị Trấn 34 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 104/8B Thị Trấn 34 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/10 Thị Trấn 22 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/10 Thị Trấn 22 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 104/10 Thị Trấn 22 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/19 Thuận Hòa 15 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/19 Thuận Hòa 15 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 78/19 Thuận Hòa 15 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 2x25kVA trụ 43/9/8 Ninh Hưng I-G tuyến 471HT	Trạm 2x25kVA trụ 43/9/8 Ninh Hưng I-G tuyến 471HT	Tháo lắp vật tư, trạm, thu hồi vật tư và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 43/9/8 Ninh Hưng I-G tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố Ninh Hưng 1 phường Ninh Thạnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 43/9/8 Ninh Hưng I-G tuyến 471HT	63	0,6782	0,0011	0,0351	0,0001	0,034	340	
8	25-06-26	08h00	25-06-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 560kVA trụ 218/1 Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phúc Huy tuyến 471HT	Trạm 560kVA trụ 218/1 Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phúc Huy tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH TM DV Đầu tư Phúc Huy trạm 560kVA trụ 218/1 Công ty TNHH TMDV Đầu Tư Phúc Huy tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phúc Huy	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 218/1 Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phúc Huy tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,480	480	
9	25-06-26	09h00	25-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 193A/1 SX nước đá Lê Thanh Phong tuyến 471HT	Trạm 250kVA trụ 193A/1 SX nước đá Lê Thanh Phong tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Thanh Phong trạm 250kVA trụ 193A/1 SX nước đá Lê Thanh Phong tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: SX nước đá Lê Thanh Phong	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 193A/1 SX nước đá Lê Thanh Phong tuyến 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	309	
10	25-06-26	10h30	25-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 560kVA trụ 79B/3B Công ty TNHH MTV Nhật Hào 2 tuyến 477HT	Trạm 560kVA trụ 79B/3B Công ty TNHH MTV Nhật Hào 2 tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Nhật Hào Tây Ninh trạm 560kVA trụ 79B/3B Công ty TNHH MTV Nhật Hào 2 tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nhật Hào 2	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 79B/3B Công ty TNHH MTV Nhật Hào 2 tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,480	480	
11	25-06-26	13h30	25-06-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	Trạm 3x15kVA trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Đỗ Tấn Hưng trạm 3x15kVA trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,480	480	
12	25-06-26	14h30	25-06-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 7/5/1 Trà Hoàn Ngọc tuyến 477HT	Trạm 250kVA trụ 7/5/1 Trà Hoàn Ngọc tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh trạm 250kVA trụ 7/5/1 Trà Hoàn Ngọc tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trà Hoàn Ngọc	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 7/5/1 Trà Hoàn Ngọc tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	206	
13	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 477TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Phước Tây, Phước Hội B xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/94/28 Phước Bình tuyến 477TĐ	545	4,5782	0,0090	0,0008	0,0000	0,198	1.680	

14	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/94/2 đến trụ 42/65/94/11 Phước Tây tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/94/2 đến trụ 42/65/94/11 Phước Tây tuyến 476TĐ	Lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/94/2 đến trụ 42/65/94/11 Phước Tây tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Phước Hội B xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/94/28 Phước Bình tuyến 477TĐ Cắt 3LBFCO trụ 42/65/94/1 Phước Tây tuyến 476TĐ (Chiều sẽ đóng 3LBFCO trụ 42/65/94/11 Phước Tây tuyến 477TĐ)	250	2,1001	0,0041	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
15	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 209/1 đến trụ 209/32 tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 209/1 đến trụ 209/32 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp đường dây 22kV từ trụ 209/1 đến trụ 209/32 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1 đến trụ 54/112/26 tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1 đến trụ 54/112/26 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1 đến trụ 209/112/26 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 13/4/1/1 đến trụ 13/4/1/7 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 13/4/1/1 đến trụ 13/4/1/7 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Phát quang, căng dây chùng, sửa trụ nghiêng từ trụ 13/4/1/1 đến trụ 13/4/1/7 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Xử lý kiểm khuyết mùa khô 2026	6	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB trạm 75kVA CND Hòa Thành trụ 13/4/1 Ngõ Quyền tuyến 474TN	52	0,4451	0,0009	0,0232	0,0000	0,060	484	
20	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trung Hòa Lộ-G trụ 44 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Trung Hòa Lộ-G trụ 44 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trung Hòa Lộ-G trụ 44 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Trung Hòa Lộ-G trụ 44 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	134	1,1471	0,0024	0,0597	0,0001	0,157	1.257	
21	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Thiện-F trụ 67B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Trường Thiện-F trụ 67B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Thiện-F trụ 67B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Thiện phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Trường Thiện-F trụ 67B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	49	0,4195	0,0009	0,0218	0,0000	0,157	1.257	
22	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50 kVA Trường Cửu-A trụ 75 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50 kVA Trường Cửu-A trụ 75 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 50 kVA Trường Cửu-A trụ 75 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50 kVA Trường Cửu-A trụ 75 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	59	0,5051	0,0011	0,0263	0,0001	0,045	363	

23	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x37,5 kVA Trường Cửu-B1 trụ 76/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 2x37,5 kVA Trường Cửu-B1 trụ 76/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5 kVA Trường Cửu-B1 trụ 76/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM		Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x37,5 kVA Trường Cửu-B1 trụ 76/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	132	1,1300	0,0024	0,0588	0,0001	0,000	0
24	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5 kVA Trường Cửu-D trụ 76/23b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 37,5 kVA Trường Cửu-D trụ 76/23b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 37,5 kVA Trường Cửu-D trụ 76/23b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5 kVA Trường Cửu-D trụ 76/23b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	34	0,2911	0,0006	0,0151	0,0000	0,045	363
25	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50 kVA Trường Cửu-K trụ 79C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50 kVA Trường Cửu-K trụ 79C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 50 kVA Trường Cửu-K trụ 79C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50 kVA Trường Cửu-K trụ 79C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	39	0,3339	0,0007	0,0174	0,0000	0,045	363
26	25-06-26	06h00	25-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212 Cây Cậy tuyến 474SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212 Cây Cậy tuyến 474SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng 2026	50	Áp Cây Cậy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	- Cắt 3LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cậy tuyến 474SN	742	7,8936	0,0132	0,4130	0,0007	1,715	17.147
27	25-06-26	06h00	25-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 Đồn 815 tuyến 474SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 Đồn 815 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/212/10/1 đến trụ 173/212/10/118 tuyến 474SN	Phát quang hành lang	0	Đồn 815	Cắt LBFCO trụ 173/212/10/1 nhánh rẽ 12,7kV Đồn 815 tuyến 474SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	25-06-26	08h00	25-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 22B/1 Cty TNHH Tân Ngọc Lực tuyến 479TN	Trạm 630kVA trụ 22B/1 Cty TNHH Tân Ngọc Lực tuyến 479TN	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 630kVA trụ 22B/1 Cty TNHH Tân Ngọc Lực tuyến 479TN	Thay định kỳ	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt LBFCO trụ 22B đường Trần Phú tuyến 479TN	2	0,0069	0,0000	0,0004	0,0000	0,549	1.920
31	25-06-26	13h30	25-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/27B/37 Tân Hòa - U, trạm 160kVA trụ 19B/27B/36 ĐS. 33 TV Trà - B tuyến 475TN	Tại trụ 19B/27B/37 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Tháo trạm 50kVA trụ 19B/27B/37 Tân Hòa - U, ép lèo chuyển tải sang trạm 160kVA trụ 19B/27B/36 ĐS. 33 TV Trà - B tuyến 475TN tuyến 475TN	Sửa chữa thường xuyên (Tri 11/2026)	3	Khu phố Tân Hoà phường Bình Minh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/27B/37 Tân Hòa - U tuyến 475TN - Cắt CB trạm 160kVA trụ 19B/27B/36 ĐS. 33 TV Trà - B tuyến 475TN	66	0,2285	0,0011	0,0129	0,0001	0,103	360

32	25-06-26	07h30	25-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 9 Ninh Sơn - A, trạm 25kVA trụ 13B Bưu Điện Ninh Sơn, trạm 25kVA trụ 14A Hộ KD Nguyễn Lê Hoàng Phương, trạm 250kVA trụ 14/9T Ninh Thọ - B, trạm 37,5kVA trụ 17B Huỳnh Ngọc Hùng, trạm 3x15kVA trụ 26C Viễn Thông VietTel, trạm 50kVA trụ 24B Khách hàng Nguyễn Thị Tím, trạm 250kVA trụ 15 Ninh Thọ - C, trạm 25kVA trụ 17B Hộ KD Nguyễn Mậu Hoa, trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1, trạm 3x50kVA trụ 21 Ninh Sơn - AG, trạm 37,5kVA trụ 25B Bời Lồi - H, trạm 400kVA trụ Xăng dầu số 63 Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 01 tuyến 481TN	Từ trụ 29 đến trụ 5 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài sang lưới thu hồi vật tư, di dời trạm biến áp từ trụ 29 đến trụ 5 tuyến 481TN	Công trình di dời đường Bời Lồi	30	Khu phố, Ninh Thọ, Ninh Lộc, Ninh An phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 75kVA trụ 9 Ninh Sơn - A, trạm 25kVA trụ 13B Bưu Điện Ninh Sơn, trạm 25kVA trụ 14A Hộ KD Nguyễn Lê Hoàng Phương, trạm 250kVA trụ 14/9T Ninh Thọ - B, trạm 37,5kVA trụ 17B Huỳnh Ngọc Hùng, trạm 3x15kVA trụ 26C Viễn Thông VietTel, trạm 50kVA trụ 24B Khách hàng Nguyễn Thị Tím, trạm 250kVA trụ 15 Ninh Thọ - C, trạm 25kVA trụ 17B Hộ KD Nguyễn Mậu Hoa, trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1, trạm 3x50kVA trụ 21 Ninh Sơn - AG, trạm 37,5kVA trụ 25B Bời Lồi - H, trạm 400kVA trụ Xăng dầu số 63 Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 01 tuyến 481TN	742	6,9740	0,0122	0,3924	0,0007	1,029	9.774
33	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/16/24 đến trụ 53/16/24/5 tuyến 474SD	Từ trụ 53/16/24 đến trụ 53/16/24/5 tuyến 474SD	Vệ sinh trạm biến áp, xử lý máy biến áp rỉ dầu tại trụ 53/16/24; Kéo tăng cường dây hạ áp, ép lều, lắp bộ chống hẹp từ trụ 53/16/24 đến trụ 53/16/24/5 tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp 2 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 53/16/24 TT Châu Thành 5 tuyến 474SD	122	1,0954	0,0020	0,0611	0,0001	0,011	103
34	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh nhánh 12,7kV từ trụ 302/1 đến trụ 302/12 tuyến 471SD	Từ trụ 302/1 đến trụ 302/12 tuyến 471SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 302/1 đến trụ 302/12 tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	3	Áp Vĩnh xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 302/1 và tháo 1 hotline nhánh rẽ trụ 302 tuyến 471SD	269	2,4153	0,0045	0,1348	0,0002	0,034	309
35	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/16 đến trụ 53/25 tuyến 474SD	Từ trụ 53/16 đến trụ 53/25 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 53/16 đến trụ 53/25 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/24B/1 đến trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Từ trụ 53/24B/1 đến trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 53/24B/1 đến trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/24B/18/1HT đến trụ 53/24B/18/11HT tuyến 474SD	Từ trụ 53/24B/18/1HT đến trụ 53/24B/18/11HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/24B/18/1HT đến trụ 53/24B/18/11HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	25-06-26	08h00	25-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/41/1T Trảng Cò tuyến 473TB	Từ trụ 169/41/1T đến trụ 169/41/30T tuyến 473TB	Cây trạm biến áp 2x25kVA trụ 169/41/20T và phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Trảng Cò xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 169/41 Trảng Cò tuyến 473TB	259	2,0843	0,0043	0,1153	0,0002	0,072	579

39	25-06-26	08h00	25-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 thuộc trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Kéo bổ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	76	0,6116	0,0013	0,0338	0,0001	0,036	290	
40	25-06-26	08h00	25-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 73/6/8/1 đến trụ 73/6/8/10 tuyến 473TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Thay trụ hạ áp 73/6/8/4, phát quang lưới hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 50kVA trụ 73/6/8 tuyến 473TB	91	0,7323	0,0015	0,0405	0,0001	0,048	386	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	20-06-26	06h00	27-06-26	18h00	XN LĐT N (CS1)	Ban QLDA ĐL miền Nam và Cty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Lắp dựng cột VT19 XDM. - Thu hồi cột BTLT trụ 19 hiện hữu. - Ép khóa néo dây dẫn tại VT 19 XDM. - Thu hồi dây cáp quang hiện hữu và kéo dây cáp quang mới từ trụ 19XDM đến trụ 23. - Rải căng dây dẫn, dây cáp quang từ VT 20A XDM đến VT 19 XDM.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 07 ngày
2	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	XN LĐT N (CS1)	Ban QLDA LĐ miền Nam và Cty TNHH ĐTXL Tiên Phát	- Đường dây 110kV 171 An Hội - 174 Trảng Bàng 2.	- Đường dây 110kV 171 An Hội - 174 Trảng Bàng 2.	- Xử lý tồn tại đường dây đầu nối của đường dây 110kV 171 An Hội - 174 Trảng Bàng 2.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Đường dây 110kV 171 An Hội - 174 Trảng Bàng 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 An Hội - 174 Trảng Bàng 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	25-06-26	06h00	25-06-26	16h30	XN LĐT N (CS1)	XN LĐT N (CS1)	- Trạm 110kV Tân Hưng. - Trạm 110kV Suối Ngõ. - Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ.	- Ngăn 173 trạm 110kV Tân Hưng. - Ngăn 171 trạm 110kV Suối Ngõ. - Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ.	- Lắp kim chông sét trên đường dây 110kV từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ. - Kiểm tra vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị ngăn 173 trạm 110kV Tân Hưng. - Kiểm tra vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị ngăn 171 trạm 110kV Suối Ngõ.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Ngăn 173 trạm 110kV Tân Hưng. - Ngăn 171 trạm 110kV Suối Ngõ. - Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ.	- Cắt điện cô lập ngăn 173 trạm 110kV Tân Hưng. - Cắt điện cô lập ngăn 171 trạm 110kV Suối Ngõ. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				

1	25-06-26	08h00	25-06-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1 Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1 Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh - Tây Ninh trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1 Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Dây điện Vĩnh Thịnh 1	Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1 Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	206	
2	25-06-26	09h30	25-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x75kVA tại trụ 262/6/5/2 (Trường Mầm non 20- 11 và Trường Tiểu học Ngô Văn Rạnh) tuyến 477HT.	Trạm 2x75kVA tại trụ 262/6/5/2 (Trường Mầm non 20-11 và Trường Tiểu học Ngô Văn Rạnh) tuyến 477HT	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng Trường Mầm non 20-11; tháo hệ thống đo đếm thanh lý hợp đồng Trường Tiểu Học Ngô Văn Rạnh trạm 2x75kVA tại trụ 262/6/5/2 (Trường Mầm non 20-11 và Trường Tiểu học Ngô Văn Rạnh) tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ, tháo hệ thống đo đếm thanh lý hợp đồng	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường Mầm non 20-11 và Trường Tiểu học Ngô Văn Rạnh	- Cắt LBFCO trụ 262/6/5/1 tuyến 477HT - Cắt 3CB trạm 2x75kVA tại trụ 262/6/5/2 (Trường Mầm non 20-11 và Trường Tiểu Học Ngô Văn Rạnh) tuyến 477HT	3	0,0032	0,0001	0,0002	0,0000	0,069	69	
3	25-06-26	10h30	25-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 275 Đền đường tuyến 477HT	Trạm 25kVA tại trụ 275 Đền đường tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Kinh tế xã Dương Minh Châu trạm 25kVA tại trụ 275 Đền đường tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đền đường	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 275 Đền đường tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
4	25-06-26	14h00	25-06-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA tại trụ 431B Hộ chăn nuôi Trần Thanh Hùng tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA tại trụ 431B Hộ chăn nuôi Trần Thanh Hùng tuyến 475TĐ	Thay TI định kỳ khách hàng: Nguyễn Thanh Hùng trạm 50kVA tại trụ 431B Hộ chăn nuôi Trần Thanh Hùng tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trần Thanh Hùng	Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 431B Hộ chăn nuôi Trần Thanh Hùng tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51	
5	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 471/44/2/1 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	Tại trụ 471/44/2/11 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	Thay MBA nâng công suất từ 50kVA lên 75kVA, thay vật tư, phụ kiện cấp lực, hệ thống đo đếm, đấu nối hoàn chỉnh trạm và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 471/44/2/11 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp B4, Phước Nghĩa xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO từ trụ 471/44/2/1 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	47	0,4543	0,0008	0,0235	0,0000	0,034	306	
6	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TĐ	Trạm 75kVA trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TĐ	Thay vật tư, phụ kiện cấp lực, hệ thống đo đếm, đấu nối hoàn chỉnh trạm và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Phước Lộc xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TĐ	27	0,2610	0,0005	0,0135	0,0000	0,057	513	
C. HOTLINE																					
1	25-06-26	08h30	25-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Trạm 75kVA trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TĐ	Trạm 75kVA trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TĐ	Thay MBA hạ công suất từ 75kVA xuống 50kVA trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	40	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TĐ. - Cắt FCO trạm 75kVA trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	25-06-26	08h30	25-06-26	11h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TĐ	Trạm 75kVA trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TĐ	Thay MBA hạ công suất từ 75kVA xuống 50kVA trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	250	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại của MC 475 trạm 110kV Thạnh Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
---	----------	-------	----------	-------	-----------	--------------------	--	--	--	-----------------------	-----	----------------	--	---	--------	--------	--------	--------	-------	---	--

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Kun Khmer các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2026 (từ 20/6/2026 đến 30/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc