

Số: 1818/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 27 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.544.139	2.235.174	0	8.400
2	Pmax (MW)	2282,1	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1752,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 27/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	27-06-26	08h00	27-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	27-06-26	19h00	27-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	27-06-26	18h00	27-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	27-06-26	08h00	27-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	27-06-26	18h00	27-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Trạm 250kVA trụ 234/44A XDM tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 234/44A XDM tuyến 479MB	Lắp kẹp quai, hotline trạm biến áp 250kVA trụ 234/44A XDM tuyến 479MB	Đầu tư xây dựng 2026	94	- Áp Long Tân, áp Cao Su, áp Bảo, áp Long Phú xã Long Thuận - Áp Long Bình, áp Phước Đông, áp Phước Tây xã Long Chữ	- Cắt LBS và DS trụ 234/1 Long Phước tuyến 479MB - Cắt DS trụ 234 Long Giang tuyến 476BC	3932	56,4740	0,0941	2,1886	0,0036	3,224	32.237	
2	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/1B đến trụ 234/114 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/1B đến trụ 234/114 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Vệ sinh bảo trì, xử lý khuyết lưới điện từ trụ 234/1B đến trụ 234/114 Long Phước tuyến 479MB	Xử lý khuyết khuyết	0	- Áp Long Tân, áp Cao Su, áp Bảo, áp Long Phú xã Long Thuận - Áp Long Bình, áp Phước Đông, áp Phước Tây xã Long Chữ	- Cắt LBS và DS trụ 234/1 Long Phước tuyến 479MB - Cắt DS trụ 234 Long Giang tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	27-06-26	06h00	27-06-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC đến trụ 234/1B Long Giang tuyến 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC đến trụ 234/1B Long Giang tuyến 479MB	Chuyển điện tuyến 476BC cấp điện tuyến 479MB đến trụ 234/1B Long Giang	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng REC trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC - Cắt LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	27-06-26	17h00	27-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC đến trụ 234/1B Long Giang tuyến 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC đến trụ 234/1B Long Giang tuyến 479MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 479MB - Cắt REC trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	27-06-26	06h00	27-06-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	Chuyển điện tuyến 475BC cấp điện tuyến 480BC từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 475BC - Cắt LBS trụ 53/100/12/2P và DS trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	27-06-26	17h00	27-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS trụ 53/100/12/1P và LBS trụ 53/100/12/2P Bình Phú tuyến 480BC - Cắt LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

7	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100 đến trụ 53/100/7T/4 cầu An Phước tuyến 480BC	Từ trụ 53/100 đến trụ 53/100/7T/4 nhánh rẽ 22kV cầu An Phước tuyến 480BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 53/100 đến trụ 53/100/7T/4 cầu An Phước tuyến 480BC	Đầu tư xây dựng 2026	50	Áp Phước Lập, Phước Long, Phước Dân, Phước Đông, Bình Phú, Bình Hòa xã Phước Chi	- Cắt Recloser và 3LTD trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC - Cắt DS trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	6414	92,1221	0,1535	3,5702	0,0060	1,715	17.147	
8	27-06-26	05h30	27-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	- Trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Trụ 305/75 Hồng Phát-3 tuyến 477HT.	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/14 Thuận Hòa.	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện	100	Trạm chuyển dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1, Khoai mì Thị Bông, Công ty TNHH Thiên Lộc, Công ty Hiệp Phát	- Cắt 3LBFCO trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Cắt 3FCO trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/75 Hồng Phát tuyến 477HT.	3	0,0388	0,0001	0,0020	0,0000	3,429	41.148	
9	27-06-26	05h30	27-06-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/70 Lộc Hiệp	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/70 Lộc Hiệp	Chuyển điện	140	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 471/2/70 và DS trụ 118/137 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	27-06-26	17h00	27-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	140	Không mất điện	- Đóng DS trụ 118/137 và LBS trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	27-06-26	06h00	27-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/87 đến trụ 118/93 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện xà sứ, thu hồi trụ, phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/87 đến trụ 118/93 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	40	Áp 1, áp 2, áp 3, áp 4, Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh	- Cắt REC trụ 118/76 và DS trụ 118/77 Lộc Ninh tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 471/2/70 và DS trụ 118/137 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	3314	39,2422	0,0595	2,0291	0,0031	1,372	15.092	
12	27-06-26	06h00	27-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 138/17 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Từ trụ 138/57 đến trụ 138/82 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 138/57 đến trụ 138/82 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Áp 4 xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 118/138/17 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 27 Ninh Bình tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM	Tại trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM	Thay vật tư, phụ kiện, REC, tủ điều khiển REC và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM	Đầu tư xây dựng	20	- ĐL Dương Minh Châu: Không mất điện. - ĐL Tân Ninh: Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh.	- Cắt REC trụ 26 Ninh Bình và 3LTD trụ 27 Ninh Bình tuyến 471HT. - Cắt LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM (ĐL Tân Ninh đăng ký thao tác) - Cắt DS trụ 15/40/2P Đại Đồng tuyến 475CM (ĐL Tân Ninh đăng ký thao tác)	147	1,5824	0,0026	0,0818	0,0001	0,686	6.860	

14	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/33 đến trụ 42/65/33/18 Phước Hòa 3 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/33 đến trụ 42/65/33/18 Phước Hòa 3 tuyến 471PĐC	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/33 đến trụ 42/65/33/18 Phước Hòa 3 tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp 5 xã Truông Mít	Cắt LBFCO trụ 42/65/33/1 Phước Hòa 3 tuyến 477TĐ	204	1,7137	0,0034	0,0003	0,0000	0,198	1.680	
15	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 75kVA trụ 42/65/20B/1 Áp 5.2 tuyến 471PĐC	TBA 75kVA trụ 42/65/20B/1 Áp 5.2 tuyến 471PĐC	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 42/65/20B đến trụ 42/65/20B/1 tuyến 471PĐC, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	3	Áp 5 xã Truông Mít	Cắt FCO trụ 42/65/20B/1 Áp 5.2 và tháo hotline trụ 42/65/20B tuyến 477TĐ	48	0,4032	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
16	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỗ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 Áp Rộc 3 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 Áp Rộc 3 tuyến 472TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 75/48/1 đến trụ 75/48/29 tuyến 472TĐ, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 đến trụ 75/48/29 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 75/48/1 Áp Rộc 3, tháo hotline trụ 75/48 tuyến 472TĐ	249	2,0917	0,0041	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
19	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay CB, cáp lực, hệ thống đo đếm trạm 50kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên số 25/TTr-ĐLHT	6	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Trường M trụ 149B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	110	0,9417	0,0020	0,0490	0,0001	0,060	484	

21	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 133/21 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/21 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Tháo hộp phân pha (hộp domino) từ trụ 133/21 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Xử lý kiểm khuyết mùa khô 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	27-06-26	06h30	27-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh; Công ty 19/5	Phân đoạn 22kV trụ 52 Thanh Tây tuyến 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 43 Cầu Cẩn Đẳng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 46 Thanh Tây A tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 140/56 Tân Thanh tuyến 471TBI	Từ trụ 52 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI Từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI Trụ 146 tuyến 471TBI và trụ 119 479TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới thay dây trung áp từ trụ 52 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI Trồng trụ trung áp xem lưới từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI, di dời LBS trụ 162 tuyến 479TBI về trụ 154B tuyến 479TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	500	Áp 1, Thạnh Trung, Thanh Tây, Thanh Tân, Tân Nam, Tân Thanh, Tân Thạnh xã Tân Biên; xã Tân Lập	Cắt REC và DS trụ 52 Thanh Tây tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đẳng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Cắt REC trụ 46 và DS trụ 47 Thanh Tây A tuyến 471TBI Cắt LBS trụ 140/56 và DS trụ 140/55 Tân Thanh tuyến 471TBI	13107	198,1240	0,3145	7,6604	0,0122	8,184	85.931	
23	27-06-26	08h00	27-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 148/1 Tân Minh tuyến 479TBI	Trụ 148/7/40 tuyến 479TBI	Nâng công suất TBA trụ 148/7/40 từ 25kVA lên 2x25kVA, xử lý kiểm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 148/1 Tân Minh tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	27-06-26	13h30	27-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 3x50kVA trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	Trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	27-06-26	05h00	27-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH nhận điện tuyến 479CM đến trụ 41	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 180 Tân Trung tuyến 477TH - Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	27-06-26	16h00	27-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 479CM	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng 3LTD và REC trụ 41 tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 180 tuyến 477TH ngưng cấp điện tuyến 477TH đến trụ 41	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	27-06-26	06h00	27-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp trụ 72/30B đến trụ 30B/1 tuyến 477TH - Thi công kéo dây đấu nối trụ 31A đến trụ 31A/1, trụ 33 đến trụ 33/1, trụ 37A đến trụ 37A/1 tuyến 477TH - Thay trụ trung áp trụ 37 tuyến 477TH	- Đầu tư xây dựng 2026 - Sửa chữa lớn 2026	250	Áp 1, Thạnh Hiệp, Thanh Nghĩa xã Tân Châu	- Cắt MC 472TH và đóng DTĐ 472-76TH - Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH tuyến 477TH	3590	38,1915	0,0637	1,9983	0,0033	2,858	28.575	
28	27-06-26	06h00	27-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 72 đến trụ 72/32, từ trụ 2 đến trụ 41 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	250	Áp 1, Thạnh Hiệp, Thanh Nghĩa xã Tân Châu	- Cắt MC 472TH và đóng DTĐ 472-76TH - Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

29	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Tủ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	27-06-26	05h30	27-06-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 72/1 Phạm Tung tuyến 481TN	Tại trụ 72/1 đường Phạm Tung tuyến 481TN	Thay chì 3LBFCO nhánh rẽ trụ 72/1 đường Phạm Tung tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố 1 phường Tân Ninh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 72/1 Phạm Tung tuyến 481TN	540	0,2671	0,0089	0,0150	0,0005	0,343	171	
32	27-06-26	05h30	27-06-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- LBS trụ 80/26/1 và DS trụ 80/26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - DS trụ 72/14 và LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Chuyển điện đường Nguyễn Chí Thanh nhận điện đường Phạm Tung tuyến 481TN đến DS trụ 26/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Chuyển điện	40	Khu phố 2, 5, 6, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 80/26/1 và DS trụ 80/26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - Đóng DS trụ 72/14 và LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	2197	1,0868	0,0362	0,0611	0,0020	1,372	686	
33	27-06-26	17h00	27-06-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- LBS trụ 80/26/1 và DS trụ 80/26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - DS trụ 72/14 và LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	40	Khu phố 2, 5, 6, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 72/15 và DS trụ 72/14 Phạm Tung tuyến 481TN - Đóng DS 80/26/2 và LBS trụ 80/26/1 Văn Thanh tuyến 481TN	2197	1,0868	0,0362	0,0611	0,0020	1,372	686	
34	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	- Đường dây 22kV trụ 80/13 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, tuyến 472TN - Đường dây 22kV trụ 41/1 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	- Từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN - Từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN, từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	150	Khu phố 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt DS trụ 80/47 Điện Lực tuyến 472TN - Cắt 3LTD trụ 41/1 Bông Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 26/1 và DS trụ 26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp và LTD trụ 61 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 24 Giếng Mạch tuyến 471TN	11753	116,2800	0,1938	6,5420	0,0109	5,144	51.442	

35	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 15/40/1 đường 784 tuyến 475CM	Tại trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Bản giao ĐL Dương Minh Châu thay vật tư, phụ kiện, REC, tủ điều khiển REC và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM	Công trình ĐTXD 2026	20	Khu phố Ninh Lợi , Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	- Cắt LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM - Cắt DS trụ 15/40/2P Đại Đồng tuyến 475CM	145	1,4346	0,0024	0,0807	0,0001	0,686	6.859	
36	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 23/1 đến trụ 23/11 tuyến 472SD	Từ trụ 23/1 đến trụ 23/11 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 23/1 đến trụ 23/11 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/61/1 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD	Từ trụ 38/61/1 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 38/61/1 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 21/20/1HT đến trụ 21/20/9HT, từ trụ 23/11/1HT đến trụ 23/11/6HT tuyến 472SD	Từ trụ 21/20/1HT đến trụ 21/20/9HT, từ trụ 23/11/1HT đến trụ 23/11/6HT tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 21/20/1HT đến trụ 21/20/9HT, từ trụ 23/11/1HT đến trụ 23/11/6HT tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 38/6/1HT đến trụ 38/6/7HT, từ trụ 38/9/1HT đến trụ 38/9/3HT, từ trụ 38/11/1HT đến trụ 38/11/4HT, từ trụ 38/18B/1HT đến trụ 38/18B/7HT tuyến 474SD	Từ trụ 38/6/1HT đến trụ 38/6/7HT, từ trụ 38/9/1HT đến trụ 38/9/3HT, từ trụ 38/11/1HT đến trụ 38/11/4HT, từ trụ 38/18B/1HT đến trụ 38/18B/7HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 38/6/1HT đến trụ 38/6/7HT, từ trụ 38/9/1HT đến trụ 38/9/3HT, từ trụ 38/11/1HT đến trụ 38/11/4HT, từ trụ 38/18B/1HT đến trụ 38/18B/7HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	20-06-26	06h00	27-06-26	18h00	XNLĐTĐN (CS1)	Ban QLDA ĐL miền Nam và Cty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Lắp dựng cột VT19 XDM. - Thu hồi cột BTLT trụ 19 hiện hữu. - Ép khóa néo dây dẫn tại VT 19 XDM. - Thu hồi dây cáp quang hiện hữu và kéo dây cáp quang mới từ trụ 19XDM đến trụ 23. - Rải căng dây dẫn, dây cáp quang từ VT 20A XDM đến VT 19 XDM.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 07 ngày

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	- Đường dây 22kV tuyến 472TN - Đường dây 22kV trụ 41/1 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	- Từ trụ 80/73 đến trụ 80/73/26 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN - Từ trụ 41/15 đến trụ 41/15/29 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	- Bàn giao đơn vị ngoài đầu nối lắp DS và Recloser đóng nghiệm thu thiết bị, thay dây trần thành dây bọc, kéo dây chống sét từ trụ 80/73 đến trụ 80/73/26 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN - Bàn giao đơn vị ngoài đầu nối lắp DS và LBS đóng nghiệm thu thiết bị từ trụ 41/15 đến trụ 41/15/29 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	80	Khu phố 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt DS trụ 80/47 Điện Lực tuyến 472TN - Cắt 3LTD trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp và LTD trụ 61 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 24 Giếng Mạch tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Kun Khmer các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2026 (từ 20/6/2026 đến 30/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc