

Số: 1819/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 28 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	37.479.373	2.706.578	0	8.400
2	Pmax (MW)	1877,3	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1478,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 28/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	28-06-26	06h00	28-06-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	Chuyển điện tuyến 474TĐ cấp điện tuyến 479BC từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC - Cắt LBS và DS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	28-06-26	17h00	28-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng DS và LBS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC - Cắt LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	28-06-26	06h00	28-06-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ REC trụ 227 Long Khánh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ REC trụ 227 Long Khánh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện tuyến 479MB cấp điện tuyến 476BC từ trụ 227 Long Khánh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng REC trụ 227 Long Khánh tuyến 479MB - Cắt Recloser và 3 LTD trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	28-06-26	17h00	28-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ REC trụ 227 Long Khánh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ REC trụ 227 Long Khánh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng 3 LTD và Recloser trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt REC trụ 227 Long Khánh tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	28-06-26	07h00	28-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Từ trụ 72 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 479BC	Dựng trụ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ và đấu nối nhánh rẽ trung áp từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng 2026	215	Áp Thuận Tây, Áp Thuận Đông, Thuận Chánh, Thuận Hòa, Thuận Bắc, Thuận Nam, Thuận Tâm xã Bến Cầu	- Cắt MC 479BC và đóng DTĐ 479-76BC - Cắt MC 476BC và đóng DTĐ 476-76BC - Cắt 3LTD trụ 103B/21B Địa Xù tuyến 479BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt LBS và DS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	9461	135,8851	0,2265	5,2662	0,0088	7,373	73.733
6	28-06-26	07h00	28-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 103B Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 476BC	Từ trụ 3 đến trụ 103B đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 476BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, căng lại dây neo trung áp, ép tiếp đất lặp lại LA từ trụ 3 đến trụ 103B Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Thuận Tây, Áp Thuận Đông, Thuận Chánh, Thuận Hòa, Thuận Bắc, Thuận Nam, Thuận Tâm xã Bến Cầu	- Cắt MC 479BC và đóng DTĐ 479-76BC - Cắt MC 476BC và đóng DTĐ 476-76BC - Cắt 3LTD trụ 103B/21B Địa Xù tuyến 479BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt LBS và DS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	28-06-26	07h00	28-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/11 đến trụ 98/11/8 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/11 đến trụ 98/11/8 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 1 tuyến 476BC	Dựng trụ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ và đấu nối nhánh rẽ trung áp từ trụ 98/11 đến trụ 98/11/8 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Chánh xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 98/1 Láng Cát 1 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	28-06-26	07h00	28-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/8 đến trụ 78/8/8 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Từ trụ 78/8 đến trụ 78/8/8 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Dựng trụ kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ và đấu nối nhánh rẽ trung áp từ trụ 78/8 đến trụ 78/8/8 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Đông xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 78/1 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	28-06-26	07h00	28-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Thuận Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/30B/1 đến trụ 104/29/30B/13/1 Áp B1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/30B/1 đến trụ 104/29/30B/13/1 nhánh rẽ 12,7kV Áp B1 tuyến 479BC	Lắp phụ kiện, kéo dây trung áp nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha từ trụ 104/29/30B/1 đến trụ 104/29/30B/13/1 Áp B1 tuyến 479BC	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha	0	Áp B xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 104/29/30B/1 và tháo hotline trụ 104/29/30B Áp B 1 tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

10	28-06-26	07h00	28-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 đến trụ 100A/15 Ấp Giữa tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 đến trụ 100A/15 Ấp Giữa tuyến 472TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 đến trụ 100A/15 Ấp Giữa tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Ấp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 100A/1 Ấp Giữa, tháo hotline trụ 147 tuyến 477TĐ	157	1,3189	0,0026	0,0002	0,0000	0,198	1.680	
11	28-06-26	07h30	28-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bản giao Điện lực Tân Ninh kéo dây đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh	8	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt 3LBFCO trụ 133/5/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh thao tác) - Tháo 3 hotline trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Cắt CB trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	137	1,1728	0,0024	0,0610	0,0001	2,005	16.041	
12	28-06-26	05h00	28-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH nhận điện tuyến 476TH qua LBS trụ 176/58/2/26 đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH cấp điện tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	28-06-26	16h00	28-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 476TH qua LBS trụ 176/58/2/26 đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 176/2 tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH ngưng cấp điện tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	28-06-26	06h00	28-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công kéo dây đầu nối trụ 46A đến trụ 46A/1, trụ 107A đến trụ 107A/1, trụ 114A đến trụ 114A/1, trụ 122A đến trụ 122A/1, trụ 127A đến trụ 127A/1, trụ 137A đến trụ 137A/1, trụ 148A đến trụ 148A/1, từ trụ 169 đến trụ 169/1 tuyến 477TH - Dựng trụ xen lưới từ trụ 57 đến trụ 177 tuyến 477TH	- Đầu tư xây dựng 2026 - Sửa chữa lớn 2026	250	Ấp Tân Hòa, Tân Tiến, Tân Thanh, Tân Lợi A, Tân Xuân, Tân Đông, Tân Tây xã Tân Phú	- Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 180, DS trụ 181 tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Boubon tuyến 477TH	9236	98,2553	0,1638	5,1409	0,0086	2,858	28.575	
15	28-06-26	06h00	28-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 41 đến trụ 180 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	250	Ấp Tân Hòa, Tân Tiến, Tân Thanh, Tân Lợi A, Tân Xuân, Tân Đông, Tân Tây xã Tân Phú	- Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 180, DS trụ 181 tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Boubon tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

16	28-06-26	08h00	28-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	28-06-26	08h00	28-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	28-06-26	07h30	28-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 133/5/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Từ trụ 133/5/1 đến trụ 133/5/4/1 đường Lạc Long Quân tuyến 476TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm, lắp thiết bị Recloser, kéo dây hạ áp ABC kéo dây trung áp sang lưới từ trụ 133/5/1 đến trụ 133/5/4/1 đường Lạc Long Quân tuyến 476TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	15	Khu phố 12 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 133/5/1, tháo hotline trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 476TN	325	3,0547	0,0054	0,1719	0,0003	0,514	4.887
19	28-06-26	07h30	28-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Bước Tiến	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 5 đến trụ 15 tuyến 476KCNBTB, 478KCNBTB	Từ trụ 5 đến trụ 15 tuyến 476KCNBTB, 478KCNBTB	Dựng trụ, lắp phụ liên, sang lưới và thu hồi trụ cũ, dây trung áp, đầu nối hoàn chỉnh Recolser.	Theo đăng ký công tác Công ty TNHH Bước Tiến	200	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	- Cắt MC 476 và đóng DTĐ 476-76KCNBTB trạm 110kV KCN Trảng Bàng - Cắt DS trụ 10 tuyến 476KCNBTB, 473KCNBTB (đang cắt) - Cắt MC 478 và đóng DTĐ 478-76KCNBTB trạm 110kV KCN Trảng Bàng - Cắt DS trụ 10 tuyến 478KCNBTB, 472KCNBTB (đang cắt)	151	1,3615	0,0025	0,0756	0,0001	7,240	65.160
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	28-06-26	07h00	28-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty TNHH Can Sports	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 121B/1 Công ty TNHH Can Sports tuyến 471TĐ	Từ trụ 121B/1 Công ty TNHH Can Sports tuyến 471TĐ	Cắt điện bản giao theo đề nghị của Công ty TNHH Can Sports từ trụ 121B/1 Công ty TNHH Can Sports tuyến 471TĐ	Cắt điện theo đề nghị của Công ty TNHH Can Sports	120	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Can Sports	Cắt REC, DS và 3LTD trụ 121B/1 Công ty TNHH Can Sports tuyến 471TĐ	1	0,0107	0,0000	0,0006	0,0000	4,115	41.150	

2	28-06-26	08h00	28-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh, Công ty Quốc Bình	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1 và trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/32, trụ 104/59B tuyến 475TBI	Trồng trụ xen lưới đầu nối đường dây trụ 104/106/32, trụ 104/106/59B tuyến 475TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Hòa Đông B xã Phước Vĩnh	Cắt REC trụ 104/106/1 và DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI Cắt 3LTD trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	204	2,6431	0,0049	0,1022	0,0002	0,281	2.525	
3	28-06-26	08h00	28-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DVKT Ngân Anh	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 13 Bời Lồi - A tuyến 481TN	Từ trụ 11 đến trụ 13 đường Bời Lồi tuyến 481TN	- Bàn giao đơn vị ngoài dãi trạm 75kVA trụ 13 Bời Lồi - A, dãi dây hạ áp từ trụ 11 đến trụ 13 đường Bời Lồi tuyến 481TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Ninh Thọ phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 13 Bời Lồi - A tuyến 481TN	58	0,5164	0,0010	0,0291	0,0001	0,034	309	
4	28-06-26	07h00	28-06-26	07h30	TĐH Linh Trung	TĐH Linh Trung	Đường dây 22kV tuyến 476KCNTB và 478KCNTB trong KCX Linh Trung 3	Đường dây 22kV tuyến 476KCNTB và 478KCNTB trong KCX Linh Trung 3	- Chuyển điện khép vòng tuyến 476TB và tuyến 478KCNTB trong KCX Linh Trung 3. -Chuyển điện khép vòng tuyến 479KCNTB và tuyến 476KCNTB trong KCX Linh Trung 3.	Chuyển điện khép vòng	250	Không mất điện	- Đóng DS trụ 10D + LBS trụ 10D/1 KCX Linh Trung 3 tuyến 476TB. - Cắt REC trụ P3 + DS trụ P5 KCX Linh Trung 3 tuyến 478KCNTB - Đóng DS trụ 24A + LBS trụ 24A/1 KCX Linh Trung 3 tuyến 479KCNTB. - Cắt REC trụ T5A + DS trụ T7A KCX Linh Trung 3 tuyến 476KCNTB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
5	28-06-26	16h30	28-06-26	17h00	TĐH Linh Trung	TĐH Linh Trung	Đường dây 22kV tuyến 476KCNTB và 478KCNTB trong KCX Linh Trung 3	Đường dây 22kV tuyến 476KCNTB và 478KCNTB trong KCX Linh Trung 3	Chuyển điện khép vòng về giao lưới cũ	Chuyển điện khép vòng	250	Không mất điện	- Đóng DS trụ 1/A + REC trụ T5A KCX Linh Trung 3 tuyến 476KCNTB. - Cắt LBS trụ 24A/1 + DS trụ 24A KCX Linh Trung 3 tuyến 479KCNTB. - Đóng DS trụ P5 + REC trụ P3 KCX Linh Trung 3 tuyến 478KCNTB. - Cắt LBS trụ 10D/1 + DS trụ 10D KCX Linh Trung 3 tuyến 476TB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
6	28-06-26	07h00	28-06-26	07h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV từ trụ T66(L2)/N đường D2 KCN Thành Công tuyến 479TC đến DS3.1 trụ T2(L3)/D đường D5 KCN Thành Công tuyến 477TC	Đường dây 22kV từ trụ T66(L2)/N đường D2 KCN Thành Công tuyến 479TC đến DS3.1 trụ T2(L3)/D đường D5 KCN Thành Công tuyến 477TC	Đóng khép mạch vòng chuyển giao lưới tuyến 479TC và 477TC đến trụ T2(L3)/D tuyến 477TC đường D5 trạm biến áp 110/22kV Thành Công	Chuyển điện khép vòng	190	Không mất điện	- Đóng DS3.4 trụ T51(L3)/N và DS2.3 trụ T66(L2)/N tuyến 479TC - Đóng LBS1 trụ T66(L2)/N đường D2 KCN Thành Công tuyến 479TC - Cắt MC 477TC và cắt DS3.1 trụ T2(L3)/D đường D5 KCN Thành Công tuyến 477TC - Đóng DTĐ 477-76TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	

7	28-06-26	07h30	28-06-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV Lở ra tuyến 477TC	Đường dây 22kV tuyến 477TC	Lắp đặt hệ thống đo đếm dự phòng tại trụ trồng mới T1A(L3)/D đường D5 KCN Thành Thành Công tuyến 477TC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt MC 477TC + đóng DTĐ 477-76TC - Cắt DS3.1 trụ T2(L3)/D đường D5 KCN Thành Thành Công tuyến 477TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	28-06-26	17h30	28-06-26	18h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV từ trụ T66(L2)/N đường D2 KCN Thành Thành Công tuyến 479TC đến DS3.1 trụ T2(L3)/D đường D5 KCN Thành Thành Công tuyến 477TC	Đường dây 22kV từ trụ T66(L2)/N đường D2 KCN Thành Thành Công tuyến 479TC đến DS3.1 trụ T2(L3)/D đường D5 KCN Thành Thành Công tuyến 477TC	Mở mạch vòng chuyển giao lưới tuyến 477TC và 479TC trạm biến áp 110/22kV Thành Công	Chuyển điện khép vòng	190	Không mất điện	- Cắt DTĐ 477-76TC - Đóng DS3.1 trụ trụ T2(L3)/D đường D5 KCN Thành Thành Công tuyến 477TC và đóng MC 477TC - Cắt LBS1 trụ T66(L2)/N và cắt DS2.3 trụ T66(L2)/N; cắt DS3.4 trụ T51(L3)/N đường D2 KCN Thành Thành Công tuyến 479TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Kun Khmer các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2026 (từ 20/6/2026 đến 30/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc