

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)

NGÀY 02 THÁNG 07 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.907.650	2.330.400	0	7.200
2	Pmax (MW)	2307,7	533,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1617,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCNTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 02/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVT	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	02-07-26	08h00	02-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	02-07-26	19h00	02-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	02-07-26	18h00	02-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	02-07-26	08h00	02-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sẵn sàng, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	02-07-26	18h00	02-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sẵn sàng, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ	Từ trụ 03 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 84/16 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 352 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 522 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh 2	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 122 đến trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 4 đến trụ 6 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC - 473BC	Từ trụ 4 đến trụ 6 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC - 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 4 đến trụ 6 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC - 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 nhánh rẽ 22kV Áp Bến Cầu tuyến 473BC	Từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 nhánh rẽ 22kV Áp Bến Cầu tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 Áp Bến Cầu tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

3	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/18/1 đến trụ 47/18/10 Mía đường Tây Ninh tuyến 473BC	Từ trụ 47/18/1 đến trụ 47/18/10 nhánh rẽ 22kV Mía đường Tây Ninh tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 47/18/1 đến trụ 47/18/10 Mía đường Tây Ninh tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
4	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/18/2/1 đến trụ 47/18/2/8 Áp Bến 7 tuyến 473BC	Từ trụ 47/18/2/1 đến trụ 47/18/2/8 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bến 7 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 47/18/2/1 đến trụ 47/18/2/8 Áp Bến 7 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 Áp Voi 5 tuyến 473BC	Từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 nhánh rẽ 12,7kV Áp Voi 5 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 Áp Voi 5 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/5/9/4 đến trụ 47/5/9/4/10 Áp Bến 8 tuyến 473BC	Từ trụ 47/5/9/4 đến trụ 47/5/9/4/10 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bến 8 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 47/5/9/4 đến trụ 47/5/9/4/10 Áp Bến 8 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 180B đến trụ 199B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 180B đến trụ 199B đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Lắp đặt biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 180B đến trụ 199B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 21 Bình Linh tuyến 472HT	Tại trụ 44 Bình Linh tuyến 472HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây trung áp, đấu nối tại trụ 44 Bình Linh tuyến 472HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO trụ 21 Bình Linh tuyến 472HT	200	2,1479	0,0036	0,1113	0,0002	0,091	910		
9	02-07-26	08h00	02-07-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 21 Bình Linh tuyến 472HT	Từ trụ 21 đến trụ 63 Bình Linh tuyến 472HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 21 đến trụ 63 Bình Linh tuyến 472HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
10	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 298B đến trụ 298B/16, từ trụ 267/6B đến trụ 267/33 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 298B đến trụ 298B/16, từ trụ 267/6B đến trụ 267/33 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
11	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
12	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, cỡ tổ chim	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

13	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/16 Đồng Cây tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/16 Đồng Cây tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/16 Đồng Cây tuyến 472TD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/32/1 Phước An tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/32/1 Phước An tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/32/1 Phước An tuyến 472TD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TD	Thí công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, lắp hoàn chỉnh TBA và nhiệm vụ đóng điện từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Áp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước An xã Phước Thạnh	Cắt 4LBFCO trụ 128/122/4 và tháo 3 hotline trụ 128/122 Phước An tuyến 477TD	890	7,4764	0,0147	0,0021	0,0000	0,297	2.520
16	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD	Từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp đà U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 212/5T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD, tháo hotline trụ 212/5T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	121	1,0358	0,0022	0,0539	0,0001	0,076	605
17	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 190 đến trụ 190/28, từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/16, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3, từ trụ 190/19B đến trụ 190/19B/5, từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 190 đến trụ 190/28, từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/16, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3, từ trụ 190/19B đến trụ 190/19B/5, từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang, xịt cỏ gốc trụ hạ cao áp từ trụ 190 đến trụ 190/28, từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/16, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3, từ trụ 190/19B đến trụ 190/19B/5, từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171B/2/3 Gò Đá tuyến 474TBI	Từ trụ 171B/2/15/3, từ trụ 171B/2/4 đến trụ 171B/2/15/7 tuyến 474TBI	Nâng công suất TBA trụ 171B/2/15/3, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 171B/2/4 đến trụ 171B/2/15/7 tuyến 474TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Áp Gò Đá xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 171B/2/3 Gò Đá tuyến 474TBI	634	8,2144	0,0152	0,3176	0,0006	0,112	1.010
19	02-07-26	08h30	02-07-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA HTS Nguyễn Văn Long trụ 32A tuyến 471TBI	Từ 32A tuyến 471TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 3x15kVA HTS Nguyễn Văn Long trụ 32A tuyến 471TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Nguyễn Văn Long	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA HTS Nguyễn Văn Long trụ 32A tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2
20	02-07-26	09h30	02-07-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA HTT Lâm Thị Mộng Tuyết trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	Từ 104/91B/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 3x25kVA HTT Lâm Thị Mộng Tuyết trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Nguyễn Bá An	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA HTT Lâm Thị Mộng Tuyết trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
21	02-07-26	08h00	02-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ 250C/5 Tân Trung tuyến 480SN	Nhánh rẽ 12,7kV từ 250C/5 Tân Trung tuyến 480SN	- Thay sứ phóng, căng lại dây trung áp từ trụ 250C/20 đến trụ 250C/25 tuyến 480SN - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 250C đến trụ 250C/25/18 tuyến 480SN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Áp Tân Trung xã Tân Thành	Nhánh rẽ 22kV từ 250C/5 Tân Trung tuyến 480SN	490	4,1702	0,0087	0,2182	0,0005	0,171	1.372

22	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 37A/4 Điện Biên Phủ - F tuyến 476TN	Từ trụ 37A/5B/4 đến trụ 37A/5B/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Phạm Thị Ý từ trụ 37A/5B/4 đến trụ 37A/5B/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 37A/4 Điện Biên Phủ - F tuyến 476TN	193	1,7185	0,0032	0,0967	0,0002	0,240	2.161
25	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 36B Điện Biên Phủ - H tuyến 474TN	Từ trụ 36/5/3P đến trụ 36/5/4P đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Tiêu Hoàng Minh từ trụ 36/5/3P đến trụ 36/5/4P đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 36B Điện Biên Phủ - H tuyến 474TN	159	1,4158	0,0026	0,0797	0,0001	0,240	2.161
26	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 15/24B/1 Bời Lồi tuyến 478TN	Từ trụ 15/24B/1 đến trụ 15/24B/38 đường Bời Lồi tuyến 478TN	Bản giao đơn vị ngoài kéo dây sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư đi dời TBA từ trụ 15/24B/1 đến trụ 15/24B/38 đường Bời Lồi tuyến 478TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO và tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV trụ 15/24B/1 Bời Lồi tuyến 478TN	424	3,9852	0,0070	0,2242	0,0004	0,514	4.887
27	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/40, từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15, từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/40, từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15, từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/40, từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15, từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P, từ trụ 186/189/22/55/1T đến trụ 186/189/22/55/11T, từ trụ 186/189/22/29 đến trụ 186/189/22/29/16 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P, từ trụ 186/189/22/55/1T đến trụ 186/189/22/55/11T, từ trụ 186/189/22/29 đến trụ 186/189/22/29/16 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P, từ trụ 186/189/22/55/1T đến trụ 186/189/22/55/11T, từ trụ 186/189/22/29 đến trụ 186/189/22/29/16 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	02-07-26	08h00	02-07-26	16h00	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Trạm 250kVA trụ 106/21A Lộc Hoà T.106/21C tuyến 473TB	Trạm 250kVA trụ 106/21A Lộc Hoà T.106/21C tuyến 473TB	Hạ công suất trạm biến áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh	Cắt CB và 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 106/21A Lộc Hoà T.106/21C tuyến 473TB	36	0,2897	0,0006	0,0160	0,0000	0,181	1.448
30	02-07-26	08h00	02-07-26	16h00	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Trạm 160kVA trụ 13B/2 Khu tái định cư 1 tuyến 476KCNTB	Trạm 160kVA trụ 13B/2 Khu tái định cư 1 tuyến 476KCNTB	Nâng công suất trạm biến áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO trụ 13B/1 Tái định cư tuyến 476KCNTB	155	1,2474	0,0026	0,0690	0,0001	0,181	1.448

