

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 03 THÁNG 07 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.678.150	2.531.750	0	7.200
2	Pmax (MW)	2359,5	533,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1816,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCNTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 03/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	03-07-26	09h00	03-07-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	03-07-26	09h00	03-07-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đông	0	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	Cắt điện có lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	03-07-26	09h00	03-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Gỡ tổ chim đóng trên DCL 171-1	- Chim làm tổ trên DCL 171-1	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	03-07-26	09h00	03-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	03-07-26	09h00	03-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	03-07-26	19h00	03-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	03-07-26	18h00	03-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	03-07-26	08h00	03-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	03-07-26	18h00	03-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 352	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 522	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 nhánh rẽ 22kV 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 đến trụ 342 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vinh tuyến 476BC	Từ trụ 234 đến trụ 342 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vinh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234 đến trụ 342 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 200B đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 200B đến trụ 234 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vinh tuyến 476BC-479MB	Lắp đặt biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 200B đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 476BC-479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

4	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48/3 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/75 đến trụ 48B/75/22, từ trụ 48B/75/23/10 đến trụ 48B/75/23/12, từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/15, từ trụ 48B/110/3 đến trụ 48B/110/8, từ trụ 48B/89/9 đến trụ 48B/89/12 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/75 đến trụ 48B/75/22, từ trụ 48B/75/23/10 đến trụ 48B/75/23/12, từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/15, từ trụ 48B/110/3 đến trụ 48B/110/8, từ trụ 48B/89/9 đến trụ 48B/89/12 Áp Láng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	03-07-26	09h00	03-07-26	10h30	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Trạm 3x75kVA trụ 280A/1 Viện kiểm sát nhân dân huyện Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trạm 3x75kVA trụ 280A/1 Viện kiểm sát nhân dân huyện Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Tây ninh trạm 3x75kVA trụ 280A/1 Viện kiểm sát nhân dân Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Viện kiểm sát nhân dân khu vực Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x75kVA trụ 280A/1 Viện kiểm sát nhân dân khu vực Dương Minh Châu tuyến 477HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	104
6	03-07-26	10h30	03-07-26	11h30	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 281B/1T Công Viên Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trạm 3x25kVA trụ 281B/1T Công Viên Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Kinh tế xã Dương Minh Châu trạm 3x25kVA trụ 281B/1T Công Viên Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công Viên Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 281B/1T Công Viên Dương Minh Châu tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
7	03-07-26	13h30	03-07-26	14h30	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Trạm 3x37,5kVA trụ 234/44/16/6 Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm tuyến 471HT	Trạm 3x37,5kVA trụ 234/44/16/6 Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm tuyến 471HT	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng: Trịnh Văn Năm trạm 3x37,5kVA trụ 234/44/16/6 Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 234/44/16/6 Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	69
8	03-07-26	08h00	03-07-26	09h00	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Trạm 320kVA trụ 151/4 Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành tuyến 473TD	Trạm 320kVA trụ 151/4 Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành tuyến 473TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH TM DV XNK Quốc tế Minh Thành trạm 320kVA trụ 151/4 Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành tuyến 473TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 151/4 Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành tuyến 473TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,274	274
9	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Gò Đầu	ĐL Gò Đầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

10	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bút dây leo, bít lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, sơ đồ chim	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PDC	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PDC	Sang lưới hạ áp và phụ kiện, sang thùng điện kế từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ trụ 54/20/16/1T tuyến 471PDC; Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng và kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	3	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt CB TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PDC	71	0,5964	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
12	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 54 đến trụ 20/62 (54/36/26) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 54 đến trụ 20/62 (54/36/26) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang, xịt cỏ gốc trụ hạ cao áp từ trụ 54 đến trụ 20/62 (54/36/26) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	03-07-26	09h00	03-07-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 75kVA Trà Hiệp - 2 trụ 38/89/21 tuyến 471CM	Trụ 38/89/21 tuyến 471CM	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 75kVA Trà Hiệp - 2 trụ 38/89/21 tuyến 471CM	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Trà Hiệp, xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 75kVA Trà Hiệp - 2 trụ 38/89/21 tuyến 471CM	54	0,0777	0,0013	0,0030	0,0001	0,002	2	
14	03-07-26	06h30	03-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty 19/5	Phân đoạn 22kV trụ 140/1 Lò Gò tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Tổng trụ, thay dây trung áp từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Áp Tân Thanh, Tân Thạnh, Tân Nam xã Tân Biên	Cắt Rec trụ 140/1 và DS trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Cắt REC và DS trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	1237	18,6984	0,0297	0,7230	0,0011	1,637	17.186	
15	03-07-26	08h00	03-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/158 đến trụ 85/158/47/46 tuyến 478TH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	03-07-26	06h00	03-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 33 Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	Nhánh rẽ 22kV trụ 33 Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	- Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/42 tuyến 477TH - Thi công nâng công suất trạm 75 lên 2x75kVA trụ 33/25B tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	- Cắt 3LBFCO trụ 33/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 33 nhánh rẽ 22kV Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	915	9,7340	0,0162	0,5093	0,0008	0,686	6.859	
17	03-07-26	07h00	19-06-26	07h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây 22kV từ trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH đến trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM	Đường dây 22kV từ trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH đến trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM	Chuyển điện giao lưới tuyến 477TH và 479CM đến trụ 23/143C Khe Dol 9	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH - Cắt Recloser trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM (ĐL Tân Ninh Đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	03-07-26	17h00	19-06-26	17h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây 22kV từ trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH đến trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM	Đường dây 22kV từ trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH đến trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM	Chuyển điện giao lưới tuyến 477TH và 479CM đến trụ 180 Tân Trung A	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM (ĐL Tân Ninh Đăng ký) - Cắt LBS trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chập, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐL TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

20	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV đường Trần phú tuyến 479CM	Từ trụ 23/70 đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM	- Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 23/70 đến trụ 23/143C đường 785 tuyến 479CM - Công ty 19/5 lắp thiết bị kéo đầu nổi nhánh rẽ trụ 23/133 đến trụ 23/133/1 đường 785 tuyến 479CM	Thi nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	60	Khu phố thành Trung, Thanh Lợi, Thanh Đông phường Bình Minh	- Cắt MC 479CM và đóng DTD 479-76CM - Cắt DS trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM - Cắt Recluser và DS trụ 23/143/1 đường 785 tuyến 479CM - Cắt CB trạm trạm 15kVA trụ 21/1 Tỉnh lộ 4, Trạm 75kVA trụ 85 Khedol - 1, trạm 250kVA trụ 97 ĐT.785 - B tuyến 473CM	854	8,0267	0,0141	0,4516	0,0008	2,058	19.548
22	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/6P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây nâng cáp lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 186/121B/6P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Áp Cây Ô xã Hòa Hội	Cắt 1 LBFCO trụ 186/121B/1P tuyến 473SD	472	4,7089	0,0078	0,2627	0,0004	0,011	114
23	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B/1T đến trụ 186/121B/41T/15P, từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/1T đến trụ 186/121B/41T/15P, từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/121B/1T đến trụ 186/121B/41T/15P, từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/92 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Từ trụ 186/92 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/92 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/110 đến trụ 186/110/11, từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Từ trụ 186/110 đến trụ 186/110/11, từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/110 đến trụ 186/110/11, từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
1	03-07-26	10h00	03-07-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 69B tuyến 477TB	Trụ 69B tuyến 477TB	Lắp kẹp quai, xà, sứ, phụ kiện đứng dây trung áp 3 pha	Công trình	50	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	03-07-26	08h00	03-07-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu) tuyến 477HT	Trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu) tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Hậu Cần Công an Tây Ninh trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu) tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu)	Cắt 3FCO trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu) tuyến 477HT	Chưa có công tơ để thi công.					
2	03-07-26	09h00	03-07-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 160kVA trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TD	Trạm 160kVA trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan trạm 160kVA trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TD	Chưa có công tơ để thi công.					
3	03-07-26	10h30	03-07-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 214/6B/2 Công ty TNHH SX-TM Tài Nhung tuyến 475TD	Trạm 250kVA trụ 214/6B/2 Công ty TNHH SX-TM Tài Nhung tuyến 475TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH TM SX hạt điều Minh Danh trạm 250kVA trụ 214/6B/2 Công ty TNHH SX-TM Tài Nhung tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SX-TM Tài Nhung	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 214/6B/2 Công ty TNHH SX-TM Tài Nhung tuyến 475TD	Chưa có công tơ để thi công.					
4	03-07-26	13h30	03-07-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TD	Trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Doanh Nghiệp Tư Nhân Liên Phát trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TD	Chưa có công tơ để thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc