

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 04 THÁNG 07 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.274.100	3.040.850	0	7.200
2	Pmax (MW)	2186,0	533,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1614,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCNTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 04/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	04-07-26	08h00	04-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	04-07-26	19h00	04-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	04-07-26	18h00	04-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	04-07-26	08h00	04-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	04-07-26	18h00	04-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	04-07-26	05h30	04-07-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 200A xã Phan	Chuyển điện khép vòng tuyến 476HT cấp điện tuyến 471HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 200A xã Phan	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	160	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	04-07-26	17h30	04-07-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT	Từ trụ 200A xã Phan đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	160	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	04-07-26	06h00	04-07-26	06h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 140 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Sa thái phụ tải để cắt 3LTD trụ 140 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100		Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu.	- Cắt/dóng REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Cắt 3LTD trụ 140 Cầu K13 tuyến 471HT.	3543	1,9025	0,0634	0,0986	0,0033	3,429	1.715
4	04-07-26	16h30	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 140 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Sa thái phụ tải để đóng 3LTD trụ 140 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100		Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu.	- Cắt/dóng REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đóng 3LTD trụ 140 Cầu K13 tuyến 471HT.	4163	2,2354	0,0745	0,1159	0,0039	3,429	1.715
5	04-07-26	06h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Đường dây 22kV từ trụ 140 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	- Từ trụ 117 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN đến trụ 130 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT - Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới đi dời trạm 400kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 99 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	- Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thay dây trần 3AC 185mm2 thành 3ACXH 185mm2 từ trụ 117 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN đến trụ 130 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT - Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới đi dời trạm 400kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 99 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	110		Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	- Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bàu Năng tuyến 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt 3LTD trụ 140 Cầu K13 tuyến 471HT.	7282	86,0263	0,1303	4,4586	0,0068	3,772	41.492
6	04-07-26	06h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Trụ 98 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Thay 3LBFCO trụ 98 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0		Khu phố Ninh Hiệp, Ninh Bình, Ninh An phường Ninh Thạnh.	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline tại trụ 98 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

7	04-07-26	06h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 114/13/9T Ninh Phú 3 tuyến 471HT	Tại trụ 114/13/9t/4p/4 Ninh Phú tuyến 474TN	Đào lỗ, lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ hạ áp tại trụ 114/13/9t/4p/4 Ninh Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh.	Cắt CB trạm 250kVA trụ 114/13/9T Ninh Phú 3 tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	04-07-26	06h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 89B Ninh Bình-L tuyến 477HT	Trụ 89B/6p/1p Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 477HT	Đào lỗ, lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ hạ áp tại trụ 89B/6p/1p Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 89B Ninh Bình-L tuyến 477HT	300	3,5441	0,0054	0,1837	0,0003	0,206	2.266
9	04-07-26	06h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 76 đến trụ 120, từ trụ 98/6 đến trụ 98/6/12, từ trụ 98/4B đến trụ 98/4B/9 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 76 đến trụ 120, từ trụ 98/6 đến trụ 98/6/12, từ trụ 98/4B đến trụ 98/4B/9 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Từ trụ 120 đến trụ 134 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 120 đến trụ 134 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	04-07-26	06h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 155/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Tại trụ 155/22 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây trung áp, đấu nối tại trụ 155/22 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFCO tại trụ 155/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT. - Kiểm tra LBFCO tại trụ 155/22/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT đang vị trí cắt (Xây dựng mới chưa đóng điện vận hành).	84	0,9923	0,0015	0,0514	0,0001	0,069	759
12	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 471PDC	TBA 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 471PDC	Thay MBA sau khi bảo trì sửa chữa TBA 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 471PDC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

15	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TD	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cáp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 tuyến 477TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Phước Đông, Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TD	799	6,7120	0,0132	0,0025	0,0000	0,396	3.370
16	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/45 đến trụ 91/69/14 và từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 91/45 đến trụ 91/69/14 và từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang, xịt cỏ gốc trụ hạ cao áp từ trụ 91/45 đến trụ 91/69/14 và từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473CM	Từ trụ 12/1 đến trụ 12/70 và các nhánh rẽ đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 12/1 đến trụ 12/70 và các nhánh rẽ đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	04-07-26	08h00	04-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 242/1 đến trụ 242/30 tuyến 471SD	Từ trụ 242/30 tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung hạ áp tại trụ 242/30 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 242/1 tuyến 471SD	339	1,1837	0,0056	0,0660	0,0003	0,057	200
20	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 242/1 đến trụ 242/30, từ trụ 240 đến trụ 240/20/12, từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 471SD	Từ trụ 242/1 đến trụ 242/30, từ trụ 240 đến trụ 240/20/12, từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 242/1 đến trụ 242/30, từ trụ 240 đến trụ 240/20/12, từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị						
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
Không có																					
C. HOTLINE																					
Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	04-07-26	07h00	04-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, tuyến 472TN, tuyến 482TN	Từ trụ 80/47 đến trụ 80/80B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN, 482TN	Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/47 đến trụ 80/80B, từ trụ 80/80B đến trụ 86A đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN, 482TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Khu phố 11, 12, 13, 14, Hiệp Thanh, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt LBS và DS Điện Lực trụ 80/47 tuyến 481TN - Cắt 3LTD trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt LTD trụ 61 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN - Cắt MC 482TN và đóng DTD 482-76TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Cắt 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt DS trụ 59B Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN	Do Đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc