

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 07 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.599.500	3.341.050	0	7.680
2	Pmax (MW)	2280,8	490,3	0,000	0,320
3	Pmin (MW)	1639,5	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 07/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	07-07-26	08h00	07-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	07-07-26	18h00	07-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	07-07-26	19h30	07-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	07-07-26	09h00	07-07-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	07-07-26	18h00	06-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nổi thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Tràng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Tràng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đôn - 171 Mộc Bãi, 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức	Từ trụ 04 đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110KV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/ 11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

4	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 46/1 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT	Từ trụ 46/1 đến trụ 46/7 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT	Nâng cấp lưới cao áp 1 pha lên 3 pha, lắp đặt, đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA sau khi công tác xong từ trụ 46/1 đến trụ 46/7 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh	- Cắt LBFCO tại trụ 46/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 46 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT. - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA tại trụ 46 Ninh Hưng I-B tuyến 471HT, 477HT.	291	3,1252	0,0052	0,1620	0,0003	0,274	2.740	
6	07-07-26	08h00	07-07-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 37 Ninh Hưng I-10 tuyến 471HT, 477HT	Trạm 250kVA trụ 37 Ninh Hưng I-10 tuyến 471HT, 477HT	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 250kVA trụ 37 Ninh Hưng I-10 tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 37 Ninh Hưng I-10 tuyến 471HT, 477HT	37	0,0397	0,0007	0,0021	0,0000	0,206	206	
7	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 107B/1 Ninh An-T107B/1 tuyến 474TN	Trạm 250kVA trụ 107B/1 Ninh An-T107B/1 tuyến 474TN	Ép lều, đấu nối hạ thế, sang lưới hạ thế, thu hồi vật tư, từ trụ 104 đến trụ 104/7, từ trụ 106 đến trụ 106/11 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Khu phố Ninh An, Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 107B/1 Ninh An-T107B/1 tuyến 474TN	209	2,2446	0,0037	0,1163	0,0002	0,206	2.060	
8	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160kVA trụ 54/105A/1 Hùng Vương 16 tuyến 476TĐ	TBA 160kVA trụ 54/105A/1 Hùng Vương 16 tuyến 476TĐ	Xử lý tiếp xúc cosse hạ áp và dây ra sau CB trạm trụ 54/105A/1 tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 160kVA trụ 54/105A/1 Hùng Vương 16 tuyến 476TĐ	68	0,5712	0,0011	0,0001	0,0000	0,099	840	
11	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 2x25kVA Trường Lưu N trụ 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 2x25kVA Trường Lưu N trụ 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xịt cô gốc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 2x25kVA Trường Lưu N trụ 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

12	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Xịt cò gốc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Trung L trụ 190/25 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Trung L trụ 190/25 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xịt cò gốc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Trung L trụ 190/25 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Gò Kén B trụ 169B/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Gò Kén B trụ 169B/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xịt cò gốc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA Gò Kén B trụ 169B/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Xịt cò gốc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 233 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 233 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xịt cò gốc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 233 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 228B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 228B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xịt cò gốc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 228B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Bến kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Bến kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xịt cò gốc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA Bến kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Long Yên C trụ 213 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Long Yên C trụ 213 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xịt cò gốc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA Long Yên C trụ 213 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA CTY TNHH MTV SX&TM Khánh Phong trụ 20/1 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Trạm 37,5kVA CTY TNHH MTV SX&TM Khánh Phong trụ 20/1 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA CTY TNHH MTV SX&TM Khánh Phong trụ 20/1 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCO Trạm 37,5kVA CTY TNHH MTV SX&TM Khánh Phong trụ 20/1 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363
21	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Chi Nhánh Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất khu vực Hòa Thành trụ 10B/7/1 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Trạm 37,5kVA Chi Nhánh Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất khu vực Hòa Thành trụ 10B/7/1 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Chi Nhánh Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất khu vực Hòa Thành trụ 10B/7/1 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCO Trạm 37,5kVA Chi Nhánh Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất khu vực Hòa Thành trụ 10B/7/1 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363

22	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 15kVA Phạm Văn Hiệp trụ 28/1/T Trần Phú tuyến 474TN	Trạm 15kVA Phạm Văn Hiệp trụ 28/1/T Trần Phú tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 15kVA Phạm Văn Hiệp trụ 28/1/T Trần Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCO Trạm 15kVA Phạm Văn Hiệp trụ 28/1/T Trần Phú tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181
23	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Lâm Khánh Vinh trụ 27/1 Trần Phú tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Lâm Khánh Vinh trụ 27/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x50kVA Lâm Khánh Vinh trụ 27/1 Trần Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 03FCO Trạm 3x50kVA Lâm Khánh Vinh trụ 27/1 Trần Phú tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,079	628
24	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 25kVA CTY TNHH XD&TM Thiên Lâm trụ 20/11/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 25kVA CTY TNHH XD&TM Thiên Lâm trụ 20/11/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA CTY TNHH XD&TM Thiên Lâm trụ 20/11/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO Trạm 25kVA CTY TNHH XD&TM Thiên Lâm trụ 20/11/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181
25	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA CTY TNHH Bao Bi Hiền Vũ trụ 20/22B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 160kVA CTY TNHH Bao Bi Hiền Vũ trụ 20/22B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 160kVA CTY TNHH Bao Bi Hiền Vũ trụ 20/22B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 03FCO Trạm 160kVA CTY TNHH Bao Bi Hiền Vũ trụ 20/22B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,105	838
26	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x37,5kVA CTY TNHH SX Vật Liệu Xây Dựng Đại Thăng trụ 20/23B/1P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 3x37,5kVA CTY TNHH SX Vật Liệu Xây Dựng Đại Thăng trụ 20/23B/1P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x37,5kVA CTY TNHH SX Vật Liệu Xây Dựng Đại Thăng trụ 20/23B/1P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 03FCO Trạm 3x37,5kVA CTY TNHH SX Vật Liệu Xây Dựng Đại Thăng trụ 20/23B/1P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363
27	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Nguyễn Văn Miếng trụ 91/60/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 75kVA Nguyễn Văn Miếng trụ 91/60/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 75kVA Nguyễn Văn Miếng trụ 91/60/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCO Trạm 75kVA Nguyễn Văn Miếng trụ 91/60/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,060	484
28	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x37,5kVA KH Nguyễn Minh Vương trụ 8/1T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trạm 3x37,5kVA KH Nguyễn Minh Vương trụ 8/1T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x37,5kVA KH Nguyễn Minh Vương trụ 8/1T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 3x37,5kVA KH Nguyễn Minh Vương trụ 8/1T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,079	628
29	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 100kVA CTY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Tinh trụ 32/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 100kVA CTY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Tinh trụ 32/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 100kVA CTY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Tinh trụ 32/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCO Trạm 100kVA CTY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Tinh trụ 32/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,076	605
30	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Trường Mẫu Giáo Hòa Mi trụ 118/1 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 37,5kVA Trường Mẫu Giáo Hòa Mi trụ 118/1 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Trường Mẫu Giáo Hòa Mi trụ 118/1 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCOTrạm 37,5kVA Trường Mẫu Giáo Hòa Mi trụ 118/1 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363
31	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA DNTN Hồng Phát trụ 198/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA DNTN Hồng Phát trụ 198/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA DNTN Hồng Phát trụ 198/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCO Trạm 50kVA DNTN Hồng Phát trụ 198/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363

32	07-07-26	06h00	07-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212/54 Cây Cây tuyến 474SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212/54 Cây Cây tuyến 474SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/212/55 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Cây Cây, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	- Cắt 3LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cây tuyến 474SN	742	7,8936	0,0132	0,4130	0,0007	0,229	2.286
33	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 15/42 đến trụ 15/70/2 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/42 đến trụ 15/70/2 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	07-07-26	08h00	07-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 12/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	Trạm 400kVA trụ 12/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ 12/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 12/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200
36	07-07-26	08h00	07-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 23/143/46/3/4 Hoa Cương Đất Việt tuyến 479CM	Trạm 400kVA trụ 12/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ 23/143/46/3/4 Hoa Cương Đất Việt tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 23/143/46/3/4 Hoa Cương Đất Việt tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200
37	07-07-26	13h30	07-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481TN	Trạm 630kVA trụ 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481TN	Thay TI và điện kế định kỳ khách hàng trạm 630kVA trụ 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,549	1.920
38	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 314/1 đến trụ 314/18 tuyến 476SD	Từ trụ 314/1 đến trụ 314/18 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 314/1 đến trụ 314/18 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P, từ trụ 314/32/1 đến trụ 314/32/1/6P, từ trụ 314/32/1/5P/9P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P, từ trụ 314/32/1 đến trụ 314/32/1/6P, từ trụ 314/32/1/5P/9P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P, từ trụ 314/32/1 đến trụ 314/32/1/6P, từ trụ 314/32/1/5P/9P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	07-07-26	08h00	07-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/41/1T Trảng Cò tuyến 473TB	Từ trụ 169/41/1T đến trụ 169/41/30T tuyến 473TB	Cây trạm biến áp 2x25kVA trụ 169/41/20T và phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	3	Áp Trảng Cò xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 169/41 Trảng Cò tuyến 473TB	259	2,0843	0,0043	0,1153	0,0002	0,036	290
41	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sach	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 80B Trần Hưng Đạo - E tuyến 471TN	Trạm 250kVA trụ 80B Trần Hưng Đạo - E tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài dòri TBA sang trụ mới trạm 250kVA trụ 80B Trần Hưng Đạo - E tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố 22 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 80B Trần Hưng Đạo - E tuyến 471TN	169	1,5884	0,0028	0,0894	0,0002	0,240	2.281

42	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐLTân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sach	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 72 Trần Hưng Đạo - B tuyến 471TN	Trạm 400kVA trụ 72 Trần Hưng Đạo - B tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài dờ TBA sang trụ mới trạm 400kVA trụ 72 Trần Hưng Đạo - B tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố 22 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 400kVA trụ 72 Trần Hưng Đạo - B tuyến 471TN	186	1,7482	0,0031	0,0984	0,0002	0,514	4,887
C. HOTLINE																				
Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C.	HOTLINE																				
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày		Giờ		
															(16)	(17)	(18)	(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc