

Số: 1934/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)  
NGÀY 09 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.599,500	3.341.050	0	7.680
2	Pmax (MW)	2280,8	490,3	0,000	0,320
3	Pmin (MW)	1639,5	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).  
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 09/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	09-07-26	08h00	09-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	09-07-26	19h00	09-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	09-07-26	18h00	09-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	09-07-26	08h00	09-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	09-07-26	18h00	09-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô, 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Suối Ngô đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	09-07-26	08h00	09-07-26	16h00	XNLDTN	- XNLDTN - XNDVDL	Ngăn 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Bến Cầu	Ngăn 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Bến Cầu	- Thí nghiệm CBM cấp ngưng 431 năm 2026 Trạm 110kV Bến Cầu. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngăn 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Bến Cầu	- Cắt điện có lập: + Ngăn 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Bến Cầu
8	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	XNLDTN	- XNLDTN (Đội QL VH đường dây) - Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng - 172 NMĐMT HTG	Đường dây 110kV Trảng Bàng - 172 NMĐMT HTG	- Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác. - Thay sứ, vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện từ trụ 24/64/01 đến trụ 24/64/34.	Cài đặt relay, kiểm tra bảo dưỡng	0	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng - 172 NMĐMT HTG	- Cắt điện có lập: + Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng - 172 NMĐMT HTG	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 Bầu Tép 7 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Tép 7 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 Bầu Tép 7 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
2	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Bầu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Bầu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 nhánh rẽ 22kV Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 305/79B Phước Bình-10 tuyến 477HT	Từ trụ 305/79B đến trụ 305/79B/19, từ trụ 305/79B đến trụ 305/80/5T Bầu Vương tuyến 477HT	Ép lờ, đấu nối hạ thế, sang lưới hạ thế, thu hồi vật tư từ trụ 305/79B đến trụ 305/79B/19, từ trụ 305/79B đến trụ 305/80/5T Bầu Vương tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 305/79B Phước Bình-10 tuyến 477HT	39	0,4188	0,0007	0,0217	0,0000	0,206	2.060	

5	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA trụ 42/93/1 Hàn tiện 2 Bàu Đôn tuyến 471PĐC	TBA 25kVA trụ 42/93/1 Hàn tiện 2 Bàu Đôn tuyến 471PĐC	Thay điện kế hư hỏng khách hàng Huỳnh Thị Lan trụ 42/93/1 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Huỳnh Thị Lan, Trần Quốc Sử	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 42/73B đến trụ 42/73B/1 tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42/73B đến trụ 42/73B/1 tuyến 471PĐC	Lắp xà, sứ, kéo dây trung áp đầu nối từ trụ 42/73B đến trụ 42/73B/1 tuyến 471PĐC lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện Sang tải hạ áp nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	15	Áp 4, 5 xã Trường Mít	Cắt CB TBA 250kVA Bàu Đôn 6 trụ 42/71 tuyến 471PĐC Cắt CB TBA 250kVA Bàu Đôn 11 trụ 42/64/1 tuyến 471PĐC Cắt CB TBA 250kVA Bàu Đôn 13 trụ 42/79/1 tuyến 471PĐC	508	4,2674	0,0084	0,0012	0,0000	0,297	2.520	
9	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 158/1 đến trụ 158/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 158/1 đến trụ 158/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhổ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 158/1 đến trụ 158/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Trường P trụ 158 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	46	0,3938	0,0008	0,0205	0,0000	0,060	484	
10	09-07-26	09h00	09-07-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA áp 5 Trà Vong 1A trụ 231B/20/2 tuyến 474TBI	Trụ 231B/20/2 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA áp 5 Trà Vong 1A trụ 231B/20/2 tuyến 474TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Suối Ông Đình, xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 50kVA áp 5 Trà Vong 1A trụ 231B/20/2 tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 231B/20/2 Trà Vong tuyến 474TBI	Từ trụ 231B/20/3 đến trụ 231B/20/17 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 231B/20/3 đến trụ 231B/20/17 tuyến 474TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Suối Ông Đình, xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 231B/20/2 Trà Vong tuyến 474TBI	178	2,3063	0,0043	0,0892	0,0002	0,024	219	
12	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

13	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1T đến trụ 341/55T tuyến 471SD	Từ trụ 341/1T đến trụ 341/55T tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/1T đến trụ 341/55T tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/53T/1 đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Từ trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 286 đến trụ 369 tuyến 471SD	Từ trụ 286 đến trụ 369 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 286 đến trụ 369 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	09-07-26	06h00	09-07-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/2 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/2 tuyến 478TB	Chuyển điện tuyến 473TB cấp điện tuyến 478TB đến trụ 25C/2B	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	120	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 116/1 Chà Rầy tuyến 473TB Cắt Recloser trụ 25C/2 và 3LTD trụ 25C/2B tuyến 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	09-07-26	06h00	09-07-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 474TB đến trụ 76/62	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB Cắt LBS trụ 76/62 và DS trụ 76/60 An Thành tuyến 474TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	09-07-26	07h00	09-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV tuyến 474, 478TB	Từ trụ 35/2 đến trụ 35/20 tuyến 478TB; từ trụ 35/2 đến trụ 76 tuyến 474TB	Vệ sinh sứ, phát quang đường dây trung thế từ trụ 35/2 đến trụ 35/20, kéo dây đầu nổi trung thế trụ 56B/2, 56B/10, 63/14A	Sửa chữa và bảo trì lưới điện Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	50	Khu phố An Bình, An Khương, An Phú phường An Tịnh	Cắt MC 474TB, 478TB và đóng dao tiếp địa 474, 478-76TB Cắt 3LTD trụ 25C/2B tuyến 478TB Cắt DS trụ 34B tuyến 471KCNTB Cắt DS trụ 44B tuyến 475KCNTB Cắt DS trụ 8/32B tuyến 472KCNTB Cắt DS trụ 8/37B tuyến 473KCNTB Cắt DS trụ 76/60 tuyến 474TB	4120	37,3007	0,0691	2,0639	0,0038	0,603	5.429	
20	09-07-26	06h00	09-07-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/2 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/2 tuyến 478TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	120	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 25C/2B và Reclser trụ 25C/2 An Bình tuyến 478TB Cắt Recloser trụ 116/1 Chà Rầy tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	09-07-26	06h00	09-07-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	30	Không mất điện	Đóng DS trụ 76/60 và LBS trụ 76/62 An Thành tuyến 474TB Cắt LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

22	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐLTân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 23/3B Trần Phú - C tuyến 477CM	Trụ 124 đường trần Phú tuyến 477CM	- Bàn giao đơn vị ngoài dời trạm 2x25kVA trụ 23/3B Trần Phú - C sang trụ 124 tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 23/3B Trần Phú - C tuyến 477CM	100	0,9399	0,0016	0,0529	0,0001	0,069	652
23	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐLTân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 57 Trần Hưng Đạo - C tuyến 471TN	Trạm 160kVA trụ 57 Trần Hưng Đạo - C tuyến 471TN	- Bàn giao đơn vị ngoài dời TBA sang trụ mới trạm 160kVA trụ 57 Trần Hưng Đạo - C tuyến 471TN - ĐL Tân Ninh kết hợp ép lèo chuyên tải từ trụ 53 đến trụ 53/1 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố 22 phường Tân Ninh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 160kVA trụ 57 Trần Hưng Đạo - C tuyến 471TN - Cắt CB tủ phân phối 6-3B đường Trần Hưng Đạo tuyến 473TN	119	1,1185	0,0020	0,0629	0,0001	0,103	977
<b>C. HOTLINE</b>																				
	Không có																			

**VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
	Không có																				
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	09-07-26	07h00	09-07-26	08h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV tuyến 479BC	Đường dây 22kV tuyến 479BC	Chuyển điện tuyến 481MB cấp điện tuyến 479BC đến MC 479BC (Giảm tải MBA T1 Bến Cầu)	Chuyển điện khép vòng	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 103B/21B Địa Xù tuyến 481MB - Cắt MC 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	09-07-26	16h00	09-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV tuyến 479BC	Đường dây 22kV tuyến 479BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện khép vòng	90	Không mất điện	- Đóng MC 479BC - Cắt LBS trụ 103B/21B Địa Xù tuyến 481MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	09-07-26	07h00	09-07-26	08h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV tuyến 475BC	Đường dây 22kV tuyến 475BC	Chuyển điện tuyến 471MB cấp điện tuyến 475BC đến MC 475BC (Giảm tải MBA T1 Bến Cầu)	Chuyển điện khép vòng	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 14 Xuyên Á tuyến 471MB - Cắt MC 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	09-07-26	16h00	09-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV tuyến 475BC	Đường dây 22kV tuyến 475BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện khép vòng	120	Không mất điện	- Đóng MC 475BC - Cắt LBS trụ 14 Xuyên Á tuyến 471MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 81B/4 đến trụ 81/39 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Từ trụ 81B/6 đến trụ 81/36 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Dựng trụ BTLT 14m và lắp phụ kiện từ trụ 81B/6 đến trụ 81/36 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cắt LBS Long Trung trụ 81B/2, DS 3 pha trụ 81B/3 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt DS 3 pha trụ 81B/37 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt CB trạm 250kVA Ao Hồ H trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt CB trạm 25kVA Nguyễn Thị Định Quốc Lộ 22B trụ 167B/1 tuyến 471TN	107	0,9160	0,0019	0,0476	0,0001	0,131	1.047	

6	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mai Hoàng Long TN	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 81B/4 đến trụ 81/39 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Trụ 81B/14B Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Dựng trụ BTLT 14m ghép, đổ bê tông móng trụ và lắp phụ kiện trụ 81/14B Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cát LBS Long Trung trụ 81B/2, DS 3 pha trụ 81B/3 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cát DS 3 pha trụ 81B/37 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cát CB trạm 250kVA Ao Hồ H trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>C. HOTLINE</b>																					
Không có																					

#### VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x25kVA trụ 80/5 Suối Cao 4 tuyến 471PĐC	TBA 2x25kVA trụ 80/5 Suối Cao 4 tuyến 471PĐC	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, nâng cao suất trạm biến áp từ 2x25kVA lên 3x50kVA trụ 80/5 lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	4	Khu phố Suối Cao phường Gia Lộc	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 80/5 Suối Cao 4 tuyến 471PĐC Cắt CB TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PĐC	Do Công ty Thăng Long (Đơn vị thi công) chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					

#### IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

##### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Hồ Hữu Ngọc**