

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 11 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.599,500	3.341,050	0	7.680
2	Pmax (MW)	2280,8	490,3	0,000	0,320
3	Pmin (MW)	1639,5	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 11/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	11-07-26	08h00	11-07-26	14h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 401 trạm 110kV Bến Cầu	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 401 trạm 110kV Bến Cầu	0	Ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	11-07-26	13h00	11-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	11-07-26	19h00	11-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	11-07-26	18h00	11-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	11-07-26	08h00	11-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	11-07-26	18h00	11-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	11-07-26	08h00	11-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Tuyến 473 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện ngăn 473 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	0	Không mất điện	Đóng MC 473 trạm 110kV Hòa Thành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt
8	11-07-26	08h00	11-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Tuyến 479 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện ngăn 479 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	0	Không mất điện	Đóng MC 479 trạm 110kV Hòa Thành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt
9	11-07-26	08h00	11-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Tuyến 478 trạm 110kV Hòa Thành Tuyến 477 trạm 110kV Hòa Thành	Chuyển điện khép vòng tuyến 478HT cấp điện tuyến 477HT và ngược lại để đóng điện MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	0	Không mất điện	- Đóng MC 478 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Đóng MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	11-07-26	08h00	11-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Tuyến 475 trạm 110kV Hòa Thành Tuyến 476 trạm 110kV Hòa Thành	Chuyển điện khép vòng tuyến 475HT cấp điện tuyến 476HT và ngược lại để đóng điện MC 475 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	0	Không mất điện	- Đóng MC 475 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Đóng MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 475 trạm 110kV Hòa Thành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 180/4 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Từ trụ 180/4 đến trụ 180/10 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, lắp tủ, kéo dây trung áp từ trụ 180/4 đến trụ 180/10 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt 3LBFCO tại trụ 180 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 473TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 180/8/1 Trường Mầm non Cầu Khởi tuyến 473TĐ.	504	5,4128	0,0090	0,2805	0,0005	0,412	4.120	

2	11-07-26	08h00	11-07-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 253/8/88/7 Phước Bình-T.253/8/88/7 tuyến 477HT	Trạm 37,5kVA trụ 253/8/88/7 Phước Bình-T.253/8/88/7 tuyến 477HT	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 37,5kVA trụ 253/8/88/7 Phước Bình-T.253/8/88/7 tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 253/8/88/7 Phước Bình-T.253/8/88/7 tuyến 477HT	19	0,0204	0,0003	0,0011	0,0000	0,023	23
3	11-07-26	09h00	11-07-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT	Trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp 1, áp 2, áp 3, áp 4 xã Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT	20	0,0322	0,0004	0,0017	0,0000	0,137	206
4	11-07-26	09h00	11-07-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TD	Trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TD	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Thuận Phước xã Trường Mít; Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TD	52	0,0838	0,0009	0,0043	0,0000	0,206	309
5	11-07-26	10h30	11-07-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA trụ 118/138/74/6 Bến Lây-T.74/6 tuyến 475TD	Trạm 2x50kVA trụ 118/138/74/6 Bến Lây-T.74/6 tuyến 475TD	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 2x50kVA trụ 118/138/74/6 Bến Lây-T.74/6 tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 4 xã Lộc Ninh	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 118/138/74/6 Bến Lây-T.74/6 tuyến 475TD	39	0,0419	0,0007	0,0022	0,0000	0,034	34
6	11-07-26	13h30	11-07-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/75B/26/8 Phước Ninh 7 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/75B/26/8 Phước Ninh 7 tuyến 476HT	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 50kVA trụ 234/75B/26/8 Phước Ninh 7 tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Tân xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/75B/26/8 Phước Ninh 7 tuyến 476HT	78	0,0838	0,0014	0,0043	0,0001	0,034	34
7	11-07-26	15h00	11-07-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 346/7 Phước An-C tuyến 475TD	Trạm 50kVA trụ 346/7 Phước An-C tuyến 475TD	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 50kVA trụ 346/7 Phước An-C tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Hội xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 346/7 Phước An-C tuyến 475TD	36	0,0580	0,0006	0,0030	0,0000	0,034	51
8	11-07-26	15h00	11-07-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 474TN	Trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 474TN	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Thạnh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 474TN	205	0,3302	0,0037	0,0171	0,0002	0,206	309
9	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Từ trụ 7 đến trụ 7/1, từ trụ 8 đến trụ 64, từ trụ 34 đến trụ 34/22 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 7 đến trụ 7/1, từ trụ 8 đến trụ 64, từ trụ 34 đến trụ 34/22 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

12	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 477TB	TBA 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 477TB	Sang lưới hạ áp và phụ kiện, sang thùng công tơ từ trụ cũ qua trụ mới, lắp tiếp địa lắp lại, thu hồi trụ cũ và phụ kiện theo chiết tính số 79 Nguyễn Thị Tuyết Mai	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt CB TBA 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 477TB	169	1.4197	0,0028	0,0001	0,0000	0,079	670
13	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 112 đến trụ 180 Thanh Đức - Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 163 Thanh Đức - Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Thi công trồng trụ xen lưới, kéo dây đầu nối từ trụ 163 đến trụ 163/1, thu hồi trụ, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Đường dây 22kV từ trụ 163 Thanh Đức - Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	50	Áp Cẩm Long, Cẩm Bình, Cẩm Thăng xã Thanh Đức	Cắt LBS trụ 111, DS trụ 111B Cầu Bàu Nâu tuyến 478TĐ Cắt Recloser và 3LTD từ 316 Cẩm Giang tuyến 479LH (ĐL Hòa Thành thao tác)	4144	34,8115	0,0683	0,0639	0,0000	1,980	16.830
14	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x75kVA trụ 55/1 Thanh Đức 22 tuyến 474TĐ	TBA 2x75kVA trụ 55/1 Thanh Đức 22 tuyến 474TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 55 đến trụ 55/1 tuyến 474TĐ, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	6	Áp Bông Trang xã Thanh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x75kVA Thanh Đức 22 trụ 55/1, tháo hotline từ 55 tuyến 474TĐ	105	0,8820	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010
15	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/53 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Cây Da, Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	495	4,1582	0,0082	0,0015	0,0000	0,396	3.370
16	11-07-26	13h30	11-07-26	14h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bó đến trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bó đến trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 471TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng Recloser từ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ Cắt LBS từ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	11-07-26	17h00	11-07-26	17h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bó đến trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bó đến trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS từ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ Cắt Recloser từ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	11-07-26	14h00	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/74 Hiệp Thạnh - Bàu Đôn tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/74 Hiệp Thạnh - Bàu Đôn tuyến 472TĐ	Đóng điện nghiệm thu đưa 3LTD từ 128/65/70, LBS từ 128/65/69, 3LTD từ 126/65/68, đường dây từ trụ 128/65/1A đến trụ 128/65/70, 3LTD từ 128/65/1B và Recloser từ 128/65/1A vào vận hành và kiểm tra đồng vị pha từ 128/65/1 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Cây Da, Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt Recloser từ 92/1 Áp Giữa tuyến 472TĐ	780	6,5524	0,0128	0,0024	0,0000	0,396	3.370
19	11-07-26	06h00	11-07-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS từ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và Rec từ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471LH cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 90B Cửa Số 2	Chuyển điện khép vòng	28	Không mất điện	- Đóng LBS từ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH - Cắt Rec, 3LTD từ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

20	11-07-26	17h00	11-07-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 28/5 Long Thành Bắc	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
21	11-07-26	06h30	11-07-26	07h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 477LH	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 90A Hiệp Ninh	Chuyển điện khép vòng	56	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH - Cắt Rec, 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
22	11-07-26	17h30	11-07-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 477LH	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng Rec, 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
23	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x15kVA DNTN Tâm Đức Tài trụ 196/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 3x15kVA DNTN Tâm Đức Tài trụ 196/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x15kVA DNTN Tâm Đức Tài trụ 196/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 3x15kVA DNTN Tâm Đức Tài trụ 196/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,547	4.380	
24	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA CN CTY TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc - Khu nuôi trồng thủy sản và vui chơi giải trí sinh thái Long Trung trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA CN CTY TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc - Khu nuôi trồng thủy sản và vui chơi giải trí sinh thái Long Trung trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA CN CTY TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc - Khu nuôi trồng thủy sản và vui chơi giải trí sinh thái Long Trung trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA CN CTY TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc - Khu nuôi trồng thủy sản và vui chơi giải trí sinh thái Long Trung trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
25	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Lê Duy Tân trụ 167/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Lê Duy Tân trụ 167/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA Lê Duy Tân trụ 167/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Lê Duy Tân trụ 167/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
26	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Phạm Văn Sơn trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Trạm 50kVA Phạm Văn Sơn trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA Phạm Văn Sơn trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Phạm Văn Sơn trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
27	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Công An phường Long Hoa trụ 134C/7/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Trạm 37,5kVA Công An phường Long Hoa trụ 134C/7/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Công An phường Long Hoa trụ 134C/7/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO Trạm 37,5kVA Công An phường Long Hoa trụ 134C/7/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
28	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA TT phục vụ Hành chính công phường Long Hoa trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 50kVA TT phục vụ Hành chính công phường Long Hoa trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA TT phục vụ Hành chính công phường Long Hoa trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA TT phục vụ Hành chính công phường Long Hoa trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	

29	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 26/1P đến trụ 26/7P Hùng Vương tuyến 476TN	Trụ 26/4P Hùng Vương tuyến 476TN	Dựng trụ 12m ghép, lắp trạm biến 250kVA trụ 26/4P Hùng Vương tuyến 476TN và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	- Cát 03LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN. - Cát CB trạm 400kVA Bảo Quốc Từ-C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	227	1,9433	0,0040	0,1011	0,0002	0,262	2.094
30	11-07-26	06h00	11-07-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 479LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 316 Cẩm Giang	Chuyển điện khép vòng	140	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH - Cát Rec, 3LTD trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	11-07-26	17h00	11-07-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 479LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 316 Cẩm Giang	Chuyển điện khép vòng	140	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ - Cát LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, ĐL Thái Bình	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 475TBI	Bản giao ĐL Thái Bình công tác	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cát 3LTD trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV Cách Mạng Tháng Tám tuyến 476TN, 482TN	- Từ trụ 80/81 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 87 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 476TN, 482TN - ĐL Tân Ninh kết hợp dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Nguyễn Thị Bạch Yến trụ 60/1B/5/4T Điện Biên Phủ tuyến 476TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/81 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 87 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 476TN, 482TN - ĐL Tân Ninh kết hợp dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Nguyễn Thị Bạch Yến trụ 60/1B/5/4T Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	150	Khu phố 9, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ, Hiệp Thanh phường Tân Ninh; khu phố Ninh Hòa, Ninh Đức, phường Ninh Thạnh.	- Cát MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN - Cát DS trụ 59B Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN - Cát 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cát DS trụ 77A tuyến 476TN - Cát MC 476TN và đóng DTĐ 476-76TN - Cát 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cát CB trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương - A tuyến 476TN	8201	81,1378	0,1352	4,5648	0,0076	5,144	51.442
36	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 63/45 Tân Bình - F tuyến 471CM(trụ mới 17/89)	Trụ 17/89/2 (trụ cũ 63/45/2) đường Tân Bình tuyến 471CM	Dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Nguyễn Hoàng Nhân trụ 17/89/2 (trụ cũ 63/45/2) đường Tân Bình tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Tân Lập phường Bình Minh	Cát CB trạm 50kVA trụ 63/45 Tân Bình - F tuyến 471CM(trụ mới 17/89)	40	0,3562	0,0007	0,0200	0,0000	0,069	617

37	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/20P đến trụ 341/30CP/45 tuyến 478SD	Từ trụ 341/20P đến trụ 341/30CP/45 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, thay trung áp 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 341/20P đến trụ 341/30CP/45 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	80	Áp Phước An, Phước Hưng xã Phước Vinh	- Cắt Recloser trụ 341/1P và DS 3 pha trụ 341/1BP tuyến 478SD. - Cắt 3 LTD trụ 104/106/60 tuyến 475Tbi (ĐL Tân Biên đăng ký).	837	8,3502	0,0139	0,4659	0,0008	2,743	27.432	
38	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/20P/1 đến trụ 341/20P/6, từ trụ 341/25BP đến trụ 341/25BP/11, từ trụ 341/30CP/19 đến trụ 341/30CP/19/31 tuyến 478SD	Từ trụ 341/20P/1 đến trụ 341/20P/6, từ trụ 341/25BP đến trụ 341/25BP/11, từ trụ 341/30CP/19 đến trụ 341/30CP/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/20P/1 đến trụ 341/20P/6, từ trụ 341/25BP đến trụ 341/25BP/11, từ trụ 341/30CP/19 đến trụ 341/30CP/19/31 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 25A/1 Công ty CP Chế biến XNK gỗ Tây Ninh 1 tuyến 473TD	Nhánh rẽ 22kV trụ 25A/1 Công ty CP Chế biến XNK gỗ Tây Ninh 1 tuyến 473TD	Nâng công suất hệ thống đo đếm trung áp trụ 25A/1 tuyến 473TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công ty CP Chế biến XNK gỗ Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 25A/1, tháo 3 hotline trụ 25A nhánh rẽ Công ty CP Chế biến XNK gỗ Tây Ninh 1 tuyến 473TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,396	5.830	
2	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 29/1A Công ty CP Chế biến XNK gỗ Tây Ninh 2 tuyến 473TD	Nhánh rẽ 22kV trụ 29/1A Công ty CP Chế biến XNK gỗ Tây Ninh 2 tuyến 473TD	Nâng công suất hệ thống đo đếm trung áp trụ 29/1A tuyến 473TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công ty CP Chế biến XNK gỗ Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 29/1A, tháo 3 hotline trụ 29 nhánh rẽ Công ty CP Chế biến XNK gỗ Tây Ninh 2 tuyến 473TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,396	5.830	
3	11-07-26	13h30	11-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA trụ 44 Trạm BTS Châu Thành tuyến 473SD-477SD	Trạm biến áp 160kVA trụ 44 Trạm BTS Châu Thành tuyến 473SD-477SD	Tháo thu hồi trạm biến áp, ép lều hạ áp từ trụ 44 đến trụ 44B tuyến 473SD-477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 1 xã Châu Thành	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 160kVA trụ 44 Trạm BTS Châu Thành; CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 250kVA trụ 44B tuyến 473SD-477SD	110	0,3841	0,0018	0,0214	0,0001	0,103	360	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Từ trụ 49 đến trụ 63 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Dùng trụ xen lưới, lắp phụ kiện, xà sứ từ trụ 49 đến trụ 63 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh; ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt LBS và DS tại trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT. - Cắt REC tại trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Ấp Láng tuyến 476HT. - Cắt LBS tại trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT và DS tại trụ 64 tuyến 476HT, 473TĐ. - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 47 Khởi Hà-9 tuyến 476HT. - Cắt CB trạm 15kVA tại trụ 52/1 Đền đường tuyến 476HT. - Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 59/1 Hộ Kinh doanh Nguyễn Duy Tinh tuyến 476HT.	Do Khách hàng Công ty PouHung đề nghị thay đổi ngày công tác.					

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc