

Số: 2042/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 14 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.623.900	2.780.950	0	7.200
2	Pmax (MW)	2341,4	432,6	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1555,7	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 14/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	14-07-26	08h00	14-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	14-07-26	18h00	14-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	14-07-26	19h30	14-07-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	14-07-26	09h00	14-07-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	14-07-26	18h00	14-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mối nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 01 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17 /13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17 /1/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 /1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17 /4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/ 1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/ 1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/ 1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/ 1/17/1/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/ 1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/ 1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/ 19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Kéo dây hạ áp, sang lưới thu hồi dây hạ áp, sửa trụ hạ áp nghiêng, căng dây chùng, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1/14 T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

2	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/12 đến trụ 53/86B/37 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/12 đến trụ 53/86B/37 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu tuyến 480BC	Dựng trụ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 53/86B/12 đến trụ 53/86B/37 Phước Lưu tuyến 480BC	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	26	Áp Phước Giang, áp Phước Tân, áp Phước Lợi, áp Phước Thành xã Phước Chỉ	Cắt LBFCO trụ 53/86B/1 Phước Lưu tuyến 480BC	1274	18,2980	0,0305	0,7091	0,0012	0,297	2.972	
3	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mắt đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 89/2 đến trụ 89/15 và từ trụ 89/8 đến trụ 89/8/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Từ trụ 89/2 đến trụ 89/15 và từ trụ 89/8 đến trụ 89/8/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 89/2 đến trụ 89/15 và từ trụ 89/8 đến trụ 89/8/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/1 đến trụ 113/13/13 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Từ trụ 113/1 đến trụ 113/13/13 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/13/13 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	14-07-26	08h00	14-07-26	11h30	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 56/1 đến trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 56/7 đến trụ 56/7/1 Trần Phú tuyến 474TN	Lắp kẹp quai, kéo dây đấu nối và lắp vật tư phụ kiện từ trụ 56/7 đến trụ 56/7/1 Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Long Hai phường Long Hoa	- Cắt 03LBFCO trụ 56/1 Trần Phú tuyến 474TN	107	0,4580	0,0019	0,0238	0,0001	0,131	524	
9	14-07-26	13h30	14-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 56 đến trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 42B đến trụ 42B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Kéo dây đấu nối và lắp vật tư phụ kiện từ trụ 42B đến trụ 42B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	13	Khu phố Long Thành phường Hòa Thành	- Cắt CB trạm 160kVA Trần Phú A trụ 44B Trần Phú tuyến 475LH. - Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương T trụ 40B Trần Phú tuyến 474TN.	299	1,2798	0,0053	0,0666	0,0003	0,236	942	
10	14-07-26	06h00	14-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212/54 Cây Cầy tuyến 474SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212/54 Cây Cầy tuyến 474SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/212/55 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Cây Cầy, Sóc Con Trần xã Tân Hòa	- Cắt 3LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cầy tuyến 474SN	742	7,8936	0,0132	0,4130	0,0007	0,229	2.286	

11	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473CM	Từ trụ 12/45/1 đến T12/45/9/13 Thanh Tân 473CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 12/45/1 đến T12/45/9/13 Thanh Tân 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 195	Nhánh rẽ 22kV đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Từ trụ 49 đến trụ 56, từ trụ 49 đến trụ 49/1B/1/3 đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài lắp thiết bị LBS và DS, kéo dây đầu nối sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 49 đến trụ 56, từ trụ 49 đến trụ 49/1B/1/3 đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Khu phố 7, 11, 13 phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 41/15/28A, DS trụ 41/15/28B Võ Thị Sáu tuyến 471TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 133/5/4A Nguyễn Văn Rốp - G tuyến 471TN	955	9,4484	0,0157	0,5316	0,0009	1,029	10.288	
14	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 195	Nhánh rẽ 22kV đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Từ trụ 73/1 đến trụ 73/27 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài thay dây trần thành dây bọc, kéo dây chống sét từ trụ 73/1 đến trụ 73/27 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	40	Khu phố 8, 9, 10,12 phường Tân Ninh	- Cắt Recloser trụ 73/1, DS trụ 73 Cây Gõ tuyến 472TN	2169	21,4593	0,0358	1,2073	0,0020	1,372	13.718	
15	14-07-26	16h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Tại trụ 41/15/49 Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Đóng nghiệm thu LBS trụ 41/15/49 Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	70	Khu phố 7, 11, 13 phường Tân Ninh	- Đóng DS trụ 73/28 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN tuyến 471TN - Đóng LBS trụ 41/15/49 Võ Thị Sáu tuyến 471TN - Khoá chức năng/tự đóng lại của Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN - Đóng DS trụ 73 và Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 62/12B/14 Nguyễn Trãi - F tuyến 472TN; trạm 400kVA trụ 41/15/45 Võ Thị Sáu - B tuyến 471TN	Từ trụ 42/3 đến trụ 42/3/8, từ trụ 45 đến trụ 45/2 đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Trồng trụ BTLT 10,5m, 8,5m kéo dây hạ áp, ép lèo chuyển tải từ trụ 42/3 đến trụ 42/3/8, từ trụ 45 đến trụ 45/2 đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố 7, 11, 13 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 62/12B/14 Nguyễn Trãi - F tuyến 472TN - Cắt FCO trạm 400kVA trụ 41/15/45 Võ Thị Sáu - B tuyến 471TN	138	1,2288	0,0023	0,0691	0,0001	0,240	2.161	
17	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 154 đến trụ 154/16, từ trụ 179 đến trụ 179/25, từ trụ 206 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Từ trụ 154 đến trụ 154/16, từ trụ 179 đến trụ 179/25, từ trụ 206 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 154 đến trụ 154/16, từ trụ 179 đến trụ 179/25, từ trụ 206 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 154/16/1 đến trụ 154/16/25 tuyến 471SD	Từ trụ 154/16/1 đến trụ 154/16/25 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 154/16/1 đến trụ 154/16/25 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

19	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 159/1 đến trụ 159/21, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Từ trụ 159/1 đến trụ 159/21, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 159/1 đến trụ 159/21, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/53/7 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Từ trụ 186/53/7 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/53/7 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	14-07-26	08h00	14-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/103/2 đến trụ 169/103/43 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/103/2 đến trụ 169/103/43 tuyến 473TB	Nâng công suất TBA, phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 169/103 Thuận Lợi tuyến 473TB	460	3,7187	0,0077	0,2047	0,0004	0,343	2.744	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Từ trụ 156 đến trụ 156/30, từ trụ 156/11B/1 đến trụ 156/11B/8, từ trụ 156/27 đến trụ 156/27/11 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 156 đến trụ 156/30, từ trụ 156/11B/1 đến trụ 156/11B/8, từ trụ 156/27 đến trụ 156/27/11 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
1	14-07-26	08h00	14-07-26	15h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 143B Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV trụ 143B Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Trồng trụ BTLT xen lưới 3 pha, lắp phụ kiện và lắp 3 kếp quai bằng phương pháp hotline tại trụ 143B Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Công tác không mất điện - Hotline	200	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại MC 473BC. Khóa chức năng tự đóng lại Recloser trụ 49 An Thạnh tuyến 473BC.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	14-07-26	08h00	14-07-26	15h00	ĐL Gò Dầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 143B Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV trụ 143B Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Trồng trụ BTLT xen lưới 3 pha, lắp phụ kiện và lắp 3 kếp quai bằng phương pháp hotline tại trụ 143B Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Công tác không mất điện - Hotline	200	Công tác không mất điện - Hotline	Khóa chức năng tự đóng lại Recloser trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	14-07-26	13h30	14-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 60B đến trụ 120 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Tại trụ 103/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lắp 3 kếp quai bằng phương pháp hotline	Công tác không mất điện - Hotline	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 473LH - Khóa chế độ tự đóng lại REC Trường Hòa trụ 60B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

1	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/11B/1 Thuận Bình 2 tuyến 471TĐ	Từ trụ 156/11B/1 đến trụ 156/11B/8 Thuận Bình 2 tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 156/11B/1 đến trụ 156/11B/8 Thuận Bình 2 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Thuận Bình xã Truông Mít	Cắt LBFCO tại trụ 156/11B/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối trụ 156/11B Thuận Bình 2 tuyến 471TĐ	Do trở ngại mặt bằng thi công chưa thỏa thuận.					
---	----------	-------	----------	-------	--------------------	-----------------	---	---	--	------------------------------	---	-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc