

Số: 2043/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 15 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.623.900	2.780.950	0	7.200
2	Pmax (MW)	2341,4	432,6	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1555,7	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 15/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	15-07-26	08h00	15-07-26	18h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	15-07-26	18h00	15-07-26	19h30	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	15-07-26	19h30	15-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	15-07-26	09h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngô.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	15-07-26	08h00	15-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	15-07-26	18h00	15-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm Tân Biên đến trạm Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 05 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

10	15-07-26	06h00	15-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN - TNĐMN	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh – 172 Suối Dộp. - Ngăn 173, 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Tây Ninh	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh – 172 Suối Dộp. - Ngăn 173, 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM MBA T1, DCL 173-7, DCL 173-1, CS 173, VT 173, TI 171, CS 4T1 năm 2026 Trạm 110kV Tây Ninh. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM. - Thay sứ pha C bị bể của C11.	TNĐK, bảo dưỡng	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh – 172 Suối Dộp. - Ngăn 173, 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Tây Ninh	- Cắt điện cô lập: + Đường dây 110kV 173 Tây Ninh – 172 Suối Dộp. + Ngăn 173, 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Tây Ninh
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/117/1 đến trụ 53/117/10 Trạm Bơm Phước Chi tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/1 đến trụ 53/117/10 nhánh rẽ 22kV Trạm Bơm Phước Chi tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/117/1 đến trụ 53/117/10 Trạm Bơm Phước Chi tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/17 đến trụ 53/117/10/52/17/16 16 nhánh rẽ 12,7kV Lái Mai tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/17 đến trụ 53/117/10/52/17/16 nhánh rẽ 12,7kV Lái Mai tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/117/10/52/17 đến trụ 53/117/10/52/17/16 Lái Mai tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/48B đến trụ 53/117/10/52/48B/12 12 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4-5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/48B đến trụ 53/117/10/52/48B/12 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4-5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/117/10/52/48B đến trụ 53/117/10/52/48B/12 Áp A4-5 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/50/1 đến trụ 53/117/10/52/50/17 17 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4-7 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/50/1 đến trụ 53/117/10/52/50/17 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4-7 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/117/10/52/50/1 đến trụ 53/117/10/52/50/17 Áp A4-7 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 3x50kVA tại trụ 181 Thuận Bình-5 tuyến 471TĐ.	Từ trụ 181 đến trụ 181/10 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 181 đến trụ 181/10 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Thuận Tân xã Trường Mít	- Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 3x50kVA tại trụ 181 Thuận Bình-5 tuyến 471TĐ. - Kiểm tra 3LBFCO tại trụ 181/1 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ (đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành).	173	1,8580	0,0031	0,0963	0,0002	0,206	2.060		
6	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	68	0,5712	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

7	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, lắp hoàn chỉnh TBA và nhiệm vụ đóng điện từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Áp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước An xã Phước Thạnh	Cắt 4LBFCO trụ 128/122/4 và tháo 3 hotline trụ 128/122 Phước An tuyến 477TĐ	890	7,4764	0,0147	0,0021	0,0000	0,297	2.520
10	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80 đến trụ 143 tuyến 478SD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80 đến trụ 143 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 80 đến trụ 143 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 15 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 15 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 15 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 40 đến trụ 40/16 tuyến 479SD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 40 đến trụ 40/16 tuyến 479SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 40 đến trụ 40/16 tuyến 479SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47 đến trụ 47/11 tuyến 478SD	Từ trụ 47 đến trụ 47/11 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 47 đến trụ 47/11 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	15-07-26	08h00	15-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 6/6b đến trụ 6/6b/3 thuộc trạm 250kVA trụ 6/2B Thị trấn 1 tuyến 473TB	Từ trụ 6/6b đến trụ 6/6b/3 tuyến 473TB.	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	6	Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 6/2B Thị trấn 1 tuyến 473TB	184	1,4875	0,0031	0,0819	0,0002	0,206	1.646
17	15-07-26	08h00	15-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 6/8 đến trụ 6/8/5, từ trụ 6/11B/1 đến trụ 6/11B/7 thuộc trạm 250kVA trụ 6/10 Thị trấn 6/10 tuyến 473TB	Từ trụ 6/8 đến trụ 6/8/5, từ trụ 6/11B/1 đến trụ 6/11B/7 tuyến 473TB.	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	6	Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 6/10 Thị trấn 6/10 tuyến 473TB	278	2,2474	0,0047	0,1237	0,0003	0,206	1.646

18	15-07-26	08h00	15-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 6/18/9/4 đến trụ 6/18/9/12 thuộc trạm 250kVA trụ 6/18/9B Thị trấn T.6/18/9B tuyến 475TB	Từ trụ 6/18/9/4 đến trụ 6/18/9/12 tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	6	Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 6/18/9B Thị trấn T.6/18/9B tuyến 475TB	169	1,3662	0,0028	0,0752	0,0002	0,206	1.646	
19	15-07-26	08h00	15-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 33/14/16/1 đến trụ 33/14/16/2/12T thuộc trạm 75kVA trụ 33/14/16 Gia Huỳnh T.16 tuyến 473TB	Từ trụ 33/14/16/1 đến trụ 33/14/16/2/12T tuyến 473TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	5	Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 75kVA trụ 33/14/16 Gia Huỳnh T.16 tuyến 473TB	126	1,0186	0,0021	0,0561	0,0001	0,171	1.372	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 158B đến trụ 158B/1, từ trụ 174/4 đến trụ 174/21, từ trụ 184B đến trụ 184B/6, từ trụ 203 đến trụ 207, từ trụ 221 đến trụ 221/6, từ trụ 227 đến trụ 227/15 Thạnh Đức - Trương Mít tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 158B đến trụ 158B/1, từ trụ 174/4 đến trụ 174/21, từ trụ 184B đến trụ 184B/6, từ trụ 203 đến trụ 207, từ trụ 221 đến trụ 221/6, từ trụ 227 đến trụ 227/15 Thạnh Đức - Trương Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
2	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/15T/1 đến trụ 341/15T/67 tuyến 471SD	Từ trụ 341/15T/1 đến trụ 341/15T/67 tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện và kéo dây trung áp 3 pha từ trụ 341/15T/1 đến trụ 341/15T/67 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	- Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD. - Cắt CB trạm 25kVA trụ 341/16T Bàng Dung 1A tuyến 471SD.	717	7,1531	0,0119	0,3991	0,0007	0,057	572	
C. HOTLINE																					
1	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV tuyến 477TBI	Trụ 32B tuyến 477TBI	Thi công tháo gỡ 03LA bị hỏng, lắp sứ đứng 24kV đỡ dây, băng kín điểm hở dây trung áp, lắp đá composite 2,4m-4 ốp, lắp đặt phụ kiện và lắp mới 03LA trụ 32B tuyến 477TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại: + MC 477 trạm 110/22kV Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc