

Số: 2044/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.623.900	2.780.950	0	7.200
2	Pmax (MW)	2341,4	432,6	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1555,7	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 16/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	16-07-26	08h00	16-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	16-07-26	19h00	16-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	16-07-26	18h00	16-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	16-07-26	08h00	16-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	16-07-26	18h00	16-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 172 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 50	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trắng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bàu Đôn - 171, 172 Mốc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến trạm Mốc Bài đến trạm Bến Cầu đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 82 đến trụ 115	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 53/126 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Trụ 53/126 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Lắp mới hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA và cắt dừng dây trụ 53/126 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Đông xã Phước Chi	Cắt CB trạm 75kVA trụ 53/123 Phước Chi 3 tuyến 480BC	89	1,1504	0,0021	0,0446	0,0001	0,034	309	
2	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 314/2 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 479MB	Trạm 3x15kVA trụ 314/2 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 314/2 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát	Cắt 3CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 314/2 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 479MB	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
3	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 221/8/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 221/8/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Thị Ái Liên trạm 3x25kVA trụ 221/8/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	- Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch - Khách hàng Nguyễn Thị Ái Liên	Cắt 2CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 221/8/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	2	0,0259	0,0000	0,0010	0,0000	0,103	926	
4	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	Trạm 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam	Cắt CB và 3LBFCO 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,274	2.469	

5	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Công ty TNHH MTV Thương Việt tuyển 476BC	Trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Công ty TNHH MTV Thương Việt tuyển 476BC	- Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Công ty TNHH MTV Thương Việt tuyển 476BC - Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Đức Tuấn trụ 221/108/11P/1 tuyển 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	- Công ty TNHH MTV Thương Việt - Khách hàng Nguyễn Đức Tuấn	Cất 2CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Công ty TNHH MTV Thương Việt tuyển 476BC	2	0,0259	0,0000	0,0010	0,0000	0,171	1.543	
6	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/116/1 Khu Bắc tuyển 475TĐ	Từ trụ 118/116/9/14 đến trụ 118/116/9/14/1 Khu Bắc tuyển 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện, kéo dây, đấu nối từ trụ 118/116/9/14 đến trụ 118/116/9/14/1 Khu Bắc tuyển 475TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Áp 3 xã Lộc Ninh	- Cất LBFCO tại trụ 118/116/1 Khu Bắc tuyển 475TĐ - Cất FCO tại trạm 75kVA trụ 118/116/9/14 Áp III-1 tuyển 475TĐ	212	2,2768	0,0038	0,1180	0,0002	0,114	1.140	
7	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tải lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 Xóm Đồng tuyển 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 Xóm Đồng tuyển 476TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 Xóm Đồng tuyển 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	149	1,2517	0,0025	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	16-07-26	06h30	16-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 104/122 Sóc Thiết tuyển 477TBI	Từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyển 477TBI	Thay dây trung áp từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyển 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	220	Áp Hòa Đông B, Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cất LBS trụ 104/122 và DS trụ 104/121 Sóc Thiết tuyển 477TBI	2780	46,0243	0,0667	1,7795	0,0026	3,944	45.355	
11	16-07-26	05h30	16-07-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyển 475TBI	Trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyển 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI cấp điện tuyến 478SD đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyển 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	16-07-26	17h00	16-07-26	18h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyển 475TBI	Trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyển 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI tuyến 478SD về giao lưới trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Không mất điện	Cất LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyển 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bẻ khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

14	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	16-07-26	05h30	16-07-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBi về đến trụ 341/1P tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Tráng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi-478SD (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 299/1 đến trụ 299/10 tuyến 478SD	Từ trụ 299/1 đến trụ 299/10 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha tại trụ 299/5B tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1A tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 302/1 đến trụ 302/12 tuyến 471SD	Từ trụ 302/1 đến trụ 302/12 tuyến 471SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 302/1 đến trụ 302/12 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Áp Vịnh xã Hảo Đước	- Cắt 1 LBFCO trụ 302/1 và tháo 1 hotline trụ 302 tuyến 471SD. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 300B Chợ An Cơ tuyến 471SD.	512	5,1079	0,0085	0,2850	0,0005	0,171	1.715	
18	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 111/1 đến trụ 111/40, từ trụ 111/20 đến trụ 111/20/12 tuyến 478SD	Từ trụ 111/1 đến trụ 111/40, từ trụ 111/20 đến trụ 111/20/12 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 111/1 đến trụ 111/40, từ trụ 111/20 đến trụ 111/20/12 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/7/2 đến trụ 79/7/21, từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11, từ trụ 79/33/1 đến trụ 79/33/25, từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Từ trụ 79/7/2 đến trụ 79/7/21, từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11, từ trụ 79/33/1 đến trụ 79/33/25, từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 79/7/2 đến trụ 79/7/21, từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11, từ trụ 79/33/1 đến trụ 79/33/25, từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	16-07-26	17h00	16-07-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD. - Cắt LBS Tráng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi-478SD (ĐL Tân Biên đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	16-07-26	08h00	16-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 6/18/13/1 đến trụ 6/18/13/5 thuộc trạm 3x50kVA trụ 6/18/13 Liên Tỉnh T.18/13 tuyến 475TB	Từ trụ 6/18/13/1 đến trụ 6/18/13/5 tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	3	Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 6/18/13 Liên Tỉnh T.18/13 tuyến 475TB	126	1,0186	0,0021	0,0561	0,0001	0,103	823	

22	16-07-26	08h00	16-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 6/18/18/1 đến trụ 6/18/18/6 thuộc trạm 3x75kVA trụ 6/18/19 Liên Tỉnh T.18/19 tuyến 475TB	Từ trụ 6/18/18/1 đến trụ 6/18/18/6 tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	6	Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 6/18/19 Liên Tỉnh T.18/19 tuyến 475TB	126	1,0186	0,0021	0,0561	0,0001	0,206	1.646	
23	16-07-26	08h00	16-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 6/19/9/2/7/1 đến trụ 6/19/9/2/7/1/3P, Từ trụ 6/19/9/2/7/1/4T thuộc trạm 3x75kVA trụ 6/19/9 Thị trấn 6 tuyến 475TB	Từ trụ 6/19/9/2/7/1 đến trụ 6/19/9/2/7/1/3P, Từ trụ 6/19/9/2/7/1 đến trụ 6/19/9/2/7/1/4T tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	6	Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 6/19/9 Thị trấn 6 tuyến 475TB	126	1,0186	0,0021	0,0561	0,0001	0,206	1.646	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/91 đến trụ 118/91/12, từ trụ 118/116 đến trụ 118/116/13, từ trụ 118/116/9 đến trụ 118/116/9/14 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/91 đến trụ 118/91/12, từ trụ 118/116 đến trụ 118/116/13, từ trụ 118/116/9 đến trụ 118/116/9/14 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
C. HOTLINE																					
1	16-07-26	08h00	16-07-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Tại trụ 43/2B Ninh Hưng 2 tuyến 471HT	Tại trụ 43/9/6B Chà Là tuyến 471HT	Gọt dây bọc, lắp 3 kẹp quai tại trụ 43/9/6B Chà Là tuyến 471HT	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	16-07-26	11h30	16-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Tại trụ 234/2 Phước Ninh tuyến 471HT	Lắp đặt phụ kiện, kéo dây nhánh rẽ 3 pha và lắp 3kẹp quai tại trụ 234/2 Phước Ninh tuyến 471HT	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	3	Áp Tân Định xã Dương Minh Châu	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471HT - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT - Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/2 Suối Đá - 13 tuyến 471HT	25	0,1514	0,0005	0,0076	0,0000	0,103	566	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc