

Số: 2045/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.623.900	2.780.950	0	7.200
2	Pmax (MW)	2341,4	432,6	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1555,7	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 17/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	17-07-26	09h00	17-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-07-26	09h00	17-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đức	0	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	17-07-26	09h00	17-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	17-07-26	09h00	17-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	17-07-26	19h00	17-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gián tự bù TBN402.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ		Ngăn T402 trạm 110kV Tân Biên.	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Tân Biên.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	17-07-26	18h00	17-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	17-07-26	08h00	17-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	17-07-26	18h00	17-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Độc.	Trạm 110kV Suối Độc.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	17-07-26	07h00	17-07-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 20 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	17-07-26	07h00	17-07-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	17-07-26	07h00	17-07-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đôn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A/10 đến trụ 88A/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

13	17-07-26	18h00	17-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Cù Chi - 172 KCN Trảng Bàng	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Cù Chi - 172 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	17-07-26	18h00	17-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	17-07-26	18h00	17-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức, đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	Đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức, đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	17-07-26	06h00	17-07-26	16h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - TNDMN - XNDVDL	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thanh Đức. - Trạm 110kV Tây Ninh	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thanh Đức. - Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 421, C42, TD42 Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM MBA T2, MC 172, C42, 421, TI 112, 4T2, TD42 năm 2026 Trạm 110kV Tây Ninh. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM. - Thay sứ pha B bị bể của ngăn 174.	TNĐK, bảo dưỡng	160	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thanh Đức. - Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 421, C42, TD42 Trạm 110kV Tây Ninh	- Cắt điện cô lập: + Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thanh Đức. +Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 421, C42, TD42 Trạm 110kV Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,272	302.720	Chuyển điện kết lưới 22kV
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	17-07-26	08h00	17-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6/50/3 Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Trụ 53/142/6/50/3 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Treo máy biến áp 25kVA, lắp FCO, LA trụ 53/142/6/50/3 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Phước Trung, áp Phước Long, áp Phước Bình, áp Phước Hòa xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/50/1 Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	378	1,9002	0,0090	0,0736	0,0004	0,057	200	
2	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6/50/3 Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Trụ 53/142/6/50/3 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp, cáp lực và hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/3 A5 32 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Bình, áp Phước Hòa xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/142/6/50 Áp A5-3 tuyến 480BC	123	1,5899	0,0029	0,0616	0,0001	0,034	309	
3	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/142/6/50 Áp A5 3 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/142/6/50 Áp A5 3 tuyến 480BC	Cắt dừng dây, tạo khoảng hở lưới hạ áp trụ 53/142/6/50 trạm 75kVA Áp A5 3 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Phước Bình, áp Phước Hòa xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/142/6/50 Áp A5-3 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	17-07-26	07h00	17-07-26	17h00	ĐL Đương Minh Châu	Công ty Son Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/10/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/10 đến trụ 234/10/10 Phước Ninh tuyến 471HT	Dựng trụ trung áp, kéo dây trung áp nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 234/10 đến trụ 234/10/10 Phước Ninh tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Tân Định 1 xã Đương Minh Châu	- Cắt LBFCO tại trụ 234/10/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 234/10 Phước Ninh tuyến 471HT. - Cắt CB trạm 75kVA tại trụ 234/11 Tân Định-F tuyến 471HT.	194	2,0835	0,0035	0,1080	0,0002	0,034	340	
5	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gõ tô chìm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 68/10B Bến Chò 16 tuyến 474TĐ	Trạm 250kVA trụ 68/10B Bến Chò 16 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 68/12 đến trụ 68/12/6T, từ trụ 68/12/3B đến trụ 68/12/3B/6 trái tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/14B/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/14B/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/14B/1 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	36	0,3024	0,0006	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/57/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/57/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/57/1 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV trụ 99/1, 110 lộ ra trạm 110kV Phước Đông tuyến 482PĐ	Đường dây 22kV trụ 99/1, 110 lộ ra trạm 110kV Phước Đông tuyến 482PĐ	Lắp tụ bù trung thế ứng động 3x100kVAr trụ 99/1, 110 tuyến 482PĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt Recloser trụ 57 Suối Cầu Đức, 3LTD trụ 58 tuyến 482PĐ Cắt 3LTD trụ 42/100/82 tuyến 482PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 471LH cấp điện cho tuyến 476TN đến DS trụ 3/1B TBA 110kV Tây Ninh	Chuyển điện khép vòng	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 28/5 Long Thành Bắc	Chuyển điện khép vòng	90	Không mất điện	- Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

13	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 147 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH đến trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 471LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến DS trụ 6 TBA 110kV Tây Ninh	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng LBS 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 147 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH đến trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 471LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Cắt LBS 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	17-07-26	05h30	17-07-26	06h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 18 Ngô Quyền tuyến 475LH đến trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 475LH cấp điện cho tuyến 474TN đến DS trụ 2B TBA 110kV Tây Ninh	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	17-07-26	17h30	17-07-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 18 Ngô Quyền tuyến 475LH đến trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện cho tuyến 475LH đến trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Cắt REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	17-07-26	06h30	17-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 43 Cầu Cẩn Đàng tuyến 473TBI	Từ trụ 162 đến trụ 269 tuyến 473TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới thay dây trung áp từ trụ 162 đến trụ 269 tuyến 473TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	50	Áp 1, Thanh Trung, Thanh Tây, Thanh Tân xã Tân Biên; xã Tân Lập	Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đàng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI	35	0,5437	0,0009	0,0204	0,0000	1,715	18.005
18	17-07-26	06h30	17-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 148/7/9 Tân Minh tuyến 479TBI	Trụ 148/7/40 tuyến 479TBI	Nâng công suất TBA trụ 148/7/40 từ 25kVA lên 2x25kVA, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 148/7/9 Tân Minh tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	17-07-26	06h30	17-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 3x50kVA trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	Trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kẻ mới, thay định lý, dôi điện kẻ từ nhà ra trụ, thay điện kẻ không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481,472TN - DS T6 tuyến 472TN	Chuyển điện tuyến 472TN nhận điện tuyến 481TN đến DS T6 tuyến 472TN	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481TN - Cắt MC 472TN - Cắt DS T6 tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	17-07-26	16h00	17-07-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481,472TN - DS T6 tuyến 472TN - MC 472TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng DS T6 tuyến 472TN - Đóng MC 472TN - Cắt LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481,472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

24	17-07-26	05h30	17-07-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 474TN	- DS T2B tuyến 474TN - MC 474TN	Chuyển điện tuyến 474TN nhận điện tuyến 475LH đến DS T2B tuyến 474TN	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt MC 474TN - Cắt DS T2B tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 474TN	- DS T2B tuyến 474TN - MC 474TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng DS T2B tuyến 474TN - Đóng MC 474TN - Cắt Recloser trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH (ĐL Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 476TN	- DS T3/1B tuyến 476TN - MC 476TN	Chuyển điện tuyến 476TN nhận điện tuyến 471LH đến DS T3/1B tuyến 476TN	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt MC 476TN - Cắt DS T3/1B tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 476TN	- DS T3/1B tuyến 476TN - MC 476TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng DS T3/1B tuyến 476TN - Đóng MC 476TN - Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH (ĐL Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 478TN	- DS T2B tuyến 478TN - MC 478TN	Chuyển điện tuyến 478TN nhận điện tuyến 475CM đến DS T2B tuyến 478TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 475CM - Cắt MC 478TN - Cắt DS T2B tuyến 478TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 478TN	- DS T2B tuyến 478TN - MC 478TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS T2B tuyến 478TN - Đóng MC 478TN - Cắt Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 475CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 482TN	- DS T6 tuyến 482TN - MC 482TN	Chuyển điện tuyến 482TN nhận điện tuyến 477LH đến DS T6 tuyến 482TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 147 Bệnh Viện Hoà Thành tuyến 477LH (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt MC 482TN - Cắt DS T6 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 482TN	- DS T6 tuyến 482TN - MC 482TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS T6 tuyến 482TN - Đóng MC 482TN - Cắt LBS trụ 147 Bệnh Viện Hoà Thành tuyến 477LH (ĐL Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	17-07-26	06h00	17-07-26	16h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 480TN	Đường dây 22kV tuyến 480TN	Đảm bảo an toàn cho Xí nghiệp Lưới điện cao thế Tây Ninh công tác	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 3/3 Lộ ra tuyến 480TN (MC 480 đang cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

33	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/162/23 đến trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/23 đến trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/162/23 đến trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/162/44B đến trụ 186/162/44B/33 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/44B đến trụ 186/162/44B/33 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/162/44B đến trụ 186/162/44B/33 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	17-07-26	08h00	17-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 34/23/13C đến trụ 34/23/13C/5 thuộc trạm 250kVA trụ 34/23/14 An Phú T.34/23/14 tuyến 475TB	Từ trụ 34/23/13C đến trụ 34/23/13C/5 tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	6	Khu phố An Phú, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/23/14 An Phú T.34/23/14 tuyến 475TB	317	2,5627	0,0053	0,1410	0,0003	0,206	1.646	
37	17-07-26	08h00	17-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 34/25/3T đến trụ 34/25/10T/2, trụ 34/25/9T đến trụ 34/25/9T/6, trụ 34/25/6T (hạ áp) đến trụ 34/25/14T thuộc trạm 250kVA trụ 34/25/3T An Phú T.34/25/3T và trạm 250kVA trụ 34/25/10T An Phú T.34/25/10T tuyến 475TB	Từ trụ 34/25/3T đến trụ 34/25/10T/2, trụ 34/25/9T đến trụ 34/25/9T/6, trụ 34/25/6T (hạ áp) đến trụ 34/25/14T tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	10	Khu phố An Phú, phường Trảng Bàng	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/25/3T An Phú T.34/25/3T tuyến 475TB - Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/25/10T An Phú T.34/25/10T tuyến 475TB	317	2,5627	0,0053	0,1410	0,0003	0,343	2.744	
38	17-07-26	08h00	17-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 34/33/2 đến trụ 34/33/13, trụ 34/33/6 đến trụ 34/33/6/5 thuộc trạm 250kVA trụ 34/33/6B An Phú T.34/33/6B và trạm 250kVA trụ 34/33/12B An Phú T.34/33/12B tuyến 475TB	Từ trụ 34/33/2 đến trụ 34/33/13, trụ 34/33/6 đến trụ 34/33/6/5 tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	10	Khu phố An Phú, phường Trảng Bàng	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/33/6B An Phú T.34/33/6B tuyến 475TB - Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/33/12B An Phú T.34/33/12B tuyến 475TB	312	2,5222	0,0053	0,1388	0,0003	0,343	2.744	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C.	HOTLINE																				
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	17-07-26	06h30	17-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI	Từ trụ 162 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới thay dây trung áp từ trụ 162 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	160	Áp 1, Thạnh Trung, Thạnh Tây, Thạnh Tân xã Tân Biên	Cắt REC và DS trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác khác.					

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc