

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2026

- I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện chương trình Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, liệt sĩ tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh (Ngày 22/7/2026).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.076.300	3.260.463	0	7.200
2	Pmax (MW)	2333,7	464,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1596,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 22/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	22-07-26	08h00	22-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	22-07-26	18h00	22-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	22-07-26	19h30	22-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	22-07-26	07h00	22-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	22-07-26	09h00	22-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hộp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn đẹp cỏ rác sân ngất, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biển áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	22-07-26	08h00	22-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	22-07-26	18h00	22-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	22-07-26	07h00	22-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trụ 60 đến trụ 80	Đồng bộ sung tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	22-07-26	07h00	22-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 173 Bàu Đôn - 171 Thanh Đức	Từ trụ 88A/04 đến trụ 88A/20	Rong cành, mé n nhánh và chặt đọt	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	22-07-26	06h00	22-07-26	16h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - TNĐMN - Công ty EEMC.	Trạm 110kV Suối Dộp	Ngân 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 , TD41 Trạm 110kV Suối Dộp	- Thí nghiệm CBM DCL 171-1, 112-1, 131-1, cấp ngầm TD41, MBA TD41 năm 2026 Trạm 110kV Suối Dộp. - Kiểm tra vệ sinh bảo đường thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM. - Xử lý rin dầu MBA T1.	TNĐK, bảo đường	0	Ngân 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 , TD41 Trạm 110kV Suối Dộp	- Cắt điện cô lập: + Ngân 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 , TD41 Trạm 110kV Suối Dộp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41 Trạm 110kV Suối Dộp
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	22-07-26	08h00	22-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 163 đến trụ 180, từ trụ 191 đến trụ 199B; từ trụ 219 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Từ trụ 163 đến trụ 180, từ trụ 191 đến trụ 199B; từ trụ 219 đến trụ 234 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Lắp biến số trụ, biến báo nguy hiểm từ trụ 163 đến trụ 180, từ trụ 191 đến trụ 199B; từ trụ 219 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	22-07-26	08h00	22-07-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu) tuyến 477HT	Trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu) tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Hậu Cần Công an Tây Ninh trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu) tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyển dùng khách hàng: Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu)	Cắt 3FCO trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu) tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,171	171	
3	22-07-26	09h30	22-07-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 193A/1 sản xuất nước đá Lê Thanh Phong tuyến 471HT	Trạm 250kVA trụ 193A/1 sản xuất nước đá Lê Thanh Phong tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Thanh Phong trạm 250kVA trụ 193A/1 sản xuất nước đá Lê Thanh Phong tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyển dùng khách hàng: sản xuất nước đá Lê Thanh Phong	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 193A/1 Sản xuất nước đá Lê Thanh Phong tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
4	22-07-26	10h30	22-07-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 214/6B/2 Công ty TNHH sản xuất thương mại Tài Nhưng tuyến 471TĐ	Trạm 250kVA trụ 214/6B/2 Công ty TNHH sản xuất thương mại Tài Nhưng tuyến 471TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH TM sản xuất hạt điều Minh Danh trạm 250kVA trụ 214/6B/2 Công ty TNHH sản xuất thương mại Tài Nhưng tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyển dùng khách hàng: Công ty TNHH sản xuất thương mại Tài Nhưng	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 214/6B/2 Công ty TNHH sản xuất thương mại Tài Nhưng tuyến 471TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	206	
5	22-07-26	13h30	22-07-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/12/1T Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 118/12/1T Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Võ Thị Bé Năm trạm 250kVA trụ 118/12/1T Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyển dùng khách hàng: Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/12/1T Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	206	
6	22-07-26	14h30	22-07-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
7	22-07-26	15h30	22-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty NLsản xuất Sơn Anh	Trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Doanh Nghiệp Tư Nhân Liên Phát trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyển dùng khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	309	

8	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 42/106 đến trụ 42/140 Cây Trường Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42/106 đến trụ 42/140 Cây Trường Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Thi công lắp TBA 250kVA trụ 42/132, sang ta tải hạ áp từ trụ 42/106 đến trụ 42/140 tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Áp 1 xã Truông Mít	Cắt CB TBA 250kVA Bàu Đồn 7 trụ 42/121 tuyến 471PĐC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x50kVA Bàu Đồn 12 trụ 42/131 tuyến 471PĐC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x75kVA Bàu Đồn 10 trụ 42/140 tuyến 471PĐC Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/111A, trạm 250kVA trụ 42/115B, trạm 160kVA trụ 42/115 tuyến 471PĐC	727	6,1071	0,0120	0,0011	0,0000	0,198	1.680
11	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Đông J trụ 32/17 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 32/17/8 đến trụ 32/17/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Dựng trụ 10,5m, lắp móng trụ, kéo dây, tháo lắp vật tư phụ kiện và sang lưới từ trụ 32/17/8 đến trụ 32/17/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Cầu Trường Long-B1 trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Trạm 50kVA Cầu Trường Long-B1 trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Cầu Trường Long-B1 trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Cầu Trường Long-B1 trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	3	0,0257	0,0001	0,0013	0,0000	0,045	363
13	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Cầu Trường Long-I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Cầu Trường Long-I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Cầu Trường Long-I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Cầu Trường Long-I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	37	0,3167	0,0007	0,0165	0,0000	0,045	363

14	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Trường Cửu-E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 37,5kVA Trường Cửu-E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA Trường Cửu-E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Trường Cửu-E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	56	0,4794	0,0010	0,0249	0,0001	0,045	363	
15	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x75kVA Trường Cửu-C, Trường Cửu-C1 trụ 84C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 2x75kVA Trường Cửu-C, Trường Cửu-C1 trụ 84C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x75kVA Trường Cửu-C, Trường Cửu-C1 trụ 84C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt 2CB, 2FCO, tháo 02 hotline trạm 2x75kVA Trường Cửu-C, Trường Cửu-C1 trụ 84C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	214	1,8320	0,0038	0,0953	0,0002	0,060	484	
16	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Cửu-Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50kVA Trường Cửu-Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Cửu-Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Cửu-Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Công ty ong mật Bảo An trụ 85C/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	92	0,7876	0,0016	0,0410	0,0001	0,045	363	
17	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Cửu-G trụ 85C/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50kVA Trường Cửu-G trụ 85C/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Cửu-G trụ 85C/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Cửu-G trụ 85C/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	88	0,7533	0,0016	0,0392	0,0001	0,045	363	
18	22-07-26	06h30	22-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty 19/5	Nhánh rẽ 22kV trụ 140/1 Lò Gò tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Từ trụ 140/2 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện, thu hồi trụ hạ áp, trung áp hiện hữu từ trụ 140/2 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	100	Áp Tân Nam, Tân Bình xã Tân Biên	Cắt REC trụ 140/1 và DS trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Cắt DS trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	3270	49,4290	0,0785	1,9112	0,0030	1,637	17.186	
19	22-07-26	08h30	22-07-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Nguyễn Thị Hợi trụ 48/14/1 tuyến 477TBI	Trụ 48/14/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 50kVA Nguyễn Thị Hợi trụ 48/14/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Hộ kinh doanh Nguyễn Hợi	Cắt FCO TBA 50kVA Nguyễn Thị Hợi trụ 48/14/1 tuyến 477TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
20	22-07-26	09h30	22-07-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x75kVA DNTN Hiếu Hiền trụ 75C tuyến 474TBI	Trụ 75C tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x75kVA DNTN Hiếu Hiền trụ 75C tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Chi nhánh Công ty TNHH Nền Hoàng Diệu	Cắt 3FCO TBA 3x75kVA DNTN Hiếu Hiền trụ 75C tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
21	22-07-26	10h30	22-07-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA HKD Võ Văn Lợi trụ 238B/1/3/1 tuyến 474TBI	Trụ 238B/1/3/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 37,5kVA HKD Võ Văn Lợi trụ 238B/1/3/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Võ Văn Lợi	Cắt FCO TBA 37,5kVA HKD Võ Văn Lợi trụ 238B/1/3/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
22	22-07-26	08h00	22-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	22-07-26	08h00	22-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

24	22-07-26	07h00	22-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B/6P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/6P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây nâng cáp nhánh rẽ trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 186/121B/6P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Áp Hiệp Phước xã Hòa Hội	- Cắt 1 LBFCO trụ 186/121B/1P tuyến 473SD.	466	4,6490	0,0077	0,2594	0,0004	0,057	572	
25	22-07-26	08h00	22-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 186/131/5 Hòa Thạnh và Hòa Thạnh 3 tuyến 473SD	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 186/131/5 Hòa Thạnh và Hòa Thạnh 3 tuyến 473SD	Thay thùng công tơ trạm bị rỉ sét, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm biến áp trụ 186/131/5, căng dây hạ áp chùng từ trụ 186/131/5 đến trụ 186/131/5/10 tuyến 473SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Áp Hiệp Phước xã Hòa Hội	Cắt 2 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA trụ 186/131/5 Hòa Thạnh và Hòa Thạnh 3 tuyến 473SD	42	0,1467	0,0007	0,0082	0,0000	0,011	40	
26	22-07-26	08h00	22-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P, từ trụ 186/189/22/55/1T đến trụ 186/189/22/55/11T, từ trụ 186/189/22/29 đến trụ 186/189/22/29/16 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P, từ trụ 186/189/22/55/1T đến trụ 186/189/22/55/11T, từ trụ 186/189/22/29 đến trụ 186/189/22/29/16 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P, từ trụ 186/189/22/55/1T đến trụ 186/189/22/55/11T, từ trụ 186/189/22/29 đến trụ 186/189/22/29/16 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	22-07-26	10h30	22-07-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Từ trụ 2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	- LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN- 476TN - Rec trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến Rec trụ 133/2A Mít Một	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng LBS 54 Âu Cơ tuyến 471TN, 476TN - Cắt Rec trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	22-07-26	17h00	22-07-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Từ trụ 2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	- LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN- 476TN - Rec trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến Rec trụ 133/2A Mít Một	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng Rec trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS 54 Âu Cơ tuyến 471TN, 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
1	22-07-26	08h00	22-07-26	10h30	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 136 đến trụ 186 tuyến 473SD	Trụ 156 tuyến 473SD	Xử lý dây trung áp bị tưa, ép tăng cường dây trung áp bằng phương pháp hotline tại 156 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 473SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Bến Sỏi trụ 63 tuyến 473SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	22-07-26	10h30	22-07-26	12h00	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 14 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Trụ 28 tuyến tuyến 471SD-475SD	Bọc kín lều trung áp bằng phương pháp hotline tại 28 tuyến 471SD-475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 471SD và MC 475SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	22-07-26	13h30	22-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Hòa Thành	Xuất tuyến 476TN	Tại trụ 9 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Bàn giao Điện lực Hòa Thành gọt tách cáp bọc và lắp 03 kẹp quai tại trụ 9 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện khách hàng	Khóa chế độ tự đóng lại MC 476 trạm 110/22kV Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	22-07-26	13h30	22-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 2 đến trụ 30 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trụ 9 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Gọt tách cáp bọc và lắp 03 kẹp quai trụ 9 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại Rec Cửa Số 2 trụ 90B tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HUY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc