

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 23 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.076.300	3.260.463	0	7.200
2	Pmax (MW)	2333,7	464,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1596,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 23/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	23-07-26	08h00	23-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	23-07-26	19h00	23-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	23-07-26	18h00	23-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	23-07-26	08h00	23-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	23-07-26	18h00	23-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	23-07-26	07h00	23-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	23-07-26	07h00	23-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/24P Bình Phú 6 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/24P Bình Phú 6 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lắp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/24P Bình Phú 6 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/30P Bình Phú 22 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/30P Bình Phú 22 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lắp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/30P Bình Phú 22 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/100/38P Bình Phú 7 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/100/38P Bình Phú 7 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lắp lại bị đứt trạm 25kVA trụ 53/100/38P Bình Phú 7 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12P/52P tuyến 480BC	DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12P/52P tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lắp lại bị đứt DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12P/52P tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lắp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lắp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lắp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lắp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

9	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 154/19 Thuận Bình-R tuyến 471TĐ	Tại trụ 154/19/8 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ hạ áp, thu hồi vật tư tại trụ 154/19/8 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Thuận Bình xã Trường Mít	Cắt CB trạm 50kVA trụ 154/19 Thuận Bình-R tuyến 471TĐ	64	0,6186	0,0011	0,0321	0,0001	0,034	306		
10	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68 xẻ gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68 xẻ gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Trồng trụ xen trung áp, lắp phụ kiện, kéo dây trung áp	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68 xẻ gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Ấp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 85/1 xẻ gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	1019	8,5601	0,0168	0,0031	0,0000	0,396	3.370	
11	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
12	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chap, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc có gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
13	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 46 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 5 đến trụ 46 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 46 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
14	23-07-26	07h30	23-07-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 20/5/1 đến trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trụ 20/5/8B tuyến 474TN	Thay giáp niu bị gãy trụ 20/5/8B tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	21	Khu phố Long Đại, Trường Phước phường Long Hoa	Cắt 03LBFCO trụ 20/5/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	1160	4,9651	0,0207	0,2583	0,0011	0,393	1.571		
15	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mai Hoàng Long TN	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 20/5/1 đến trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 20/5/13 đến trụ 20/5/13/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Kéo dây đầu nối và lắp phụ kiện từ trụ 20/5/13 đến trụ 20/5/13/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Đại, Trường Phước phường Long Hoa	Cắt 03LBFCO trụ 20/5/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
16	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x25kVA Trường Đức C trụ 32/6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 2x25kVA Trường Đức C trụ 32/6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA Trường Đức C trụ 32/6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 2x25kVA Trường Đức C trụ 32/6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	55	0,4708	0,0010	0,0245	0,0001	0,045	363		
17	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Trường Đông Q trụ 32/17P/4T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 75kVA Trường Đông Q trụ 32/17P/4T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA Trường Đông Q trụ 32/17P/4T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Trường Đông Q trụ 32/17P/4T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	87	0,7448	0,0016	0,0387	0,0001	0,060	484		

18	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Đông K trụ 32/25P/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Đông K trụ 32/25P/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Đông K trụ 32/25P/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Đông K trụ 32/25P/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	69	0,5907	0,0012	0,0307	0,0001	0,045	363	
19	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Lưu-Z trụ 120/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Trường Lưu-Z trụ 120/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Lưu-Z trụ 120/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Lưu-Z trụ 120/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	39	0,3339	0,0007	0,0174	0,0000	0,045	363	
20	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x25kVA Trường Lưu-H trụ 120/14B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 2x25kVA Trường Lưu-H trụ 120/14B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA Trường Lưu-H trụ 120/14B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x25kVA Trường Lưu-H trụ 120/14B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	54	0,4623	0,0010	0,0240	0,0001	0,045	363	
21	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x25kVA Trường Lưu-J trụ 120/25/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 2x25kVA Trường Lưu-J trụ 120/25/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA Trường Lưu-J trụ 120/25/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x25kVA Trường Lưu-J trụ 120/25/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	30	0,2568	0,0005	0,0134	0,0000	0,045	363	
22	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN tuyến 474TN	Từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp dả U, tháo lắp vật tư phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt 03LBFCO trụ 114B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN, tháo hotline trụ 114B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	582	4,9823	0,0104	0,2592	0,0005	0,524	4.189	
23	23-07-26	06h30	23-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 162 Tân Lập tuyến 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 43 Cầu Cẩn Đăng tuyến 473TBI	Từ trụ 173 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới thay dây trung áp từ trụ 173 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	500	xã Tân Lập	- Cắt LBS và 3LBFCO trụ 162 Tân Lập tuyến 479TBI - Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đăng tuyến 473TBI - Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI - Cắt DS trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 479TBI, 473TBI	6749	102,0171	0,1619	3,9445	0,0063	8,184	85.931	
24	23-07-26	08h30	23-07-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA HTS Trương Thị Hoa trụ 171B/1 tuyến 479TBI	Trụ 171B/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x15kVA HTS Trương Thị Hoa trụ 171B/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ	0	Trương Thị Hoa	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA HTS Trương Thị Hoa trụ 171B/1 tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	23-07-26	09h30	23-07-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA CS gỗ Nguyễn Văn Đợi trụ 174/1 tuyến 479TBI	Trụ 174/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA CS gỗ Nguyễn Văn Đợi trụ 174/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ	0	Nguyễn Ngọc Phượng	Cắt FCO TBA 25kVA CS gỗ Nguyễn Văn Đợi trụ 174/1 tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	23-07-26	10h30	23-07-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Phạm Văn Sĩ trụ 176/1 tuyến 479TBI	Trụ 176/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Phạm Văn Sĩ trụ 176/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ	0	Phạm Văn Sĩ	Cắt FCO TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Phạm Văn Sĩ trụ 176/1 tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	23-07-26	14h00	23-07-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 400kVA DNTN Thành Lợi 1 trụ 246/5B/1A tuyến 479TBI	Trụ 246/5B/1A tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 400kVA DNTN Thành Lợi 1 trụ 246/5B/1A tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ	0	Công ty TNHH Như Thành Lợi	Cắt 3FCO TBA 400kVA DNTN Thành Lợi 1 trụ 246/5B/1A tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

28	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 314/19 đến trụ 314/32/21, từ trụ 314/32/1 đến trụ 314/32/1/6P, từ trụ 314/32/1/5P/9P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Từ trụ 314/19 đến trụ 314/32/21, từ trụ 314/32/1 đến trụ 314/32/1/6P, từ trụ 314/32/1/5P/9P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 314/19 đến trụ 314/32/21, từ trụ 314/32/1 đến trụ 314/32/1/6P, từ trụ 314/32/1/5P/9P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	23-07-26	06h00	23-07-26	17h00	XNLTĐTN (CS1)	Ban A Lưới điện Miền Nam và Công ty TNHH ĐT XL Tiền Phát	- Đường dây 110kV 178 Bầu Đồn - 171 Hưng Thuận (Ranh giới Trụ 07).	- Đường dây 110kV 178 Bầu Đồn - 171 Hưng Thuận (Ranh giới Trụ 07).	- Kéo rai căng dây dẫn, dây cáp quang KN T07 (G3) - T08.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Đường dây 110kV 178 Bầu Đồn - 171 Hưng Thuận (Ranh giới Trụ 07).	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Bầu Đồn - 171 Hưng Thuận.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	23-07-26	07h00	23-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 433/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Từ trụ 433/12 đến 433/12/1P Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Trồng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, nâng cấp lưới cao áp 1 pha thành lưới cao áp 3 pha, lắp mới trạm, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 433/12 đến 433/12/1P Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Áp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh	- Cắt 3LBFCO tại trụ 433/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ. - Cắt LBFCO tại trụ 433/12/1T nhánh rẽ đầu nối vào trạm 50kVA trụ 433/12/2 Hộ chăn nuôi Trần Văn Hồng tuyến 475TĐ. - Cắt 3LBFCO tại trụ 433/12/1T nhánh rẽ vào trạm 250kVA trụ 433/12/9T Áp BII-T.433/12/9T tuyến 475TĐ.	307	3,2959	0,0055	0,1709	0,0003	0,274	2.740	

C. HOTLINE																				
1	23-07-26	08h00	23-07-26	10h00	ĐL Gò Dầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 42/108a Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV trụ 42/108a Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 472TĐ	Trồng mới trụ BTLT 8,5m bằng phương pháp hotline tại trụ 42/108a Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 472TĐ	Chiết tính khách hàng Lê Hoàng Thuận	0	Công tác không mất điện - Hotline	Khóa chức năng tự đóng lại MC 472TĐ. Khóa chức năng tự đóng lại Recloser trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ. Khóa chức năng tự đóng lại Recloser trụ 92/1 Áp Giữa tuyến 472TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	23-07-26	13h30	23-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 39 đến trụ 53 tuyến 474SD	Trụ 48 tuyến tuyến 474SD	Lắp 03 kèp quai bằng phương pháp hotline tại 48 tuyến tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 474SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc