

Số: 2159/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện chương trình Lễ dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ Giao buru - Thông tin “R” và Nhà truyền thống Ban Giao buru vận, Ban Thông tin liên lạc TW Cục miền Nam (Ngày 24/7 - 25/7/2026).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.076.300	3.260.463	0	7.200
2	Pmax (MW)	2333,7	464,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1596,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 24/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	24-07-26	09h00	24-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	24-07-26	09h00	24-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 402 trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 402 trạm 110kV Phước Đức	0	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	24-07-26	09h00	24-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	24-07-26	09h00	24-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	24-07-26	19h00	24-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	Ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng.	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tụ bù TBN402.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ		Ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	24-07-26	18h00	24-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	24-07-26	08h00	24-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	24-07-26	18h00	24-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộc.	Trạm 110kV Suối Độc.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	24-07-26	07h00	24-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Độc	Từ trụ 05 đến trụ 23/40	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	24-07-26	07h00	24-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	24-07-26	06h00	24-07-26	16h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - TNĐMN - XNDVDL	Trạm 110kV Suối Độc	Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432 Trạm 110kV Suối Độc	- Thí nghiệm CBM MC 172, DCL 172-2, 112-2, 132-2, VT C12, TI 172, cáp ngầm 432 năm 2026 Trạm 110kV Suối Độc. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432 Trạm 110kV Suối Độc	- Cắt điện cô lập: + Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432 Trạm 110kV Suối Độc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C41 cấp điện C42 Trạm 110kV Suối Độc Trang 2

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 Bàu Tép 7 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tép 7 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 Bàu Tép 7 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Bàu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Bàu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/21 Bàu Tép 3 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/21 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tép 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/21 Bàu Tép 3 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/61/23/1 đến trụ 104/1/61/23/7 Miếu Ông Đá tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/61/23/1 đến trụ 104/1/61/23/7 nhánh rẽ 12,7kV Miếu Ông Đá tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/61/23/1 đến trụ 104/1/61/23/7 Miếu Ông Đá tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 258B Phước Hòa-T.258B tuyến 477HT	Tại trụ 258/3 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ hạ áp, thu hồi vật tư tại trụ 258/3 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Suối Đá, Tân Định xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 258B Phước Hòa-T.258B tuyến 477HT	66	0,6379	0,0012	0,0331	0,0001	0,206	1.854
6	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/3/1 đến trụ 42/107B/3/7 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/3/1 đến trụ 42/107B/3/7 tuyến 471PĐC	Thi công lắp TBA 3x50kVA trụ 42/107B/3/7, sang tải hạ áp từ trụ 42/107B/3/1 đến trụ 42/107B/3/7, kéo dây hạ áp nâng cấp lưới hạ áp lên 3 pha từ trụ 42/107B/2a/9 đến trụ 42/107B/2a/15 tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp 2 xã Truong Mít	Cắt LBFCO trụ 42/107B/3/1 Gò Dầu-Trảng Bàng tuyến 471PĐC Cắt CB TBA 250kVA trụ 42/107B/3A Bàu Đồn 8 tuyến 471PĐC	246	2,0665	0,0041	0,0002	0,0000	0,119	1.010

9	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/20 đến trụ 42/65/25 Phước Thạnh -Bàu Đồn tuyến 471PDC	Lưới điện hạ áp từ trụ 42/65/20 đến trụ 42/65/25, từ trụ 42/65/20B/1/1 đến trụ 42/65/20B/1/1/8T, từ trụ 42/65/20B/1/1 đến trụ 42/65/20B/1/1/5P tuyến 471PDC	Thi công lắp TBA 250kVA trụ 42/65/20B/1, kéo dây trung áp từ trụ 42/65/20B đến trụ 42/65/20B/1, từ trụ 42/65/20 đến trụ 42/65/25, kéo dây hạ áp, thu hồi TBA, dây hạ áp nâng cấp 3 pha từ trụ 42/65/20B/1/1 đến trụ 42/65/20B/1/1/8T, từ trụ 42/65/20B/1/1 đến trụ 42/65/20B/1/1/5P tuyến 471PDC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Áp 5 xã Truông Mít	Cắt FCO TBA trụ 42/65/20B/1, tháo hotline trụ 42/65/20B Áp 5.2 tuyến 471PDC Cắt CB TBA 250kVA trụ 42/65/26C Phước Bình 15 tuyến 471PDC	218	1,8313	0,0036	0,0003	0,0000	0,198	1.680	
10	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh 12,7kV từ trụ 20C/5 đến trụ 20C/18 Bàu Éch tuyến 474TN	Từ trụ 20C/5 đến trụ 20C/18 Bàu Éch tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20C/5 đến trụ 20C/18 Bàu Éch tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh 22kV từ trụ 15A đến trụ 13/4/1 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 15A đến trụ 13/4/1 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 15A đến trụ 13/4/1 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Trường Lưu-O trụ 6B/8 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Trường Lưu-O trụ 6B/8 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Trường Lưu-O trụ 6B/8 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Phú phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Trường Lưu-O trụ 6B/8 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	134	1,1471	0,0024	0,0597	0,0001	0,079	628	
13	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Trường Lưu-F2 trụ 10B/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trạm 3x50kVA Trường Lưu-F2 trụ 10B/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Trường Lưu-F2 trụ 10B/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Phú phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Trường Lưu-F2 trụ 10B/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	60	0,5136	0,0011	0,0267	0,0001	0,079	628	
14	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Trường Lưu-F1 trụ 10B/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trạm 3x50kVA Trường Lưu-F1 trụ 10B/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Trường Lưu-F1 trụ 10B/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Phú phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Trường Lưu-F1 trụ 10B/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	183	1,5666	0,0033	0,0815	0,0002	0,079	628	
15	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Trường Đông-X trụ 11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Trường Đông-X trụ 11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Trường Đông-X trụ 11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Phú phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Trường Đông-X trụ 11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	122	1,0444	0,0022	0,0543	0,0001	1,003	8.020	
16	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Trường Đông-H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Trường Đông-H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Trường Đông-H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Phú phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Trường Đông-H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	93	0,7961	0,0017	0,0414	0,0001	0,079	628	
17	24-07-26	09h00	24-07-26	10h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 105/1 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	3LBFCO trụ 105/1 (Tầng trên) và 3LBFCO trụ 105/1 (tầng dưới) Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt	Chuyển điện	14	Khách hàng: Tòa Thánh Tây Ninh	- Cắt 3LBFCO (tầng dưới) trụ 105/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO (tầng trên) trụ 105/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	9	0,0096	0,0002	0,0005	0,0000	0,262	262	

18	24-07-26	09h00	24-07-26	10h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/1P đến trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	3LBFCO trụ 113/1P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN và 3LBFCO trụ 91/1 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Chuyển điện tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 113/1P Lý Thường Kiệt	Chuyển điện	14	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	- Cắt 3LBFCO trụ 113/1P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO trụ 91/1 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	366	0,3916	0,0065	0,0204	0,0003	0,262	262	
19	24-07-26	09h00	24-07-26	10h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 1 đến trụ 16 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	3LBFCO trụ 4/1P Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN và 3LBFCO trụ 16 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Chuyển điện tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 4/1P Nguyễn Chí Thanh	Chuyển điện	21	Khu phố Long Thời phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 4/1P Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO trụ 16 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	1067	1,1418	0,0190	0,0594	0,0010	0,393	393	
20	24-07-26	08h30	24-07-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 400kVA Xưởng cưa Công Luận trụ 50/32/1 tuyến 479TBI	Trụ 50/32/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 400kVA Xưởng cưa Công Luận trụ 50/32/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Công ty TNHH Đặng Kiều Vy	Cắt 3FCO TBA 400kVA Xưởng cưa Công Luận trụ 50/32/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
21	24-07-26	09h30	24-07-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 15kVA Phòng tài chính TB trụ 46/1 tuyến 475TBI	Trụ 46/1 tuyến 475TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 15kVA Phòng tài chính TB trụ 46/1 tuyến 475TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 7	Cắt FCO TBA 15kVA Phòng tài chính TB trụ 46/1 tuyến 475TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
22	24-07-26	10h30	24-07-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x75kVA VKS nhân dân tỉnh Tây Ninh trụ 23B/1 tuyến 474TBI	Trụ 23B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x75kVA VKS nhân dân tỉnh Tây Ninh trụ 23B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh	Cắt 3FCO TBA 3x75kVA VKS nhân dân tỉnh Tây Ninh trụ 23B/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
23	24-07-26	14h00	24-07-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 2x25kVA Trường tiểu học Thạnh Tây 3 trụ 92 tuyến 479TBI	Trụ 92 tuyến 479TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 2x25kVA Trường tiểu học Thạnh Tây 3 trụ 92 tuyến 479TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Áp Thạnh Trung xã Tân Biên	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Trường tiểu học Thạnh Tây 3 trụ 92 tuyến 479TBI	15	0,0216	0,0004	0,0008	0,0000	0,001	1	
24	24-07-26	15h00	24-07-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở Hùng Phát trụ 140/22/1 tuyến 471TBI	Trụ 140/22/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 25kVA Cơ sở Hùng Phát trụ 140/22/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Phạm Văn Ninh	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở Hùng Phát trụ 140/22/1 tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
25	24-07-26	16h00	24-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA Công ty Hoàng Thiên Sơn trụ 140/139/1A tuyến 471TBI	Trụ 140/139/1A tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA Công ty Hoàng Thiên Sơn trụ 140/139/1A tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Lê Thị Sâm	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Công ty Hoàng Thiên Sơn trụ 140/139/1A tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
26	24-07-26	06h00	24-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212/54 Cây Cậy tuyến 474SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212/54 Cây Cậy tuyến 474SN	Thí công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/212/55 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Cây Cậy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	- Cắt 3LBFCO trụ 173/212/54 nhánh rẽ 22kV Cây Cậy tuyến 474SN	742	7,8936	0,0132	0,4130	0,0007	0,686	6.859	
27	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	24-07-26	07h00	24-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 240/2 đến trụ 240/8 tuyến 471SD	Từ trụ 240/2 đến trụ 240/8 tuyến 471SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 240/2 đến trụ 240/8 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Sa Nghe xã Hảo Đức	- Cắt 1 LBFCO trụ 240/1 tuyến 471SD. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 240 tuyến 471SD.	319	3,1825	0,0053	0,1776	0,0003	0,034	343	

30	24-07-26	08h00	24-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 240/8/3 tuyến 471SD	Trụ 240/8/3 tuyến 471SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng tại trụ 240/8/3 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 240/1 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 53/28/11B/7 Tầm Long 8 tuyến 474SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 53/28/11B/7 Tầm Long 8 tuyến 474SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trụ 53/28/11B/7, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 53/28/11B/7 đến trụ 53/28/11B/14, từ trụ 53/28/11B/7 đến trụ 53/28/11B/7/8T, từ trụ 53/28/11B/7/3T đến trụ 53/28/11B/7/3T/6 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Tầm Long xã Hảo Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/28/11B/7 Tầm Long 8 tuyến 474SD	89	0,7991	0,0015	0,0446	0,0001	0,011	103	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	24-07-26	17h00	24-07-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 26/2 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 26/2 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN	Chuyển điện tuyến 482TN cấp điện tuyến 476TN đến trụ 26/7 Hùng Vương	Chuyển điện	7	Trạm chuyên dùng UBND phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 26/2 Hùng Vương tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN	9	0,0048	0,0002	0,0003	0,0000	0,131	65	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc