

Số: 2160/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện chương trình Lễ dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ Giao bưu - Thông tin “R” và Nhà truyền thống Ban Giao bưu vận, Ban Thông tin liên lạc TW Cục miền Nam (Ngày 24/7 - 25/7/2026).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.076.300	3.260.463	0	7.200
2	Pmax (MW)	2333,7	464,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1596,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 25/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	25-07-26	08h00	25-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	25-07-26	19h00	25-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	25-07-26	18h00	25-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đếm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	25-07-26	08h00	25-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	25-07-26	18h00	25-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	25-07-26	07h00	25-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/5B đến trụ 53/100/16T Nước Đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/5B đến trụ 53/100/16T nhánh rẽ 22kV Nước Đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Kéo dây trung hòa, đầu nối, ép lều trung thế từ trụ 53/100/5B đến trụ 53/100/16T Nước Đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Bình Hòa xã Phước Chi	Cắt 3LBFCO trụ 53/100/1T Nước Đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	347	4,9838	0,0083	0,1931	0,0003	0,137	1.372
2	25-07-26	07h00	25-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Hoàng Long Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 95/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Tại trụ 95/1B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ trung áp, thu hồi vật tư tại trụ 95/1B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Khu phố Ninh Phước, Bầu Nặng phường Ninh Thạnh	- Cắt 3LBFCO và tháo 3hotine trụ 95/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 95/6B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN. - Cắt CB điện kế khách hàng No: 2110385591 trụ 96B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	315	3,3830	0,0056	0,1753	0,0003	0,343	3.430
3	25-07-26	07h00	25-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Hoàng Long Tây Ninh	- Trạm 250kVA trụ 87B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN. - Trạm 250kVA trụ 92/4B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Từ trụ 90B/8 đến trụ 90B/9, từ trụ 90B/9 đến trụ 90B/9/3, từ trụ 90B/9/3 đến trụ 92/4/4p Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 90B/8 đến trụ 90B/9, từ trụ 90B/9 đến trụ 90B/9/3, từ trụ 90B/9/3 đến trụ 92/4/4p Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	12	Khu phố Ninh Phước, Bầu Nặng phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 87B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 92/4B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	288	3,0930	0,0052	0,1603	0,0003	0,412	4.120
4	25-07-26	07h00	25-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Hoàng Long Tây Ninh	Trạm 400kVA trụ 99 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Tại trụ 99B/3 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ hạ áp, thu hồi vật tư tại trụ 99B/3 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Khu phố Bầu Nặng phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 400kVA trụ 99 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	201	2,1587	0,0036	0,1119	0,0002	0,343	3.430

5	25-07-26	07h30	25-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	25-07-26	07h30	25-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	25-07-26	06h30	25-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 17 đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	Trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN-476TN	Dựng trụ BTLT 14m, đổ bê tông móng trụ, thay LBS, tháo lắp phụ kiện, thu hồi vật tư trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	63	Khu phố 1, 2, 4, Long Mỹ phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành	- Cắt Rec, 3LTD trụ 90B Cửa số 2 tuyến 476TN - Cắt DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 471TN - Cắt DS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 475TN, 476TN - Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 4B Long Thành Bắc tuyến 476TN	3978	34,0540	0,0709	1,7714	0,0037	1,178	9.425
8	25-07-26	06h30	25-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN	Trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN	Dựng trụ BTLT 14m, đổ bê tông móng trụ, thay LBS, tháo lắp phụ kiện, thu hồi vật tư trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố 1, 2, 4, Long Mỹ phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành	- Cắt Rec, 3LTD trụ 90B Cửa số 2 tuyến 476TN - Cắt DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 471TN - Cắt DS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 475TN, 476TN - Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 4B Long Thành Bắc tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

9	25-07-26	06h30	25-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lấp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 60A Tồn Đức Thắng tuyến 475TN	Từ trụ 56 đến trụ 56B và từ 56 đến trụ 56/1 Tồn Đức Thắng tuyến 475TN	Dựng trụ BTLT 16m, kéo dây đầu nối, lắp đặt LBS, DS, LTD, phụ kiện từ trụ 56 đến trụ 56B và từ trụ 56 đến trụ 56/1 Tồn Đức Thắng tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố 1, 2, 4, Long Mỹ phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành	- Cắt Rec, 3LTD trụ 90B Cửa số 2 tuyến 476TN - Cắt DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 471TN - Cắt DS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 475TN, 476TN - Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tồn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 4B Long Thành Bắc tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	25-07-26	06h30	25-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 400kVa Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 400kVa Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 400kVa Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố 2 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO Trạm 400kVa Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	25-07-26	07h30	25-07-26	08h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x25kVa UB MTTQ Việt Nam phường Long Hoa trụ 16B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	Trạm 3x25kVa UB MTTQ Việt Nam phường Long Hoa trụ 16B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x25kVa UB MTTQ Việt Nam phường Long Hoa trụ 16B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	UB MTTQ Việt Nam phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO Trạm 3x25kVa UB MTTQ Việt Nam phường Long Hoa trụ 16B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,039	314
12	25-07-26	11h00	25-07-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVa TT Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Long Hoa trụ 29B/3 Ngô Quyền tuyến 474TN	Trạm 250kVa TT Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Long Hoa trụ 29B/3 Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 250kVa TT Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Long Hoa trụ 29B/3 Ngô Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO Trạm 250kVa TT Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Long Hoa trụ 29B/3 Ngô Quyền tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	2,929	23.433
13	25-07-26	08h00	25-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 560kVa Trung tâm Y Tế khu vực Hòa Thành trụ 146/4/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Trạm 560kVa Trung tâm Y Tế khu vực Hòa Thành trụ 146/4/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 560kVa Trung tâm Y Tế khu vực Hòa Thành trụ 146/4/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	21	Trung tâm Y Tế khu vực Hòa Thành	Cắt CB trạm 560kVa Trung tâm Y Tế khu vực Hòa Thành trụ 146/4/1, 3FCO trụ 146/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,393	3.142
14	25-07-26	08h00	25-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kẻ mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kể từ nhà ra trụ, thay điện kẻ không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	25-07-26	08h00	25-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 59/1 đến trụ 59/18 và các nhánh rẽ đường Dương Minh Châu tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 9/1 đến trụ 59/18 và các nhánh rẽ đường Dương Minh Châu tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	25-07-26	08h00	25-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 252 đến trụ 252/13/12, từ trụ 250 đến trụ 250/15, từ trụ 279 đến trụ 279/81, từ trụ 279/29 đến trụ 279/29/27 tuyến 471SD	Từ trụ 252 đến trụ 252/13/12, từ trụ 250 đến trụ 250/15, từ trụ 279 đến trụ 279/81, từ trụ 279/29 đến trụ 279/29/27 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 252 đến trụ 252/13/12, từ trụ 250 đến trụ 250/15, từ trụ 279 đến trụ 279/81, từ trụ 279/29 đến trụ 279/29/27 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

5	25-07-26	08h00	25-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 117 đến trụ 128 tuyến 477SD	Trụ 123 tuyến 477SD	Ép lèo trung áp bị nóng đỏ, bọc kín lèo trung áp tại trụ 123 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Áp Bến Sỏi xã Ninh Diên; Áp Bung Rò xã Hòa Hội	- Cắt Recloser Xóm Ruộng và DS 3 pha trụ 59C tuyến 477SD. - Cắt Recloser Ninh Diên và 3 LTD trụ 128/1 tuyến 477SD.	1394	4,8675	0,0232	0,2716	0,0013	1,029	3.600	
6	25-07-26	12h00	25-07-26	12h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Ninh Diên trụ 128/1 tuyến 477SD. - Cắt LBS Gò Nổi trụ 128/98/1 tuyến 477SD-476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	25-07-26	08h00	25-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 276B/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Tại trụ 276B/6b/5p Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Đào lỗ, lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ hạ áp tại trụ 276B/6b/5p Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Phước Hội xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 276B/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Do trở ngại mặt bằng thi công chưa thống nhất.					

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc