

Số: 2186/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 24 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 26 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.076.300	3.260.463	0	7.200
2	Pmax (MW)	2333,7	464,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1596,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 26/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	26-07-26	05h30	26-07-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện khép vòng tuyến 471HT cấp điện tuyến 476HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT - Cắt REC trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Áp Láng tuyến 476HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	26-07-26	17h00	26-07-26	17h30	ĐL Duong Minh Châu	ĐL Duong Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/2 Áp Láng đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	70	Không mất điện	- Đóng DS trụ 48B/3 và REC trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT. - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	26-07-26	06h00	26-07-26	17h00	ĐL Duong Minh Châu	- Công ty Son Anh - ĐL Duong Minh Châu	Tuyến 476HT	- Từ trụ 49 đến trụ 63 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT - Từ trụ 20 đến trụ 41, tại trụ 10 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	- Dựng trụ xen lưới, lắp phụ kiện, xà sứ từ trụ 49 đến trụ 63 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT - Bảo trì lưới điện, kiểm tra, thay giáp nối, giáp buộc, phát quang lưới điện từ trụ 20 đến trụ 41, tại trụ 10 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	180	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh; ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt MC 476HT và đóng DTĐ 476-76HT. - Đóng DTĐ 475- 76HT - Cắt DS tại trụ 64 Cầu Khởi tuyến 473TĐ, 476HT - Cắt REC tại trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT, 471HT - Cắt DS tại trụ 48B/3 Áp Láng tuyến 476HT, 471HT. - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 7/1 Bình Linh-1 tuyến 476HT	1105	13,0540	0,0198	0,6766	0,0010	6,173	67.903	
4	26-07-26	07h00	26-07-26	17h00	ĐL Duong Minh Châu	ĐL Duong Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 34/1 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	Từ trụ 34/1 đến trụ 34/22 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 34/1 đến trụ 34/22 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	26-07-26	07h30	26-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bảm cosse pin rộng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	26-07-26	07h30	26-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

7	26-07-26	07h30	26-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 473BC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 473BC	Thay dũa sắt lắp LA, FCO thành dũa composite, thay kẹp quai, hotline từ trụ 161/8 đến trụ 161/8/1TB nhánh rẽ Công ty Bioseed tuyến 477TB theo Chiết tính số 24 Công ty Bioseed; Bảo trì sửa chữa lưới điện, phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ Hồng Phúc từ trụ 161/1 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Khu phố Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt LBS, DS và 3LTD trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 473BC	1663	13,9700	0,0274	0,0205	0,0000	1,584	13.460	
8	26-07-26	07h30	26-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 191/1 Bệnh viện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 191/1 Bệnh viện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay dũa ri sét trạm trụ 191/1 tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trung tâm y tế khu vực Gò Dầu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 191/1, tháo 3hotline trụ 191 Bệnh viện Gò Dầu tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170	
9	26-07-26	07h30	26-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV Lộ ra từ trụ 11 đến trụ 26 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Lưới điện hạ áp từ trụ 11 đến trụ 26, từ trụ 11B đến trụ 11B/14, từ trụ 17B đến trụ 17B/11 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Thi công lắp TBA 250kVA trụ 12B, thu hồi TBA, dây hạ áp, kéo dây hạ áp nâng cấp 3 pha từ trụ 11 đến trụ 26, từ trụ 11B đến trụ 11B/14, từ trụ 17B đến trụ 17B/11 tuyến 472TĐ, 476TĐ tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Ấp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 12/1, tháo hotline trụ 12 Bến Mương 7 tuyến 472TĐ Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 16 Bến Mương 22 tuyến 472TĐ Cắt 2FCO TBA 2x25kVA trụ 18/1, tháo hotline trụ 18 Bến Mương 1 tuyến 472TĐ Cắt FCO, tháo hotline TBA 75kVA trụ 23 Bến Mương 18 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 17 Bến Mương 33 tuyến 472TĐ	157	1,3189	0,0026	0,0002	0,0000	0,198	1.680	
10	26-07-26	06h00	26-07-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 17 đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN-476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến Rec trụ 29 Lâm Vồ	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	Đóng LBS 54 Âu Cơ tuyến 471TN, 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	26-07-26	17h30	26-07-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 17 đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN-476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến LBS trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	Cắt LBS 54 Âu Cơ tuyến 471TN, 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	26-07-26	05h30	26-07-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD đến Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký) - Cắt Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	26-07-26	18h00	26-07-26	18h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo 471TN - Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

14	26-07-26	06h00	26-07-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển điện cáp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN nhận điện tuyến 476TN đến Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN qua LBS trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (ĐL Hoà Thành đăng ký) - Cắt Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	26-07-26	17h30	26-07-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (ĐL Hoà Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	26-07-26	15h00	26-07-26	15h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - Recloser trụ 28B Bời Lời tuyến 481TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 481TN nhận điện tuyến 472TN đến Recloser trụ 28B Bời Lời tuyến 481TN	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - Cắt Recloser trụ 28B Bời Lời tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	26-07-26	16h00	26-07-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - Recloser trụ 28B Bời Lời tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 28B Bời Lời tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	26-07-26	07h00	26-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 471TN, 481TN	Từ trụ 5 đến trụ 29 đường Bời lời tuyến 471TN, 481TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới di dời đường dây trung áp từ trụ 5 đến trụ 29 đường Bời lời tuyến 471TN, 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Khu phố, Ninh Thọ, Ninh Lộc phường Bình Minh	- Cắt MC 471TN và đóng DTĐ 471-76TN - Cắt MC 481TN và đóng DTĐ 481-76TN - Cắt MC 480TN và đóng DTĐ 480-76TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 05 từ RMU 02 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt DS trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 từ RMU 03 Nguyễn Hữu Thọ tuyến 481TN - Cắt CB trạm 75kVA trụ 5 Ninh Sơn - AD tuyến 476TN	2237	22,1321	0,0369	1,2452	0,0021	1,029	10.288	
19	26-07-26	05h30	26-07-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD về đến Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD. - Cắt Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

20	26-07-26	18h00	26-07-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký). - Cắt LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	26-07-26	08h00	26-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x25kVA trụ 9C Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 474KCNTB	Trạm 3x25kVA trụ 9C Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 474KCNTB	Thay định kỳ đo đếm hạ áp	Thay định kỳ	2	Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh	Cắt CB và FCO trạm 3x25kVA trụ 9C Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 474KCNTB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,072	579
22	26-07-26	08h00	26-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x25kVA trụ 12C/1 Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 474KCNTB	Trạm 3x25kVA trụ 12C/1 Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 474KCNTB	Thay định kỳ đo đếm hạ áp	Thay định kỳ	2	Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh	Cắt CB và FCO trạm 3x25kVA trụ 12C/1 Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 474KCNTB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,072	579
23	26-07-26	08h00	26-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 15B/1 Chi cục Hải quan khu vực XVII tuyến 474KCNTB	Trạm 25kVA trụ 15B/1 Chi cục Hải quan khu vực XVII tuyến 474KCNTB	Thay định kỳ đo đếm hạ áp	Thay định kỳ	2	Chi cục Hải quan khu vực XVII	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 15B/1 Chi cục Hải quan khu vực XVII tuyến 474KCNTB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,024	193
24	26-07-26	08h00	26-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x25kVA trụ 3B Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 474KCNTB	Trạm 3x25kVA trụ 3B Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 474KCNTB	Thay định kỳ đo đếm hạ áp	Thay định kỳ	2	Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh	Cắt CB và FCO trạm 3x25kVA trụ 3B Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 474KCNTB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,072	579
25	26-07-26	08h00	26-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x25kVA trụ 6E Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 471KCNTB	Trạm 3x25kVA trụ 6E Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 471KCNTB	Thay định kỳ đo đếm hạ áp	Thay định kỳ	2	Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh	Cắt CB và FCO trạm 3x25kVA trụ 6E Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 471KCNTB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,072	579
26	26-07-26	08h00	26-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x25kVA trụ 3/11B Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 474KCNTB	Trạm 3x25kVA trụ 3/11B Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 474KCNTB	Thay định kỳ đo đếm hạ áp	Thay định kỳ	2	Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh	Cắt CB và FCO trạm 3x25kVA trụ 3/11B Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tuyến 474KCNTB	1	0,0080	0,0000	0,0004	0,0000	0,072	579
27	26-07-26	06h00	26-07-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 51 tuyến 471TB, trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV trụ 51 tuyến 471TB, trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp nguồn tuyến 471TB	Chuyển nguồn	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt Recloser trụ 51 Hoà Bình tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	26-07-26	07h00	26-07-26	08h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 24 đến trụ 34/64 tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV trụ 24 đến trụ 34/64 tuyến 471TB	Thao tác cắt DS trụ 34/64	Giảm tải	200	Khu phố Lộc An, Hòa Bình phường Trảng Bàng	- Cắt LBS trụ 24 Lộc An tuyến 471TB - Cắt DS trụ 34/64 Cầu Quan tuyến 471TB - Đóng LBS trụ 24 Lộc An tuyến 471TB	610	0,6136	0,0102	0,0340	0,0006	7,240	7.240

29	26-07-26	07h00	26-07-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/65 đến trụ 34/90 tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/65 đến trụ 34/90 tuyến 471TB	Thay dây, trụ trung áp và phụ kiện	Sửa chữa lớn	50	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	- Cắt DS trụ 34/64 Cầu Quan tuyến 471TB - Cắt DS trụ 46 tuyến 480TC - Cắt DS trụ 41 tuyến 479TC - Cắt DS trụ 12/1/109/18 tuyến 474ĐH (ĐL Đức Huệ đăng ký với ĐDV - CSI)	507	4,0801	0,0085	0,2258	0,0005	1,810	14.480	
30	26-07-26	16h00	26-07-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 24 đến trụ 34/64 tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV trụ 24 đến trụ 34/64 tuyến 471TB	Thao tác đóng DS trụ 34/64	Giảm tải	200	Khu phố Lộc An, Hòa Bình phường Trảng Bàng	- Cắt LBS trụ 24 Lộc An tuyến 471TB - Đóng DS trụ 34/64 Cầu Quan tuyến 471TB - Đóng LBS trụ 24 Lộc An tuyến 471TB	610	0,6136	0,0102	0,0340	0,0006	7,240	7.240	
31	26-07-26	17h00	26-07-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 51 tuyến 471TB, trụ 238B tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV trụ 51 tuyến 471TB, trụ 238B tuyến 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển nguồn	80	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 51 Hoà Bình tuyến 471TB - Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	26-07-26	07h30	26-07-26	08h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 23/90 đến trụ 106/1B tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 23/90 đến trụ 106/1B tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 473TB	Chuyển nguồn	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 106/1B Lộc Thanh tuyến 473TB - Cắt Recloser trụ 23/90/1 và DS trụ 23/90 Bà Biên tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	26-07-26	08h00	26-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 23/21 đến trụ 23/76 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 23/21 đến trụ 23/76 tuyến 473TB	Dựng trụ, thay LBFCO và bảo trì lưới	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	40	Khu phố Gia Tân, Lộc Trát, Lộc Khuê phường Gia Lộc; Khu phố Phước Hậu Phường Gò Dầu	- Cắt Recloser và DS trụ 23/20 Hai Châu tuyến 473TB - Cắt DS trụ 6/43 tuyến 475TB	719	5,7862	0,0121	0,3202	0,0007	1,448	11.584	
34	26-07-26	16h00	26-07-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 23/90 đến trụ 106/1B tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 23/90 đến trụ 106/1B tuyến 473TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển nguồn	50	Không mất điện	- Đóng DS trụ 23/90 và Recloser trụ 23/90/1 Bà Biên tuyến 473TB - Cắt LBS trụ 106/1B Lộc Thanh tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				

1	26-07-26	08h00	26-07-26	17h00	XNLĐTN (CSI)	Công ty CPKT Công nghiệp Á Châu	- Trạm 110kV Cầu Máng.	- Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra và xử lý lỗi tồn tại không tự động đóng/cắt tải từ nguồn AC/DC trạm 110kV Cầu Máng. - Kiểm tra và xử lý tín hiệu nguồn Switch từ MBA_CRP_E03 của trạm 110kV Cầu Máng.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Trạm 110kV Cầu Máng.	- Cắt điện cô lập toàn bộ trạm 110kV Cầu Máng. (Các MC xuất tuyến 22kV đưa ra khỏi vị trí vận hành, không đóng DTĐ).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	- Lưu ý: ngâm đưới MC phát tuyến 22kV có điện. - Chuyển điện kết lưới 22kV.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	26-07-26	06h00	26-07-26	17h00	ĐL Đương Mình Châu	Công ty Phước Mai	Tuyến 476HT	Tại trụ 8 Thanh Đức - Bàu Nặng tuyến 476HT	Lắp vật tư, thiết bị tụ bù ứng động trung áp 3x200kVAr và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 8 Thanh Đức - Bàu Nặng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh; ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt MC 476HT và đóng DTĐ 476-76HT. - Đóng DTĐ 475- 76HT (MC 475HT đang cắt) - Cắt DS tại trụ 64 Cầu Khởi tuyến 473TĐ, 476HT - Cắt REC tại trụ 48B/2 Ấp Láng tuyến 476HT, 471HT - Cắt DS tại trụ 48B/3 Ấp Láng tuyến 476HT, 471HT. - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 7/1 Bình Linh-1 tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
2	26-07-26	07h00	26-07-26	07h30	ĐL Tân Biên và ĐL Tân Châu	ĐL Tân Biên và ĐL Tân Châu	Đường dây 22kV từ trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH đến trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM	Đường dây 22kV từ trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH đến trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TH cấp điện tuyến 471CM đến trụ 171B/63/212 Suối Núc (Giảm tải tuyến 471CM)	Chuyển điện	170	Không mất điện	- Kiểm tra REC trụ 171B/63/136/1 Lâm Vân tuyến 471CM đang cắt. - Kiểm tra LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH đang cắt. - Cắt DS trụ 176/58/2/25 tuyến 477TH - Đóng LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH. - Đóng REC trụ 171B/63/136/1 Lâm Vân tuyến 476TH. - Cắt REC trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	26-07-26	17h30	26-07-26	18h00	ĐL Tân Biên và ĐL Tân Châu	ĐL Tân Biên và ĐL Tân Châu	Đường dây 22kV từ trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH đến trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM	Đường dây 22kV từ trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH đến trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	170	Không mất điện	- Đóng REC trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM. - Cắt REC trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH. - Cắt LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH. - Đóng DS trụ 176/58/2/25 tuyến 477TH.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	26-07-26	07h00	26-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV đường 30/4 tuyến 471TN	Từ trụ 5 đến trụ 29 đường Bời lời tuyến 471TN, 481TN	Bản giao đơn vị ngoài trường trụ sang lưới di dời đường dây trung áp từ trụ 5 đến trụ 29 đường Bời lời tuyến 471TN, 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Khu phố 4, 14, 15 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTB ngăn lộ LBS 01 từ RMU 24 Giếng Mạch tuyến 471TN	518	5,1249	0,0085	0,2883	0,0005	0,229	2.286	
5	26-07-26	07h30	26-07-26	08h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471CM	Đường dây 22kV tuyến 471CM	Chuyển điện khép vòng tuyến 477TN cấp điện tuyến 471CM đến MC 471CM (để cô lập điện trạm 110kV Cầu Máng)	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng REC trụ 99 Trần Phú tuyến 477TN. - Cắt MC 471CM và đưa MC 471CM ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	26-07-26	17h00	26-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471CM	Đường dây 22kV tuyến 471CM	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đưa MC 471CM vào vị trí vận hành và đóng MC 471CM. - Cắt REC trụ 99 Trần Phú tuyến 477TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	26-07-26	07h30	26-07-26	08h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473CM	Đường dây 22kV tuyến 473CM	Chuyển điện khép vòng tuyến 477TN cấp điện tuyến 473CM đến MC 473CM (để cô lập điện trạm 110kV Cầu Máng)	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 477TN. - Cắt MC 473CM và đưa MC 473CM ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	26-07-26	17h00	26-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473CM	Đường dây 22kV tuyến 473CM	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đưa MC 473CM vào vị trí vận hành và đóng MC 473CM. - Cắt LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 477TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	26-07-26	07h00	26-07-26	08h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475CM	Đường dây 22kV tuyến 475CM	Chuyển điện khép vòng tuyến 478TN cấp điện tuyến 475CM đến MC 475CM (để cô lập điện trạm 110kV Cầu Máng)	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng REC trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN. - Cắt MC 475CM và đưa MC 475CM ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	26-07-26	17h00	26-07-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475CM	Đường dây 22kV tuyến 475CM	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đưa MC 475CM vào vị trí vận hành và đóng MC 475CM. - Cắt REC trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	26-07-26	07h00	26-07-26	08h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 477CM	Đường dây 22kV tuyến 477CM	Chuyển điện khép vòng tuyến 479TN cấp điện tuyến 477CM đến MC 477CM (để cô lập điện trạm 110kV Cầu Máng)	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đóng REC trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN. - Cắt MC 477CM và đưa MC 477CM ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

12	26-07-26	17h00	26-07-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 477CM	Đường dây 22kV tuyến 477CM	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đưa MC 477CM vào vị trí vận hành và đóng MC 477CM. - Cắt REC trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	26-07-26	07h00	26-07-26	08h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Chuyển điện khép vòng tuyến 477TH cấp điện tuyến 479CM đến MC 479CM (để cô lập điện trạm 110kV Cầu Máng)	Chuyển điện	75	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH. - Cắt MC 479CM và đưa MC 479CM ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	26-07-26	17h00	26-07-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	75	Không mất điện	- Đưa MC 479CM vào vị trí vận hành và đóng MC 479CM. - Cắt LBS trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH..	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTân Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc