

Số: 2187/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 24 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 27 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.628.600	2.454.350	0	6.720
2	Pmax (MW)	2210,5	352,7	0,000	0,280
3	Pmin (MW)	1560,3	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 27/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	27-07-26	13h00	27-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	27-07-26	08h00	27-07-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	27-07-26	19h00	27-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	27-07-26	07h00	27-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	27-07-26	08h00	27-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	27-07-26	18h00	27-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	27-07-26	07h00	27-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 81 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	27-07-26	07h00	27-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 102 đến trụ 122	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	27-07-26	08h00	27-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/25B/6 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/25B/6 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU trạm 250kVA trụ 104/1/25B/6 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/25B/6 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	104	0,5228	0,0025	0,0203	0,0001	0,103	360	
2	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU trạm 250kVA trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	54	0,6980	0,0013	0,0271	0,0001	0,069	617	
3	27-07-26	13h30	27-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/23/11C/11 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/23/11C/11 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU trạm 250kVA trụ 104/1/23/11C/11 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/23/11C/11 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	102	0,5127	0,0024	0,0199	0,0001	0,069	240	

4	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/92B/1 Phước Minh tuyến 475TĐ	Tại trụ 471/92B/12p Phước Minh tuyến 475TĐ	Đào lỗ trụ, dựng trụ hạ áp tại trụ 471/92B/12p Phước Minh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/2B Chà Là tuyến 471HT	Từ trụ 43/3 đến trụ 43/5, từ trụ 43/9 đến trụ 43/9/2, từ trụ 43/9/15 đến trụ 43/9/18, từ trụ 43/9/17C đến trụ 43/9/17C/10 Chà Là tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mề nhánh từ trụ 43/3 đến trụ 43/5, từ trụ 43/9 đến trụ 43/9/2, từ trụ 43/9/15 đến trụ 43/9/18, từ trụ 43/9/17C đến trụ 43/9/17C/10 Chà Là tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc có gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 115/34 đến trụ 115/60 và từ trụ 115/32/1 đến trụ 115/32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 115/32 đến trụ 115/34 và từ trụ 115/32/1 đến trụ 115/32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Vệ sinh, xit có gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 115/34 đến trụ 115/60 và từ trụ 115/32/1 đến trụ 115/32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Trường Lưu-E trụ 6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Trường Lưu-E trụ 6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Trường Lưu-E trụ 6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, 03FCO, tháo 03 hotline trạm 3x50kVA Trường Lưu-E trụ 6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	124	1,0615	0,0022	0,0552	0,0001	0,079	628
11	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x25kVA Trường Lưu-K trụ 103B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 2x25kVA Trường Lưu-K trụ 103B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA Trường Lưu-K trụ 103B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, 01FCO, tháo 01 hotline trạm 2x25kVA Trường Lưu-K trụ 103B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	44	0,3767	0,0008	0,0196	0,0000	0,023	181

12	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Lưu-I trụ 103B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50kVA Trường Lưu-I trụ 103B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Lưu-I trụ 103B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, 01FCO, tháo 01 hotline trạm 50kVA Trường Lưu-I trụ 103B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	24	0,2055	0,0004	0,0107	0,0000	0,045	363	
13	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Lưu-X trụ 103B/16T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50kVA Trường Lưu-X trụ 103B/16T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Lưu-X trụ 103B/16T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, 01FCO, tháo 01 hotline trạm 50kVA Trường Lưu-X trụ 103B/16T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	46	0,3938	0,0008	0,0205	0,0000	0,045	363	
14	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Lưu-A trụ 103B/20BT Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50kVA Trường Lưu-A trụ 103B/20BT Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Lưu-A trụ 103B/20BT Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, 01FCO, tháo 01 hotline trạm 50kVA Trường Lưu-A trụ 103B/20BT Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	9	0,0770	0,0002	0,0040	0,0000	0,045	363	
15	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN tuyến 474TN	Từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp dả U, tháo lắp vật tư phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt 03LBFCO trụ 114B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	582	4,9823	0,0104	0,2592	0,0005	0,524	4.189	
16	27-07-26	08h00	27-07-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 130B/11/1 Ấp Cầu tuyến 474TBI	Trụ 130B/11/10 tuyến 474TBI,	Di dời trụ hạ áp trụ 130B/11/10 tuyến 474TBI, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Ấp Cầu xã Thanh Bình	Cắt LBFCO trụ 130B/11/1 Ấp Cầu tuyến 474TBI	147	0,7407	0,0035	0,0286	0,0001	0,009	33	
17	27-07-26	13h30	27-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 2x50kVA trụ 171B/63/105 tuyến 474TBI	Trụ 171B/63/105 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, đo đếm TBA trụ 171B/63/105 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Tổ 6, ấp Trà Hiệp xã Tà Vong	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 171B/63/105 tuyến 474TBI	139	0,7004	0,0033	0,0271	0,0001	0	0	
18	27-07-26	06h00	27-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công dựng trụ lắp phụ kiện thiết bị từ trụ 100/1 đến trụ 100/1A tuyến 471TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 82 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	100	Ấp Tân An xã Tân Thành	Cắt Recloser trụ 71 và 3LTD trụ 72 Thị trấn Tân Châu tuyến 471TH	310	3,2979	0,0055	0,1726	0,0003	3,429	34.295	
19	27-07-26	16h00	27-07-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Đóng điện nghiệm thu LBS trụ 100/1 tuyến 471TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	100	Ấp Tân An xã Tân Thành	- Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 71 Thị trấn Tân Châu tuyến 471TH - Đóng 3LTD trụ 100/1 tuyến 471TH - Đóng DS trụ 100/1A tuyến 471TH - Đóng LBS trụ 100/1 tuyến 471TH - Đóng Recloser trụ 71 Thị trấn Tân Châu tuyến 471TH	310	0,1649	0,0055	0,0086	0,0003	3,429	1.715	
20	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dòi điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

21	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 41/15/31/4 Đền đường tuyến 472TN	Trạm 25kVA trụ 41/15/31/4 Đền đường tuyến 472TN	Thay điện kế 1 pha định kỳ trạm 25kVA trụ 41/15/31/4 Đền đường tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 41/15/31/4 Đền đường tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
23	27-07-26	08h00	27-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 15/69/1P Nhà trọ Đình Công tuyến 475CM	Trạm 25kVA trụ 15/69/1P Nhà trọ Đình Công tuyến 475CM	Thay điện kế 1 pha định kỳ trạm 25kVA trụ 15/69/1P Nhà trọ Đình Công tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 15/69/1P Nhà trọ Đình Công tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
24	27-07-26	08h00	27-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 15/41/27/1 Hộ tuổi tiêu Trần Tấn Nghĩa tuyến 475CM	Trạm 25kVA trụ 15/41/27/1 Hộ tuổi tiêu Trần Tấn Nghĩa tuyến 475CM	Thay điện kế 1 pha định kỳ trạm 25kVA trụ 15/41/27/1 Hộ tuổi tiêu Trần Tấn Nghĩa tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 15/41/27/1 Hộ tuổi tiêu Trần Tấn Nghĩa tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
25	27-07-26	08h00	27-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/12/1 Công ty TNHH Thực phẩm sạch Tây Ninh tuyến 478TN	Trạm 50kVA trụ 15/12/1 Công ty TNHH Thực phẩm sạch Tây Ninh tuyến 478TN	Thay điện kế 1 pha định kỳ trạm 50kVA trụ 15/12/1 Công ty TNHH Thực phẩm sạch Tây Ninh tuyến 478TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 15/12/1 Công ty TNHH Thực phẩm sạch Tây Ninh tuyến 478TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
26	27-07-26	08h00	27-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 100kVA trụ 79/5 Hộ kinh doanh Võ Thị Lân tuyến 472TN	Trạm 100kVA trụ 79/5 Hộ kinh doanh Võ Thị Lân tuyến 472TN	Thay điện kế 1 pha định kỳ trạm 100kVA trụ 79/5 Hộ kinh doanh Võ Thị Lân tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 79/5 Hộ kinh doanh Võ Thị Lân tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600
27	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 45/5/1 Chiếu sáng đường Nguyễn Hữu Thọ - 1 tuyến 472TN	Trạm 15kVA trụ 45/5/1 Chiếu sáng đường Nguyễn Hữu Thọ - 1 tuyến 472TN	Thay điện kế 1 pha định kỳ trạm 15kVA trụ 45/5/1 Chiếu sáng đường Nguyễn Hữu Thọ - 1 tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 45/5/1 Chiếu sáng đường Nguyễn Hữu Thọ - 1 tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
28	27-07-26	13h30	27-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 29/1B Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	Trạm 50kVA trụ 29/1B Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	Thay điện kế 1 pha định kỳ trạm 50kVA trụ 29/1B Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 29/1B Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
29	27-07-26	13h30	27-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 19B/70/19/6 KH Đặng Văn Phong tuyến 473TN	Trạm 15kVA trụ 19B/70/19/6 KH Đặng Văn Phong tuyến 473TN	Thay điện kế 1 pha định kỳ trạm 15kVA trụ 19B/70/19/6 KH Đặng Văn Phong tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 19B/70/19/6 KH Đặng Văn Phong tuyến 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
30	27-07-26	13h30	27-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 15/40/7B/1 Công ty TNHH TMDV Đình Khiêm tuyến 475CM	Trạm 25kVA trụ 15/40/7B/1 Công ty TNHH TMDV Đình Khiêm tuyến 475CM	Thay điện kế 1 pha định kỳ trạm 25kVA trụ 15/40/7B/1 Công ty TNHH TMDV Đình Khiêm tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 15/40/7B/1 Công ty TNHH TMDV Đình Khiêm tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
31	27-07-26	13h30	27-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 13/21B/38/1 Trường tiểu học Bình Minh tuyến 479TN	Trạm 50kVA trụ 13/21B/38/1 Trường tiểu học Bình Minh tuyến 479TN	Thay điện kế 1 pha định kỳ trạm 50kVA trụ 13/21B/38/1 Trường tiểu học Bình Minh tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 13/21B/38/1 Trường tiểu học Bình Minh tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
32	27-07-26	13h30	27-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 68/1 Công ty TNHH Vận tải Tô Minh Thắng tuyến 471CM	Trạm 50kVA trụ 68/1 Công ty TNHH Vận tải Tô Minh Thắng tuyến 471CM	Thay điện kế 1 pha định kỳ trạm 50kVA trụ 68/1 Công ty TNHH Vận tải Tô Minh Thắng tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 68/1 Công ty TNHH Vận tải Tô Minh Thắng tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240

33	27-07-26	13h30	27-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 25/143/32/8 Hộ tưới tiêu Đồ Hiếu Nghĩa 6 tuyến 479CM	Trạm 37,5kVA trụ 25/143/32/8 Hộ tưới tiêu Đồ Hiếu Nghĩa 6 tuyến 479CM	Thay điện kế 1 pha định kỳ trạm 37,5kVA trụ 25/143/32/8 Hộ tưới tiêu Đồ Hiếu Nghĩa 6 tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 25/143/32/8 Hộ tưới tiêu Đồ Hiếu Nghĩa 6 tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
34	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ Cty Cấp thoát nước Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 04, trạm 630kVA trụ Phờ Khánh Linh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 06 tuyến 473TN	Từ tủ RMU 05/44/1 đến trụ 44/1/9 đường 30/4 tuyến 473TN	- Bàn giao đơn vị ngoài hoàn chỉnh TBA, ép lều chuyên tải sang lưới thu hồi vật tư từ tủ RMU 05/44/1 đến trụ 44/1/9 đường 30/4 tuyến 473TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu đường dây trung áp và TBA	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Khu phố 22 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 630kVA trụ Cty Cấp thoát nước Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 04 tuyến 473TN - Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 44/1/1 Cty TNHH SX Nước uống tinh khiết An Phát tuyến 473TN - Cắt CB trạm 630kVA trụ Phờ Khánh Linh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 06 tuyến 473TN	432	4,0604	0,0071	0,2284	0,0004	0,412	3.910	
35	27-07-26	08h00	27-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 thuộc trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Kéo bổ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	40	0,3219	0,0007	0,0178	0,0000	0,060	483	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C. HOTLINE																					
1	27-07-26	08h00	27-07-26	11h30	ĐL Gò Dầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 113A/3B Rỗng Tượng tuyến 477TB	Nhánh rẽ 22kV trụ 113A/3B Rỗng Tượng tuyến 477TB	Trồng trụ BTLT xen lưới 3 pha, lắp phụ kiện và lắp 3 kẹp quai băng phương pháp hotline tại trụ 113A/3B tuyến 477TB	Phát triển phụ tải	0	Công tác không mất điện - Hotline	Khóa chức năng tự đóng lại MC 477 trạm 110kV Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc