

Số: 2256/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 29 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.628.600	2.454.350	0	6.720
2	Pmax (MW)	2210,5	352,7	0,000	0,280
3	Pmin (MW)	1560,3	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 29/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL.VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	29-07-26	08h00	29-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	29-07-26	18h00	29-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	29-07-26	19h30	29-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	29-07-26	09h00	29-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	29-07-26	07h00	29-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	29-07-26	08h00	29-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	29-07-26	18h00	29-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	29-07-26	07h00	29-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 172 BourBon - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 90 đến trụ 101	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	29-07-26	07h00	29-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 102 đến trụ 122	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				

1	29-07-26	13h30	29-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyến 479MB	Trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khách hàng Ngõ Bá Mậu	Cắt 2CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyến 479MB	2	0,0101	0,0000	0,0004	0,0000	0,103	360	
2	29-07-26	08h00	29-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 224/1 Cửa hàng sắt thép Phương Trường tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 224/1 Cửa hàng sắt thép Phương Trường tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 224/1 Cửa hàng sắt thép Phương Trường tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khách hàng Cửa hàng sắt thép Phương Trường	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 224/1 Cửa hàng sắt thép Phương Trường tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
3	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 234/72/21/3 Công ty CP Điện An Gia tuyến 479MB	Trạm 1000kVA trụ 234/72/21/3 Công ty CP Điện An Gia tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 234/72/21/3 Công ty CP Điện An Gia tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Công ty Cổ Phần Điện An Gia	Cắt CB và 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 234/72/21/3 Công ty CP Điện An Gia tuyến 479MB	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,274	2.469	
4	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 234/72/21/6 Công ty Cổ phần Điện Long Mai tuyến 479MB	Trạm 1000kVA trụ 234/72/21/6 Công ty Cổ phần Điện Long Mai tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 234/72/21/6 Công ty Cổ phần Điện Long Mai tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Công ty Cổ phần Điện Long Mai	Cắt CB và 3LBFCO 1000kVA trụ 234/72/21/6 Công ty Cổ phần Điện Long Mai tuyến 479MB	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,274	2.469	
5	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 287B/1/2 DNTN Đại Nam 1 tuyến 479MB	Trạm 3x25kVA trụ 287B/1/2 DNTN Đại Nam 1 tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 287B/1/2 DNTN Đại Nam 1 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Nam	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 287B/1/2 DNTN Đại Nam 1 tuyến 479MB	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617	
6	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/27B đến trụ 104/27B/2 Lò Sậy - Bến Thành tuyến 479BC	Từ trụ 104/27B đến trụ 104/27B/2 nhánh rẽ 22kV Lò Sậy - Bến Thành tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/27B đến trụ 104/27B/2 Lò Sậy - Bến Thành tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/27B/2 đến trụ 104/27B/14T Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Từ trụ 104/27B/2 đến trụ 104/27B/14T nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/27B/2 đến trụ 104/27B/14T Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/27B/2 đến trụ 104/27B/13P Thị Trấn 8 tuyến 479BC	Từ trụ 104/27B/2 đến trụ 104/27B/13P nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 8 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/27B/2 đến trụ 104/27B/13P Thị Trấn 8 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/16B/1 đến trụ 104/16B/6 Thị Trấn 4 tuyến 479BC	Từ trụ 104/16B/1 đến trụ 104/16B/6 nhánh rẽ 12,7kV Thị Trấn 4 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/16B/1 đến trụ 104/16B/6 Thị Trấn 4 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/12; từ trụ 104/1/76/9 đến trụ 104/1/76/9/8 Trạm bơm Bến Đình tuyến 476BC	Từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/12; từ trụ 104/1/76/9 đến trụ 104/1/76/9/8 nhánh rẽ 22kV Trạm bơm Bến Đình tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/12; từ trụ 104/1/76/9 đến trụ 104/1/76/9/8 Trạm bơm Bến Đình tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

11	29-07-26	08h00	29-07-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA trụ 60B/1 Cơ sở tole lop-xà gỗ Ngọc Hải tuyến 476HT	Trạm 3x15kVA trụ 60B/1 Cơ sở tole lop-xà gỗ Ngọc Hải tuyến 476HT	Thay công tơ khai thác đo xa khách hàng: DNTN Duy Phương trạm 3x15kVA trụ 60B/1 Cơ sở tole lop-xà gỗ Ngọc Hải tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở tole lop-xà gỗ Ngọc Hải	Cất 3FCO trạm 3x15kVA trụ 60B/1 Cơ sở tole lop-xà gỗ Ngọc Hải tuyến 476HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51	
12	29-07-26	10h00	29-07-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 471/93 Trần Văn Thất tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 471/93 Trần Văn Thất tuyến 475TD	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng: Trần Văn Thất trạm 25kVA trụ 471/93 Trần Văn Thất tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trần Văn Thất	Cất FCO trạm 25kVA trụ 471/93 Trần Văn Thất tuyến 475TD	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
13	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/1 đến trụ 471/2/43 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/1 đến trụ 471/2/43 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/5 Suối Cao tuyến 471PDC	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, nâng công suất trạm biến áp từ 2x25kVA lên 3x50kVA trụ 80/5 lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cất 3LBFCO trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PDC	225	1,8901	0,0037	0,0007	0,0000	0,396	5.830	
15	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đông 36 trụ 42/10 tuyến 471PDC	TBA 250kVA Phước Đông 36 trụ 42/10 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 250kVA Phước Đông 36 trụ 42/10 tuyến 471PDC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cất 3FCO TBA 250kVA Phước Đông 36 trụ 42/10 tuyến 471PDC	109	0,9156	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.750	
18	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đông 18-1 trụ 42/4N/17 tuyến 471PDC	TBA 250kVA Phước Đông 18-1 trụ 42/4N/17 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 250kVA Phước Đông 18-1 trụ 42/4N/17 tuyến 471PDC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cất 3FCO TBA 250kVA Phước Đông 18-1 trụ 42/4N/17 tuyến 471PDC	67	0,5628	0,0011	0,0001	0,0000	0,119	1.750	
19	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đông 38 trụ 42/4N/10 tuyến 471PDC	TBA 250kVA Phước Đông 38 trụ 42/4N/10 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 250kVA Phước Đông 38 trụ 42/4N/10 tuyến 471PDC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cất 3FCO TBA 250kVA Phước Đông 38 trụ 42/4N/10 tuyến 471PDC	50	0,4200	0,0008	0,0000	0,0000	0,119	1.750	

20	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Phước Đức 9 trụ 42/29/14 tuyến 477TĐ	TBA 50kVA Phước Đức 9 trụ 42/29/14 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Phước Đức 9 trụ 42/29/14 tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt FCO TBA 50kVA Phước Đức 9 trụ 42/29/14 tuyến 477TĐ	18	0,1512	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500	
21	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA Phước Đức 4 trụ 42/29/20 tuyến 477TĐ	TBA 37,5kVA Phước Đức 4 trụ 42/29/20 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 37,5kVA Phước Đức 4 trụ 42/29/20 tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt FCO TBA 37,5kVA Phước Đức 4 trụ 42/29/20 tuyến 477TĐ	22	0,1848	0,0004	0,0000	0,0000	0,059	500	
22	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA Phước Đông 23 trụ 42/35A/1 tuyến 477TĐ	TBA 400kVA Phước Đông 23 trụ 42/35A/1 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 400kVA Phước Đông 23 trụ 42/35A/1 tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO TBA 400kVA Phước Đông 23 trụ 42/35A/1 tuyến 477TĐ	105	0,8820	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.750	
23	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/1 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 94/1 Cây Trắc tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 94/1 Cây Trắc tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 94/1 Cây Trắc tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 105 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Vệ sinh, xịt cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 105 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 112 đến trụ 112/5, từ trụ 112/2B đến trụ 112/2B/1T, từ trụ 112/3/1T đến trụ 112/3/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 112 đến trụ 112/5, từ trụ 112/2B đến trụ 112/2B/1T, từ trụ 112/3/1T đến trụ 112/3/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Vệ sinh, xịt cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 112 đến trụ 112/5, từ trụ 112/2B đến trụ 112/2B/1T, từ trụ 112/3/1T đến trụ 112/3/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103/13P/1 đến trụ 105/13P/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 103/13P/1 đến trụ 105/13P/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Vệ sinh, xịt cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103/13P/1 đến trụ 105/13P/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 26 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 26 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Vệ sinh, xịt cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 26 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	29-07-26	07h30	29-07-26	11h30	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 212/1T đến trụ 212/5T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 212/5T tuyến 471TN đến 212/5T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Trồng trụ BTLT 14m, đổ bê tông móng trụ, kéo dây đầu nổi và thu hồi vật tư từ trụ 212/5T tuyến 471TN đến 212/5T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt 03LBFCO trụ 212/1T tuyến 471TN	306	1,3098	0,0055	0,0681	0,0003	0,262	1.047	
30	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 212/5T/2 đến trụ 212/5T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Từ trụ 212/5T/2 đến trụ 212/5T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Kéo dây, lắp phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 212/5T/2 đến trụ 212/5T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt 01LBFCO trụ 212/5T/1 tuyến 474TĐ	121	1,0358	0,0022	0,0539	0,0001	0,105	838	
31	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 58B/114/4T Suối Mây tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/26T và trụ 58B/114/17T tuyến 472TBI,	Hoàn chuyển MBA trụ 58B/114/26T và trạm trụ 58B/114/17T tuyến 472TBI, nâng công suất TBA, xử lý MBA quá tải	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Tổ 4, ấp Bàu Rã xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 58B/114/4T Suối Mây tuyến 472TBI	249	3,2262	0,0060	0,1247	0,0002	0,070	631	

32	29-07-26	08h00	29-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	- Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 93/1 đến trụ 93/14 và các nhánh rẽ đường Võ Văn Truyến tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 93/1 đến trụ 93/14 và các nhánh rẽ đường Võ Văn Truyến tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	29-07-26	08h00	29-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 99/2/7B/3 Bệnh viện Thị xã TN tuyến 481TN	Trạm 560kVA trụ 99/2/7B/3 Bệnh viện Thị xã TN tuyến 481TN	Thay TI định kỳ trạm 560kVA trụ 99/2/7B/3 Bệnh viện Thị xã TN tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Trạm chuyển dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 99/2/7B/3 Bệnh viện Thị xã TN tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,480	1.680	
36	29-07-26	08h00	29-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 19B/41/11B DNTN Xeo Bé tuyến 475TN	Trạm 560kVA trụ 19B/41/11B DNTN Xeo Bé tuyến 475TN	Thay TI định kỳ trạm 560kVA trụ 19B/41/11B DNTN Xeo Bé tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Trạm chuyển dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 19B/41/11B DNTN Xeo Bé tuyến 475TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,480	1.680	
37	29-07-26	13h30	29-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 53/136/13/1B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	Trạm 630kVA trụ 53/136/13/1B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	Thay TI định kỳ trạm 630kVA trụ 53/136/13/1B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Trạm chuyển dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 53/136/13/1B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,549	1.920	
38	29-07-26	13h30	29-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 63/16/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 8 tuyến 471CM	Trạm 15kVA trụ 63/16/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 8 tuyến 471CM	Thay TI định kỳ trạm 15kVA trụ 63/16/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 8 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyển dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 63/16/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 8 tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
39	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 93/28P Tua Hai - J tuyến 473TN	Từ trụ 93/27 đến trụ 93/27/10 đường Tua Hai tuyến 473TN	- Bàn giao đơn vị ngoài hoàn chỉnh TBA, ép lèo chuyển tài sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 93/27 đến trụ 93/27/10 đường Tua Hai tuyến 473TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu đường dây trung áp và TBA	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố 21 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 93/28P Tua Hai - J tuyến 473TN - Cắt CB trạm 50kVA trụ 93/15BP/2/12 Tua Hai - AA tuyến 473TN	195	1,8328	0,0032	0,1031	0,0002	0,240	2.281	
40	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 13/13/7B Trà Phi - AB tuyến 479TN	Tại trụ 13/13/8B/10T đường Trần Phú tuyến 479TN	Sửa trụ hạ áp bị nghiệm trụ 13/13/8B/10T đường Trần Phú tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 13/13/7B Trà Phi - AB tuyến 479TN	76	0,6832	0,0013	0,0380	0,0001	0,240	2.161	
41	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 38 Kênh Tây - C tuyến 477CM	Từ trụ 39 đến trụ 40 đường Kênh Tây tuyến 477CM	Trồng trụ hạ áp xử lý dây hạ áp bị chùng thấp từ trụ 39 đến trụ 40 đường Kênh Tây tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Tân Phước phường Bình Minh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 38 Kênh Tây - C tuyến 477CM	48	0,4315	0,0008	0,0240	0,0000	0,069	617	
42	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Trụ 92b tuyến 478SD	Trụ 92b tuyến 478SD	Sang lưới hạ áp từ trụ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ tại trụ 92b tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Ấp Bàu Sen xã Hảo Đức	Cắt CB trạm 75kVA trụ 88 Bàu Sen 1 tuyến 478SD	103	0,9248	0,0017	0,0516	0,0001	0,011	103	
43	29-07-26	08h00	29-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 132/11b/1 đến trụ 132/11b/1/4 tuyến 477SD	Từ trụ 132/11b/1 đến trụ 132/11b/1/4 tuyến 477SD	Di dời điện kế khách hàng, ép lèo hạ áp từ trụ 132/11b/1 đến trụ 132/11b/1/4 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Bến Sỏi xã Ninh Diển	Cắt CB trạm 75kVA trụ 132/9 Hòa Hội 1 tuyến 477SD	99	0,3457	0,0016	0,0193	0,0001	0,011	40	

44	29-07-26	08h00	29-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Thanh Sơn-5 trụ 145 tuyến 476SD	Trạm biến áp 250kVA Thanh Sơn-5 trụ 145 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 145 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu Phố Thanh Sơn Phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 250kVA Thanh Sơn-5 trụ 145 tuyến 476SD	120	0,4190	0,0020	0,0234	0,0001	0,103	360	
45	29-07-26	08h00	29-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 15kVA Thanh Điền-1 trụ 152 tuyến 476SD	Trạm biến áp 15kVA Thanh Điền-1 trụ 152 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 152 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phố Thanh Sơn Phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 15kVA Thanh Điền-1 trụ 152 tuyến 476SD	8	0,0279	0,0001	0,0016	0,0000	0,011	40	
46	29-07-26	08h00	29-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Thanh Hòa-7A trụ 141/31/2 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Thanh Hòa-7A trụ 141/31/2 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/31/2 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Thanh Hòa-7A trụ 141/31/2 tuyến 476SD	79	0,2758	0,0013	0,0154	0,0001	0,011	40	
47	29-07-26	08h00	29-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Khu Gia Đình Quân Nhân trụ 160/1 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Khu Gia Đình Quân Nhân trụ 160/1 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 160/1 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phố Thanh Sơn Phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Khu Gia Đình Quân Nhân trụ 160/1 tuyến 476SD	30	0,1048	0,0005	0,0058	0,0000	0,011	40	
48	29-07-26	13h30	29-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Thanh Hòa-2B trụ 141/31/7 tuyến 476SD	Trạm biến áp 75kVA Thanh Hòa-2B trụ 141/31/7 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/31/7 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA Thanh Hòa-2B trụ 141/31/7 tuyến 476SD	92	0,3212	0,0015	0,0179	0,0001	0,011	40	
49	29-07-26	13h30	29-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x50kVA Xóm Mỏ Côi-1 trụ 141/43/4B/3 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x50kVA Xóm Mỏ Côi-1 trụ 141/43/4B/3 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/43/4B/3 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 2x50kVA Xóm Mỏ Côi-1 trụ 141/43/4B/3 và 1 FCO trụ 141/43/4B tuyến 476SD	143	0,4993	0,0024	0,0279	0,0001	0,023	80	
50	29-07-26	13h30	29-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA Bầu Tư Thương-1 trụ 141/43/12 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x25kVA Bầu Tư Thương-1 trụ 141/43/12 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/43/12 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA Bầu Tư Thương-1 trụ 141/43/12 tuyến 476SD	24	0,0838	0,0004	0,0047	0,0000	0,011	40	
51	29-07-26	08h00	29-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 184/43/11b (HA) sang trụ 184/43/11B (TA) tuyến 478TB	Từ trụ 184/43/11b (HA) sang trụ 184/43/11B (TA) tuyến 478TB	Sang lưới hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	3	Ấp Lộc Trị xã Hưng Thuận	Cắt CB trạm 250kVA trụ 184/43/7B Lộc Trị 3 tuyến 478TB	56	0,4507	0,0009	0,0249	0,0001	0,109	869	
52	29-07-26	08h00	29-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 25C/30/26 tuyến 478TB	Trụ 25C/30/26 tuyến 478TB	Thu hồi dây neo hạ áp không sử dụng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	29-07-26	08h00	29-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 25C/30/30a tuyến 478TB	Trụ 25C/30/35a tuyến 478TB	Di dời thùng điện kế, dây sau điện kế trụ 25C/30/35a tuyến 478TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL.VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	29-07-26	08h00	29-07-26	10h00	ĐL Trảng Bàng	XNDVDL Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 116/1 tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 284 đến trụ 285 tuyến 473TB	Thí nghiệm định kỳ REC trụ 116/1 Chà Rầy	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 116/2 tuyến 478TB Cắt 3LTD trụ 116 tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	29-07-26	10h00	29-07-26	12h00	ĐL Trảng Bàng	XNDVDL Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 106/1B tuyến 473TB	Đường dây 22kV trụ 106/1B tuyến 473TB	Thí nghiệm định kỳ LBS trụ 106/1B Lộc Thanh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 106/1 tuyến 473TB Cắt DS trụ 106/2 tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	29-07-26	08h00	29-07-26	10h00	ĐL Trảng Bàng	XNDVDL Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 23/27 tuyến 473TB	Đường dây 22kV trụ 23/27 tuyến 473TB	Thí nghiệm định kỳ LBS trụ 23/27 Lộc Trát	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 23/27 tuyến 473TB Cắt DS trụ 6/43 tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc