

Số: 2283/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 31 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.628.600	2.454.350	0	6.720
2	Pmax (MW)	2210,5	352,7	0,000	0,280
3	Pmin (MW)	1560,3	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 31/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	31-07-26	09h00	31-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	31-07-26	09h00	31-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Ngăn T402 trạm 110kV Bến Cầu	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Bến Cầu	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Bến Cầu	0	Ngăn T402 trạm 110kV Bến Cầu	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	31-07-26	09h00	31-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	31-07-26	09h00	31-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	31-07-26	19h00	31-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	31-07-26	18h00	31-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	31-07-26	08h00	31-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	31-07-26	18h00	31-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	31-07-26	07h00	31-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	từ trụ 02 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	31-07-26	07h00	31-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	31-07-26	08h00	31-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/86B/37/9 Phước Lợi 11 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/86B/37/9 Phước Lợi 11 tuyến 480BC	Vệ sinh, bảo trì máy biến áp ri dầu trạm 50kVA trụ 53/86B/37/9 Phước Lợi 11 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/86B/37/9 Phước Lợi 11 tuyến 480BC	42	0,2111	0,0010	0,0082	0,0000	0,034	120

2	31-07-26	08h00	31-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52 Phước Lập 5 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52 Phước Lập 5 tuyến 480BC	Vệ sinh, bảo trì máy biến áp ri dẫu trạm 50kVA trụ 53/117/10/52 Phước Lập 5 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Phước Hội xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline 50kVA trụ 53/117/10/52 Phước Lập 5 tuyến 480BC	18	0,0905	0,0004	0,0035	0,0000	0,023	80	
3	31-07-26	13h30	31-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/5B Phước Chi 4 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/5B Phước Chi 4 tuyến 480BC	Vệ sinh, bảo trì máy biến áp ri dẫu trạm 25kVA trụ 53/142/5B Phước Chi 4 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Phước Thuận xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline 25kVA trụ 53/142/5B Phước Chi 4 tuyến 480BC	25	0,1257	0,0006	0,0049	0,0000	0,023	80	
4	31-07-26	13h30	31-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/100/12/34 Bình Phú 4 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/100/12/34 Bình Phú 4 tuyến 480BC	Vệ sinh, bảo trì máy biến áp ri dẫu trạm 75kVA trụ 53/100/12/34 Bình Phú 4 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bình Quới xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline 75kVA trụ 53/100/12/34 Bình Phú 4 tuyến 480BC	84	0,4223	0,0020	0,0164	0,0001	0,034	120	
5	31-07-26	08h00	31-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 10 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/1 đến trụ 48B/65 Ấp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/1 đến trụ 48B/65 Ấp Láng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 đến trụ 100A/15 Ấp Giữa tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 đến trụ 100A/15 Ấp Giữa tuyến 477TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 đến trụ 100A/15 Ấp Giữa tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Ấp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 100A/1 Ấp Giữa, tháo hotline trụ 147 tuyến 477TĐ	157	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gõ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 238B đến trụ 286B Thạnh Đức - Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 238B đến trụ 286B Thạnh Đức - Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 238B đến trụ 286B Thạnh Đức - Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 477TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu và nhánh rẽ 22kV từ trụ 151/1, 161/1 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Trường Lưu-S trụ 20B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 250kVA Trường Lưu-S trụ 20B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Trường Lưu-S trụ 20B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Trường Phú phường Long Hoa	Cắt CB, 03FCO, tháo 03 hotline trạm 250kVA Trường Lưu-S trụ 20B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	76	0,6506	0,0014	0,0338	0,0001	0,131	1.047	
12	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Trường Đông-V trụ 24B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 250kVA Trường Đông-V trụ 24B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Trường Đông-V trụ 24B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Trường Phú phường Long Hoa	Cắt CB, 03FCO, tháo 03 hotline trạm 250kVA Trường Đông-V trụ 24B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	151	1,2926	0,0027	0,0672	0,0001	0,131	1.047	
13	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Phú-I trụ 103/13/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Trường Phú-I trụ 103/13/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Phú-I trụ 103/13/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Phú phường Long Hoa	Cắt CB, 01FCO, tháo 01 hotline trạm 50kVA Trường Phú-I trụ 103/13/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	25	0,2140	0,0004	0,0111	0,0000	0,045	363	
14	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Phú-I trụ 103/10P/12P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Trường Phú-I trụ 103/10P/12P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Phú-I trụ 103/10P/12P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Phú phường Long Hoa	Cắt CB, 01FCO trạm 50kVA Trường Phú-I trụ 103/10P/12P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	83	0,7105	0,0015	0,0370	0,0001	0,045	363	
15	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân-Z trụ 299B/10/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân-Z trụ 299B/10/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Ân-Z trụ 299B/10/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, 01FCO trạm 50kVA Trường Ân-Z trụ 299B/10/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	20	0,1712	0,0004	0,0089	0,0000	0,045	363	
16	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân-W trụ 299B/24 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân-W trụ 299B/24 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Ân-W trụ 299B/24 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, 01FCO trạm 50kVA Trường Ân-W trụ 299B/24 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	26	0,2226	0,0005	0,0116	0,0000	0,045	363	
17	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 đến trụ 133/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Kéo dây, lắp thiết bị, phụ kiện trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt CB trạm 250kVA Ngô Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Tháo 03 hotline trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN	137	1,1728	0,0024	0,0610	0,0001	0,131	1.047	
18	31-07-26	09h00	31-07-26	10h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 105/1 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	3LBFCO trụ 105/1 (Tầng trên) và 3LBFCO trụ 105/1 (tầng dưới) Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt	Chuyển điện	14	Khách hàng: Tòa Thánh Tây Ninh	- Cắt 3LBFCO (tầng trên) trụ 105/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO (tầng dưới) trụ 105/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	9	0,0096	0,0002	0,0005	0,0000	0,262	262	
19	31-07-26	09h00	31-07-26	10h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	3LBFCO trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và 3LBFCO trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Chuyển điện tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Chuyển điện	21	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN - Đóng 3LBFCO trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1201	1,2852	0,0214	0,0669	0,0011	0,393	393	

20	31-07-26	10h30	31-07-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 97 Phạm Văn Đồng	Chuyển điện khép vòng	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	31-07-26	13h30	31-07-26	14h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 475LH	LBS trụ 82A Long Chí tuyến 475LH và LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 146/1 Long Thành Trung	Chuyển điện khép vòng	21	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 82A Long Chí tuyến 475LH - Cắt LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	31-07-26	08h00	31-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 238B/1/1 Chợ Trà Vong tuyến 474TBI	Trụ 238B/1/5 tuyến 474TBI	Nâng công suất TBA trụ 238B/1/5 tuyến 474TBI từ 25kVA lên 70kVA, cắt dừng xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Áp Suối Ông Đình xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 238B/1/1 Chợ Trà Vong tuyến 474TBI	237	3,0707	0,0057	0,1187	0,0002	0,032	292	
23	31-07-26	08h00	31-07-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA trụ 231B/80 tuyến 474TBI	Trụ 231B/80 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, đo đếm TBA 50kVA trụ 231B/80 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Suối Ông Đình xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 231B/80 tuyến 474TBI	78	0,3930	0,0019	0,0152	0,0001	0,003	11	
24	31-07-26	06h00	31-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 477 trạm 110kV suối Ngõ	Tuyến 477 trạm 110kV suối Ngõ	- Thi công dựng trụ lắp phụ kiện thiết bị từ trụ 173/212 đến trụ 173/212A tuyến 477SN - Thi công dựng trụ kéo dây trung áp từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 477SN - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194 đến trụ 173/194/44 tuyến 477SN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	130	Áp Trảng Trai, Suối Bà Chiêm, Tân Thuận, Cây Khế, Cây Cầy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt Recloser trụ 173/170 và DS trụ 173/170A Tân Hòa tuyến 477SN	2995	31,8617	0,0531	1,6671	0,0028	4,458	44.583	
25	31-07-26	16h00	31-07-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV suối Ngõ	Tuyến 477 trạm 110kV suối Ngõ	Đóng điện nghiệm thu LBS trụ 173/212A tuyến 477SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Áp Trảng Trai, Suối Bà Chiêm, Tân Thuận, Cây Khế, Cây Cầy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	- Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 477SN - Đóng 3LTD trụ 173/212 tuyến 477SN - Đóng DS trụ 173/212A tuyến 477SN - Đóng LBS trụ 173/212A tuyến 477SN - Đóng Recloser trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 477SN	2995	1,5931	0,0531	0,0834	0,0028	1,029	514	
26	31-07-26	08h00	31-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kè mới, thay định kỳ, dời điện kè từ nhà ra trụ, thay điện kè không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	31-07-26	08h00	31-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472SD	Từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

28	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 19B/105B/1 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/105B đến trụ 19B/105B/15 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài kéo dây nâng cấp lên 3 pha, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư đi dôi TBA từ trụ 105B đến trụ 105B/15 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 19B/105B Bình Minh - H tuyến 473TN - Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 19B/105B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	258	2,4249	0,0043	0,1364	0,0002	0,343	3.258
29	31-07-26	07h00	31-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 133/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Từ trụ 133/1 đến trụ 133/5/4/1 đường Lạc Long Quân tuyến 476TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm, lắp thiết bị Recloser, kéo dây hạ áp ABC kéo dây trung áp sang lưới từ trụ 133/5/1 đến trụ 133/5/4 đường Lạc Long Quân tuyến 476TN - ĐL Tân Ninh lắp hệ thống đo đếm trung thế tại trụ 133/5/1 đường Lạc Long Quân tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố 12 phường Tân Ninh	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 133/5/1, tháo 3 hotline trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 476TN	325	3,2154	0,0054	0,1809	0,0003	0,514	5.144
30	31-07-26	07h00	31-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Từ trụ 73/1 đến trụ 73/37 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài thay dây trần thành dây bọc, trông trụ lắp trạm, lắp thiết bị DS, Recloser, kéo dây chống sét từ trụ 73/1 đến trụ 73/37 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	40	Khu phố 8, 9, 10, 12 phường Tân Ninh	- Cắt Recloser trụ 73/1, DS trụ 73 Cây Gõ tuyến 472TN - Cắt DS trụ 41/15/49 Võ Thị Sáu tuyến 471TN	2169	21,4593	0,0358	1,2073	0,0020	1,372	13.718
31	31-07-26	16h00	31-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Recloser trụ 73/36 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Tại trụ 73/36 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Đồng nghiệm thu Recloser trụ 73/36 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	40	Khu phố 8, 9, 10, 12 phường Tân Ninh	- Đóng DS trụ 73/35 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN - Đóng Recloser trụ 73/36 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN - Khoá chức năng tự đóng lại của Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN - Đóng DS trụ 73, Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	31-07-26	08h00	31-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 81/17 đến trụ 81/19, từ trụ 81/18 đến trụ 81/18/2 tuyến 472SD	Từ trụ 81/17 đến trụ 81/19, từ trụ 81/18 đến trụ 81/18/2 tuyến 472SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha từ trụ 81/17 đến trụ 81/19, từ trụ 81/18 đến trụ 81/18/2 tuyến 472SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Áp Bình Phong xã Châu Thành	- Cắt LBS Trảng Lớn và 3 LTD trụ 81/1 tuyến 472SD. - Cắt 3 LTD trụ 81/33 tuyến 472SD-473TN.	1296	11,6365	0,0215	0,6492	0,0012	1,029	9.258
33	31-07-26	06h00	31-07-26	06h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 51 tuyến 471TB đến trụ 238B tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 51 tuyến 471TB đến trụ 238B tuyến 476TĐ	Chuyển điện 476TĐ cấp nguồn đến trụ 51 tuyến 471TB	Chuyển nguồn	200	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ - Cắt Recloser trụ 51 và 3 LTD trụ 50B tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

34	31-07-26	07h30	31-07-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV 2 mạch từ trụ 34/1B đến trụ 34/31B An Hoà tuyến 471TB, 475TB	Từ trụ 34/1B đến trụ 34/31B An Hoà tuyến 471TB, 475TB	Dựng trụ trồng xen, lắp phụ kiện công trình đầu tư xây dựng 2026	Đầu tư xây dựng	120	Khu phố Lộc An, An Phú, Hoà Phú, Hoà Bình phường Trảng Bàng	- Cắt MC 471 và đóng DTĐ 471-76TB trạm 110kV Trảng Bàng - Cắt Recloser và 3LTD trụ 34/1 An Hoà tuyến 475TB - Cắt 3LTD trụ 34/39 tuyến 471TB - Cắt DS trụ 34/64 tuyến 471TB. - Cắt 03LTD trụ 50B Hòa Bình tuyến 471TB	4982	45,1049	0,0835	2,4958	0,0046	4,344	39.096
35	31-07-26	16h30	31-07-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 286B tuyến 471TB đến trụ 34/39 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 286B tuyến 471TB đến trụ 34/39 475TB	Chuyển điện về vị trí giao lưới ban đầu .	Đầu tư xây dựng	200	Không mất điện	- Đóng 3LTD trụ 50B và Recloser trụ 51 Hoà Bình tuyến 471TB - Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,240	3.620
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BÓ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	Tại trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài di dời trạm biến áp sang trụ mới công trình di dời đường Cách Mạng Tháng Tám tại trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hotline trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	1	0,0094	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	217	
2	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x15kVA trụ 80/48 NH TMCP Kiên Long - CN TN, trạm 25kVA trụ 80/48/1T Hàn tiện Phước Tài, trạm 15kVA trụ 80/48/1T Hộ GD Bà Trần Thị Hường tuyến 472TN	Tại trạm 3x15kVA trụ 80/48 NH TMCP Kiên Long - CN TN tuyến 472TN	Bàn giao đơn vị ngoài di dời trạm biến áp sang trụ mới công trình di dời đường Cách Mạng Tháng Tám tại trạm 3x15kVA trụ 80/48 NH TMCP Kiên Long - CN TN tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	- Cắt FCO tháo hotline trạm 3x15kVA trụ 80/48 NH TMCP Kiên Long - CN TN tuyến 472TN - Cắt FCO tháo hotline NR trạm 25kVA trụ 80/48/1T Hàn tiện Phước Tài và trạm 15kVA trụ 80/48/1T Hộ GD Bà Trần Thị Hường tuyến 472TN	3	0,0282	0,0000	0,0016	0,0000	0,023	217	

3	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 80/53 Hộ kinh doanh J'ANG tuyển 472TN	Tại trạm 3x37,5kVA trụ 80/53 Hộ kinh doanh J'ANG tuyển 472TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời trạm biến áp sang trụ mới công trình di dời đường Cách Mạng Tháng Tám tại trạm 3x37,5kVA trụ 80/53 Hộ kinh doanh J'ANG tuyển 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hotline trạm 3x37,5kVA trụ 80/53 Hộ kinh doanh J'ANG tuyển 472TN	1	0,0094	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	217	
4	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 80/54 Nhà hàng KICHI KICHI tuyển 472TN	Tại trạm 3x50kVA trụ 80/54 Nhà hàng KICHI KICHI tuyển 472TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời trạm biến áp sang trụ mới công trình di dời đường Cách Mạng Tháng Tám tại trạm 3x50kVA trụ 80/54 Nhà hàng KICHI KICHI tuyển 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 80/54 Nhà hàng KICHI KICHI tuyển 472TN	1	0,0094	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	326	
5	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x25kVA trụ 80/59 Công ty TNHH Nha Khoa Ken, trạm 3x50kVA trụ 80/59/1T Xay xát Thục Đoan-1 tuyển 472TN	Tại trạm 3x25kVA trụ 80/59 Công ty TNHH Nha Khoa Ken tuyển 472TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời trạm biến áp sang trụ mới công trình di dời đường Cách Mạng Tháng Tám tại trạm 3x25kVA trụ 80/59 Công ty TNHH Nha Khoa Ken tuyển 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	- Cắt FCO tháo hotline trạm 3x25kVA trụ 80/59 Công ty TNHH Nha Khoa Ken tuyển 472TN - Cắt FCO tháo hotline NR trạm 3x50kVA trụ 80/59/1T Xay xát Thục Đoan-1 tuyển 472TN	3	0,0282	0,0000	0,0016	0,0000	0,023	217	
6	31-07-26	08h00	31-07-26	10h00	ĐL Trảng Bàng	XNDVDL Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 47 tuyển 476TB	Đường dây 22kV trụ 47 tuyển 476TB	Thí nghiệm định kỳ LBS trụ 47 Trương Tùng Quân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 34B tuyển 472TB Cắt DS trụ 47 tuyển 476TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	31-07-26	10h00	31-07-26	12h00	ĐL Trảng Bàng	XNDVDL Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 76/22 tuyển 474TB	Đường dây 22kV trụ 76/22 tuyển 474TB	Thí nghiệm định kỳ LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 76/25 tuyển 474TB Cắt DS trụ 76/22 tuyển 474TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	31-07-26	13h00	31-07-26	13h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/62 tuyển 474TB đến trụ 76/22 tuyển 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/62 tuyển 474TB đến trụ 76/22 tuyển 475TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 474TB đến trụ 76/62	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Đồng LBS trụ 76/22 tuyến 475TB Cắt LBS trụ 76/62 tuyến 474TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	31-07-26	13h30	31-07-26	15h00	ĐL Trảng Bàng	XNDVDL Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 76/62 tuyển 474TB	Đường dây 22kV trụ 76/62 tuyển 474TB	Thí nghiệm định kỳ LBS trụ 76/62 An Phú	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 76 tuyển 474TB Cắt DS trụ 76/61 tuyến 474TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	31-07-26	15h00	31-07-26	15h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/62 tuyển 474TB đến trụ 76/22 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/62 tuyển 474TB đến trụ 76/22 tuyến 475TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Đồng LBS trụ 76/62 tuyến 474TB Cắt LBS trụ 76/22 tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc