

Số: 2324/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.628.600	2.454.350	0	6.720
2	Pmax (MW)	2210,5	352,7	0,000	0,280
3	Pmin (MW)	1560,3	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 01/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	01-08-26	18h00	01-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	01-08-26	08h00	01-08-26	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	01-08-26	18h00	01-08-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sẵn sàng, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	01-08-26	08h00	01-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 274 đến trụ 274/9P, từ trụ 274/7P đến trụ 274/7P/4, từ trụ 305/2/3 đến trụ 305/2/21, từ trụ 305/2/21 đến trụ 305/2/21/13 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 274 đến trụ 274/9P, từ trụ 274/7P đến trụ 274/7P/4, từ trụ 305/2/3 đến trụ 305/2/21, từ trụ 305/2/21 đến trụ 305/2/21/13 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	01-08-26	07h00	01-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Son Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 180/4 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Từ trụ 180/4 đến trụ 180/10 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, lắp đá, kéo dây trung áp từ trụ 180/4 đến trụ 180/10 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt 3LBFCO tại trụ 180 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 180/8/1 Trường Mầm non Cầu Khởi tuyến 473TĐ.	504	5,4128	0,0090	0,2805	0,0005	0,412	4.120	
3	01-08-26	08h00	01-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 234/89B Phước Hiệp- M tuyến 476HT	Từ trụ 234/89/2 đến trụ 234/89/4 Phước Ninh tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 234/89/2 đến trụ 234/89/4 Phước Ninh tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Bàu Dài, Phước Hiệp xã Cầu Khởi	Cắt CB trạm 250kVA trụ 234/89B Phước Hiệp-M tuyến 476HT	185	1,7881	0,0033	0,0927	0,0002	0,206	1.854	
4	01-08-26	07h30	01-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	01-08-26	07h30	01-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hóng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

6	01-08-26	07h30	01-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138, từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56 nối tuyến Xóm Bỏ - Áp 3 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138, từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56 nối tuyến Xóm Bỏ - Áp 3 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138, từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56 nối tuyến Xóm Bỏ - Áp 3 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	01-08-26	07h30	01-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Đồng Mỹ 10 trụ 42/99/11A tuyến 477TĐ	TBA 250kVA Đồng Mỹ 10 trụ 42/99/11A tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 250kVA Đồng Mỹ 10 trụ 42/99/11A tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp 7 xã Truong Mít	Cắt 3FCO TBA 250kVA Đồng Mỹ 10 trụ 42/99/11A tuyến 477TĐ	112	0,9409	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.750	
8	01-08-26	07h30	01-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Áp 3.16 trụ 42/114/14/5 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Áp 3.16 trụ 42/114/14/5 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Áp 3.16 trụ 42/114/14/5 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 3 xã Truong Mít	Cắt 3FCO TBA 50kVA Áp 3.16 trụ 42/114/14/5 tuyến 472TĐ	46	0,3864	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	870	
9	01-08-26	07h30	01-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Bàu Đồn 23 trụ 42/118/1 tuyến 472TĐ	TBA 250kVA Bàu Đồn 23 trụ 42/118/1 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 250kVA Bàu Đồn 23 trụ 42/118/1 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp 2 xã Truong Mít	Cắt 3FCO TBA 250kVA Bàu Đồn 23 trụ 42/118/1 tuyến 472TĐ	172	1,4449	0,0028	0,0002	0,0000	0,119	1.750	
10	01-08-26	07h30	01-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Bàu Đồn 24 trụ 42/124/1 tuyến 472TĐ	TBA 250kVA Bàu Đồn 24 trụ 42/124/1 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 250kVA Bàu Đồn 24 trụ 42/124/1 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 2 xã Truong Mít	Cắt FCO TBA 250kVA Bàu Đồn 24 trụ 42/124/1 tuyến 472TĐ	97	0,8148	0,0016	0,0000	0,0000	0,059	500	
11	01-08-26	07h30	01-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Bàu Đồn 11 trụ 42/64/1 tuyến 477TĐ	TBA 250kVA Bàu Đồn 11 trụ 42/64/1 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 250kVA Bàu Đồn 11 trụ 42/64/1 tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 5 xã Truong Mít	Cắt FCO TBA 250kVA Bàu Đồn 11 trụ 42/64/1 tuyến 477TĐ	207	1,7389	0,0034	0,0001	0,0000	0,059	500	
12	01-08-26	06h00	01-08-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Cắt DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Cô lập phân đoạn	21	Trạm chuyên dùng khách hàng	- Cắt Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN - Đóng Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	3	0,0016	0,0001	0,0001	0,0000	0,393	196	
13	01-08-26	06h00	01-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN	Từ trụ 115B đến trụ 116 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Dựng trụ BTLT 14m, đổ bê tông móng trụ, lắp đặt LBS, DS, phụ kiện từ trụ 115B đến trụ 116 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	56	Khu phố 2, 3, 4 phường Long Hoa	- Cắt DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN - Cắt DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 475TN - Cắt DS trụ 146B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 482TN	1624	13,9024	0,0290	0,7232	0,0015	1,047	8.378	
14	01-08-26	06h00	01-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN	Từ trụ 142 đến trụ 142/2 Phạm Hùng tuyến 475TN	Dựng trụ BTLT 16m, kéo dây dẫn nổi, lắp đặt LBS, DS, LTD, phụ kiện từ trụ 142 đến trụ 142/2 Phạm Hùng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố 2, 3, 4 phường Long Hoa	- Cắt DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN - Cắt DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 475TN - Cắt DS trụ 146B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

15	01-08-26	06h00	01-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN	Trụ 131 Phạm Hùng tuyến 475TN	Dựng trụ BTLT 14m, đổ bê tông móng trụ, tháo, lắp phụ kiện và thu hồi vật tư trụ 131 Phạm Hùng tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố 2, 3, 4 phường Long Hoa	- Cắt DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN - Cắt DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 475TN - Cắt DS trụ 146B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
16	01-08-26	06h00	01-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN	Từ trụ 146 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Dựng trụ BTLT 14m, đổ bê tông móng trụ, thay LBS, tháo lắp phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 146 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Khu phố 2, 3, 4, Long Thới phường Long Hoa	- Cắt DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN - Cắt DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 475TN - Cắt DS trụ 146B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 482TN - Cắt CB trạm 160kVA Tôn Đức Thắng B trụ 146/6 Phạm Hùng tuyến 482TN	103	0,8817	0,0018	0,0459	0,0001	0,079	628	
17	01-08-26	16h30	01-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Đóng DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Tái lập phân đoạn	21	Trạm chuyên dùng khách hàng	- Cắt Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Đóng DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN - Đóng Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	3	0,0016	0,0001	0,0001	0,0000	0,393	196	
18	01-08-26	17h00	01-08-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 59 Phạm Văn Đồng	Chuyển điện khép vòng	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
19	01-08-26	17h00	01-08-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 475LH	LBS trụ 82A Long Chí tuyến 475LH và LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482LH cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 82A Long Chí	Chuyển điện khép vòng	21	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 82A Long Chí tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
20	01-08-26	06h00	01-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo-B trụ 130B Phạm Hùng tuyến 475TN	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo-B trụ 130B Phạm Hùng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Ca Bảo Đạo-B trụ 130B Phạm Hùng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố 2 phường Long Hoa	Cắt CB, 03FCO, tháo 03 hotline trạm 250kVA Ca Bảo Đạo-B trụ 130B Phạm Hùng tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
21	01-08-26	06h00	01-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo-F trụ 138B Phạm Hùng tuyến 475TN	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo-F trụ 138B Phạm Hùng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Ca Bảo Đạo-F trụ 138B Phạm Hùng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố 3 phường Long Hoa	Cắt CB, 03FCO, tháo 03 hotline trạm Ca Bảo Đạo-F trụ 138B Phạm Hùng tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

22	01-08-26	07h00	01-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH Quang Âu	Trạm 50kVA trụ 85/54/1 tưới tiêu Hồ Quang Vũ tuyến 479TH	Trạm 50kVA trụ 85/54/1 tưới tiêu Hồ Quang Vũ tuyến 479TH	Thi công tháo thu hồi đường dây và trạm biến áp từ trụ 85/54 đến trụ 85/54/1 tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Tưới tiêu Hồ Quang Vũ	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 85/54/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 85/54 Tưới tiêu Hồ Quang Vũ tuyến 479TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
23	01-08-26	07h00	01-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH Quang Âu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm 25kVA trụ 85/227 tuyến 474TH	Đầu nối lưới điện Trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	01-08-26	08h00	01-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH Quang Âu - ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 92/55/1 Tân Phú tuyến 476TH	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 92/55/1 Tân Phú tuyến 476TH	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA trụ 92/55/16 tuyến 476TH - Thay sứ phóng trụ 92/8, trụ 92/12 tuyến 476TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 92/55/2 đến trụ 92/55/16 tuyến 476TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	10	Áp Tân Châu xã Tân Phú	Cắt LBFCO trụ 92/55/1 nhánh rẽ 12,7kV Tân Phú tuyến 476TH	91	0,7745	0,0016	0,0405	0,0001	0,114	914	
25	01-08-26	08h00	01-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chạm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	01-08-26	08h00	01-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 59/1 đến trụ 59/18 và các nhánh rẽ đường Dương Minh Châu tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 9/1 đến trụ 59/18 và các nhánh rẽ đường Dương Minh Châu tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	01-08-26	08h00	01-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 13/37/4 CNTN - Cty CP SX - TM bao bì Thành Thành Công 1 tuyến 479TN	Trạm 400kVA trụ 13/37/4 CNTN - Cty CP SX - TM bao bì Thành Thành Công 1 tuyến 479TN	Thay TI định kỳ trạm 400kVA trụ 13/37/4 CNTN - Cty CP SX - TM bao bì Thành Thành Công 1 tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 13/37/4 CNTN - Cty CP SX - TM bao bì Thành Thành Công 1 tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
28	01-08-26	08h00	01-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 60/2 Ngân Hàng Đầu Tư tuyến 481TN	Trạm 400kVA trụ 60/2 Ngân Hàng Đầu Tư tuyến 481TN	Thay TI và điện kế định kỳ trạm 400kVA trụ 60/2 Ngân Hàng Đầu Tư tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 60/2 Ngân Hàng Đầu Tư tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
29	01-08-26	08h00	01-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 80/5/1T Sở KH & Đầu tư TN tuyến 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 80/5/1T Sở KH & Đầu tư TN tuyến 481TN	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 3x25kVA trụ 80/5/1T Sở KH & Đầu tư TN tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 80/5/1T Sở KH & Đầu tư TN tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
30	01-08-26	13h30	01-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 80/44B/1 Nhà làm việc PCTN tuyến 481TN	Trạm 630kVA trụ 80/44B/1 Nhà làm việc PCTN tuyến 481TN	Thay TI định kỳ trạm 630kVA trụ 80/44B/1 Nhà làm việc PCTN tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 80/44B/1 Nhà làm việc PCTN tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,549	1.920	
31	01-08-26	13h30	01-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 80/26/7/1 Hội trường Thành Ủy tuyến 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 80/26/7/1 Hội trường Thành Ủy tuyến 481TN	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 3x25kVA trụ 80/26/7/1 Hội trường Thành Ủy tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 80/26/7/1 Hội trường Thành Ủy tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	

32	01-08-26	08h00	01-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ RMU11-04/1P Công ty Xăng dầu Tây Ninh tuyến 481TN	Trạm 320kVA trụ RMU11-04/1P Công ty Xăng dầu Tây Ninh tuyến 481TN	Thay TI định kỳ trạm 320kVA trụ RMU11-04/1P Công ty Xăng dầu Tây Ninh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ RMU11-04/1P Công ty Xăng dầu Tây Ninh tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,274	960	
33	01-08-26	08h00	01-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	Trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	Thay TI định kỳ trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
34	01-08-26	08h00	01-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ RMU11-05/1P Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Trạm 400kVA trụ RMU11-05/1P Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thay TI định kỳ trạm 400kVA trụ RMU11-05/1P Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ RMU11-05/1P Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
35	01-08-26	13h30	01-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 80/13/1 Bưu điện tuyến 481TN	Trạm 400kVA trụ 80/13/1 Bưu điện tuyến 481TN	Thay TI định kỳ trạm 400kVA trụ 80/13/1 Bưu điện tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 80/13/1 Bưu điện tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
36	01-08-26	13h30	01-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ RMU17-77/4T Nhà làm việc Cty VT Bưu Điện TN tuyến 481TN	Trạm 250kVA trụ RMU17-77/4T Nhà làm việc Cty VT Bưu Điện TN tuyến 481TN	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 250kVA trụ RMU17-77/4T Nhà làm việc Cty VT Bưu Điện TN tuyến 481TN (VNPT TÂY NINH - Điện thoại: 0913977739)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ RMU17-77/4T Nhà làm việc Cty VT Bưu Điện TN tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,240	840	
37	01-08-26	13h30	01-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ RMU17-77/4T Nhà làm việc Cty VT Bưu Điện TN tuyến 481TN	Trạm 250kVA trụ RMU17-77/4T Nhà làm việc Cty VT Bưu Điện TN tuyến 481TN	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 250kVA trụ RMU17-77/4T Nhà làm việc Cty VT Bưu Điện TN tuyến 481TN (MOBIFONE TÂY NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE - Điện thoại: 0907065545)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ RMU17-77/4T Nhà làm việc Cty VT Bưu Điện TN tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,240	840	
38	01-08-26	08h00	01-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169 đến trụ 169/9 tuyến 478SD	Từ trụ 169 đến trụ 169/9 tuyến 478SD	Kéo dây nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 169 đến trụ 169/9 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Ấp Trường xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 169/2 và tháo 1 hotline trụ 169 tuyến 478SD	410	3,6813	0,0068	0,2054	0,0004	0,034	309	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	01-08-26	07h30	01-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 65B CNNH Chính sách Xã hội tỉnh TN tuyến 474TN	Tại trạm 3x50kVA trụ 65B CNNH Chính sách Xã hội tỉnh TN tuyến 474TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời trạm biến áp sang trụ mới công trình di dời đường Cách Mạng Tháng Tám tại trạm 3x50kVA trụ 65B CNNH Chính sách Xã hội tỉnh TN tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 65B CNNH Chính sách Xã hội tỉnh TN tuyến 474TN	3	0,0282	0,0000	0,0016	0,0000	0,034	326	

2	01-08-26	07h30	01-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 80/75B Xây mi Hải Triều tuyến 472TN	Tại trạm 3x50kVA trụ 80/75B Xây mi Hải Triều tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời trạm biến áp sang trụ mới công trình di dời đường Cách Mạng Tháng Tám tại trạm 3x50kVA trụ 80/75B Xây mi Hải Triều tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 80/75B Xây mi Hải Triều tuyến 472TN	1	0,0094	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	326	
3	01-08-26	07h30	01-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x15kVA trụ 80/76B Cty TNHH TM Hoàng Nam tuyến 472TN	Tại trạm 3x15kVA trụ 80/76B Cty TNHH TM Hoàng Nam tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời trạm biến áp sang trụ mới công trình di dời đường Cách Mạng Tháng Tám tại trạm 3x15kVA trụ 80/76B Cty TNHH TM Hoàng Nam tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hotline trạm 3x15kVA trụ 80/76B Cty TNHH TM Hoàng Nam tuyến 472TN	1	0,0094	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	109	
4	01-08-26	07h30	01-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	- Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 81 Trắng dài - F tuyến 482TN	Tại trạm 250kVA trụ 81 Trắng dài - F tuyến 482TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời trạm biến áp sang trụ mới công trình di dời đường Cách Mạng Tháng Tám tại trạm 250kVA trụ 81 Trắng dài - F tuyến 482TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố 9 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 81 Trắng dài - F tuyến 482TN	186	1,7482	0,0031	0,0984	0,0002	0,080	760	
5	01-08-26	13h30	01-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 81B/4 đến trụ 81/39 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Trụ 81B/6 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Di dời trụ BTLT 14m và tháo, lắp vật tư, phụ kiện trụ 81B/6 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Cắt LBS Long Trung trụ 81B/2, DS 3 pha trụ 81B/3 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt DS 3 pha trụ 81B/37 Gò Kén tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc