

Số: 2325/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 02 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.628.600	2.454.350	0	6.720
2	Pmax (MW)	2210,5	352,7	0,000	0,280
3	Pmin (MW)	1560,3	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 02/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	02-08-26	06h00	02-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty 19/5	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/3 đến trụ 253/55 Xay Đá tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư xà, phụ kiện, thay dây trung áp, thu hồi vật tư từ trụ 253/3 đến trụ 253/55 Xay Đá tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	60	Áp Phước Hòa, Phước Hội, Phước Bình xã Dương Minh Châu	Cắt LBS và 3LBFCO tại trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	2906	34,3302	0,0520	1,7793	0,0027	2,058	22.638	

2	02-08-26	06h00	02-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Đại đội Công Binh tuyến 477HT	Từ trụ 253/39 đến trụ 253/40B Xay Đá tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư xà, phụ kiện, di dời trụ trung áp, thu hồi vật tư từ trụ 253/39 đến trụ 253/40B Xay Đá tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Áp Phước Hòa, Phước Hội, Phước Bình xã Dương Minh Châu	- Cắt 3LBFCO tại trụ 253/35 Đại đội Công Binh tuyến 477HT - Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 253/40/1T Đền đường DT-790 - trụ 253/40/1T tuyến 477HT - Cắt 2FCO trạm 2x25kVA tại trụ 253/40/1B Tươi tiêu Nguyễn Thanh Hữu, Trần Văn Vui tuyến 477HT - Cắt CB trạm 3x25kVA tại trụ 253/40/1A tuyến 477HT - Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 253/40/1P Tươi tiêu Thảo tuyến 477HT - Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 253/40B/1T Tươi tiêu Nguyễn Thị Phảng tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	02-08-26	06h00	02-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 159B Thạnh Bình 8 tuyến 479TH	Trụ 159B Thạnh Bình 8 tuyến 479TH	Làm biển phát an toàn ĐL Tân Châu	Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 159B Thạnh Bình 8 tuyến 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	02-08-26	05h00	02-08-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480TH, 478TH	Tuyến 480TH, 478TH	Chuyển điện tuyến 480TH nhận điện tuyến 478TH đến trụ 131 tuyến 480TH	Chuyển điện	250	Không mất điện	- Đóng DS và LBS trụ 112/19 tuyến nổi tuyến 478TH và tuyến 480TH - Cắt REC và DS trụ 131 Hội Thắng tuyến 480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	02-08-26	16h00	02-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480TH, 478TH	Tuyến 480TH, 478TH	Chuyển điện tuyến 480TH ngưng nhận điện tuyến 478TH đến trụ 131 tuyến 480TH	Chuyển điện	250	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 131 Hội Thắng tuyến 480TH - Cắt LBS và DS trụ trụ 112/19 tuyến nổi tuyến 478TH và tuyến 480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	02-08-26	06h00	02-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 479, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479, 480 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công dựng trụ lắp đặt phụ kiện từ trụ 10 đến trụ 10C tuyến 479TH, 480TH - Thay sứ phóng trụ 93 tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	250	Áp Thạnh Đông, Thạnh Quới, Thạnh Hưng xã Tân Châu; Áp Bàu Rã, Bàu Bền xã Tân Lập	- Cắt MC 479TH, 480TH, và đóng DTĐ 479-76TH, 480-76TH - Cắt Recloser và DS trụ 131 Hội Thắng tuyến 480TH - Cắt DS trụ 159B tuyến 478TBi (Điện lực Tân Biên đăng ký công tác)	3638	38,7021	0,0645	2,0250	0,0034	8,574	85.737	

7	02-08-26	16h00	02-08-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Đóng điện nghiệm thu LBS trụ 10 tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	250	Áp Thanh Đông, Thanh Quới, Thanh Hưng xã Tân Châu; Áp Bàu Rã, Bàu Bền xã Tân Lập	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 479TH - Đóng DS trụ 10C tuyến 479TH - Kiểm tra 3LTD trụ 10 đang ở vị trí cắt - Đóng LBS trụ 10 tuyến 479TH - Đóng MC 479TH.	3638	1,9351	0,0645	0,1012	0,0034	8,574	4.287	
8	02-08-26	08h00	02-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Vina Gio trụ từ trụ 151/12B đến trụ 151/12B/1 tuyến 472SD	Từ trụ 151/12B đến trụ 151/12B/1 tuyến 472SD	Tháo hệ thống đo đếm trung áp, thay 3 LBFCO khách hàng từ trụ 151/12B đến trụ 151/12B/1 tuyến 472SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền	Cắt 3 LBFCO trụ 151/1 tuyến 472SD	725	2,5315	0,0121	0,1412	0,0007	0,686	2.400	
9	02-08-26	08h00	02-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Vina Gio từ trụ 151/12B đến trụ 151/12B/4 tuyến 472SD	Từ trụ 151/12B đến trụ 151/12B/4 tuyến 472SD	Di dời hệ thống đo đếm trung áp khách hàng từ trụ 151/12B đến trụ 151/12B/4 tuyến 472SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khách hàng: Công ty TNHH Vina Gio	Cắt 3 LBFCO trụ 151/12B tuyến 472SD	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,171	1.543	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C.	HOTLINE																				
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG