

Số: 2351/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 03 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 05 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.797.731	2.527.726	0	7.200
2	Pmax (MW)	2299,0	358,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1563,9	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 05/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	05-08-26	08h00	05-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	05-08-26	18h00	05-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	05-08-26	18h00	05-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	05-08-26	07h00	05-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	05-08-26	09h00	05-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngõ.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	05-08-26	08h00	05-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	05-08-26	18h00	05-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	05-08-26	07h00	05-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 352	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	05-08-26	07h00	05-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 522	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/2 đến trụ 194/11 Xóm Lò tuyến 479MB	Từ trụ 194/2 đến trụ 194/11 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Lò tuyến 479MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện, thay sứ từ trụ 194/2 đến trụ 194/11 Xóm Lò tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Xóm Lò xã Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 194/1 Xóm Lò tuyến 479MB - Cắt CB trạm 250kVA trụ 160/45 Xóm Lò 13 tuyến 476BC	304	3,9296	0,0073	0,1523	0,0003	0,069	617	
2	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 78/13B Thuận Hòa 25 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 78/13B Thuận Hòa 25 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 78/13B Thuận Hòa 25 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 98/11/8/3 Láng Cát 9 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 98/11/8/3 Láng Cát 9 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 98/11/8/3 Láng Cát 9 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/12B/8 Bàu Tép 15 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/12B/8 Bàu Tép 15 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng, xử lý máy biến áp ri dầu trạm 50kVA trụ 104/29/12B/8 Bàu Tép 15 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Bàu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 104/29/12B/8 Bàu Tép 15 tuyến 479BC	22	0,2844	0,0005	0,0110	0,0000	0,023	206	
6	05-08-26	07h00	05-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/12B Cơ Giới tuyến 477HT - Trạm 250kVA trụ 262/12 Cơ Giới-E tuyến 477HT	Từ trụ 262/15 đến trụ 262/29 Cơ Giới tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, xà sứ, kéo dây trung áp từ trụ 262/15 đến trụ 262/29 Cơ Giới tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Áp Suối Đá xã Dương Minh Châu	- Cắt 3LBFCO trụ 262/12B tuyến 477HT (2LBFCO pha giữa, pha bìa trong đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành) - Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 262/12 Cơ Giới-E tuyến 477HT - Cắt CB điện kế đèn đường No: 1611611152 trụ 262/3 Cơ Giới tuyến 477HT - Cắt LBFCO trụ 262/25/1 Cơ Giới tuyến 477HT	662	7,1096	0,0118	0,3685	0,0006	0,514	5.140	
7	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 305/4 đến trụ 305/75 đến trụ 305/80 Bàu Vuông tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 305/4 đến trụ 305/40, từ trụ 305/75 đến trụ 305/80 Bàu Vuông tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	05-08-26	08h00	05-08-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 177B/16/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 177B/16/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Hào trạm 50kVA trụ 177B/16/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 177B/16/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,034	34	
9	05-08-26	09h00	05-08-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 100kVA trụ 346/12/10 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Linh tuyến 475TĐ	Trạm 100kVA trụ 346/12/10 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Linh tuyến 475TĐ	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Nguyễn Văn Linh trạm 100kVA trụ 346/12/10 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Linh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Nguyễn Văn Linh	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 346/12/10 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Linh tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,069	69	

10	05-08-26	10h30	05-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2 tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Khắc Dương trạm 50kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2 tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2 tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,034	34	
11	05-08-26	13h30	05-08-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TĐ	Trạm 37,5kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TĐ	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Bùi Đức Cát trạm 37,5kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,023	23	
12	05-08-26	15h00	05-08-26	16h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trần Thị Thu trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,034	34	
13	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Gò Chanh 1 trụ 90/3 tuyến 474TĐ	TBA 2x25kVA Gò Chanh 1 trụ 90/3 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25kVA Gò Chanh 1 trụ 90/3 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Gò Chanh 1 trụ 90/3 tuyến 474TĐ	49	0,4116	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
16	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Gò Chanh trụ 90/8 tuyến 474TĐ	TBA 50kVA Gò Chanh trụ 90/8 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Gò Chanh trụ 90/8 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 50kVA Gò Chanh trụ 90/8 tuyến 474TĐ	40	0,3360	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	870	
17	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Gò Chanh 2 trụ 90/10/9 tuyến 474TĐ	TBA 50kVA Gò Chanh 2 trụ 90/10/9 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Gò Chanh 2 trụ 90/10/9 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 50kVA Gò Chanh 2 trụ 90/10/9 tuyến 474TĐ	51	0,4284	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
18	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Gò Chanh 3 trụ 90/12 tuyến 474TĐ	TBA 50kVA Gò Chanh 3 trụ 90/12 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Gò Chanh 3 trụ 90/12 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 50kVA Gò Chanh 3 trụ 90/12 tuyến 474TĐ	74	0,6216	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
19	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Bầu Trâm 16 trụ 90/4 tuyến 474TĐ	TBA 2x25kVA Bầu Trâm 16 trụ 90/4 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25kVA Bầu Trâm 16 trụ 90/4 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Bầu Trâm 16 trụ 90/4 tuyến 474TĐ	43	0,3612	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	870	
20	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Bầu Trâm 7 trụ 90/10 tuyến 474TĐ	TBA 50kVA Bầu Trâm 7 trụ 90/10 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Bầu Trâm 7 trụ 90/10 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 50kVA Bầu Trâm 7 trụ 90/10 tuyến 474TĐ	85	0,7140	0,0014	0,0000	0,0000	0,059	870	

21	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Bàu Trâm 9 trụ 90/10/7 tuyến 474TĐ	TBA 50kVA Bàu Trâm 9 trụ 90/10/7 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Bàu Trâm 9 trụ 90/10/7 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 50kVA Bàu Trâm 9 trụ 90/10/7 tuyến 474TĐ	63	0,5292	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	870	
22	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Bàu Trâm 12 trụ 90/17 tuyến 474TĐ	TBA 2x25kVA Bàu Trâm 12 trụ 90/17 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25kVA Bàu Trâm 12 trụ 90/17 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Bàu Trâm 12 trụ 90/17 tuyến 474TĐ	61	0,5124	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500	
23	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	TBA 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	63	0,5292	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500	
24	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Bàu Trâm 8 trụ 90/28A/5 tuyến 474TĐ	TBA 2x25kVA Bàu Trâm 8 trụ 90/28A/5 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25kVA Bàu Trâm 8 trụ 90/28A/5 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Bàu Trâm 8 trụ 90/28A/5 tuyến 474TĐ	60	0,5040	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	870	
25	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA Bàu Trâm 3 trụ 90/54 tuyến 474TĐ	TBA 37,5kVA Bàu Trâm 3 trụ 90/54 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 37,5kVA Bàu Trâm 3 trụ 90/54 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 37,5kVA Bàu Trâm 3 trụ 90/54 tuyến 474TĐ	52	0,4368	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
26	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Bàu Trâm 6 trụ 90/71/11 tuyến 474TĐ	TBA 2x25kVA Bàu Trâm 6 trụ 90/71/11 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25kVA Bàu Trâm 6 trụ 90/71/11 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Bàu Trâm 6 trụ 90/71/11 tuyến 474TĐ	53	0,4452	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
27	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 37/1 đến trụ 37/10/5 Bến Đình tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 37/1 đến trụ 37/10/5 Bến Đình tuyến 477TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp, thu hồi trụ trung áp, TBA từ trụ 37/2 đến trụ 37/10/5, lắp TBA 50kVA trụ 37/10/8 tuyến 474TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	Cắt 3LBFco trụ 37/A Bến Đình tuyến 474TĐ	36	0,3024	0,0006	0,0001	0,0000	0,396	5.830	
28	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 4 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 4 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 4 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 91 đến trụ 112 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN-476TN	Từ trụ 91 đến trụ 112 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN-476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 đến trụ 112 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN-476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 27 đến trụ 54 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 33 đến trụ 34 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 33 đến trụ 34 Trần Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	05-08-26	06h30	05-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 15 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 16 đến trụ 16/1, từ trụ 16 đến trụ 17B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Kéo dây đầu nối, lắp thiết bị và vật tư phụ kiện từ trụ 16 đến trụ 16/1, từ trụ 16 đến trụ 17B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	42	Khu phố Long Thành, Long Chí phường Hòa Thành; khu phố 1, Long Thời phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 51B Cao Thượng Phẩm tuyến 479LH - Cắt DS trụ 51 Cao Thượng Phẩm tuyến 476TN	2072	17,7375	0,0370	0,9227	0,0019	0,785	6.283	

34	05-08-26	06h30	05-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 28/4 đến trụ 28/4/10 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 28/4/1 đến trụ 28/4/1B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Lắp đặt LBS, DS, LTD và vật tư phụ kiện từ trụ 28/4/1 đến trụ 28/4/1B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Thành, Long Chí phường Hòa Thành; khu phố 1, Long Thời phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 51B Cao Thượng Phẩm tuyến 479LH - Cắt DS trụ 51 Cao Thượng Phẩm tuyến 476TN - Tháo 03 hotline trụ 28/4 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	05-08-26	08h00	05-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 2x50kVA Khu phố 4B trụ 48/2/4P tuyến 477TBI	Trụ 48/2/4P tuyến 477TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 2x50kVA Khu phố 4B trụ 48/2/4P tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Cắt 3FCO TBA 2x50kVA Khu phố 4B trụ 48/2/4P tuyến 477TBI	39	0,0842	0,0009	0,0033	0,0000	0,002	4	
36	05-08-26	09h30	05-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 75kVA HTT Nguyễn Thành Trung 1 trụ 104/58/15/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/58/15/1 tuyến 475TBI	Thay CT định kỳ TBA 75kVA HTT Nguyễn Thành Trung 1 trụ 104/58/15/1 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn Thành Trung	Cắt FCO TBA 75kVA HTT Nguyễn Thành Trung 1 trụ 104/58/15/1 tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
37	05-08-26	10h30	05-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA HTT Nguyễn Trọng Tuấn trụ 104/106/36B/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/36B/1 tuyến 475TBI	Thay CT định kỳ TBA 3x25kVA HTT Nguyễn Trọng Tuấn trụ 104/106/36B/1 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn Trọng Tuấn	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA HTT Nguyễn Trọng Tuấn trụ 104/106/36B/1 tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
38	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 75kVA và 37,5kVA trụ 85/82/21B/30 tuyến 479TH	Trụ 82/82/21B/30 tuyến 479TH	Thay cáp lực đo đếm trạm 75kVA trụ 82/82/21B/30 tuyến 479TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Áp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	Cắt 2FCO và tháo 2hotline trạm 75kVA và 37,5kVA trụ 85/82/21B/30 tuyến 479TH	247	3,2002	0,0059	0,1237	0,0002	0,028	253	
39	05-08-26	08h00	05-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474, 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474, 479 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85 đến trụ 85/146 tuyến 474TH, 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	05-08-26	08h00	05-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	- Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S tuyến 473TN	Tại trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài lắp trụ biến áp tại trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S tuyến 473TN - Tháo hotline nhánh rẽ trụ 93/34P Tua Hai - S tuyến 473TN	28	0,2632	0,0005	0,0148	0,0000	0,069	652	

44	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 93/39P Tua Hai - N, trạm 50kVA trụ 93/39P/1P Tua Hai - O tuyến 473TN	Từ trụ 93/39 đến trụ 93/39/1P đường Tua Hai tuyến 473TN	Bàn giao đơn vị ngoài lắp trạm biến áp từ trụ 93/39 đến trụ 93/39/1P đường Tua Hai tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cát 3 LBFCO nhánh rẽ trụ 93/39/1, tháo 3 hotline trụ 93/39 đường Tua Hai tuyến 473TN - Tháo hotline nhánh rẽ trạm 93/39P/1P Tua Hai - O, trạm 37,5kVA trụ 93/39P Tua Hai - N tuyến 473TN - Cát CB trạm 50kVA trụ 19B/105b/3/3T Tua Hai - P tuyến 473TN	116	1,0903	0,0019	0,0613	0,0001	0,343	3.258	
45	05-08-26	07h00	05-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 266/16/2 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Từ trụ 266/16/2 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây nâng cáp nhánh rẽ trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 266/16/2 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cát 1 LBFCO trụ 266/16/1 tuyến 471SD	86	0,8580	0,0014	0,0479	0,0001	0,011	114	
46	05-08-26	08h00	05-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x50kVA trụ 118/13 Trảng Thò-1 và Trảng Thò 1A tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x50kVA trụ 118/13 Trảng Thò-1 và Trảng Thò 1A tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 118/13 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điện	Cát 2 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x50kVA trụ 118/13 Trảng Thò-1 và Trảng Thò 1A tuyến 476SD	77	0,2689	0,0013	0,0150	0,0001	0,011	40	
47	05-08-26	08h00	05-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 164/20 Thanh Thuận-6 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 164/20 Thanh Thuận-6 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 164/20 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điện	Cát CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA trụ 164/20 Thanh Thuận-6 tuyến 476SD	49	0,1711	0,0008	0,0095	0,0000	0,011	40	
48	05-08-26	08h00	05-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 164/28 Thanh Thuận-3 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 164/28 Thanh Thuận-3 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 164/28 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điện	Cát CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA trụ 164/28 Thanh Thuận-3 tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
49	05-08-26	08h00	05-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 164/16/7 Bảy Viễn-2 tuyến 476SD	Trạm biến áp 75kVA trụ 164/16/7 Bảy Viễn-2 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 164/16/7 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điện	Cát CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA trụ 164/16/7 Bảy Viễn-2 tuyến 476SD	81	0,2828	0,0013	0,0158	0,0001	0,011	40	
50	05-08-26	08h00	05-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 79/11b tuyến 478SD	Trụ 79/11b tuyến 478SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, lắp tăng cường neo hạ áp tại trụ 79/11b tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cát CB trạm 50kVA trụ 79/12 Cầu Trường B tuyến 478SD	48	0,1676	0,0008	0,0094	0,0000	0,011	40	
51	05-08-26	08h00	05-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 79/42 Cầu Trường 13 tuyến 478SD	Trạm 50kVA trụ 79/42 Cầu Trường 13 tuyến 478SD	Thay ống cáp lực bị bể, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 79/42 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cát CB, FCO và Tháo hotline trạm 50kVA trụ 79/42 Cầu Trường 13 tuyến 478SD	44	0,1536	0,0007	0,0086	0,0000	0,011	40	
52	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 63/1 đến trụ 63/24 tuyến 478SD	Từ trụ 63/1 đến trụ 63/24 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 63/1 đến trụ 63/24 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	05-08-26	08h00	05-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 16 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Từ trụ 16 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 16 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

54	05-08-26	13h30	05-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 141/43/7 Thanh Hòa 7 tuyến 476SD	Trạm biến áp 75kVA trụ 141/43/7 Thanh Hòa 7 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/43/7 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phó Thanh Hòa Phường Thanh Điền	Cất CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA Thanh Hòa 7 trụ 141/43/7 tuyến 476SD	106	0,3701	0,0018	0,0207	0,0001	0,011	40	
55	05-08-26	13h30	05-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 141/26 Thanh Hòa 1 tuyến 476SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 141/26 Thanh Hòa 1 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/26 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phó Thanh Hùng Phường Thanh Điền	Cất CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 37,5kVA trụ 141/26 Thanh Hòa 1 tuyến 476SD	41	0,1432	0,0007	0,0080	0,0000	0,011	40	
56	05-08-26	13h30	05-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 192B/8 Thanh Trung - 10 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 192B/8 Thanh Trung - 10 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 192B/8 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phó Thanh Trung Phường Thanh Điền	Cất CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA trụ 192B/8 Thanh Trung - 10 tuyến 476SD	95	0,3317	0,0016	0,0185	0,0001	0,011	40	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	05-08-26	08h00	05-08-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 151/1 Trường tiểu học Cầu Khởi B tuyến 473TĐ	Trạm 25kVA trụ 151/1 Trường tiểu học Cầu Khởi B tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trường Tiểu học Cầu Khởi B trạm 25kVA trụ 151/1 Trường tiểu học Cầu Khởi B tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường tiểu học Cầu Khởi B	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 151/1 Trường tiểu học Cầu Khởi B tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
2	05-08-26	09h00	05-08-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 400kVA trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Trạm 400kVA trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan trạm 400kVA trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,343	515	
3	05-08-26	10h30	05-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 160kVA trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Trạm 160kVA trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan trạm 160kVA trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,137	137	
4	05-08-26	13h30	05-08-26	15h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 118/71/27B/1 Thấp sáng thanh long Nguyễn văn Cang tuyến 475TĐ	Trạm 25kVA trụ 118/71/27B/1 Thấp sáng thanh long Nguyễn văn Cang tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Cang trạm 25kVA trụ 118/71/27B/1 Thấp sáng thanh long Nguyễn văn Cang tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Thấp sáng thanh long Nguyễn văn Cang	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/71/27B/1 Thấp sáng thanh long Nguyễn văn Cang tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
5	05-08-26	15h00	05-08-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Doanh Nghiệp Tư Nhân Liên Phát trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	309	

6	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x25kVA Gò Chanh 1 trụ 90/3 tuyến 474TĐ	TBA 2x25kVA Gò Chanh 1 trụ 90/3 tuyến 474TĐ	Nâng công suất TBA trụ 90/3 tuyến 474TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA Gò Chanh 1 trụ 90/3 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670	
7	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 50kVA Xóm Mía 11 trụ 126/11/7 tuyến 477TĐ	TBA 50kVA Xóm Mía 11 trụ 126/11/7 tuyến 477TĐ	Nâng công suất TBA trụ 126/11/7 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Cây Ninh xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Xóm Mía 11 trụ 126/11/7 tuyến 477TĐ	48	0,4032	0,0008	0,0000	0,0000	0,079	670	
8	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 50kVA Xóm Mía 18 trụ 126/11/7/3 tuyến 477TĐ	TBA 50kVA Xóm Mía 18 trụ 126/11/7/3 tuyến 477TĐ	Nâng công suất TBA trụ 126/11/7/3 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Cây Ninh xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Xóm Mía 18 trụ 126/11/7/3 tuyến 477TĐ	80	0,6720	0,0013	0,0000	0,0000	0,079	670	
9	05-08-26	07h30	05-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 50kVA Xóm Mía 12 trụ 126/18/5 tuyến 477TĐ	TBA 50kVA Xóm Mía 12 trụ 126/18/5 tuyến 477TĐ	Nâng công suất TBA trụ 126/18/5 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Cây Ninh xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Xóm Mía 12 trụ 126/18/5 tuyến 477TĐ	53	0,4452	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670	
10	05-08-26	06h30	05-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 15 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trụ 50C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Dựng trụ và lắp vật tư, phụ kiện trụ 50C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Thành, Long Chí phường Hòa Thành; khu phố 1, Long Thời phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 51B Cao Thượng Phẩm tuyến 479LH - Cắt DS trụ 51 Cao Thượng Phẩm tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	05-08-26	08h00	05-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 320kVA trụ RMU13/RMU - T.63B/2 Khu dân cư số 1 - A tuyến 481TN	Từ trụ 63/8/2 đến trụ 63/8/3 đường Trương Tùng Quân tuyến 481TN	Xử lý trụ hạ áp bị nghiệm từ trụ 63/8/2 đến trụ 63/8/3 đường Trương Tùng Quân tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	8	Khu phố 4 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 320kVA trụ RMU13/RMU - T.63B/2 Khu dân cư số 1 - A tuyến 481TN	145	0,5021	0,0024	0,0282	0,0001	0,091	320	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc