

Số: 2352/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 03 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 06 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:
- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.797.731	2.527.726	0	7.200
2	Pmax (MW)	2299,0	358,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1563,9	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 06/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	06-08-26	08h00	06-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	06-08-26	16h00	06-08-26	18h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off các CB nguồn hạ áp DC, AC tại tủ điện NLĐMT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	06-08-26	18h30	06-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	06-08-26	18h00	06-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	06-08-26	08h00	06-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	06-08-26	18h00	06-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	06-08-26	07h00	06-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	06-08-26	07h00	06-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	06-08-26	07h00	06-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng,	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	06-08-26	07h00	06-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trụ 102B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	06-08-26	07h00	06-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đồng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 04	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	06-08-26	07h00	06-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An hội - 171 Đức Huệ	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 30, từ trụ 22A đến trụ 22A/12, từ trụ 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				

1	06-08-26	08h00	06-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 234/48B/24/16(HA) đến trụ 234/48B/24/17(HA) thuộc trạm 50kVA trụ 234/48B/38 Cao Su 3 tuyến 479MB	Lưới điện hạ áp từ trụ 234/48B/24/16(HA) đến trụ 234/48B/24/17(HA) thuộc trạm 50kVA trụ 234/48B/38 Cao Su 3 tuyến 479MB	Cắt lều hạ áp trụ 234/48B/24/16(HA) và đấu lại lều hạ áp trụ 234/48B/24/16(HA) thuộc trạm 50kVA trụ 234/48B/38 Cao Su 3 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Long Thịnh xã Long Thuận	- Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 234/48B/32 Cao Su 10 tuyến 479MB - Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/48B/38 Cao Su 3 tuyến 479MB	76	0,3820	0,0018	0,0148	0,0001	0,069	240	
2	06-08-26	08h00	06-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/48B/1 đến trụ 234/48B/45 Cao Su 2 tuyến 479MB	Từ trụ 234/48B/1 đến trụ 234/48B/45 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 2 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 234/48B/1 đến trụ 234/48B/45 Cao Su 2 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	06-08-26	08h00	06-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/48B/27 đến trụ 234/48B/27/14 Cao Su 8 tuyến 479MB	Từ trụ 234/48B/27 đến trụ 234/48B/27/14 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 8 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 234/48B/27 đến trụ 234/48B/27/14 Cao Su 8 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	06-08-26	08h00	06-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/52B/1 đến trụ 234/52B/12 Long Tân tuyến 479MB	Từ trụ 234/52B/1 đến trụ 234/52B/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Tân tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 234/52B/1 đến trụ 234/52B/12 Long Tân tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	06-08-26	08h00	06-08-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bầu Năng tuyến 474TN	Trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bầu Năng tuyến 474TN	Thay công tơ định kỳ khách hàng: VNPT Tây Ninh trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bầu Năng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Bầu Năng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bầu Năng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,011	11	
6	06-08-26	09h00	06-08-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 13/3 Khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Trạm 15kVA trụ 13/3 Khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Dư Văn Toàn trạm 15kVA trụ 13/3 Khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Khách hàng Dư Văn Toàn	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 13/3 Khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,011	11	
7	06-08-26	10h30	06-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 179 Hàn tiện Văn Phụng tuyến 471TĐ	Trạm 25kVA trụ 179 Hàn tiện Văn Phụng tuyến 471TĐ	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Nguyễn Văn Phụng trạm 25kVA trụ 179 Hàn tiện Văn Phụng tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Văn Phụng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 179 Hàn tiện Văn Phụng tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,011	11	
8	06-08-26	08h00	06-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 305 đến trụ 319, từ trụ 388 đến trụ 416 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 305 đến trụ 319, từ trụ 388 đến trụ 416 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Áp Rộc 11 trụ 75/53/19 tuyến 472TĐ	TBA 2x25kVA Áp Rộc 11 trụ 75/53/19 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25kVA Áp Rộc 11 trụ 75/53/19 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Rộc B xã Thanh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Áp Rộc 11 trụ 75/53/19 tuyến 472TĐ	49	0,4116	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
12	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Áp Rộc 15 trụ 75/53/31 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Áp Rộc 15 trụ 75/53/31 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Áp Rộc 15 trụ 75/53/31 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Rộc B xã Thanh Đức	Cắt FCO TBA 50kVA Áp Rộc 15 trụ 75/53/31 tuyến 472TĐ	31	0,2604	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500	
13	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Áp Rộc 3 trụ 75/64 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Áp Rộc 3 trụ 75/64 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 25kVA Áp Rộc 3 trụ 75/64 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Rộc B xã Thanh Đức	Cắt FCO TBA 25kVA Áp Rộc 3 trụ 75/64 tuyến 472TĐ	22	0,1848	0,0004	0,0000	0,0000	0,059	500	
14	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Áp Rộc 5-1 trụ 75/72 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Áp Rộc 5-1 trụ 75/72 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Áp Rộc 5-1 trụ 75/72 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Rộc B xã Thanh Đức	Cắt FCO TBA 50kVA Áp Rộc 5-1 trụ 75/72 tuyến 472TĐ	35	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA Áp Rộc 20 trụ 75/38B tuyến 472TĐ	TBA 3x50kVA Áp Rộc 20 trụ 75/38B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 3x50kVA Áp Rộc 20 trụ 75/38B tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Rộc A xã Thanh Đức	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Áp Rộc 20 trụ 75/38B tuyến 472TĐ	90	0,7560	0,0015	0,0000	0,0000	0,059	870	
16	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA Tầm Lanh 1 trụ 190/27/8 tuyến 471TĐ	TBA 75kVA Tầm Lanh 1 trụ 190/27/8 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 75kVA Tầm Lanh 1 trụ 190/27/8 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 75kVA Tầm Lanh 1 trụ 190/27/8 tuyến 471TĐ	50	0,4200	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
17	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Tầm Lanh 11 trụ 190/27/26 tuyến 471TĐ	TBA 50kVA Tầm Lanh 11 trụ 190/27/26 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Tầm Lanh 11 trụ 190/27/26 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 50kVA Tầm Lanh 11 trụ 190/27/26 tuyến 471TĐ	43	0,3612	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500	
18	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Tầm Lanh 8 trụ 190/36 tuyến 471TĐ	TBA 2x25kVA Tầm Lanh 8 trụ 190/36 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25kVA Tầm Lanh 8 trụ 190/36 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Tầm Lanh 8 trụ 190/36 tuyến 471TĐ	42	0,3528	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500	
19	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA Tầm Lanh 4 trụ 190/41 tuyến 471TĐ	TBA 75kVA Tầm Lanh 4 trụ 190/41 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 75kVA Tầm Lanh 4 trụ 190/41 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 75kVA Tầm Lanh 4 trụ 190/41 tuyến 471TĐ	102	0,8568	0,0017	0,0000	0,0000	0,059	500	
20	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Tầm Lanh 12 trụ 190/50/10 tuyến 471TĐ	TBA 50kVA Tầm Lanh 12 trụ 190/50/10 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Tầm Lanh 12 trụ 190/50/10 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 50kVA Tầm Lanh 12 trụ 190/50/10 tuyến 471TĐ	49	0,4116	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
21	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50kVA Tầm Lanh 2 trụ 190/58 tuyến 471TĐ	TBA 2x50kVA Tầm Lanh 2 trụ 190/58 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x50kVA Tầm Lanh 2 trụ 190/58 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA Tầm Lanh 2 trụ 190/58 tuyến 471TĐ	83	0,6972	0,0014	0,0000	0,0000	0,059	500	
22	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Tầm Lanh 3 trụ 190/75 tuyến 471TĐ	TBA 50kVA Tầm Lanh 3 trụ 190/75 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Tầm Lanh 3 trụ 190/75 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 50kVA Tầm Lanh 3 trụ 190/75 tuyến 471TĐ	39	0,3276	0,0006	0,0000	0,0000	0,059	870	
23	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 Áp Rộc tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 Áp Rộc tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 Áp Rộc tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

24	06-08-26	08h00	06-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 59B/15 đến trụ 59B/30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 59B/15 đến trụ 59B/30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	06-08-26	08h00	06-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/1 đến trụ 113/13/13 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Từ trụ 113/1 đến trụ 113/13/13 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/13/13 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	06-08-26	08h00	06-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 59B/16C đến trụ 59B/16C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 59B/16C/2B đến trụ 59B/16C/8B Ngõ Quyền tuyến 474TN	Đào lỗ trụ 12m từ trụ 59B/16C/2B đến trụ 59B/16C/8B Ngõ Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	06-08-26	08h00	06-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Cầu trại Bí 1 trụ 126 tuyến 474TBI	Trụ 126 tuyến 474TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 50kVA Cầu trại Bí 1 trụ 126 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Cầu xã Thạnh Bình	Cắt FCO TBA 50kVA Cầu trại Bí 1 trụ 126 tuyến 474TBI	35	0,0756	0,0008	0,0029	0,0000	0,001	2
28	06-08-26	09h30	06-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA Cấp nước Tân Phong trụ 136/1 tuyến 474TBI	Trụ 136/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 3x25kVA Cấp nước Tân Phong trụ 136/1 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trung tâm Nước Sạch và VSMTNT tỉnh Tây Ninh	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Cấp nước Tân Phong trụ 136/1 tuyến 474TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
29	06-08-26	10h30	06-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA HTT Nguyễn Nhựt Trường trụ 137/47/18/1 tuyến 474TBI	Trụ 137/47/18/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 50kVA HTT Nguyễn Nhựt Trường trụ 137/47/18/1 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn Nhựt Trường	Cắt FCO TBA 50kVA HTT Nguyễn Nhựt Trường trụ 137/47/18/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
30	06-08-26	08h00	06-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Gắn điện kẻ mới, thay định kỳ, dời điện kẻ từ nhà ra trụ, thay điện kẻ không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	06-08-26	08h00	06-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 92 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	06-08-26	08h00	06-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kẻ mới, thay định kỳ, dời điện kẻ từ nhà ra trụ, thay điện kẻ không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	06-08-26	08h00	06-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	06-08-26	08h00	06-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 38/76/1A Thanh An-5 tuyến 474SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 38/76/1A Thanh An-5 tuyến 474SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 38/76/1A tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bình Long xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA trụ 38/76/1A Thanh An-5 tuyến 474SD	58	0,2025	0,0010	0,0113	0,0001	0,011	40
35	06-08-26	08h00	06-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 38/76/12 Xóm Rẫy-1 tuyến 474SD	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 38/76/12 Xóm Rẫy-1 tuyến 474SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 38/76/12 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bình Long xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA trụ 38/76/12 Xóm Rẫy-1 tuyến 474SD	53	0,1851	0,0009	0,0103	0,0000	0,011	40

36	06-08-26	08h00	06-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 38/76/12/11 Xóm Rẫy-1 tuyến 474SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 38/76/12/11 Xóm Rẫy-1 tuyến 474SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 38/76/12/11 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bình Long xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA trụ 38/76/12/11 Xóm Rẫy-1 tuyến 474SD	30	0,1048	0,0005	0,0058	0,0000	0,011	40	
37	06-08-26	08h00	06-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 38/76/12/6 Xóm Rẫy-3 tuyến 474SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 38/76/12/6 Xóm Rẫy-3 tuyến 474SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 38/76/12/6 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bình Long xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA trụ 38/76/12/6 Xóm Rẫy-3 tuyến 474SD	42	0,1467	0,0007	0,0082	0,0000	0,011	40	
38	06-08-26	13h30	06-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 38/51/11 Thanh An-7 tuyến 474SD	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 38/51/11 Thanh An-7 tuyến 474SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 38/51/11 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Thanh An xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA trụ 38/51/11 Thanh An-7 tuyến 474SD	32	0,1117	0,0005	0,0062	0,0000	0,011	40	
39	06-08-26	13h30	06-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 49B/11 Mã Ngòi 1 tuyến 474SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 49B/11 Mã Ngòi 1 tuyến 474SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 49B/11 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Thanh An xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 37,5kVA trụ 49B/11 Mã Ngòi 1 tuyến 474SD	55	0,1920	0,0009	0,0107	0,0001	0,011	40	
40	06-08-26	13h30	06-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 15kVA trụ 46/1 Cây Xăng Trí Bình tuyến 474SD	Trạm biến áp 15kVA trụ 46/1 Cây Xăng Trí Bình tuyến 474SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 46/1 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khách hàng: Cây Xăng Trí Bình	Cắt CB, FCO trạm biến áp 15kVA trụ 46/1 Cây Xăng Trí Bình và tháo hotline trụ 46 tuyến 474SD	2	0,0070	0,0000	0,0004	0,0000	0,011	40	
41	06-08-26	13h30	06-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/8/1 Lộc Hoà tuyến 473TB	Từ trụ 106/8/1 đến trụ 106/8/37 tuyến 473TB	Hạ công suất trạm biến áp, phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 106/8/1 Lộc Hoà tuyến 475TB	612	1,5323	0,0102	0,0843	0,0006	0,048	121	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x15kVA áp Rộc 25 trụ 75/53/4 tuyến 472TĐ	TBA 2x15kVA áp Rộc 25 trụ 75/53/4 tuyến 472TĐ	Nâng công suất TBA trụ 75/53/4 tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x15kVA áp Rộc 25 trụ 75/53/4 tuyến 472TĐ	16	0,1344	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500	
2	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/41/7/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 156/41/7/14 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 156/41/7/14 tuyến 471TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 156/41/7/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	73	0,6132	0,0012	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
3	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/37B/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 156/37B/12 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 156/37B/12 tuyến 471TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 156/37B/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	57	0,4788	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670	
4	06-08-26	07h30	06-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 50kVA áp Rộc 17 trụ 75/48/29 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA áp Rộc 17 trụ 75/48/29 tuyến 472TĐ	Nâng công suất TBA trụ 75/48/29 tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA áp Rộc 17 trụ 75/48/29 tuyến 472TĐ	63	0,5292	0,0010	0,0000	0,0000	0,079	670	

5	06-08-26	08h00	06-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 195	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ 80/56 Trảng Dài - C tuyến 472TN	Từ trụ 80/56 đến trụ 80/56/1, từ trụ 80/56/1 đến trụ 80/56/9, từ trụ 80/50 đến trụ 80/50/60 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	- Bàn giao đơn vị ngoài ép lèo chuyển tải từ trụ 80/56 đến trụ 80/56/1, từ trụ 80/56/1 đến trụ 80/56/9, từ trụ 80/50 đến trụ 80/60 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu đường dây và trạm biến áp trạm 80/56, 80/56/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố 2 phường Tân Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 630kVA trụ 80/56 Trảng Dài - C tuyến 472TN	341	3,0364	0,0056	0,1708	0,0003	0,171	1.543	
6	06-08-26	08h00	06-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 195	Lưới hạ áp trạm 560kVA trụ 80/42 CMT8 - B tuyến 481TN; trạm 400kVA trụ 46 Nhà Máy Điện tuyến 472TN	Từ trụ 80/47 đến trụ 80/50, từ trụ 80/50/1 đến trụ 80/50/6, từ trụ 80/43 đến trụ 80/43/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	- Bàn giao đơn vị ngoài ép lèo chuyển tải từ trụ 80/47 đến trụ 80/50, từ trụ 80/50/1 đến trụ 80/50/6, từ trụ 80/43 đến trụ 80/43/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu đường dây và trạm biến áp trạm 80/40, 80/43, 80/50/4 và nhánh rẽ trung áp trụ 80/50/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Khu phố 2 phường Tân Ninh	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 560kVA trụ 80/42 CMT8 - B tuyến 481TN - Cắt CB (dao trạm công cộng) trạm 400kVA trụ 46 Nhà Máy Điện tuyến 472TN	418	3,7220	0,0069	0,2094	0,0004	0,229	2.057	
7	06-08-26	07h30	06-08-26	08h00	ĐL Trảng Bàng	Điện lực Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 106/1B tuyến 473TB đến trụ 23/90/1B tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 106/1B tuyến 473TB đến trụ 23/90/1B tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 473TB cấp điện nhánh rẽ trụ 23 đến trụ 23/90/1B	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Đóng LBS Lộc Thanh trụ 106/1B tuyến 473TB Cắt REC Bà Biên trụ 23/90/1 và DS trụ 23/90/1B tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	06-08-26	08h00	06-08-26	15h00	ĐL Trảng Bàng	XNDVDL Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 23/90 đến trụ 23/90/1 tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 23/90 đến trụ 23/90/1 tuyến 473TB	Thí nghiệm định kỳ REC, DS trụ 23/90/1, cấp ngậm từ trụ 23/90 đến trụ 23/90/1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS Bà Biên trụ 23/90 tuyến 473TB Cắt DS Bà Biên trụ 23/90/1B tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	06-08-26	15h00	06-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Điện lực Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 106/1B tuyến 473TB đến trụ 23/90/1B tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 106/1B tuyến 473TB đến trụ 23/90/1B tuyến 473TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Đóng DS Bà Biên trụ 23/90/1B và REC Bà Biên trụ 23/90/1 tuyến 473TB Cắt LBS Lộc Thanh trụ 106/1B tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	06-08-26	08h00	06-08-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 235 đến trụ 282 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 235 đến trụ 282 tuyến 475TB	-Dựng trụ sang lưới công trình đầu tư xây dựng - Vệ sinh, bảo trì lưới điện	Đầu tư xây dựng	20	Ấp Bùng Bình xã Hưng Thuận	- Cắt Recloser trụ 235 và DS trụ 235B Bùng Bình tuyến 475TB - Cắt 3LTD trụ 243/2A tuyến 475TB - Cắt DS trụ 283 tuyến 475TB	710	6,0984	0,0120	0,3356	0,0007	0,686	5.830	
11	06-08-26	08h00	06-08-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 235/1 đến trụ 235/13 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 235/1 đến trụ 235/13 tuyến 475TB	Dựng trụ sang lưới công trình đầu tư xây dựng	Đầu tư xây dựng	15	Ấp Bùng Bình xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 235/1 tuyến 475TB	95	0,8160	0,0016	0,0449	0,0001	0,514	4.373	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc