

Số: 2462/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 08 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.797.731	2.527.726	0	7.200
2	Pmax (MW)	2299,0	358,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1563,9	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 08/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	08-08-26	08h00	08-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	08-08-26	19h00	08-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	08-08-26	18h00	08-08-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	08-08-26	08h00	08-08-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	08-08-26	18h00	08-08-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	08-08-26	06h30	08-08-26	07h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 415 Hồ Dầu Tiếng	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 415 Hồ Dầu Tiếng	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 415 Hồ Dầu Tiếng tuyến 475TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	08-08-26	17h00	08-08-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 415 Hồ Dầu Tiếng tuyến 475TĐ	Từ trụ 415 Hồ Dầu Tiếng về trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Không mất điện	- Đóng DS và LBS trụ 415 Hồ Dầu Tiếng tuyến 475TĐ. - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	08-08-26	07h00	08-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Tại trụ 451 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, tụ bù trung áp tại trụ 451 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	40	Áp Phước Minh, Phước Lộc, Phước Bình, Lộc Hiệp, Phước Nghĩa, Bầu Sen xã Lộc Ninh; áp Phước An xã Cầu Khởi	- Cắt REC và DS trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ - Cắt 3LBFCO trụ 471 Lòng Hồ tuyến 475TĐ - Cắt LBS và DS trụ 415 Hồ Dầu Tiếng tuyến 475TĐ	5226	56,1252	0,0935	2,9089	0,0048	1,372	13.720	TVH Thủy điện Dầu Tiếng DO1 xác nhận đang ngưng hòa lưới và 3LBFCO trụ 480 đang cắt.
4	08-08-26	07h00	08-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Từ trụ 416 đến trụ 492 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 416 đến trụ 492 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	08-08-26	07h00	08-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Từ trụ 471 đến trụ 471/90, từ trụ 471/55 đến trụ 471/55/10P, từ trụ 471/90 đến trụ 471/132/15 Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471 đến trụ 471/90, từ trụ 471/55 đến trụ 471/55/10P, từ trụ 471/90 đến trụ 471/132/15 Phước Minh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	08-08-26	07h30	08-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

7	08-08-26	07h30	08-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	08-08-26	07h30	08-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	08-08-26	05h30	08-08-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN đến trụ 31 (trụ 59B/11 cũ) Ngô Quyền tuyến 477LH-479LH	LBS trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN và Rec trụ 31 (trụ 59B/11 cũ) Long Hoa tuyến 477LH-479LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 475LH cấp điện cho tuyến 479LH đến trụ 31 (trụ 59B/11 cũ) Ngô Quyền	Chuyển điện khép vòng	56	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN - Cắt Rec trụ 59B/11 Long Hoa tuyến 477LH-479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	08-08-26	05h30	08-08-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 164/2 Cầu Núi tuyến 472SD và LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 209 Quốc Lộ 22B	Chuyển điện khép vòng	42	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/2 Cầu Núi tuyến 472SD - Cắt LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	08-08-26	05h30	08-08-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 46C (trụ 97B/5C cũ) Ngô Quyền tuyến 477LH-479LH	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 475TN và Rec trụ 46C (trụ 97B/5C cũ) Ngô Quyền tuyến 477LH-479LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 46C (trụ 97B/5C cũ) Ngô Quyền tuyến	Chuyển điện khép vòng	56	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 475TN - Cắt Rec trụ 97B/5C Ngô Quyền tuyến 477LH-479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	08-08-26	06h30	08-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 59B đến trụ 59B/20C Ngô Quyền tuyến 474TN	Trụ 59B/20C Ngô Quyền tuyến 474TN	Kéo dây đấu nối và lắp vật tư, phụ kiện trụ 59B/20C Ngô Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Long Hải, Trường An phường Long Hoa; khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt MC 477LH và đóng DTĐ 477-76LH - Cắt MC 479LH và đóng DTĐ 479-76LH - Cắt DS trụ 59B/11 Long Hoa tuyến 474TN - Cắt DS trụ 97B/5BT Ngô Quyền tuyến 482TN	3210	27,4794	0,0572	1,4294	0,0030	0,524	4.189	

13	08-08-26	06h30	08-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 59B đến trụ 59B/20C Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trụ 59B/19 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Kéo dây đầu nối và lắp vật tư, phụ kiện trụ 59B/19 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Hải, Trường An phường Long Hoa; khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt MC 477LH và đóng DTĐ 477-76LH - Cắt MC 479LH và đóng DTĐ 479-76LH - Cắt DS trụ 59B/11 Long Hoa tuyến 474TN - Cắt DS trụ 97B/5BT Ngõ Quyền tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
14	08-08-26	06h30	08-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH NLX Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 59B đến trụ 59B/20C Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trụ 59B/16C Ngõ Quyền tuyến 474TN	Kéo dây đầu nối và lắp vật tư, phụ kiện trụ 59B/16C Ngõ Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Hải, Trường An phường Long Hoa; khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt MC 477LH và đóng DTĐ 477-76LH - Cắt MC 479LH và đóng DTĐ 479-76LH - Cắt DS trụ 59B/11 Long Hoa tuyến 474TN - Cắt DS trụ 97B/5BT Ngõ Quyền tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
15	08-08-26	06h30	08-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 59B đến trụ 59B/30 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 59B/27 đến trụ 59B/30/5 và từ trụ 11 đến trụ 23 XDM Ngõ Quyền tuyến 474TN	Kéo dây đầu nối và lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 59B/27 đến trụ 59B/30/5 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt 03LBFCO trụ 20D tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
16	08-08-26	06h30	08-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 59B đến trụ 59B/30 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trụ 59B/28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Kéo dây đầu nối và lắp vật tư, phụ kiện trụ 59B/28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt 03LBFCO trụ 20D tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
17	08-08-26	06h30	08-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 59B/16C đến trụ 59B/16C/10 tuyến 474TN	Từ trụ 59B/16C/2 đến trụ 59B/16C/9 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trồng trụ BTLT 12m, lắp móng trụ và lắp vật tư, phụ kiện từ trụ 59B/16C/2 đến trụ 59B/16C/9 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt 03LBFCO trụ 59B/16C/1 tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	08-08-26	17h00	08-08-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN đến trụ 31 (trụ 59B/11 cũ) Ngõ Quyền tuyến 477LH-479LH	LBS trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN và Rec trụ 31 (trụ 59B/11 cũ) Long Hoa tuyến 477LH-479LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 479LH cấp điện cho tuyến 475LH đến trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	Chuyển điện khép vòng	56	Không mất điện	- Đóng Rec trụ 59B/11 Long Hoa tuyến 477LH-479LH - Cắt LBS trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	08-08-26	17h00	08-08-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD và LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B	Chuyển điện khép vòng	42	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

20	08-08-26	17h00	08-08-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 46C (trụ 97B/5C cũ) Ngõ Quyền tuyến 477LH-479LH	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 475TN và Rec trụ 46C (trụ 97B/5C cũ) Ngõ Quyền tuyến 477LH-479LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477SD cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN	Chuyển điện khép vòng	56	Không mất điện	- Đóng Rec trụ 97B/5C Ngõ Quyền tuyến 477LH-479LH - Cắt LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	08-08-26	05h30	08-08-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBI về đến trụ 341/1P tuyến 478SD	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	08-08-26	18h00	08-08-26	18h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI và tuyến 478SD về vị trí giao lưới ban đầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	100	Không mất điện	Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	08-08-26	08h00	08-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dòr điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	08-08-26	08h00	08-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	08-08-26	07h30	08-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x75kVA trụ 80/31/1 Chợ F3, 250kVA trụ 80/26/1P Lê Lợi - B, trạm 400kVA trụ 80/26, trạm 3x75kVA trụ 80/30 CMT8 - F tuyến 481TN	Từ trụ 80/26 đến trụ 80/26/1, từ trụ 80/31 đến trụ 80/31/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ dòr trạm biến áp sang lưới hạ áp nhỏ trụ thu hồi vật tư từ trụ 80/26 đến trụ 80/26/1, từ trụ 80/31 đến trụ 80/31/1, từ trụ 80/26 đến trụ 80/28 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố 3 phường Tân Ninh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 80/26/1P Lê Lợi - B, trạm 400kVA trụ 80/26 Văn Thanh, trạm 3x15kVA trụ 80/28 Ngân hàng Nam Á tuyến 481TN - Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 80/30 CMT8 - F tuyến 481TN - Tháo hotline nhánh rẽ trạm 3x75kVA trụ 80/31/1 Chợ F3 tuyến 481TN	204	1,9174	0,0034	0,1079	0,0002	0,343	3.258
26	08-08-26	07h30	08-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/2 đến trụ 80/26/31 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ xen lưới kéo dây đầu nổi lắp TBA từ trụ 80/26/2 đến trụ 80/26/31 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Khu phố 1, 2, 5, 6 phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 80/26/1, 3LTD trụ 80/26 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN - Cắt DS trụ 72/14 Phạm Tung tuyến 481TN - Cắt DS trụ 80/26/24A/1 Trường Chinh tuyến 481TN	2306	21,6740	0,0380	1,2194	0,0021	1,029	9.774

27	08-08-26	07h30	08-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Phạm Tung tuyến 481TN	Từ trụ 72/1 đến trụ 72/15, từ trụ 72/6/4T đến trụ 72/6/4T/3T đường Phạm Tung tuyến 481TN	Trồng trụ 8,5m kéo dây sang lưới hạ áp, bảo trì xử lý khiếm khuyết LBS, thay LBFCO đầu nhánh rẽ từ trụ 72/1 đến trụ 72/15, từ trụ 72/6/4T đến trụ 72/6/4T/3T đường Phạm Tung tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Khu phố 1 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU 16 Phạm Tung tuyến 481TN - Cắt DS trụ 80/26/10 Phạm Tung tuyến 481TN	543	5,1036	0,0090	0,2871	0,0005	0,686	6.516	
28	08-08-26	07h30	08-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 560kVA trụ 80/13/1 CMT8 - A tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/18 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ dãi trạm biến áp sang lưới hạ áp nhỏ trụ thu hồi vật tư từ trụ 80/13 đến trụ 80/18 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố 3 phường Tân Ninh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 15kVA trụ 80/14 Đèn đường CMT8 - 1 tuyến 481TN - Cắt CB trạm 560kVA trụ 80/13/1 CMT8 - A tuyến 481TN	204	1,9174	0,0034	0,1079	0,0002	0,480	4.561	
29	08-08-26	07h30	08-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 80/36 Cự Xá Điện Lực tuyến 481TN	Tại trạm 400kVA trụ 80/36 Cự Xá Điện Lực tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ dãi trạm biến áp sang lưới hạ áp nhỏ trụ thu hồi vật tư tại trạm 400kVA trụ 80/36 Cự Xá Điện Lực tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố 3 phường Tân Ninh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 400kVA trụ 80/36 Cự Xá Điện Lực, trạm 15kVA trụ 80/36 Đèn đường CMT8 - 2 tuyến 481TN	183	1,7200	0,0030	0,0968	0,0002	0,343	3.258	
30	08-08-26	05h30	08-08-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBi về đến Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	120	Không mất điện	- Đóng LBS Tráng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi-478SD (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	08-08-26	07h00	08-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 186/120 đến trụ 186/121B, từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Từ trụ 186/120 đến trụ 186/121B, từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Lắp đặt LBS trụ 186/121B, kéo dây nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu hoàn tất công trình	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Áp Thành Long xã Ninh Diên; Xã Hòa Hội (trừ áp Bung Rò)	Cắt Recloser trụ 186/1 và DS 3 pha trụ 186/1A tuyến 473SD	4521	45,1033	0,0752	2,5165	0,0042	3,429	34.290	
32	08-08-26	07h00	08-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 340B đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 340B đến trụ 341 tuyến 471SD	Lắp đặt LBS trụ 341, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha từ trụ 340B đến trụ 341 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu hoàn tất công trình	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	50	Áp Phước Lợi, Phước Hòa, Phước Trung, Phước Lộc, Phước Lập xã Phước Vinh; Áp Vĩnh xã Hào Đước; Áp Tân Định xã Hòa Hội	- Cắt Recloser Cầu Vĩnh và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1BP tuyến 478SD.	3692	36,8328	0,0614	2,0550	0,0034	1,715	17.145	
33	08-08-26	08h00	08-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 186/2 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Từ trụ 186/2 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Lắp chụp sứ, lắp tole chống động vật, ốp ống PVC cho đá từ trụ 186/2 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt Recloser trụ 186/1 và DS 3 pha trụ 186/1A tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

34	08-08-26	18h00	08-08-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD. - Cắt LBS Trảng Dâu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi-478SD (ĐL Tân Biên đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	08-08-26	07h00	08-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/37/1; từ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/37/5; từ trụ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/43/2 Long An 5 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/37/1; từ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/37/5; từ trụ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/43/2 nhánh rẽ 12,7kV Long An 5 tuyến 476BC	Di dời lưới điện hạ trung áp mở rộng đường, dựng trụ, lắp xà sứ đứng và phụ kiện từ trụ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/37/1; từ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/37/5; từ trụ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/43/2 Long An 5 tuyến 476BC	Theo yêu cầu của Ban QLDA xã Long Thuận	5	Áp Long An xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 194/7/9/31 Long An 5 tuyến 476BC	452	6,4919	0,0108	0,2516	0,0004	0,057	572	
2	08-08-26	09h00	08-08-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/55/20T/7 Hộ chăn nuôi Nguyễn Tiến Nam 7 tuyến 475TĐ	Trạm 75kVA trụ 471/55/20T/7 Hộ chăn nuôi Nguyễn Tiến Nam 7 tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Tiến Nam trạm 75kVA trụ 471/55/20T/7 Hộ chăn nuôi Nguyễn Tiến Nam 7 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Nguyễn Tiến Nam 7	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 471/55/20T/7 Hộ chăn nuôi Nguyễn Tiến Nam 7 tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
3	08-08-26	08h00	08-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/44/25/9 Phước Minh 7 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 471/44/25/9 Phước Minh 7 tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng trạm 50kVA trụ 471/44/25/9 Phước Minh 7 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/44/25/9 Phước Minh 7 tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
4	08-08-26	08h00	08-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A-T80/17 tuyến 475TĐ	Trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A-T80/17 tuyến 475TĐ	Thay công tơ lệch thời gian trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A-T80/17 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Bàu Sen xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A-T80/17 tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
5	08-08-26	13h30	08-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/94 áp AII-A tuyến 475TĐ	Trạm 75kVA trụ 471/94 áp AII-A tuyến 475TĐ	Thay công tơ lệch thời gian trạm 75kVA trụ 471/94 áp AII-A tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Phước Bình xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 471/94 áp AII-A tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
6	08-08-26	07h30	08-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/52/9 Bàu Sen tuyến 471TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/52/9B Bàu Sen tuyến 471TB	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, tháp đà U, lắp TBA, cắt dùng dây lưới hạ áp trụ 270/52/9B tuyến 471TB và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/52/9 Bàu Sen tuyến 471TB	416	3,4946	0,0069	0,0010	0,0000	0,297	2.520	

7	08-08-26	07h30	08-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x15kVA Cây Xoài 28 trụ 54/44/5B tuyến 476TĐ	TBA 2x15kVA Cây Xoài 28 trụ 54/44/5B tuyến 476TĐ	Nâng công suất TBA trụ 54/44/5B tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x15kVA Cây Xoài 28 trụ 54/44/5B tuyến 476TĐ	11	0,0924	0,0002	0,0000	0,0000	0,059	500	
8	08-08-26	07h30	08-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 50kVA Cây Xoài 13 trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	TBA 50kVA Cây Xoài 13 trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	Nâng công suất TBA trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Cây Xoài 13 trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	50	0,4200	0,0008	0,0000	0,0000	0,079	670	
9	08-08-26	07h30	08-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 50kVA Xóm Đồng 8 trụ 270/40B/7 tuyến 471TB	TBA 50kVA Xóm Đồng 8 trụ 270/40B/7 tuyến 471TB	Nâng công suất TBA trụ 270/40B/7 tuyến 471TB và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Xóm Đồng 8 trụ 270/40B/7 tuyến 471TB	57	0,4788	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc