

Số: 2463/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 08 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 09 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.797.731	2.527.726	0	7.200
2	Pmax (MW)	2299,0	358,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1563,9	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 09/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	09-08-26	08h00	09-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV trụ 19 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Trụ 19 đường dây 22kV Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Đào pha trung áp trụ 19 Bến Cầu - TMTC tuyến 472BC	Đầu tư xây dựng 2026	105	Khu công nghiệp TMTC	- Cắt MC 471BC và đóng DTĐ 472-76BC - Cắt MC 472BC và đóng DTĐ 472-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt LBS trụ 63 và DS trụ 62 Barit 1 tuyến 474BC	42	0,2111	0,0010	0,0082	0,0000	3,601	12.603	

2	09-08-26	05h00	09-08-26	06h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 2/12B tuyến 480KCNTB đến MC 476TB	Đường dây 22kV từ trụ 2/12B tuyến 480KCNTB đến MC 476TB	Chuyển điện tuyến 480KCNTB cấp điện tuyến 476TB	Sửa chữa thường xuyên	50	Không mất điện	Đóng LBS trụ 2/12B tuyến 480KCNTB Cắt MC 476TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	09-08-26	05h00	09-08-26	06h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 47B tuyến 476TB đến MC 472TB	Đường dây 22kV từ trụ 47B tuyến 476TB đến MC 472TB	Chuyển điện tuyến 480KCNTB cấp điện tuyến 472TB	Sửa chữa thường xuyên	20	Không mất điện	Đóng LBS trụ 47B tuyến 476TB Cắt MC 472TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	09-08-26	05h00	09-08-26	06h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 35 tuyến 471KCNTB đến MC 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 35 tuyến 471KCNTB đến MC 478TB	Chuyển điện tuyến 471KCNTB cấp điện tuyến 478TB	Sửa chữa thường xuyên	250	Không mất điện	Đóng LBS trụ 35 tuyến 471KCNTB Cắt MC 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	09-08-26	05h00	09-08-26	06h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 44 tuyến 475KCNTB đến MC 474TB	Đường dây 22kV từ trụ 44 tuyến 475KCNTB đến MC 474TB	Chuyển điện tuyến 475KCNTB cấp điện tuyến 474TB	Sửa chữa thường xuyên	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 44 tuyến 475KCNTB Cắt MC 474TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	09-08-26	05h00	09-08-26	06h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 478TB đến trụ 53 tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 478TB đến trụ 53 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 471KCNTB cấp điện tuyến 473TB đến trụ 53	Sửa chữa thường xuyên	120	Không mất điện	Đóng REC trụ 116/1 tuyến 478TB Cắt REC trụ 53 và DS trụ 52B tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	09-08-26	05h00	09-08-26	06h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184B tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184B tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 471KCNTB cấp điện tuyến 475TB đến trụ 184B	Sửa chữa thường xuyên	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 243/2A tuyến 478TB Cắt REC và 3LTD trụ 184B tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	09-08-26	06h00	09-08-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 286B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 286B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp điện tuyến 471TB đến trụ 51	Sửa chữa thường xuyên	150	Không mất điện	Đóng LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) Cắt REC trụ 51 và 3LTD trụ 50B tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	09-08-26	06h00	09-08-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 34/39 tuyến 471TB đến trụ 34/1 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 34/39 tuyến 471TB đến trụ 34/1 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp điện tuyến 475TB đến trụ 34/1	Sửa chữa thường xuyên	50	Không mất điện	Đóng LBS trụ 34/39 tuyến 471TB Cắt REC và 3LTD trụ 34/1 tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	09-08-26	06h00	09-08-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 120 tuyến 471PĐc đến trụ 6/1 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 120 tuyến 471PĐc đến trụ 6/1 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 471PĐc cấp điện tuyến 475TB đến trụ 6/1	Sửa chữa thường xuyên	100	Không mất điện	Đóng REC trụ 120 tuyến 471PĐc Cắt LBS và 3LTD trụ 6/1 tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	09-08-26	06h00	09-08-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 23/27 tuyến 473TB đến trụ 23/20 tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 23/27 tuyến 473TB đến trụ 23/20 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 471PĐc cấp điện tuyến 473TB đến trụ 23/20	Sửa chữa thường xuyên	40	Không mất điện	Đóng LBS trụ 23/27 tuyến 473TB Cắt REC và DS trụ 23/20 tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	09-08-26	06h00	09-08-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 74 tuyến 473TB đến trụ 127 tuyến 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 74 tuyến 473TB đến trụ 127 tuyến 477TB	Chuyển điện tuyến 473BC cấp điện tuyến 477TB đến trụ 74	Sửa chữa thường xuyên	80	Không mất điện	Đóng REC trụ 127 Gia Bình tuyến 473BC (ĐL Gò Dầu đăng ký) Cắt LBS trụ 74 và DS trụ 73 Hồ Chí Minh tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	09-08-26	07h00	09-08-26	07h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 74 tuyến 473TB đến trụ 127 tuyến 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 74 tuyến 473TB đến trụ 127 tuyến 477TB	Chuyển điện tuyến 475KCNTB cấp điện tuyến 475TB đến trụ 21/3	Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 21/3 tuyến 475TB Đóng LBS trụ 76/22 tuyến 474TB	1150	0,5759	0,0192	0,0317	0,0011	1,086	543	

14	09-08-26	07h00	09-08-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 06 đến trụ 36 tuyến 473TB, 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 06 đến trụ 36 tuyến 473TB, 475TB	Bảo trì đầu cáp ngầm trụ 6/1 tuyến 473TB, thí nghiệm LBS, cáp ngầm từ trụ 34 đến trụ 36 tuyến 473, 475TB; thay DS trụ 51 tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	70	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng; khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Cắt MC 473TB và đóng dao tiếp địa 473-76TB Cắt REC và DS trụ 24 tuyến 475TB Cắt DS trụ 23/20 tuyến 473TB Cắt DS trụ 52B tuyến 473TB Cắt DS trụ 184B tuyến 475TB	3150	31,5468	0,0526	1,7350	0,0029	2,534	25.340	
15	09-08-26	07h00	09-08-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 44 tuyến 475KCNTB đến MC 474TB	Đường dây 22kV từ trụ 44 tuyến 475KCNTB đến MC 474TB	Thay dây trung thế từ trụ 01 đến trụ 34 tuyến 475TB	Sửa chữa lớn	80	Khu phố Lộc An, Hoà Bình, Lộc Du phường Trảng Bàng; khu phố Tân Lộc, Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt MC 471TB và đóng dao tiếp địa 471-76TB Cắt MC 475TB và đóng dao tiếp địa 477-76TB Cắt MC 477-TB và đóng dao tiếp địa 477-76TB Cắt 3LTD trụ 1B tuyến 476TB Cắt 3LTD trụ 6/1 tuyến 475TB Cắt 3LTD trụ 34/1 tuyến 475TB Cắt 3LTD trụ 50B tuyến 471TB Cắt DS trụ 18/1 tuyến 475TB Cắt DS trụ 73 tuyến 477TB Cắt 3LBFCO trụ 21/3 tuyến 475TB	2809	28,1317	0,0469	1,5472	0,0026	2,896	28.960	
16	09-08-26	12h00	09-08-26	13h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 2/12B tuyến 480KCNTB đến MC 476TB	Đường dây 22kV từ trụ 2/12B tuyến 480KCNTB đến MC 476TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	50	Không mất điện	Đóng MC 476TB Cắt LBS trụ 2/12B tuyến 480KCNTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	09-08-26	12h00	09-08-26	13h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 47B tuyến 476TB đến MC 472TB	Đường dây 22kV từ trụ 47B tuyến 476TB đến MC 472TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	20	Không mất điện	Đóng MC 472TB Cắt LBS trụ 47B tuyến 476TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	09-08-26	12h00	09-08-26	13h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 35 tuyến 471KCNTB đến MC 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 35 tuyến 471KCNTB đến MC 478TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	250	Không mất điện	Đóng MC 478TB Cắt LBS trụ 35 tuyến 471KCNTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	09-08-26	12h00	09-08-26	13h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 44 tuyến 475KCNTB đến MC 474TB	Đường dây 22kV từ trụ 44 tuyến 475KCNTB đến MC 474TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	100	Không mất điện	Đóng MC 474TB Cắt LBS trụ 44 tuyến 475KCNTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	09-08-26	16h30	09-08-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 21/3 tuyến 475TB đến trụ 76/22 tuyến 474TB	Đường dây 22kV từ trụ 21/3 tuyến 475TB đến trụ 76/22 tuyến 474TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	Cắt LBS trụ 76/22 tuyến 474TB Đóng 3LBFCO trụ 21/3 tuyến 475TB	1150	0,5759	0,0192	0,0317	0,0011	1,086	543	
21	09-08-26	17h00	09-08-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 478TB đến trụ 53 tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 478TB đến trụ 53 tuyến 473TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	120	Không mất điện	Đóng DS trụ 52B và REC trụ 53 tuyến 473TB Cắt REC trụ 116/1 tuyến 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

22	09-08-26	17h00	09-08-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184B tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184B tuyến 475TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	30	Không mất điện	Đóng 3LTD và REC trụ 184B tuyến 475TB Cắt LBS trụ 243/2A tuyến 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	09-08-26	17h00	09-08-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 286B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 286B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	150	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 50B và REC trụ 51 tuyến 471TB Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	09-08-26	17h00	09-08-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 34/39 tuyến 471TB đến trụ 34/1 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 34/39 tuyến 471TB đến trụ 34/1 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp điện tuyến 475TB đến trụ 34/1	Sửa chữa thường xuyên	50	Không mất điện	Đóng 3LTD và REC trụ 34/1 tuyến 475TB Cắt LBS trụ 34/39 tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	09-08-26	17h00	09-08-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 120 tuyến 471PĐc đến trụ 6/1 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 120 tuyến 471PĐc đến trụ 6/1 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 471PĐc cấp điện tuyến 475TB đến trụ 6/1	Sửa chữa thường xuyên	100	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 6/1 tuyến 475TB Cắt REC trụ 120 tuyến 471PĐc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	09-08-26	17h00	09-08-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 23/27 tuyến 473TB đến trụ 23/20 tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 23/27 tuyến 473TB đến trụ 23/20 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 471PĐc cấp điện tuyến 473TB đến trụ 23/20	Sửa chữa thường xuyên	40	Không mất điện	Đóng DS và REC trụ 23/20 tuyến 473TB Cắt LBS trụ 23/27 tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	09-08-26	17h00	09-08-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 74 tuyến 473TB đến trụ 127 tuyến 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 74 tuyến 473TB đến trụ 127 tuyến 477TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	80	Không mất điện	Đóng DS trụ 73 và LBS trụ 74 Hồ Chí Minh tuyến 477TB Cắt REC trụ 127 Gia Bình tuyến 473BC (ĐL Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-08-26	07h00	09-08-26	12h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	- Trạm 110kV Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	- Toàn trạm 110kV Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	- Xử lý thay đoạn cáp quang OPGW bị đứt sợi thép và đứt 5/24 sợi cáp quang tại trụ 121.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Toàn trạm 110kV Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	- Cắt điện toàn trạm 110kV Trảng Bàng. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	- Không đóng các DTĐ do không có công tác trong trạm 110kV Trảng Bàng. - Chuyển điện kết lưới 22KV.

2	09-08-26	06h00	09-08-26	13h00	XNLDTN (CS1)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric	- Trạm 110kV An Hội.	- Toàn bộ trạm 110kV An Hội.	- Tháo lều kết nối thanh cái C11 và C12, thu hồi sứ đỡ ngăn 112.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Toàn bộ trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập toàn bộ trạm 110kV An Hội.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xi nghiệp LDCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch đồng, nhĩ thứ role 87B.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mở DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	09-08-26	06h30	09-08-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vương tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Giảm tải trong thời gian chuyển điện tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1, Khoai mì Thị Bông, Công ty TNHH Thiên Lộc, Công ty Hiệp Phát	- Cắt 3LBFCO trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Cắt 3FCO trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/75 Hồng Phát-3 tuyến 477HT.	6	0,0707	0,0001	0,0037	0,0000	3,429	37.719	
2	09-08-26	06h30	09-08-26	07h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	09-08-26	17h00	09-08-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/76 Lộc Ninh đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Không mất điện	- Đóng REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	09-08-26	06h30	09-08-26	07h00	ĐL Dương Minh Châu	- ĐL Gò Dầu - ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ	Từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Truong Mít	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TĐ cấp điện từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Truong Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Không mất điện	- Đóng REC trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	09-08-26	17h30	09-08-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	- ĐL Gò Dầu - ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Truong Mít	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ - Cắt REC trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

6	09-08-26	06h00	09-08-26	06h30	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện khép vòng tuyến 471HT cấp điện tuyến 476HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT - Cắt REC trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	09-08-26	18h00	09-08-26	18h30	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Không mất điện	- Đóng REC trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	09-08-26	06h00	09-08-26	06h30	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT	- REC trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ. - REC trụ 80 Bến Mương 1 và đến trụ 143 Truong Mít. - REC trụ 77 Bến Mương 5 và đến trụ 118/76 Lộc Ninh.	- Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 473TĐ đến REC trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ. - Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 471TĐ đến REC trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ. và đến trụ 143 Truong Mít. - Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 475TĐ đến REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 477TĐ và đến trụ 118/76 Lộc Ninh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	400	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT. - Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ. - Đóng LBS trụ 113B Thuận Phước tuyến 471TĐ, 476HT - Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ. - Đóng LBS trụ 116B Đất Sét tuyến 476HT, 475TĐ - Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	09-08-26	17h00	09-08-26	17h30	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 113B Thuận Phước tuyến 471TĐ, 475TĐ	- REC trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ. - REC trụ 80 Bến Mương 1 và đến trụ 143 Truong Mít. - REC trụ 77 Bến Mương 5 và đến trụ 118/76 Lộc Ninh.	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	400	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ. - Cắt LBS trụ 116B Đất Sét tuyến 476HT, 475TĐ - Đóng DS và REC trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ. - Cắt LBS trụ 113B Thuận Phước tuyến 471TĐ, 476HT - Đóng DS và REC trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ. - Cắt LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	09-08-26	07h30	09-08-26	17h00	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Gò Dầu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ. - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ. - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ.	Từ trụ 01 đến trụ 76A tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Kiểm tra vệ sinh sứ, thay sứ phóng điện, lắp chống sét đường dây, thay LA, xử lý khiếm khuyết và phát quang hành lang an toàn lưới điện từ trụ 01 đến trụ 76A tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Không mất điện	- Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ. - Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ. - Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

11	09-08-26	07h30	09-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 76A lộ ra trạm 110kV Thanh Đức tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 76A lộ ra trạm 110kV Thanh Đức tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Kiểm tra vệ sinh sứ, thay sứ hỏng điện, lắp chống sét đường dây, thay LA, xử lý khiếm khuyết và phát quang hành lang an toàn lưới điện từ trụ 01 đến trụ 76A tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Áp Đường Long, Bến Rộng xã Thanh Đức	Cắt MC 471, 473, 475, đóng CDD 471-76, 473-76, 475-76 trạm 110kV Thanh Đức Cắt Recloser, DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ(ĐL Dương Minh Châu thao tác) Cắt Recloser, DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ(ĐL Dương Minh Châu thao tác) Cắt Recloser, DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ(ĐL Dương Minh Châu thao tác)	1107	9,2993	0,0182	0,0137	0,0000	1,584	23.320	
12	09-08-26	06h30	09-08-26	07h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn đến trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn đến trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ	Chuyển điện tuyến 472TĐ cấp điện cho tuyến 471TĐ	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 234 Bầu Đồn tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ (ĐL Dương Minh Châu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	09-08-26	17h30	09-08-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn đến trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn đến trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ (ĐL Dương Minh Châu thao tác) Cắt Recloser trụ 234 Bầu Đồn tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	09-08-26	08h00	09-08-26	10h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/36B đến trụ 53/36B/1 tuyến 474SD	Từ trụ 53/36B đến trụ 53/36B/1 tuyến 474SD	Kéo dây đầu nổi nhánh rẽ hạ áp, cân pha sang tải trạm biến áp từ trụ 53/36B đến trụ 53/36B/1 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Xóm Ruộng xã Hảo Đức	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 53/36B Xóm Mới 1-4 tuyến 474SD	177	0,3532	0,0029	0,0197	0,0002	0,103	206	
15	09-08-26	08h00	09-08-26	10h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới điện hạ áp từ trụ 341/7BP đến trụ 341/7BP/1 tuyến 478SD	Từ trụ 341/7BP đến trụ 341/7BP/1 tuyến 478SD	Kéo dây đầu nổi nhánh rẽ hạ áp, cân pha sang tải trạm biến áp từ trụ 341/7BP đến trụ 341/7BP/1 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Phước Hưng xã Phước Vinh	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 341/7BP Phước Hưng 2 tuyến 478SD	257	0,5128	0,0043	0,0286	0,0002	0,103	206	
16	09-08-26	13h30	09-08-26	15h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới điện hạ áp từ trụ 341/17BP đến trụ 341/17BP/1 tuyến 478SD	Từ trụ 341/17BP đến trụ 341/17BP/1 tuyến 478SD	Kéo dây đầu nổi nhánh rẽ hạ áp, cân pha sang tải trạm biến áp từ trụ 341/17BP đến trụ 341/17BP/1 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Phước Hưng xã Phước Vinh	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 341/17BP Phước Hưng 6 tuyến 478SD	88	0,1317	0,0015	0,0073	0,0001	0,103	154	
17	09-08-26	06h30	09-08-26	07h00	TĐH Linh Trung	TĐH Linh Trung	Đường dây 22kV tuyến 476TB trong KCX Linh Trung	Đường dây 22kV tuyến 476TB trong KCX Linh Trung	Chuyển điện khép vòng chuyển giao lưới tuyến 476KCNTB cấp điện tuyến 476TB trong KCX Linh Trung III	Chuyển điện khép vòng	200	Không mất điện	- Đóng DS trụ 12A và LBS trụ 11A KCX Linh Trung 3 tuyến 476KCNTB. - Cắt REC trụ T5 và DS trụ T7 KCX Linh Trung 3 tuyến 476TB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

18	09-08-26	17h00	09-08-26	17h30	TĐH Linh Trung	TĐH Linh Trung	Đường dây 22kV tuyến 476TB trong KCX Linh Trung	Đường dây 22kV tuyến 476TB trong KCX Linh Trung	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	200	Không mất điện	- Đóng DS trụ T7 và REC trụ T5 KCX Linh Trung 3 tuyến 476TB. - Cắt LBS trụ 11A và DS trụ 12A KCX Linh Trung 3 tuyến 476KCNTB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	09-08-26	05h00	09-08-26	06h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 472AH	Đường dây 22kV tuyến 472AH	Chuyển điện khép vòng chuyển giao lưới tuyến 476TC cấp điện tuyến 472AH đến trụ T-03/DB1 đường DB1	Chuyển điện khép vòng	10	Không mất điện	- Đóng DS 472AH trụ T-04/DB1 và REC 472AH trụ T-03/DB1 tuyến 476TC - Cắt MC 472AH và cắt DS 472AH trụ T472AH/01 đường DB1 KCN Thành Công tuyến 472AH - Đóng DTĐ 472-76AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	09-08-26	13h00	09-08-26	14h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 472AH	Đường dây 22kV tuyến 472AH	Chuyển điện khép vòng chuyển giao lưới tuyến 476TC và 472AH về giao lưới ban đầu (đến trụ T-03/DB1 đường DB1)	Chuyển điện khép vòng	10	Không mất điện	- Cắt DTĐ 472-76AH - Đóng DS 472AH trụ T472AH/01 đường DB1 KCN Thành Công tuyến 472AH - Đóng MC 472AH trạm 110kV An Hội - Cắt REC 472AH trụ T-03/DB1 và DS 472AH trụ T-04/DB1 tuyến 476TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	09-08-26	04h30	09-08-26	05h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Chuyển điện khép vòng chuyển giao lưới tuyến 475TC cấp điện tuyến 478TC đến trụ T2A đường D4 (Giảm tải tuyến 478TC-250A)	Chuyển điện khép vòng	320	Không mất điện	- Đóng DS5.1 + REC-T475TC tại trụ T2A đường D4 tuyến 475TC - Cắt LBS-N4 tại trụ T30A và DS-N4 tại trụ T30 đường N4 tuyến 478TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	09-08-26	05h30	09-08-26	06h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 474AH	Đường dây 22kV tuyến 474AH	Chuyển điện chuyển giao lưới tuyến 478TC cấp điện tuyến 474AH đến trụ P-01/N9 đường N9	Chuyển điện	200	CÔNG TY TNHH NINGBO CHANGYA PLASTIC (Trạm biến áp trụ T2 và Trụ T4 đường N9)	- Cắt LBS-N9.1 + DS N9.3 tại trụ P-05/N9 đường N9 tuyến 474AH - Đóng DS N9.4 tại trụ P-01/N9 đường N9 tuyến 478TC - Đóng DS N9.3 + LBS-N9.1 tại trụ P-05/N9 đường N9 tuyến 474AH - Cắt REC 474AH tại trụ P-03/D12 + DS 474AH tại trụ P-04/D12 đường DB1 tuyến 474AH	3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,620	3.810

23	09-08-26	16h30	09-08-26	17h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 474AH	Đường dây 22kV tuyến 474AH	Chuyển điện chuyển giao lưới tuyến 478TC và 474AH về giao lưới ban đầu (đến trụ P-01/N9 đường N9)	Chuyển điện	200	CÔNG TY TNHH NINGBO CHANGYA PLASTIC (Trạm biến áp trụ T2 và Trụ T4 đường N9)	- Đóng DS 4/4AH tại trụ P-04/D12 + REC 474AH tại trụ P- 03/D12 đường DB1 tuyến 474AH - Cắt LBS-N9.1 tại trụ P-05/N9 + DS N9.3 đường N9 tuyến 474AH - Cắt DS N9.4 tại trụ P-01/N9 đường N9 tuyến 478TC - Đóng DS N9.3 + LBS-N9.1 tại trụ P- 05/N9 đường N9 tuyến 474AH	3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,620	3.810	
24	09-08-26	17h00	09-08-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Chuyển điện trả giao lưới tuyến 475TC và 478TC cấp điện tuyến 478TC đến trụ T2A đường D4	Chuyển điện khép vòng	320	Không mất điện	- Đóng DS-N4 tại trụ T30 và đóng LBS-N4 tại trụ T30A đường N4 tuyến 478TC - Cắt REC-T475TC tại trụ T2A + cắt DS5.1 đường D4 tuyến 475TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	09-08-26	05h00	09-08-26	06h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 476AH	Đường dây 22kV tuyến 476AH	Chuyển điện khép vòng chuyển giao lưới tuyến 474TC cấp điện tuyến 476AH đến trụ P-49/D12 đường D12	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng DS 7.5 + LBS 4 tại trụ P-49/D12 đường D12 tuyến 474TC - Cắt REC 476AH tại trụ P-05/D12 + DS 476AH tại trụ P- 06/D12 đường DB1 tuyến 476AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	TĐH_TC thực hiện giảm tải các tuyến 474TC (80A) và tuyến 476AH (100A)
26	09-08-26	13h00	09-08-26	14h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 476AH	Đường dây 22kV tuyến 476AH	Chuyển điện khép vòng chuyển giao lưới tuyến 474TC và 476AH về giao lưới ban đầu (đến trụ P- 49/D12 đường D12)	Chuyển điện khép vòng	140	Không mất điện	- Đóng DS 476AH tại trụ P-06/D12 + REC 476AH tại trụ P- 05/D12 đường DB1 tuyến 476AH - Cắt LBS 4 + DS 7.5 tại trụ P-49/D12 đường D12 tuyến 474TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	09-08-26	05h00	09-08-26	06h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 478AH	Đường dây 22kV tuyến 478AH	Chuyển điện khép vòng chuyển giao lưới tuyến 474TC cấp điện tuyến 478AH đến trụ P-04/D16 đường D16	Chuyển điện khép vòng	150	Không mất điện	- Đóng DS-D16.1 + LBS-D16 tại trụ P- 04/D16 đường D16 tuyến 476AH - Cắt REC 478AH tại trụ T-03/D12 + DS 478AH tại trụ T- 05/D12 đường DB1 tuyến 478AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	TĐH_TC thực hiện giảm tải các tuyến 478TC (80A)
28	09-08-26	13h00	09-08-26	14h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 478AH	Đường dây 22kV tuyến 478AH	Chuyển điện khép vòng chuyển giao lưới tuyến 476AH và 478AH về giao lưới ban đầu (đến trụ P- 04/D16 đường D16)	Chuyển điện khép vòng	230	Không mất điện	- Đóng DS 478AH tại trụ T-05/D12 + REC 478AH tại trụ T- 03/D12 đường DB1 tuyến 478AH - Cắt LBS-D16 + DS- D16.1 tại trụ P- 04/D16 đường D16 tuyến 476AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

29	09-08-26	05h30	09-08-26	06h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 480AH	Đường dây 22kV tuyến 480AH	Chuyển điện khép vòng chuyển giao lưới tuyến 472TC cấp điện tuyến 480AH đến trụ P-51/C4 đường C4	Chuyển điện	160	Khách hàng trong KCN Thành Thành Công	- Cắt REC 480AH tại trụ T-06/D12 + DS 480AH tại trụ T- 07/D12 đường DB1 tuyến 480AH - Đóng DS C4.3 tại trụ P-51/C4 đường C4 tuyến 472TC	15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,096	3.048
30	09-08-26	16h30	09-08-26	17h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 480AH	Đường dây 22kV tuyến 480AH	Chuyển điện khép vòng chuyển giao lưới tuyến 472TC và 480AH về giao lưới ban đầu (đến trụ P- 51/C4 đường C4)	Chuyển điện	150	Khách hàng trong KCN Thành Thành Công	- Cắt DS C4.3 tại trụ P-51/C4 đường C4 tuyến 472TC - Đóng DS 480AH tại trụ T-07/D12 + REC 480AH tại trụ T- 06/D12 đường DB1 tuyến 480AH	15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,715	2.858
31	09-08-26	06h00	09-08-26	13h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 474AH Đường dây 22kV tuyến 476AH Đường dây 22kV tuyến 478AH Đường dây 22kV tuyến 480AH	Đường dây 22kV tuyến 474AH Đường dây 22kV tuyến 476AH Đường dây 22kV tuyến 478AH Đường dây 22kV tuyến 480AH	Đảm bảo an toàn điện cho Xi nghiệp lưới điện cao thế Tây Ninh công tác	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt MC 474AH và đóng DTĐ 474-76AH - Cắt MC 476AH và đóng DTĐ 476-76AH - Cắt MC 478AH và đóng DTĐ 478-76AH - Cắt MC 480AH và đóng DTĐ 480-76AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:


- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Theo dõi tình hình phụ tải của các xuất tuyến 22kV và các MBA 110kV của các trạm Hòa Thành, Thạnh Đức, Bến Cầu, KCN Trảng Bàng, Thành Công trước và trong thời gian chuyển điện.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc