

Số: 2467/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 09 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 10 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.358.741	3.470.266	0	7.200
2	Pmax (MW)	2184,9	462,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1427,6	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 10/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	10-08-26	08h00	10-08-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	10-08-26	19h00	10-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	10-08-26	13h00	10-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp, đo nội trở accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	10-08-26	08h00	10-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	10-08-26	18h00	10-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Từ trụ 04 đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bàu Đồn - 171 Thanh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bàu Đồn đến trụ 62A (62B)/1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/3; 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/3T; từ trụ 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/4P; từ trụ 103B/5/4/2 đến trụ 103B/5/4/2/4T thuộc trạm 160kVA trụ 103B/5/4 Thị Trần 23 tuyến 479BC	Lưới hạ áp từ trụ 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/3; 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/3T; từ trụ 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/4P; từ trụ 103B/5/4/2 đến trụ 103B/5/4/2/4T thuộc trạm 160kVA trụ 103B/5/4 Thị Trần 23 tuyến 479BC	Kéo dây hạ áp, thay kẹp dừng và phụ kiện từ trụ 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/3; 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/3T; từ trụ 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/4P; từ trụ 103B/5/4/2 đến trụ 103B/5/4/2/4T thuộc trạm 160kVA trụ 103B/5/4 Thị Trần 23 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Mộc Bài xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 103B/5/1 Thị Trần tuyến 479BC	134	1,7321	0,0032	0,0671	0,0001	0,103	926

2	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 103B/5/1B đến trụ 103B/5/3; từ trụ 103B/5/2B đến trụ 103B/5/2B/4P; từ trụ 103B/5/2B đến trụ 103B/5/2B/5T thuộc trạm 250kVA trụ 103B/5/2B Thị Trấn 33 tuyến 479BC	Lưới hạ áp từ trụ 103B/5/1B đến trụ 103B/5/3; từ trụ 103B/5/2B đến trụ 103B/5/2B/4P; từ trụ 103B/5/2B đến trụ 103B/5/2B/5T thuộc trạm 250kVA trụ 103B/5/2B Thị Trấn 33 tuyến 479BC	Kéo dây hạ áp, thay kẹp dừng và phụ kiện từ trụ 103B/5/1B đến trụ 103B/5/3; từ trụ 103B/5/2B đến trụ 103B/5/2B/4P; từ trụ 103B/5/2B đến trụ 103B/5/2B/5T thuộc trạm 250kVA trụ 103B/5/2B Thị Trấn 33 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Mộc Bài xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 103B/5/1 Thị Trấn tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/33 đến trụ 471/2/43, từ trụ 471/2/50 đến trụ 471/2/70 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/33 đến trụ 471/2/43, từ trụ 471/2/50 đến trụ 471/2/70 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TĐ	Từ trụ 370 đến trụ 416 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 370 đến trụ 416 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 7 trụ 177/10 tuyến 478TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 7 trụ 177/10 tuyến 478TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 7 trụ 177/10 tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Cẩm Thăng xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 7 trụ 177/10 tuyến 478TĐ Cắt CB trạm 50kVA Cẩm Thăng 4 trụ 177/3A tuyến 478TĐ	121	1,0165	0,0020	0,0001	0,0000	0,079	1.170
6	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 8 trụ 177/3B/9 tuyến 478TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 8 trụ 177/3B/9 tuyến 478TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 8 trụ 177/3B/9 tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Cẩm Thăng xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 8 trụ 177/3B/9 tuyến 478TĐ	81	0,6804	0,0013	0,0000	0,0000	0,079	1.170
7	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77/13 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/77/24 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 54/77/24 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Khu phố Xóm Mới 1 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 54/77/13 Xóm Mới tuyến 476TĐ	66	0,5544	0,0011	0,0000	0,0000	0,079	670
8	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/29/12 Phước Đức tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/29/17 Phước Đức tuyến 477TĐ	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, tháp đà U, lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 42/29/17 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt LBFCO trụ 42/29/12 Phước Đức tuyến 477TĐ	41	0,3444	0,0007	0,0000	0,0000	0,119	1.010
9	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/34 Phước Đông tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/65/77/45 Phước Đông tuyến 476TĐ	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 42/65/77/45 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/34 Phước Đông tuyến 476TĐ	212	1,7809	0,0035	0,0003	0,0000	0,198	1.680
10	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x25kVA Phước Tây 4 trụ 42/65/94/16B/13 tuyến 477TĐ	TBA 2x25kVA Phước Tây 4 trụ 42/65/94/16B/13 tuyến 477TĐ	Nâng công suất TBA trụ 42/65/94/16B/13 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Phước Tây xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA Phước Tây 4 trụ 42/65/94/16B/13 tuyến 477TĐ	86	0,7224	0,0014	0,0001	0,0000	0,079	670

11	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gõ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/14B/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/14B/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/14B/1 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/42/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/42/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/42/1 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/57/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/57/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/57/1 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ từ trụ 299B tuyến 479LH đến trụ 299B/12 tuyến 474TĐ	Từ trụ 299B tuyến 479LH đến trụ 299B/12 tuyến 474TĐ	Xử lý khiếm khuyết lắp vật tư, phụ kiện và phát quang từ trụ 299B tuyến 479LH đến trụ 299B/12 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 4 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 4 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 4 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 21/56 Khu dân cư Thanh Xuân - Mô Công tuyến 474TBI	Từ trụ 21/1 đến trụ 21/56 tuyến 474TBI	Bảo trì TBA và xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	12	Áp Trà Hiệp xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 21/56 Khu dân cư Thanh Xuân - Mô Công tuyến 474TBI	345	4,4700	0,0083	0,1728	0,0003	0,097	875
19	10-08-26	08h00	10-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/101C/1 Thạnh Lợi 3 tuyến 476TBI	Từ trụ 17/101C/13 tuyến 476TBI	Thay máy biến áp và xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Áp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 17/101C/1 Thạnh Lợi 3 tuyến 476TBI	61	0,3074	0,0015	0,0119	0,0001	0,009	33
20	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 214/16 Đồng Rùm 1 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 214/16 Đồng Rùm 1 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 214/16 Đồng Rùm 1 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Đồng Rùm 1 Trụ 214/16 tuyến 480SN	17	0,1447	0,0003	0,0076	0,0000	0,034	274

21	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 214/16/9 Đồng Rùm 9 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 214/16/9 Đồng Rùm 9 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 214/16/9 Đồng Rùm 9 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Đồng Rùm 9 Trụ 214/16/9 tuyến 480SN	57	0,4851	0,0010	0,0254	0,0001	0,046	366	
22	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA Trụ 214/22 Đồng Rùm tuyến 480SN	Trạm 75kVA Trụ 214/22 Đồng Rùm tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 75kVA Trụ 214/22 Đồng Rùm tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Đồng Rùm Trụ 214/22 tuyến 480SN	92	0,7830	0,0016	0,0410	0,0001	0,069	549	
23	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 214/32 Đồng Rùm 2 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 214/32 Đồng Rùm 2 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 214/32 Đồng Rùm 2 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Đồng Rùm 2 Trụ 214/32 tuyến 480SN	37	0,3149	0,0007	0,0165	0,0000	0,034	274	
24	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 214/32/29 Đồng Rùm 4 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 214/32/29 Đồng Rùm 4 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 214/32/29 Đồng Rùm 4 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Đồng Rùm 4 Trụ 214/32/29 tuyến 480SN	13	0,1106	0,0002	0,0058	0,0000	0,046	366	
25	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 214/32/46 Đồng Rùm 6 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 214/32/46 Đồng Rùm 6 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 214/32/46 Đồng Rùm 6 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Đồng Rùm 6 Trụ 214/32/46 tuyến 480SN	19	0,1617	0,0003	0,0085	0,0000	0,046	366	
26	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 214 Đồng Rùm tuyến 480SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 214 Đồng Rùm tuyến 480SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 214 đến tụ 214/32/46 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	10-08-26	08h00	10-08-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478, 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 478, 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 478SN, 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 80/62/1 đến trụ 80/62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/62/1 đến trụ 80/62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S tuyến 473TN	Tại trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S tuyến 473TN	Bàn giao đơn vị ngoài lắp trạm biến áp tại trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S tuyến 473TN - Tháo hotline nhánh rẽ trụ 93/34P Tua Hai - S tuyến 473TN	28	0,2632	0,0005	0,0148	0,0000	0,069	652	

32	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 93/39P Tua Hai - N, trạm 50kVA trụ 93/39P/1P Tua Hai - O tuyến 473TN	Từ trụ 39 đến trụ 39/1P đường Tua Hai tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài lắp trạm biến áp từ trụ 39 đến trụ 39/1P đường Tua Hai tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ trụ 93/39/1, tháo 3 hotline trụ 93/39 đường Tua Hai tuyến 473TN - Tháo hotline nhánh rẽ trạm 93/39P/1P Tua Hai - O, trạm 37,5kVA trụ 93/39P Tua Hai - N tuyến 473TN - Cắt CB trạm 50kVA trụ 19B/105b/3/3T Tua Hai - P tuyến 473TN	116	1,0903	0,0019	0,0613	0,0001	0,343	3.258
33	10-08-26	08h00	10-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới điện hạ áp từ trụ 73 đến trụ 79 tuyến 476SD	Từ trụ 73 đến trụ 79 tuyến 476SD	Kéo dây hạ áp, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 73 đến trụ 79 tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Ấp Bình Long xã Châu Thành	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 78B Ngã tư Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	148	0,5168	0,0025	0,0288	0,0001	0,103	360
34	10-08-26	08h00	10-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 31 Tam Hạp 2 tuyến 472SD-474SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 31 Tam Hạp 2 tuyến 472SD-474SD	Tháo thu hồi trạm biến áp 25kVA trụ 31 tuyến 472SD-474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA trụ 31 Tam Hạp 2 tuyến 472SD-474SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	10-08-26	08h00	10-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 36 đến trụ 40 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 36 đến trụ 40 tuyến 471SD-475SD	Lắp mới trụ biến áp 25kVA trụ 37, cắt dừng lưới, ép lèo hạ áp từ trụ 36 đến trụ 40 tuyến 471SD-475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Suối Dộc xã Châu Thành	Cắt CB trạm biến áp 50kVA trụ 32/1 Thái Bình tuyến 471SD	66	0,2305	0,0011	0,0129	0,0001	0,011	40
36	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 108 đến trụ 108/8P, từ trụ 115 đến trụ 115/15, từ trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Từ trụ 108 đến trụ 108/8P, từ trụ 115 đến trụ 115/15, từ trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 108 đến trụ 108/8P, từ trụ 115 đến trụ 115/15, từ trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 thuộc trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Kéo bổ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	40	0,3219	0,0007	0,0178	0,0000	0,060	483
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				

1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLDTN (CSI)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch dòng, nhĩ thứ rơle 87B.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mổ DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/44 Kênh Tây tuyến 471HT	Từ trụ 234/44/1 đến trụ 234/44/4 Kênh Tây tuyến 471HT	Bảo trì lưới điện từ trụ 234/44/1 đến trụ 234/44/4 Kênh Tây tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	75	Áp Phan xã Dương Minh Châu; áp Phước Hội, Phước Hiệp xã Cầu Khởi	- Cắt LBS và DS Tân Định trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT. - Cắt DS Tân Định trụ 234/44 Phước Ninh tuyến 471HT	192	1,8505	0,0034	0,0962	0,0002	2,572	23.148
2	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/10/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/10 đến trụ 234/10/10 Phước Ninh tuyến 471HT	Căng dây trung áp bị chùng, lắp trạm 3x50kVA, nghiệm thu đóng điện trạm 3x50kVA sau khi công tác xong từ trụ 234/10 đến trụ 234/10/10 Phước Ninh tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Áp Tân Định xã Dương Minh Châu	- Cắt 3LBFCO tại trụ 234/10/1B Phước Ninh tuyến 471HT (LBFCO pha giữa và pha bìa ngoài đang vị trí cắt). - Tháo 3hotline nhánh rẽ đầu nối trụ 234/10 Phước Ninh tuyến 471HT (hotline pha giữa và pha bìa ngoài đang vị trí tháo) - Cắt CB trạm 75kVA tại trụ 234/11 Tân Định-F tuyến 471HT.	195	1,9839	0,0035	0,1031	0,0002	0,343	3.259
3	10-08-26	08h00	10-08-26	10h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới điện hạ áp từ trụ 362B đến trụ 362B/1 tuyến 471SD	Từ trụ 362B đến trụ 362B/1 tuyến 471SD	Kéo dây đầu nối nhánh rẽ hạ áp, cần pha sang tải trạm biến áp từ trụ 362B đến trụ 362B/1 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 362B Phước Hòa 8 tuyến 471SD	209	0,4170	0,0035	0,0233	0,0002	0,103	206
4	10-08-26	13h30	10-08-26	15h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới điện hạ áp từ trụ 349B đến trụ 349B/1 tuyến 471SD	Từ trụ 349B đến trụ 349B/1 tuyến 471SD	Kéo dây đầu nối nhánh rẽ hạ áp, cần pha sang tải trạm biến áp từ trụ 349B đến trụ 349B/1 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 349B Phước Hòa 7 tuyến 471SD	87	0,1302	0,0014	0,0073	0,0001	0,103	154
C. HOTLINE																				
1	10-08-26	08h00	10-08-26	11h00	ĐL Hòa Thành	Xi nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 2 đến trụ 30 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trụ 5 Lạc Long Quân tuyến 471TN-472TN	Ép lèo trung áp bằng phương pháp hotline trụ 5 Lạc Long Quân tuyến 471TN-472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Cô lập tủ điều khiển Rec Mít Một trụ 133/2A tuyến 471TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

2	10-08-26	08h00	10-08-26	11h00	ĐL Tân Ninh	Xí nghiệp DVĐL Tây Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN, 471TN	Tại trụ 5 Lạc Long Quân tuyến 471TN-472TN	Ép lều trung áp bằng phương pháp hotline trụ 5 Lạc Long Quân tuyến 471TN-472TN	Thi công hotline	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471 trạm 110/22kV Tây Ninh. - Khóa chế độ tự đóng lại Rec Lâm Vồ trụ 29 tuyến 471TN. - Khóa chế độ tự đóng lại MC 472 trạm 110/22kV Tây Ninh. - Khóa chế độ tự đóng lại Rec Cây Gõ trụ 73/1 tuyến 472TN. - Khóa chế độ tự đóng lại Rec Lạc Long Quân trụ 73/36 tuyến 472TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
---	----------	-------	----------	-------	-------------	-------------------------	-----------------------------------	---	--	------------------	----------------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc