

Số: 2503/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 10 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 11 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.358.741	3.470.266	0	7.200
2	Pmax (MW)	2184,9	462,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1427,6	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 11/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	11-08-26	08h00	11-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	11-08-26	18h00	11-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	11-08-26	19h30	11-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp, đo nội trở accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	11-08-26	09h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Gỡ tổ chim tại DCL 171-1, 131-1, 172-2, 132-2 trạm biến áp 110kV Suối Ngô.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện. Trang bị đầy đủ BHLĐ khi làm việc, đảm bảo khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	11-08-26	09h00	11-08-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	11-08-26	18h00	11-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đôn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đôn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bầu Đôn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Bầu Đôn - Hưng Thuận, Bầu Đôn - Phước Đông 6	Từ trạm 220kV Bầu Đôn đến trụ 07đến Phước Đông 6	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đôn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 62B đến trụ 88A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

12	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đôn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Hòa Thành đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trắng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trụ 38 đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trắng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 24 đến trụ 24/25	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61/17P/6 đến trụ 48B/61/7P/8, từ trụ 48B/61/13P đến trụ 48B/61/46P, từ trụ 48B/61/46P/1 đến trụ 48B/61/46P/1/18 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/61/17P/6 đến trụ 48B/61/7P/8, từ trụ 48B//61/13P đến trụ 48B/61/46P, từ trụ 48B/61/46P/1 đến trụ 48B/61/46P/1/18 Áp Láng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 203/1 Bầu Cát tuyến 471HT	Từ trụ 203/19/6 đến trụ 203/19/22B, từ trụ 203/19/22B đến trụ 203/19/22B/7, từ trụ 203/19/49 đến trụ 203/19/49/10 Bầu Cát tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 203/19/6 đến trụ 203/19/22B, từ trụ 203/19/22B đến trụ 203/19/22B/7, từ trụ 203/19/49 đến trụ 203/19/49/10 Bầu Cát tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/57/6B áp 6 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/107B/57/23B áp 6 tuyến 472TĐ	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 42/107B/57/23B tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp 6 xã Truong Mit	Cắt 3LBFco trụ 42/107B/57/6B áp 6 tuyến 472TĐ	711	5,9727	0,0117	0,0022	0,0000	0,396	5.830	
4	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x25kVA áp 6.10 trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 472TĐ	TBA 2x25kVA áp 6.10 trụ 42/107B/57/15/24 T tuyến 472TĐ	Nâng công suất TBA trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Áp 6 xã Truong Mit	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA áp 6.10 trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	11-08-26	07h30	11-08-26	11h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/32 Phước Thạnh tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/65/57 Phước Thạnh tuyến 476TĐ	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 42/65/57 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Áp Phước Hội A, Phước Hội B, Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt LBS trụ 209/32 Cầu Bến Đò, 3LTD trụ 42/65/106B tuyến 476TĐ Cắt 3LTD trụ 42/65/54 Phước Hòa tuyến 476TĐ	1831	15,3812	0,0302	0,0085	0,0000	0,594	8.740	

6	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 476TĐ	Lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 42/65/57 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 476TĐ	54	0,4536	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
7	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mắt đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/36/1 Áp 6 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/36/1 Áp 6 tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/36/1 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/47/1 Áp 6 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/47/1 Áp 6 tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/47/1 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Phước Hoà 7 trụ 42/65/69 tuyến 477TĐ	TBA 50kVA Phước Hoà 7 trụ 42/65/69 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Phước Hoà 7 trụ 42/65/69 tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hoà 7 trụ 42/65/69 tuyến 477TĐ	56	0,4704	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
12	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 477TĐ	TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 477TĐ	54	0,4536	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
13	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Phước Hòa 15 trụ 42/65/60B tuyến 477TĐ	TBA 50kVA Phước Hòa 15 trụ 42/65/60B tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Phước Hòa 15 trụ 42/65/60B tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hòa 15 trụ 42/65/60B tuyến 477TĐ	62	0,5208	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500	
14	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Phước Hòa 8 trụ 128/134 tuyến 477TĐ	TBA 2x25kVA Phước Hòa 8 trụ 128/134 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25kVA Phước Hòa 8 trụ 128/134 tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Phước Hòa 8 trụ 128/134 tuyến 477TĐ	53	0,4452	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
15	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp trạm 3x75kVA Long Hải V trụ 9B Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trụ 10/1P Ngõ Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ BTLT 8,5m, tháo lắp và thu hồi vật tư, phụ kiện trụ 10/1P Ngõ Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB trạm 3x75kVA Long Hải V trụ 9B Ngõ Quyền tuyến 474TN	185	1,5837	0,0033	0,0824	0,0002	0,105	838	
16	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp trạm 250kVA Long Chí G trụ 79/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trụ 76/39/7 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Di dời trụ BTLT 7,5m, tháo lắp và thu hồi vật tư, phụ kiện trụ 76/39/7 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Long Chí G trụ 79/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	111	0,9502	0,0020	0,0494	0,0001	0,131	1.047	

17	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân-T trụ 52/3 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân-T trụ 52/3 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Ân-T trụ 52/3 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Ân-T trụ 52/3 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	48	0,4109	0,0009	0,0214	0,0000	0,045	363	
18	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân-X trụ 52/11/7 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân-X trụ 52/11/7 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Ân-X trụ 52/11/7 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Ân-X trụ 52/11/7 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	33	0,2825	0,0006	0,0147	0,0000	0,045	363	
19	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân-S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân-S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Ân-S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Ân-S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	33	0,2825	0,0006	0,0147	0,0000	0,045	363	
20	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Đông-B trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Trạm 50kVA Trường Đông-B trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Đông-B trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Đông-B trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	99	0,8475	0,0018	0,0441	0,0001	0,045	363	
21	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Năm Trại trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Trạm 50kVA Năm Trại trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Năm Trại trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Năm Trại trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	55	0,4708	0,0010	0,0245	0,0001	0,045	363	
22	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ từ trụ 299B tuyển 479LH đến trụ 299B/12 tuyển 474TĐ	Từ trụ 299B tuyển 479LH đến trụ 299B/12 tuyển 474TĐ	Xử lý kiểm khuyết lắp vật tư, phụ kiện và phát quang từ trụ 299B tuyển 479LH đến trụ 299B/12 tuyển 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	11-08-26	09h00	11-08-26	10h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 18 Trần Phú tuyển 474TN đến trụ 67B/1 An Dương Vương tuyển 474TN	LBS trụ 18 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN và Rec trụ 67B/1 Cửa Sổ 10 tuyển 474TN	Chuyển điện khép vòng tuyển 474TN cấp điện cho tuyển 475LH đến trụ 18 Trần Phú	Chuyển điện khép vòng	35	Không mất điện	- Đóng Rec trụ 67B/1 Cửa Sổ 10 tuyển 474TN - Cắt LBS trụ 18 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	11-08-26	08h00	11-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 160kVA trụ 51/43 Chàng Riệc tuyển 474TH	Trụ 51/43 tuyển 474TH	Thay cáp lực, đo đếm TBA trụ 51/43 tuyển 474TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Áp Tân Khai xã Tân Lập	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 51/43 Chàng Riệc tuyển 474TH	64	0,3225	0,0015	0,0125	0,0001	0,016	57	
25	11-08-26	08h00	11-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 2x50kVA trụ 181B/8 tuyển 474TBI	Trụ 181B/8 tuyển 474TBI	Thay cáp lực, công tơ trạm trụ 181B/8 tuyển 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Áp Mỏ Công xã Trà Vong	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 181B/8 tuyển 474TBI	70	0,3527	0,0017	0,0136	0,0001	0,013	44	
26	11-08-26	13h30	11-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 75kVA trụ 207C/55 tuyển 474TBI	Trụ 207C/55 tuyển 474TBI	Thay cáp lực, công tơ trạm trụ 207C/55 tuyển 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Áp Huỳnh Công Giản xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 207C/55 tuyển 474TBI	75	0,3779	0,0018	0,0146	0,0001	0,009	33	
27	11-08-26	13h30	11-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm (25+50)kVA trụ 149/1/5/14 Áp Mới - Tân Phong tuyển 474TBI	Trụ 149/1/5/14 tuyển 474TBI	Thay cáp lực, công tơ trạm trụ 149/1/5/14 tuyển 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Áp Sân Bay xã Thanh Bình	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm (25+50)kVA trụ 149/1/5/14 Áp Mới - Tân Phong tuyển 474TBI	36	0,1814	0,0009	0,0070	0,0000	0,006	22	
28	11-08-26	08h30	11-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 248/6 Công ty TNHH Dương Nam Long tuyển 473TBI	Trụ 248/6 tuyển 473TBI	Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH Dương Nam Long trụ 248/6 tuyển 473TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Công ty TNHH Vô Lạc Nhân	Cắt 3LBFCO trụ 248/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Dương Nam Long tuyển 473TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,022	22	

29	11-08-26	09h30	11-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 248B/8T DNTN Huỳnh Như tuyển 473TBI	Trụ 248B/8T tuyển 473TBI	Thay công tơ định kỳ DNTN Huỳnh Như trụ 248B/8T tuyển 473TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Như	Cắt 3LBFCO trụ 248B/1T nhánh rẽ 22kV DNTN Huỳnh Như tuyển 473TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	23	
30	11-08-26	10h30	11-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 1250kVA trụ 250/1 DNTN Hiếu Lệ 3 tuyển 473TBI	Trụ 250/1 tuyển 473TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 1250kVA DNTN Hiếu Lệ 3 trụ 250/1 tuyển 473TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Công ty TNHH Nông Sản Hiếu Lệ	Cắt 3LBFCO trạm 1250kVA trụ 250/1 DNTN Hiếu Lệ 3 tuyển 473TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,022	22	
31	11-08-26	14h00	11-08-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 1250kVA trụ 246/7B/1 DNTN Hiếu Lệ 2 tuyển 479TBI	Trụ 246/7B/1 tuyển 479TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 1250kVA DNTN Hiếu Lệ 2 trụ 246/7B/1 tuyển 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Công ty TNHH Nông Sản Hiếu Lệ	Cắt 3LBFCO trạm 1250kVA trụ 246/7B/1 DNTN Hiếu Lệ 2 tuyển 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,025	25	
32	11-08-26	15h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú Trụ 140/95 tuyển 471TBI	Trụ 140/95 tuyển 471TBI	Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH thương mại - sản xuất Tân Bình trụ 140/95 tuyển 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	25	Công ty TNHH thương mại - sản xuất Tân Bình	Cắt 3LBFCO trụ 140/95 nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú tuyển 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,039	39	
33	11-08-26	08h00	11-08-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477, 479 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 477, 479 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 477SN, 479SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dòr điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chặm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/6 Tân Thuận 5 tuyển 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/6 Tân Thuận 5 tuyển 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/6 Tân Thuận 5 tuyển 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Thuận 5 Trụ 243/6 tuyển 480SN	47	0,4000	0,0008	0,0209	0,0000	0,046	366	
36	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 243/8T Tân Thuận 9 tuyển 480SN	Trạm 25kVA Trụ 243/8T Tân Thuận 9 tuyển 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 243/8T Tân Thuận 9 tuyển 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Thuận 9 Trụ 243/8T tuyển 480SN	41	0,3489	0,0007	0,0183	0,0000	0,023	183	
37	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/10 Tân Thuận 4 tuyển 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/10 Tân Thuận 4 tuyển 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/10 Tân Thuận 4 tuyển 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Thuận 4 Trụ 243/10 tuyển 480SN	90	0,7660	0,0016	0,0401	0,0001	0,046	366	
38	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/16 Tân Thuận 1 tuyển 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/16 Tân Thuận 1 tuyển 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/16 Tân Thuận 1 tuyển 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Thuận 1 Trụ 243/16 tuyển 480SN	49	0,4170	0,0009	0,0218	0,0000	0,046	366	
39	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/16/7 Tân Thuận 19 tuyển 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/16/7 Tân Thuận 19 tuyển 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/16/7 Tân Thuận 19 tuyển 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Thuận 19 Trụ 243/16/7 tuyển 480SN	68	0,5787	0,0012	0,0303	0,0001	0,046	366	
40	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 243/16/15 Tân Thuận 8 tuyển 480SN	Trạm 25kVA Trụ 243/16/15 Tân Thuận 8 tuyển 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 243/16/15 Tân Thuận 8 tuyển 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Thuận 8 Trụ 243/16/15 tuyển 480SN	51	0,4340	0,0009	0,0227	0,0000	0,023	183	
41	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 243 đến trụ 243/8T, từ trụ 243 đến trụ 243/16/15 tuyển 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

42	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 473TN	Từ trụ 53 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	11-08-26	08h00	11-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 186/76 đến trụ 186/81 tuyến 473SD	Từ trụ 186/76 đến trụ 186/81 tuyến 473SD	Lắp mới trụ biến áp 25kVA trụ 186/79, cắt dừng lưới, ép lều hạ áp từ trụ 186/76 đến trụ 186/81 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Bó Lớn xã Hòa Hội	Cắt CB trạm biến áp 75kVA trụ 186/70 Bó Lớn 1 tuyến 473SD	68	0,2374	0,0011	0,0132	0,0001	0,011	40	
45	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 169/103/44 đến trụ 169/103/44/5 thuộc trạm 2x50kVA trụ 169/103/43 tuyến 473TB	Từ trụ 169/103/44 đến trụ 169/103/44/5 tuyến 473TB	Dựng trụ, sang lưới hạ áp từ trụ 169/103/44 đến trụ 169/103/44/5 tuyến 473TB	Thay định kỳ	4	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 169/103/43 tuyến 473TB	103	0,8255	0,0017	0,0459	0,0001	0,048	386	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xi nghiệp LDCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch dòng, nhậ thứ role 87B.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mở DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	11-08-26	05h00	12-08-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty TNHH Xây lắp điện 2	- Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2.	- Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2.	- Thi công cọc khoan nhồi (cọc thử) tại trụ VT 37 (XDM) thuộc đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng – Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch	0	- Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 75kVA trụ 156/11/8 (trụ cũ) Thuận Bình-D tuyến 471TĐ	Từ trụ 156/11/8 (trụ cũ) đến trụ 156/11B/8 (trụ mới) Thuận Bình-D tuyến 471TĐ	Di dời trạm, thu hồi vật tư, thiết bị từ trụ 156/11/8 (trụ cũ) đến trụ 156/11B/8 (trụ mới) Thuận Bình-D tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Áp Thuận Bình xã Truông Mít	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA tại trụ 156/11/8 (trụ cũ) Thuận Bình-D tuyến 471TĐ. - Tháo hotline trạm 75kVA tại trụ 156/11B/8 (trụ mới) Thuận Bình-D tuyến 471TĐ. - Cắt CB trạm 25kVA tại trụ 156/11B/3 Thuận Bình-O tuyến 471TĐ.	158	1,6074	0,0028	0,0835	0,0001	0,114	1.083	
2	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 50kVA trụ 156/11 (trụ cũ) Thuận Bình-N tuyến 471TĐ	Từ trụ 156/11 (từ trụ cũ sang trụ mới) Thuận Bình- N tuyến 471TĐ	Di dời trạm, thu hồi vật tư, thiết bị từ trụ 156/11 (từ trụ cũ sang trụ mới) Thuận Bình-N tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Thuận Bình xã Truông Mít	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA tại trụ 156/11(trụ cũ) Thuận Bình-N tuyến 471TĐ. - Cắt CB trạm 25kVA tại trụ 156/11B/3 Thuận Bình-O tuyến 471TĐ.	55	0,5596	0,0010	0,0291	0,0001	0,034	323	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc