

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bơi - Lặn Vô địch các Cầu lạc bộ quốc gia năm 2026 tại Hồ bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (đường Trưng Nữ Vương, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) từ 12/8/2026 đến 15/8/2026.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.358.741	3.470.266	0	7.200
2	Pmax (MW)	2184,9	462,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1427,6	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 12/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	12-08-26	08h00	12-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	12-08-26	18h00	12-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	12-08-26	18h00	12-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trăng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	12-08-26	07h00	12-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp, đo nội trở accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	12-08-26	09h00	12-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn đẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biên áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	12-08-26	08h00	12-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	12-08-26	18h00	12-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	12-08-26	07h00	12-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngò, 172 Suối Ngò - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Suối Ngò đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	12-08-26	07h00	12-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trăng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 24/25 đến trạm Mộc Bài, từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	12-08-26	07h00	12-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 97/51 đến trụ 97/93	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 Bầu Tép 7 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Tép 7 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 Bầu Tép 7 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Bầu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Bầu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 1 tuyến 477BC	Từ trụ 5 đến trụ 29 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 1 tuyến 477BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 5 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 1 tuyến 477BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 19 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Từ trụ 19 đến trụ 29 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 477BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 19 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 477BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 14 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Từ trụ 1 đến trụ 14 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 1 đến trụ 14 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	12-08-26	07h00	12-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 140 đến trụ 140/1, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/6t, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/19p, từ 146/1/7t đến trụ 146/1/15t, từ trụ 169/1/17p đến trụ 169/1/26p (từ vị trí trụ cũ sang vị trí trụ mới) Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 140 đến trụ 140/1, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/6t, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/19p, từ 146/1/7t đến trụ 146/1/15t, từ trụ 169/1/17p đến trụ 169/1/26p (từ vị trí trụ cũ sang vị trí trụ mới) Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Áp Khởi Trung xã Cầu Khởi	- Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 138B/1 Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ. - Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA tại trụ 140 Khởi Trung-G tuyến 473TĐ. - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 144 Khởi Trung-G tuyến 473TĐ - Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ Kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ. - Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 146/1 Khởi Trung-C1 tuyến 473TĐ. - Cắt CB trạm 50kVA tại trụ 152 Khởi Trung-E1 tuyến 473TĐ. - Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 155B/1 tuyến 473TĐ. - Cắt CB trạm 75kVA tại trụ 156 Khởi Trung-B tuyến	336	3,6010	0,0060	0,1870	0,0003	0,412	4.120

7	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Đương Mình Châu	ĐL Đương Mình Châu	Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/1 đến trụ 118/6, từ trụ 118/29 đến trụ 118/45, từ 118/29B đến trụ 118/29B/4, từ trụ 118/29B/22 đến trụ 118/29B/23, từ trụ 118/37 đến trụ 118/37/1, từ trụ 118/58/3P đến trụ 118/58/26P/22 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mề nhánh từ trụ 118/1 đến trụ 118/6, từ trụ 118/29 đến trụ 118/45, từ 118/29B đến trụ 118/29B/4, từ trụ 118/29B/22 đến trụ 118/29B/23, từ trụ 118/37 đến trụ 118/37/1, từ trụ 118/58/3P đến trụ 118/58/26P/22 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	12-08-26	08h00	12-08-26	13h30	ĐL Đương Mình Châu	ĐL Đương Mình Châu	Trạm 25kVA trụ 7/18 Bình Linh-K tuyến 477HT	Trạm 25kVA trụ 7/18 Bình Linh- K tuyến 477HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 25kVA trụ 7/18 Bình Linh-K tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 7/18 Bình Linh-K tuyến 477HT	19	0,1120	0,0003	0,0058	0,0000	0,011	61
9	12-08-26	08h00	12-08-26	13h30	ĐL Đương Mình Châu	ĐL Đương Mình Châu	Trạm 250kVA trụ 123/10 Thuận Hòa- T.123/10 tuyến 473TĐ	Trạm 250kVA trụ 123/10 Thuận Hòa-T.123/10 tuyến 473TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 250kVA trụ 123/10 Thuận Hòa- T.123/10 tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 123/10 Thuận Hòa-T.123/10 tuyến 473TĐ	118	0,6955	0,0021	0,0361	0,0001	0,206	1.133
10	12-08-26	08h00	12-08-26	13h30	ĐL Đương Mình Châu	ĐL Đương Mình Châu	Trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	Trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít	Cắt 3FCO trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	110	0,6484	0,0020	0,0337	0,0001	0,274	1.507
11	12-08-26	08h00	12-08-26	13h30	ĐL Đương Mình Châu	ĐL Đương Mình Châu	Trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	101	0,5953	0,0018	0,0309	0,0001	0,034	187
12	12-08-26	14h00	12-08-26	14h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bồ đến trụ 42/101 áp 7 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bồ đến trụ 42/101 áp 7 tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 477TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ đến trụ 92/138 Xóm Bồ	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 42/101 áp 7 tuyến 477TĐ Cắt LBS Xóm Bồ trụ 92/138, 3LTD trụ 92/137 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	12-08-26	17h00	12-08-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bồ đến trụ 42/101 áp 7 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bồ đến trụ 42/101 áp 7 tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 92/137, LBS Xóm Bồ trụ 92/138 tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 42/101 áp 7 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	12-08-26	07h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Mình Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68 xé gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68 xé gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Trồng trụ xen trung áp, lắp phụ kiện, kéo dây trung áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68 xé gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Ấp Đá Hàng xã Phước Thanh	Cắt 3LBFCO trụ 85/1 xé gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	1019	8,5601	0,0168	0,0031	0,0000	0,396	5.830

15	12-08-26	15h00	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 Áp Giữa - Xóm Bó tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 Áp Giữa - Xóm Bó tuyến 472TĐ	Xử lý LTD trụ 92/11B/1, 128/65/70 tuyến 472TĐ. Nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành đường dây 22kV Hiệp Thành – Tầm Lanh tuyến 472TĐ từ trụ 92/11B đến trụ 92/11B/91 và các thiết bị LBS Nông Trường trụ 92/11B/2, 03 LTD trụ 92/11B/1, 03 LTD trụ 92/11B/3; LBS Tầm Lanh 2 trụ 92/11B/50, 03 LTD trụ 92/11B/49, 03 LTD trụ 92/11B/51 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Áp Xóm Bó, Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt Rec, 3LTD áp Giữa trụ 92/1 tuyến 472TĐ Cắt LBS Xóm Bó trụ 92/138, 3LTD trụ 92/137 tuyến 472TĐ Cắt 3LTD trụ 128/65/1B Chùa Hiệp Long tuyến 472TĐ	1276	10,7190	0,0210	0,0059	0,0000	0,594	8.740
16	12-08-26	07h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	12-08-26	07h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	12-08-26	07h00	12-08-26	08h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 9C Phước Đức đến trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 9C Phước Đức đến trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp điện cho tuyến 471PĐC đến trụ 9C Phước Đức	Chuyển điện	120	Không mất điện	Đóng LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 476TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 9C, DS trụ 9B Phước Đức tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	12-08-26	09h00	12-08-26	10h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 9C Phước Đức đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 9C Phước Đức đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐC cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 54/120 Hùng Vương	Chuyển điện	120	Không mất điện	Đóng DS trụ 9B, 3LTD, LBS trụ 9C Phước Đức tuyến 471PĐC Cắt REC, 6LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	12-08-26	12h00	12-08-26	13h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/120 Hùng Vương đến trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 54/120 Hùng Vương đến trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp điện cho tuyến 471PĐC đến trụ 54/1 Suối Cao (chuyển điện về vị trí ban đầu)	Chuyển điện	50	Không mất điện	Đóng 6LTD, REC trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

21	12-08-26	12h00	12-08-26	13h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 169 Bầu Vừng đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 169 Bầu Vừng đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 471TB cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 169 Bầu Vừng	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 169 Bầu Vừng tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	12-08-26	17h00	12-08-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 169 Bầu Vừng đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 169 Bầu Vừng đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 169 Bầu Vừng tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	12-08-26	12h00	12-08-26	13h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thanh đến trụ 114 Hiệp Thanh tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thanh đến trụ 114 Hiệp Thanh tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 477TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ đến trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thanh	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng LBS trụ 114 Hiệp Thanh tuyến 472TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thanh tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	12-08-26	17h00	12-08-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thanh đến trụ 114 Hiệp Thanh tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thanh đến trụ 114 Hiệp Thanh tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thanh tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 114 Hiệp Thanh tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	12-08-26	08h00	12-08-26	09h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	LBS trụ 9C Phước Đức tuyến 471PĐC	LBS trụ 9C Phước Đức tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì LBS trụ 9C Phước Đức tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt LBS, 3LTD trụ 9C, DS trụ 9B Phước Đức tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	12-08-26	10h00	12-08-26	12h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	REC trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	REC trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì REC trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt REC, 6LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	12-08-26	13h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Đường dây 22kV từ trụ 69 đến trụ 84 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 69 đến trụ 84 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì REC trụ 69 Vên Vên tuyến 476TĐ; Kiểm tra thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện, ôp đã, lắp nắp chụp thiết bị, phát quang lưới điện từ trụ 69 đến trụ 84 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Áp Rộc A, áp Rộc B xã Thanh Đức; áp Đá Hàng xã Hiệp Thanh	Cắt REC, 3LTD trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thanh tuyến 472TĐ Cắt REC trụ 69, DS trụ 68A, 69A Vên Vên tuyến 476TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 169 Bầu Vừng tuyến 476TĐ	1838	15,4400	0,0303	0,0142	0,0000	0,990	14.570
28	12-08-26	13h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA Áp Rộc 19 trụ 75/23B tuyến 472TĐ	TBA 3x50kVA Áp Rộc 19 trụ 75/23B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 3x50kVA Áp Rộc 19 trụ 75/23B tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Rộc A xã Thanh Đức	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Áp Rộc 19 trụ 75/23B tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	12-08-26	13h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA Áp Rộc 30 trụ 75/29B tuyến 472TĐ	TBA 3x50kVA Áp Rộc 30 trụ 75/29B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 3x50kVA Áp Rộc 30 trụ 75/29B tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Rộc A xã Thanh Đức	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Áp Rộc 30 trụ 75/29B tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	12-08-26	13h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Áp Rộc 32 trụ 75/45C tuyến 472TĐ	TBA 250 kVA Áp Rộc 32 trụ 75/45C tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 250 kVA Áp Rộc 32 trụ 75/45C tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Rộc A xã Thanh Đức	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Áp Rộc 32 trụ 75/45C tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	12-08-26	13h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

32	12-08-26	06h30	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 56 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 26 cũ đến trụ 26 mới Trần Phú tuyến 474TN	Dựng trụ BTLT 14m, kéo dây đầu nổi, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 26 cũ đến trụ 26 mới Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	42	Khu phố Long Thời, Long Tân phường Long Hoa; khu phố Long Kim, Long Thành phường Hòa Thành	- Cắt Rec trụ 21B/1B Long Tân tuyến 475LH - Cắt DS trụ 21B/2 Long Tân tuyến 474TN - Cắt DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS trụ 56B Long Thành Nam tuyến 474TN	2789	23,8754	0,0497	1,2419	0,0026	0,785	6.283	
33	12-08-26	06h30	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 56 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 42B đến trụ 42B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Kéo dây đầu nổi, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 42B đến trụ 42B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Thời, Long Tân phường Long Hoa; khu phố Long Kim, Long Thành phường Hòa Thành	- Cắt Rec trụ 21B/1B Long Tân tuyến 475LH - Cắt DS trụ 21B/2 Long Tân tuyến 474TN - Cắt DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS trụ 56B Long Thành Nam tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	12-08-26	06h30	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 56 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 55B đến trụ 55B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Dựng trụ BTLT 14m, kéo dây đầu nổi, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 55B đến trụ 55B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Thời, Long Tân phường Long Hoa; khu phố Long Kim, Long Thành phường Hòa Thành	- Cắt Rec trụ 21B/1B Long Tân tuyến 475LH - Cắt DS trụ 21B/2 Long Tân tuyến 474TN - Cắt DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS trụ 56B Long Thành Nam tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	12-08-26	17h00	12-08-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN đến trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	LBS trụ 18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN và Rec trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 474TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 475LH cấp điện cho tuyến 474TN đến trụ 67B/1 An Dương Vương	Chuyển điện khép vòng	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt Rec trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 212 đến trụ 263 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 212 đến trụ 263 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212 đến trụ 263 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Long Thành Nam Q trụ 120 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 3x50kVA Long Thành Nam Q trụ 120 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Thành Nam Q trụ 120 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Long Thành Nam Q trụ 120 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	105	0,8989	0,0019	0,0468	0,0001	0,079	628	
38	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Long Chí T trụ 81 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 3x50kVA Long Chí T trụ 81 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Chí T trụ 81 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Long Chí T trụ 81 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	131	1,1214	0,0023	0,0583	0,0001	0,079	628	
39	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Châu Văn Liêm-F trụ 113/4B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Trạm 250kVA Châu Văn Liêm-F trụ 113/4B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Châu Văn Liêm-F trụ 113/4B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Châu Văn Liêm-F trụ 113/4B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	28	0,2397	0,0005	0,0125	0,0000	0,131	1.047	

40	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương-U1 trụ 77/1 Trần Phú tuyến 474TN	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương- U1 trụ 77/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương- U1 trụ 77/1 Trần Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương-U1 trụ 77/1 Trần Phú tuyến 474TN	43	0,3681	0,0008	0,0191	0,0000	0,131	1.047	
41	12-08-26	08h30	12-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 400kVA CS SX Gạch Tài Lộc trụ 17/3B/8 tuyến 476TBI	Trụ 17/3B/8 tuyến 476TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 400kVA CS SX Gạch Tài Lộc trụ 17/3B/8 tuyến 476TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Công ty TNHH SX Gạch Tài Lộc	Cắt 3FCO trạm 400kVA CS SX Gạch Tài Lộc trụ 17/3B/8 tuyến 476TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,009	9	
42	12-08-26	09h30	12-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 400kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 2 trụ 58B/29/1 tuyến 472TBI	Trụ 58B/29/1 tuyến 472TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 400kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 2 trụ 58B/29/1 tuyến 472TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hoàng Nghĩa	Cắt 3FCO trạm 400kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 2 trụ 58B/29/1 tuyến 472TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,006	6	
43	12-08-26	10h30	12-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 320kVA Công ty TNHH trang trại Bảo Trân trụ 85/94B/43B/6 tuyến 474TH	Trụ 85/94B/43B/6 tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA Công ty TNHH trang trại Bảo Trân trụ 85/94B/43B/6 tuyến 474TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Công ty TNHH Trang trại Bảo Trân	Cắt 3FCO trạm 320kVA Công ty TNHH trang trại Bảo Trân trụ 85/94B/43B/6 tuyến 474TH	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,006	0	
44	12-08-26	14h00	12-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA CS SX Hoài Nam trụ 17/15/8 tuyến 476TBI	Trụ 17/15/8 tuyến 476TBI	Thay CT định kỳ TBA 250kVA CS SX Hoài Nam trụ 17/15/8 tuyến 476TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Cơ sở sản xuất Hoài Nam	Cắt 3FCO trạm 250kVA CS SX Hoài Nam trụ 17/15/8 tuyến 476TBI	1	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,014	42	
45	12-08-26	08h00	12-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 17/71 Thanh Lộc tuyến 476TBI	Trụ 17/71 tuyến 476TBI	Lắp mới TBA 25kVA, sang tải TBA trụ 17/71 tuyến 476TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Thạnh An xã Thanh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 17/71 Thanh Lộc tuyến 476TBI	27	0,0972	0,0006	0,0038	0,0000	0,005	11	
46	12-08-26	10h30	12-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 17/135B/5 Thanh Hòa 1 tuyến 476TBI	Trụ 17/135B/5 tuyến 476TBI	Thay hệ thống đo đếm TBA trụ 17/135B/5 tuyến 476TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Thạnh Lợi xã Thanh Bình	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 17/135B/5 Thanh Hòa 1 tuyến 476TBI	45	0,0648	0,0011	0,0025	0,0000	0,002	2	
47	12-08-26	13h30	12-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 58B/69 Thanh Thọ 3 tuyến 472TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 58B/69/1 Công ty TNHH TPG Tân Biên 1 tuyến 472TBI	Trụ 58B/69 tuyến 472TBI	Nâng công suất TBA 50kVA lên 75kVA trụ 58B/69 tuyến 472TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Công ty TNHH TPG Tân Biên 1 Ấp Thạnh Thọ xã Thanh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 58B/69 Thanh Thọ 3 tuyến 472TBI Cắt 3LBFCO trụ 58B/69/1 và tháo 3hotline nhánh rẽ tại trụ 58B/69 Công ty TNHH TPG Tân Biên 1 tuyến 472TBI	58	0,2922	0,0014	0,0113	0,0001	0,027	95	
48	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/94 Trà Cao 9 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/94 Trà Cao 9 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/94 Trà Cao 9 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Ấp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 243/94 Trà Cao 9 tuyến 480SN	59	0,5021	0,0010	0,0263	0,0001	0,046	366	
49	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 243/94/15 Trà Cao 3 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 243/94/15 Trà Cao 3 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 243/94/15 Trà Cao 3 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Ấp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 243/94/15 Trà Cao 3 tuyến 480SN	38	0,3234	0,0007	0,0169	0,0000	0,046	366	
50	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/94/23 Trà Cao 15 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/94/23 Trà Cao 15 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/94/23 Trà Cao 15 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Ấp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 243/94/23 Trà Cao 15 tuyến 480SN	28	0,2383	0,0005	0,0125	0,0000	0,046	366	
51	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25+50kVA Trụ 243/94/34 Trà Cao 5 tuyến 480SN	Trạm 25+50kVA Trụ 243/94/34 Trà Cao 5 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25+50kVA Trụ 243/94/34 Trà Cao 5 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Ấp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25+50kVA Trụ 243/94/34 Trà Cao 5 tuyến 480SN	88	0,7489	0,0016	0,0392	0,0001	0,069	549	
52	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 243/94/23/7 Trà Cao 10 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 243/94/23/7 Trà Cao 10 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 243/94/23/7 Trà Cao 10 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Ấp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 243/94/23/7 Trà Cao 10 tuyến 480SN	20	0,1702	0,0004	0,0089	0,0000	0,023	183	

53	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/94/23/20 Trà Cao 4 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/94/23/20 Trà Cao 4 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/94/23/20 Trà Cao 4 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 243/94/23/20 Trà Cao 4 tuyến 480SN	40	0,3404	0,0007	0,0178	0,0000	0,046	366	
54	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/94/9T Trà Cao 7 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/94/9T Trà Cao 7 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/94/9T Trà Cao 7 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 243/94/9T Trà Cao 7 tuyến 480SN	73	0,6213	0,0013	0,0325	0,0001	0,046	366	
55	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 243/94 đến trụ 243/94/35, từ trụ 243/94 đến trụ 243/94/9T, từ trụ 243/94 đến trụ 243/94/23/20 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477, 476 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477, 476 trạm 110kV Tân Hưng	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 477TH, 476TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474, 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474, 479 trạm 110kV Tân Hưng	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 474TH, 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	- Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới điện hạ áp từ trụ 60 đến trụ 70 tuyến 473SD	Từ trụ 60 đến trụ 70 tuyến 473SD	Kéo dây hạ áp, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 60 đến trụ 70 tuyến 473SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Áp Tam Hạp xã Châu Thành	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 62B Khu Phố 3-2 và trạm 250kVA trụ 67B TT Châu Thành 16; cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 65 Cơ sở hàn điện Vũ Đình Chương tuyến 473SD	196	1,7598	0,0033	0,0982	0,0002	0,171	1.543	
62	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 293 đến trụ 297 tuyến 476SD	Lưới điện hạ áp từ trụ 293 đến trụ 297 tuyến 476SD	Di dời trạm biến áp 75kVA từ trụ 293 về trụ 297, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 294 đến trụ 297 và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Long Chấn xã Long Chữ	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA trụ 293 Long Vĩnh 2; cắt CB, FCO trạm 25kVA Hộ kinh doanh AH Ny và trạm 3x25kVA Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tươi trụ 296 tuyến 476SD	64	0,5746	0,0011	0,0321	0,0001	0,034	309	

63	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 169 đến trụ 294 tuyến 476SD	Từ trụ 169 đến trụ 294 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 169 đến trụ 294 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 182/1P đến trụ 182/9P tuyến 476SD	Từ trụ 182/1P đến trụ 182/9P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 182/1P đến trụ 182/9P tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xi nghiệp LDCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thành cái C41 và C42. - Đầu nối mạch dòng, nhĩ thứ role 87B.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mỡ DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	11-08-26	05h00	12-08-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty TNHH Xây lắp điện 2	- Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Củ Chi 2.	- Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Củ Chi 2.	- Thi công cọc khoan nhồi (cọc thứ) tại trụ VT 37 (XDM) thuộc đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Củ Chi 2.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng – Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch	0	- Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Củ Chi 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Củ Chi 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	12-08-26	06h00	12-08-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty Truyền tải Điện 4	- Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đảm bảo an toàn điện cho Công ty Truyền tải Điện 4 công tác.	- Đảm bảo an toàn điện cho Công ty Truyền tải Điện 4 công tác.	0	- Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	12-08-26	16h30	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 56 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 26 đến trụ 26/1 XDM Trần Phú tuyến 474TN	Nghiệm thu đóng điện đưa thiết bị vào vận hành 03LTD trụ 26, LBS, 03LTD trụ 26/1 tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Thời, Long Tân phường Long Hoa; khu phố Long Kim, Long Thành phường Hòa Thành	Cắt Rec trụ 21B/1B Long Tân tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	12-08-26	08h00	12-08-26	10h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới điện hạ áp từ trụ 49B đến trụ 49B/1 tuyến 472SD	Từ trụ 49B đến trụ 49B/1 tuyến 472SD	Kéo dây đầu nối nhánh rẽ hạ áp, cân pha sang tải trạm biến áp từ trụ 49B đến trụ 49B/1 tuyến 472SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Suối Muồn xã Châu Thành	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 49B Bình Phong 18 tuyến 472SD	117	0,2334	0,0019	0,0130	0,0001	0,103	206	
3	12-08-26	10h00	12-08-26	12h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới điện hạ áp từ trụ 45B đến trụ 45B/1 tuyến 472SD	Từ trụ 45B đến trụ 45B/1 tuyến 472SD	Kéo dây đầu nối nhánh rẽ hạ áp, cân pha sang tải trạm biến áp từ trụ 45B đến trụ 45B/1 tuyến 472SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Tam Hạp xã Châu Thành	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 45B Tam Hạp 4 tuyến 472SD	214	0,4270	0,0036	0,0238	0,0002	0,103	206	
4	12-08-26	13h30	12-08-26	15h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới điện hạ áp từ trụ 39 đến trụ 39/1 tuyến 472SD	Từ trụ 39 đến trụ 39/1 tuyến 472SD	Kéo dây đầu nối nhánh rẽ hạ áp, cân pha sang tải trạm biến áp từ trụ 39 đến trụ 39/1 tuyến 472SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Áp Tam Hạp xã Châu Thành	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 39 Tam Hạp tuyến 472SD	169	0,2529	0,0028	0,0141	0,0002	0,171	257	

C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc