

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bơi - Lặn Vô địch các Cầu lạc bộ quốc gia năm 2026 tại Hồ bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (đường Trưng Nữ Vương, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) từ 12/8/2026 đến 15/8/2026.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.358.741	3.470.266	0	7.200
2	Pmax (MW)	2184,9	462,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1427,6	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 13/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	13-08-26	08h00	13-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	13-08-26	19h00	13-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	13-08-26	18h00	13-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	13-08-26	08h00	13-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	13-08-26	18h00	13-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	13-08-26	07h00	13-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm Tân Biên đến trụ 97/51, từ trụ 97/93 đến trạm Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	13-08-26	07h00	13-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đồng, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Từ trụ 01 đến trụ 62A	Kiểm tra đo điện trở định kỳ	Kiểm tra định kỳ tiếp địa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 194 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Từ trụ 194 đến trụ 194/7/86 nhánh rẽ 22kV Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 194 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/9/5 đến trụ 194/7/9/5/11/10 Long An 2 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/9/5 đến trụ 194/7/9/5/11/10 nhánh rẽ 12,7kV Long An 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 194/7/9/5 đến trụ 194/7/9/5/11/10 Long An 2 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/83 đến trụ 221/108/41P Long Cường 3 tuyến 476BC	Từ trụ 221/83 đến trụ 221/108/41P nhánh rẽ 22kV Long Cường 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/83 đến trụ 221/108/41P Long Cường 3 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/50 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53/50 đến trụ 53/142/6 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/50 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	13-08-26	07h00	13-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA tại trụ 184 Truong Mít-16 tuyến 471TĐ.	Từ trụ 184 đến trụ 184/1 (từ vị trí trụ cũ sang vị trí trụ mới) Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 184 đến trụ 184/1 (từ vị trí trụ cũ sang vị trí trụ mới) Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA tại trụ 184 Truong Mít-16 tuyến 471TĐ.	250	2,6793	0,0045	0,1392	0,0002	0,206	2.060	

6	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 170 đến trụ 205, từ trụ 177B đến trụ 177B/3 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 170 đến trụ 205, từ trụ 177B đến trụ 177B/3 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 T.180/32B/11 tuyến 471TĐ	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 T.180/32B/11 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 T.180/32B/11 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 T.180/32B/11 tuyến 471TĐ	20	0,1680	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500	
10	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 T.180/33 tuyến 471TĐ	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 T.180/33 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 T.180/33 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 T.180/33 tuyến 471TĐ	44	0,3696	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500	
11	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Cầu sắt 10 T.180/39B tuyến 471TĐ	TBA 50 kVA Cầu sắt 10 T.180/39B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50 kVA Cầu sắt 10 T.180/39B tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 50 kVA Cầu sắt 10 T.180/39B tuyến 471TĐ	40	0,3360	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500	
12	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75 kVA Cầu sắt 3 T.180/42 tuyến 471TĐ	TBA 75 kVA Cầu sắt 3 T.180/42 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 75 kVA Cầu sắt 3 T.180/42 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 75 kVA Cầu sắt 3 T.180/42 tuyến 471TĐ	74	0,6216	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
13	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 T.180/52 tuyến 471TĐ	TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 T.180/52 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 T.180/52 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 T.180/52 tuyến 471TĐ	59	0,4956	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500	
14	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 T.180/52/7 tuyến 471TĐ	TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 T.180/52/7 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 T.180/52/7 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 T.180/52/7 tuyến 471TĐ	30	0,2520	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500	
15	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ từ trụ 120/25/10 đến trụ 120/25/15B tuyến 473LH	Từ trụ 120/25/10 đến trụ 120/25/15B tuyến 473LH	Xử lý kiểm khuyết lắp vật tư, phụ kiện và phát quang từ trụ 120/25/10 đến trụ 120/25/15B tuyến 473LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

17	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Xuân-L trụ 91/54 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Trường Xuân-L trụ 91/54 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Xuân-L trụ 91/54 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Xuân-L trụ 91/54 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	49	0,4195	0,0009	0,0218	0,0000	0,045	363	
18	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x37,5kVA Trường Xuân-M trụ 91/58 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 2x37,5kVA Trường Xuân-M trụ 91/58 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA Trường Xuân-M trụ 91/58 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x37,5kVA Trường Xuân-M trụ 91/58 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	53	0,4537	0,0009	0,0236	0,0000	0,060	484	
19	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Lộ Thiên Cang-E trụ 21B/31B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Lộ Thiên Cang-E trụ 21B/31B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Lộ Thiên Cang-E trụ 21B/31B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Thiện phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Lộ Thiên Cang-E trụ 21B/31B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	82	0,7020	0,0015	0,0365	0,0001	0,079	628	
20	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/1/1T Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Từ trụ 33/1 đến trụ 33/1/1T Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Ép lều, xử lý mối nối từ trụ 33/1 đến trụ 33/1/1T Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trường Thiện phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Lộ Thiên Cang-E trụ 21B/31B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Sân Cu B1 trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 75kVA Sân Cu B1 trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA Sân Cu B1 trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Sân Cu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Sân Cu B1 trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	97	0,8304	0,0017	0,0432	0,0001	0,045	363	
22	13-08-26	08h30	13-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 79/1 Công ty TNHH XNK Hạt điều Phúc Thịnh tuyến 474TBI	Trụ 79/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA Công ty TNHH XNK Hạt điều Phúc Thịnh trụ 79/1 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Công ty TNHH XNK Hạt điều Phúc Thịnh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 79/1 Công ty TNHH XNK Hạt điều Phúc Thịnh tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,005	5	
23	13-08-26	09h30	13-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 3x37,5kVA trụ 94C/5/1 HTT Vũ Trung Kiên tuyến 474TBI	Trụ 94C/5/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA HTT Vũ Trung Kiên tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Tịnh xá Trúc Lâm	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA HTT Vũ Trung Kiên tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
24	13-08-26	10h30	13-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 3x25kVA trụ 104/39 Cơ sở hàn điện Phùng Tấn Lộc tuyến 475TBI	Trụ 104/39 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Cơ sở hàn điện Phùng Tấn Lộc trụ 104/39 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Hộ kinh doanh Phùng Tấn Lộc	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/39 Cơ sở hàn điện Phùng Tấn Lộc tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
25	13-08-26	14h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/175B/1 Công ty TNHH TM DV SX Gỗ Hòa Hiệp tuyến 477TBI	Trụ 104/175B/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH TM DV SX Gỗ Hòa Hiệp trụ 104/175B/1 tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Công ty TNHH TM DV SX Gỗ Hòa Hiệp	Cắt REC trụ 104/175B/1 và DS trụ 104/175B/2 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH TM DV SX Gỗ Hòa Hiệp tuyến 477TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,062	125	
26	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 104/106/25 Trảng Dâu 1 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/25 tuyến 474TH	Nâng công suất TBA 25kVA lên 2x25kVA tại trụ 104/106/25 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Hòa Đông A xã Phước Vinh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 104/106/25 Trảng Dâu 1 tuyến 475TBI	22	0,1108	0,0005	0,0043	0,0000	0,006	22	
27	13-08-26	13h30	13-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 94/9 Thạnh Tây 3D tuyến 479TBI	Trụ 94/9 tuyến 479TBI	Thay hệ thống đo đếm TBA trụ 94/9 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Thạnh Tân xã Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 94/9 Thạnh Tây 3D tuyến 479TBI	64	0,3225	0,0015	0,0125	0,0001	0,006	22	

28	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/100 Tà Dơ 14 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/100 Tà Dơ 14 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 260/100 Tà Dơ 14 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/100 Tà Dơ 14 tuyến 480SN	53	0,4511	0,0009	0,0236	0,0000	0,046	366	
30	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 260/111 Tà Dơ 10 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 260/111 Tà Dơ 10 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 260/111 Tà Dơ 10 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 260/111 Tà Dơ 10 tuyến 480SN	16	0,1362	0,0003	0,0071	0,0000	0,023	183	
31	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA Trụ 260/117 Tà Dơ 9 tuyến 480SN	Trạm 75kVA Trụ 260/117 Tà Dơ 9 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 75kVA Trụ 260/117 Tà Dơ 9 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Trụ 260/117 Tà Dơ 9 tuyến 480SN	30	0,2553	0,0005	0,0134	0,0000	0,069	549	
32	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/120 Tà Dơ 18 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/120 Tà Dơ 18 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 260/120 Tà Dơ 18 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/120 Tà Dơ 18 tuyến 480SN	27	0,2298	0,0005	0,0120	0,0000	0,046	366	
33	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 260/130 Tà Dơ 19 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 260/130 Tà Dơ 19 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 260/130 Tà Dơ 19 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 260/130 Tà Dơ 19 tuyến 480SN	22	0,1872	0,0004	0,0098	0,0000	0,023	183	
34	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 260/135 Tà Dơ 3 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 260/135 Tà Dơ 3 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 260/135 Tà Dơ 3 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 260/135 Tà Dơ 3 tuyến 480SN	16	0,1362	0,0003	0,0071	0,0000	0,023	183	
35	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/143 Tà Dơ 13 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/143 Tà Dơ 13 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 260/143 Tà Dơ 13 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/143 Tà Dơ 13 tuyến 480SN	59	0,5021	0,0010	0,0263	0,0001	0,046	366	
36	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành kang lưới điện từ trụ 260/92 đến trụ 260/143 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 25/1b Hàn tiện Văn Minh Điền tuyến 477TN	Trạm 25kVA trụ 25/1b Hàn tiện Văn Minh Điền tuyến 477TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 25/1b Hàn tiện Văn Minh Điền tuyến 477TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 25/1b Hàn tiện Văn Minh Điền tuyến 477TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
40	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 95/2 Xay chà Đỗ Huy Hùng Hiệu tuyến 473CM	Trạm 25kVA trụ 95/2 Xay chà Đỗ Huy Hùng Hiệu tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 95/2 Xay chà Đỗ Huy Hùng Hiệu tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 95/2 Xay chà Đỗ Huy Hùng Hiệu tuyến 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	

41	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 19B/21/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Từ trụ 19B/21/2 đến trụ 19B/21/15, từ trụ 19B/21/15 đến trụ 19B/21/15/9 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Bán giao đơn vị ngoài kéo dây nâng cấp lên 3 pha, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư di dời TBA từ trụ 19B/21/2 đến trụ 19B/21/15, từ trụ 19B/21/15 đến trụ 19B/21/15/9 Trần Văn Trà tuyến 475TN; từ trụ 13/35/5/1 đến trụ 13/35/5/10, từ trụ 13/35 đến trụ 13/35/5 đường Sển Quỳnh tuyến 479TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu đường dây và trạm biến áp, kết hợp tháo trạm biến áp từ trụ 19B/21/2 đến trụ 19B/21/15 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 19B/21/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN - Cắt CB trạm 50kVA trụ 13/35/5/1 Trà Phi - N, trạm 250kVA trụ 13/36B Trần Phú - E tuyến 479TN	279	2,6223	0,0046	0,1475	0,0003	0,171	1.629	
42	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 50 Hộ tưới tiêu Võ Thị Thanh Thảo tuyến 473CM	Trạm 25kVA trụ 50 Hộ tưới tiêu Võ Thị Thanh Thảo tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 50 Hộ tưới tiêu Võ Thị Thanh Thảo tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 50 Hộ tưới tiêu Võ Thị Thanh Thảo tuyến 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
43	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 84/13 Đền đường Nguyễn Trãi tuyến 481TN	Trạm 37,5kVA trụ 84/13 Đền đường Nguyễn Trãi tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 84/13 Đền đường Nguyễn Trãi tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 84/13 Đền đường Nguyễn Trãi tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
44	13-08-26	13h30	13-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 23/24/1/1 Tưới tiêu Ninh Trung - 3 tuyến 477CM	Trạm 25kVA trụ 23/24/1/1 Tưới tiêu Ninh Trung - 3 tuyến 477CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 23/24/1/1 Tưới tiêu Ninh Trung - 3 tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 23/24/1/1 Tưới tiêu Ninh Trung - 3 tuyến 477CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
45	13-08-26	13h30	13-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 23/143/34 Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Trang tuyến 479CM	Trạm 25kVA trụ 23/143/34 Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Trang tuyến 479CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 23/143/34 Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Trang tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 23/143/34 Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Trang tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
46	13-08-26	13h30	13-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 23/143/41 Hộ tưới tiêu Lý Văn Thọ - 2 tuyến 479CM	Trạm 25kVA trụ 23/143/41 Hộ tưới tiêu Lý Văn Thọ - 2 tuyến 479CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 23/143/41 Hộ tưới tiêu Lý Văn Thọ - 2 tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 23/143/41 Hộ tưới tiêu Lý Văn Thọ - 2 tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
47	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 130 đến trụ 130/7/8, từ trụ 134/16 đến trụ 134/16/15/15 tuyến 471SD	Từ trụ 130 đến trụ 130/7/8, từ trụ 134/16 đến trụ 134/16/15/15 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 130 đến trụ 130/7/8, từ trụ 134/16 đến trụ 134/16/15/15 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 231B/20/18 đến trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBi	Từ trụ 231B/20/18 đến trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBi	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 231B/20/18 đến trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 123 tuyến 471SD	Từ trụ 80 đến trụ 123 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80 đến trụ 123 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

51	13-08-26	07h30	13-08-26	08h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T đến trụ 284 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T đến trụ 284 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 473TB nhận nguồn tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	100	Áp Bùng Bình, Tân Thuận xã Hưng Thuận	- Cắt 3LBFCO trụ 312/2T Sóc Lào tuyến 473TB - Đóng LBS trụ 284 Bùng Bình tuyến 475TB	2301	1,1573	0,0386	0,0640	0,0021	3,620	1.810	
52	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/3T đến trụ 169/92C/3 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/3T đến trụ 169/92C/3 tuyến 473TB	Phát quang bảo trì lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Sóc Lào xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 Tân Thuận tuyến 473TB	376	3,0259	0,0063	0,1674	0,0003	0,362	2.896	
53	13-08-26	16h00	13-08-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T đến trụ 284 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T đến trụ 284 tuyến 473TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	100	Áp Bùng Bình, Tân Thuận xã Hưng Thuận	- Cắt LBS trụ 284 Bùng Bình tuyến 475TB - Đóng 3LBFCO trụ 312/2T Sóc Lào tuyến 473TB	2301	1,1573	0,0386	0,0640	0,0021	3,620	1.810	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN (CSI)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch dòng, nhĩ thứ role 87B.	Thí công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mờ DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	13-08-26	06h00	13-08-26	17h00	XNLĐTN (CSI)	Công ty Truyền tải Điện 4	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh.	- Đảm bảo an toàn điện cho Công ty Truyền tải Điện 4 công tác.	- Đảm bảo an toàn điện cho Công ty Truyền tải Điện 4 công tác.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	13-08-26	08h30	13-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ từ trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT	Từ trụ 305/46/1 đến trụ 305/46/2 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT	Cắt điện bàn giao theo đề nghị của khách hàng từ trụ 305/46/1 đến trụ 305/46/2 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Thiên Lộc	- Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 46/1 Xay xác mì Duy Chính tuyến 477HT - Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 305/46/2 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT - Cắt 3FCO nhánh rẽ đầu nối tại trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT	1	0,0032	0,0000	0,0002	0,0000	0,686	2.058	

2	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Tuyến 472HT - Tuyến 474HT	Từ trụ 3 đến trụ 20 Lộ ra tuyến 472HT, 474HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 3 đến trụ 20 Lộ ra tuyến 472HT, 474HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Trụ 63B Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Đào lỗ trụ 63B Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV trụ 99/1, trụ 110 tuyến 482PD	Đường dây 22kV trụ 99/1, trụ 110 tuyến 482PD	Lắp hoàn chỉnh tủ bù trung áp ứng động 3x100KVAr trụ 99/1, tủ bù trung áp ứng động 3x100KVAr trụ 110 tuyến 482PD và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, XNDV ĐLTN	Phân đoạn 22kV trụ 171B/2 Áp Đình tuyến 474TBI,471CM	Trụ 171B/1B tuyến 474TBI	Thí nghiệm Recloser trụ 171B/1B tuyến 474TBI	Sửa chữa, bảo trì lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 171B/2 Áp Đình tuyến 474TBI,471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc