

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2026

- I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bơi - Lặn Vô địch các Cầu lạc bộ quốc gia năm 2026 tại Hồ bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (đường Trưng Nữ Vương, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) từ 12/8/2026 đến 15/8/2026.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.358.741	3.470.266	0	7.200
2	Pmax (MW)	2184,9	462,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1427,6	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 15/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	15-08-26	08h00	15-08-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	15-08-26	18h00	15-08-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	15-08-26	18h00	15-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	15-08-26	08h00	15-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	15-08-26	18h00	15-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	ĐL Đương Mình Châu	Công ty Son Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 118/71A/1 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/71/1A (trụ mới) đến trụ 118/71/8, từ trụ 118/71/22 đến trụ 118/71/34 (trụ mới) Lộc Tân tuyến 475TĐ	Dùng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 118/71/1A (trụ mới) đến trụ 118/71/8, từ trụ 118/71/22 đến trụ 118/71/34 (trụ mới) Lộc Tân tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 118/71/4 (trụ cũ) Lộc Tân-H tuyến 475TĐ - Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/71/4 (trụ mới) tuyến 475TĐ - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 118/71/29 (trụ mới) tuyến 475TĐ - Cắt FCO và tháo hotline trụ 118/71/30 trạm 50kVA (trụ cũ) Lộc Tân-K tuyến 475TĐ - Cắt FCO trụ 118/71/27 trạm 37,5kVA (trụ cũ) Lộc Tân-D tuyến 475TĐ - Cắt CB trạm 25kVA trụ 118/71/27B/1 Thấp sáng Thanh Long Nguyễn Văn Cang tuyến 475TĐ	127	1,3611	0,0023	0,0707	0,0001	0,686	6.860	
2	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Đương Mình Châu	ĐL Đương Mình Châu	Đường dây 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Từ trụ 13B đến trụ 13B/7, từ trụ 13B/7/1 đến trụ 13B/7/3, trụ 56B, trụ 59 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo từ trụ 13B đến trụ 13B/7, từ trụ 13B/7/1 đến trụ 13B/7/3, trụ 56B, trụ 59 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Đương Mình Châu	ĐL Đương Mình Châu	- Tuyến 471HT - Tuyến 477HT	Tại các trụ: 6, 7B, 8, 8B, 28, 37 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo tại các trụ 6, 7B, 8, 8B, 28, 37 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Tuyến 472HT - Tuyến 474HT	Từ trụ 3 đến trụ 9 tuyến 472HT, 474HT; từ trụ 10 đến trụ 20 Bình Linh tuyến 472HT	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo từ trụ 3 đến trụ 9 tuyến 472HT, 474HT; từ trụ 10 đến trụ 20 Bình Linh tuyến 472HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	15-08-26	07h30	15-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TĐ	259	2,1757	0,0043	0,0002	0,0000	0,119	1.750
6	15-08-26	07h30	15-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 250kVA Xóm Mía 27 trụ 126/32 tuyến 477TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Xóm Mía 27 trụ 126/32 tuyến 477TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Xóm Mía 27 trụ 126/32 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 250kVA Xóm Mía 27 trụ 126/32 tuyến 477TĐ	139	1,1677	0,0023	0,0001	0,0000	0,119	1.750
7	15-08-26	07h30	15-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 250kVA Xóm Mía 28 trụ 126/37 tuyến 477TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Xóm Mía 28 trụ 126/37 tuyến 477TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Xóm Mía 28 trụ 126/37 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 250kVA Xóm Mía 28 trụ 126/37 tuyến 477TĐ	109	0,9156	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.750
8	15-08-26	06h30	15-08-26	07h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	3LBFCO trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và 3LBFCO trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Chuyển điện tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Chuyển điện	21	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Đóng 3LBFCO trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	1201	1,2852	0,0214	0,0669	0,0011	0,393	393
9	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169B/1 đến trụ 169B/19 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 169B/1 đến trụ 169B/19 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 169B/1 đến trụ 169B/19 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 192/1 đến trụ 192/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 192/1 đến trụ 192/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 192/1 đến trụ 192/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 212/1 đến trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 212/1 đến trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212/1 đến trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	15-08-26	06h30	15-08-26	07h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Cò lập phân đoạn	35	Khu phố Giang Tân, Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN - Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH - Đóng LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN	1406	0,7523	0,0251	0,0391	0,0013	0,655	327
13	15-08-26	06h30	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 136 đến trụ 340B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 167B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tháo trạm biến áp 25kVA, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư trụ 167B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	42	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	- Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH - Cắt DS trụ 164 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 81B/37 Gò Kèn tuyến 471TN	3480	29,7908	0,0621	1,5496	0,0032	0,785	6.283

14	15-08-26	06h30	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 136 đến trụ 340B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 208B đến trụ 209B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tháo gỡ LBS, DS, ép lèo trung áp và lắp vật tư, phụ kiện từ trụ 208B đến trụ 209B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	- Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH - Cắt DS trụ 164 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 81B/37 Gò Kèn tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	15-08-26	06h30	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 136 đến trụ 340B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 212 đến trụ 212/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Dựng trụ, kéo dây đầu nối và lắp vật tư, phụ kiện từ trụ 212 đến trụ 212/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	- Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH - Cắt DS trụ 164 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 81B/37 Gò Kèn tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	15-08-26	06h30	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 136 đến trụ 340B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 215 đến trụ 216 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Dựng trụ, lắp LBS, DS và vật tư, phụ kiện từ trụ 215 đến trụ 216 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	- Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH - Cắt DS trụ 164 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 81B/37 Gò Kèn tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	15-08-26	06h30	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 81B/1 đến trụ 81B/39 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Trụ 81B/20 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Lắp trạm biến áp 25kVA và vật tư trụ 81B/20 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	15-08-26	16h30	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đóng DS 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Tái lập phân đoạn	35	Khu phố Giang Tân, Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN - Đóng DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH - Đóng LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	1406	0,7523	0,0251	0,0391	0,0013	0,655	327	
19	15-08-26	17h00	15-08-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 164/2 Cầu Nổi tuyến 472SD và LBS trụ 164B Hiệp Trường tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164B Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 164/2 Cầu Nổi tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	15-08-26	05h30	15-08-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBI về đến trụ 341/1P tuyến 478SD	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	15-08-26	18h00	15-08-26	18h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI và tuyến 478SD về vị trí giao lưới ban đầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	100	Không mất điện	Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	15-08-26	08h00	15-08-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 471TH, 475TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

23	15-08-26	05h00	15-08-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 479CM cấp điện đến trụ 41 tuyến 477TH	Chuyển điện khép vòng	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 180 Tân Trung tuyến 477TH - Cắt Reclsoer và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	15-08-26	16h00	15-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 479CM ngưng cấp điện đến trụ 41 tuyến 477TH	Chuyển điện khép vòng	120	Không mất điện	- Đóng 3LTD và Recloser trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 180 Tân Trung tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	15-08-26	06h00	15-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công đấu nối lưới trung áp từ trụ 72/30B đến trụ 72/30B/1, từ trụ 33 đến trụ 33/1, từ trụ 31A đến trụ 31A/1, từ trụ 39A đến trụ 39A/1 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	80	Áp Thạnh Nghĩa, Thanh Hiệp xã Tân Châu	- Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt DS trụ 72/1 Tha La nối tuyến 477TH và tuyến 480SN - Cắt REC và 3LTD trụ 41 tuyến 477TH	2117	22,5213	0,0375	1,1784	0,0020	2,744	27.436	
26	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473CMTN	Từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	15-08-26	08h00	15-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 06 tuyến 473TN	TPP 6-4B đường 30/4 tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng Công ty Điện lực Tây Ninh (Đội QLVH Lưới điện cao thế) TPP 6-4B đường 30/4 tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB TPP 6-4B đường 30/4 tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
29	15-08-26	08h00	15-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 47B/12/1 Trường mẫu giáo Vàng Anh tuyến 474TN	Trạm 37,5kVA trụ 47B/12/1 Trường mẫu giáo Vàng Anh tuyến 474TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 47B/12/1 Trường mẫu giáo Vàng Anh tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 47B/12/1 Trường mẫu giáo Vàng Anh tuyến 474TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
30	15-08-26	08h00	15-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 72 Đền đường Cửa Hòa Viên tuyến 474TN	Trạm 25kVA trụ 72 Đền đường Cửa Hòa Viên tuyến 474TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 72 Đền đường Cửa Hòa Viên tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 72 Đền đường Cửa Hòa Viên tuyến 474TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
31	15-08-26	13h30	15-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 19B/70/50/11 Khu di tích lịch sử kháng chiến TXTN tuyến 473TN	Trạm 25kVA trụ 19B/70/50/11 Khu di tích lịch sử kháng chiến TXTN tuyến 473TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 19B/70/50/11 Khu di tích lịch sử kháng chiến TXTN tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 19B/70/50/11 Khu di tích lịch sử kháng chiến TXTN tuyến 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
32	15-08-26	13h30	15-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 90B/5/1 Cơ sở hàn tiện Đỗ Long Tân tuyến 471TN	Trạm 25kVA trụ 90B/5/1 Cơ sở hàn tiện Đỗ Long Tân tuyến 471TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 90B/5/1 Cơ sở hàn tiện Đỗ Long Tân tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 90B/5/1 Cơ sở hàn tiện Đỗ Long Tân tuyến 471TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
33	15-08-26	13h30	15-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 13/23/4 Cty CP Đăng Kiểm Tây Ninh tuyến 479TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 13/23/4 Cty CP Đăng Kiểm Tây Ninh tuyến 479TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 13/23/4 Cty CP Đăng Kiểm Tây Ninh tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 13/23/4 Cty CP Đăng Kiểm Tây Ninh tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	

34	15-08-26	05h30	15-08-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 471SD nhận điện tuyến 475TBi về đến Recloser Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi-478SD (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1A tuyến 478SD. - Đóng 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Đóng Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD. - Cắt Recloser Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 471SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 239 đến trụ 240 tuyến 471SD	Từ trụ 239 đến trụ 240 tuyến 471SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện và kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha từ trụ 239 đến trụ 240 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	80	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành; Áp Sa Nghe, An Thọ, áp Vịnh xã Hào Đức	- Cắt Recloser Chòm Dừa trụ 201 và DS 3 pha trụ 200 tuyến 471SD. - Cắt Recloser Cầu Vịnh và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 Pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	4073	40,6338	0,0677	2,2671	0,0038	2,743	27.432
36	15-08-26	18h00	15-08-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD. - Cắt 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Đóng DS 3 pha trụ 341/1A tuyến 478SD. - Đóng Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD. - Cắt LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi-478SD (ĐL Tân Biên đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CP XDD Hưng Thịnh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/66 đến trụ 279/67 tuyến 471SD	Từ trụ 279/66 đến trụ 279/67 tuyến 471SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện và kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha từ trụ 279/66 đến trụ 279/67 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 279/1 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 88/1/7/3P đến trụ 88/1/7/12P	Từ trụ 88/1/7/3P đến trụ 88/1/7/12P	Sang lưới hạ áp từ trụ hạ áp lên trụ trung áp, thu hồi trụ hạ áp, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 88/1/7/3P đến trụ 88/1/7/12P	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Xóm Ruộng xã Hào Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 88/1/7 TT Châu Thành 12; cắt 1 LBFCO trụ 88/1/8 tuyến 473SD	150	1,3468	0,0025	0,0751	0,0001	0,023	206

39	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 88/1/7/13 đến trụ 88/1/7/13/3T, từ trụ 88/1/7/13/1T đến trụ 88/1/7/13/1T/5 tuyến 473SD	Từ trụ 88/1/7/13 đến trụ 88/1/7/13/3T, từ trụ 88/1/7/13/1T đến trụ 88/1/7/13/1T/5 tuyến 473SD	Căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 88/1/7/13 đến trụ 88/1/7/13/3T, từ trụ 88/1/7/13/1T đến trụ 88/1/7/13/1T/5 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 88/1/21 Xóm Ruộng 2 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch dòng, nhậ thứ role 87B.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mờ DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long (Ranh giới trụ 333).	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long (Ranh giới trụ 333).	- Kiểm tra, vệ sinh siết phụ kiện và thay sứ bị bể các trụ 542, 429, 357 thuộc đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long (Ranh giới trụ 333).	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Kết hợp kế hoạch PC Đồng Nai
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/37/1; từ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/37/5; từ trụ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/43/2 Long An 5 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/37/1; từ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/37/5; từ trụ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/43/2 nhánh rẽ 12,7kV Long An 5 tuyến 476BC	Di dời lưới điện hạ trung áp mở rộng đường, dựng trụ, lắp xà sứ đứng và phụ kiện từ trụ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/37/1; từ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/37/5; từ trụ 194/7/9/37 đến trụ 194/7/9/43/2 Long An 5 tuyến 476BC	Theo yêu cầu của Ban QLDA xã Long Thuận	5	Áp Long An xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 194/7/9/31 Long An 5 tuyến 476BC	452	6,4919	0,0108	0,2516	0,0004	0,057	572	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		Trang 7


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc