

Số: 2526/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 11 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 16 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.358.741	3.470.266	0	7.200
2	Pmax (MW)	2184,9	462,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1427,6	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 16/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	16-08-26	05h30	16-08-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/1 Phước Ninh	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/1 Phước Ninh	Chuyển điện khép vòng tuyến 476HT cấp điện tuyến 471HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/1 Phước Ninh	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT - Cắt REC và DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	- Công ty Son Anh - ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng I tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	- Từ trụ 46 đến trụ 46/1, từ trụ 51 đến trụ 59, từ trụ 59 đến trụ 59/2, từ trụ 63B đến trụ 74B Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT - Từ trụ 59/16 đến trụ 59/17, từ trụ 59/17 đến trụ 140, từ trụ 156B đến trụ 156B/1, tại trụ 182 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT.	Kéo dây, đấu nối trung áp từ trụ 46 đến trụ 46/1; bảo trì lưới điện, kiểm tra, thay sứ, giáp buộc, giáp núu từ trụ 51 đến trụ 59, từ trụ 59 đến trụ 59/2; dựng trụ, lắp vật tư xà sứ đỡ dây trung áp từ trụ 63B đến trụ 74B Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT; bảo trì lưới điện, LBS, DS, kiểm tra thay sứ, giáp buộc, giáp núu từ trụ 59/16 đến trụ 59/17, từ trụ 59/17 đến trụ 140; lắp vật tư, phụ kiện, thay trụ trung áp, sang lưới trung hạ áp, kéo dây, thu hồi vật tư từ trụ trụ 156B đến trụ 156B/1; lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, ép lò, thu hồi vật tư tại trụ 182 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	350	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng, Ninh Bình, Bầu Nặng, Chà Là phường Ninh Thạnh; xã Dương Minh Châu	- Cắt REC và DS trụ 44 tuyến 477HT - Cắt REC và 3LTD trụ 46B Ninh Hưng I tuyến 471HT - Cắt DS trụ 45 Ninh Hưng I tuyến 471HT (Giảm tải: cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 46 Ninh Hưng I-B; cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 45B/1 Ninh Hưng I-C ; cắt LBFCO trụ 46/1 Ninh Hưng tuyến 471HT) - Cắt DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN - Cắt DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN - Cắt 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM. - Cắt DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT. - Cắt REC trụ 182/2T và DS trụ 182/1T Phước Long tuyến 471HT. - Cắt LBS và DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT. - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	16978	200,1515	0,3033	10,3953	0,0158	12,003	132.033	
3	16-08-26	17h00	16-08-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 48B/2 Ấp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 234/1 Phước Ninh đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	90	Không mất điện	- Cắt LBS và DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT. - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Son Anh	Trạm 75kVA tại trụ 156/1 Phước Long-A tuyến 471HT.	Từ trụ 156/1 đến trụ 156/1/1, từ trụ 156/1/1 đến trụ 156/1/2p, từ trụ 156/1/1 đến trụ 156/1/9t (từ vị trí trụ cũ sang vị trí trụ mới) Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 156/1 đến trụ 156/1/1, từ trụ 156/1/1 đến trụ 156/1/2p, từ trụ 156/1/1 đến trụ 156/1/9t (từ vị trí trụ cũ sang vị trí trụ mới) Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Chà Là phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 75kVA tại trụ 156/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 156 Phước Long-A tuyến 471HT, 477HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x50kVA trụ 129B Ninh Bình-5 tuyến 471HT	Trạm 3x50kVA trụ 129B Ninh Bình-5 tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thay ống HDPE thành ống PVC, bảo trì trạm 3x50kVA trụ 129B Ninh Bình-5 tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Thạnh	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 3x50kVA trụ 129B Ninh Bình-5 tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I- M tuyến 471HT	Trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471HT	Thay công tơ hồng trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Ninh Hưng phường Ninh Thạnh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I- K tuyến 471HT	Trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	Thay công tơ hồng trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Ninh Hưng phường Ninh Thạnh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

8	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Son Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/35 Đại đội Công Bình tuyến 477HT	Từ trụ 253/39 đến trụ 253/40B Xay Đá tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thiết bị, kéo dây trung áp từ trụ 253/39 đến trụ 253/40B Xay Đá tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Phước Hòa, Phước Lợi xã Dương Minh Châu	- Cắt 3LBFCO tại trụ 253/35 Đại đội Công Bình tuyến 477HT - Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 253/40/1 tuyến 477HT (trạm đèn đường) - Cắt 2FCO trạm 2x25kVA tại trụ 253/40/1B tuyến 477HT - Cắt CB trạm 3x25kVA tại trụ 253/40/1A tuyến 477HT - Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 253/40/1P tuyến 477HT - Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 253/40B/1 tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 253 đến trụ 253/9 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện xà sứ, thay dây trung áp từ trụ 253 đến trụ 253/9 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Tân Định, Phước Hòa, Suối Đá, Phước Lợi, Phước Hội, Phước Bình, Bờ Hồ xã Dương Minh Châu	- Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT - Cắt DS trụ 316B Bờ Hồ tuyến 477HT, 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty 19/5	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/34 đến trụ 253/55 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện xà sứ, thay dây trung áp từ trụ 253/34 đến trụ 253/55 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Phước Hòa, Phước Lợi, Phước Hội, Phước Bình xã Dương Minh Châu	Cắt LBS và 3LBFCO trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	Trạm 75kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 75kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Phước Lợi xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	16-08-26	08h00	16-08-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 473TH, 478TH, 480TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	16-08-26	08h00	16-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
14	16-08-26	08h00	16-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

15	16-08-26	07h00	16-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	- Đường dây 22kV trụ 80/13 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, tuyến 472TN - Đường dây 22kV trụ 41/1 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	- Từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN - Từ trụ 41 đến trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN, từ trụ 41 đến trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	150	Khu phố 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hiệp Thanh, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt DS trụ 80/47 Điện Lực tuyến 472TN - Cắt 3LTD trụ 41/1 Bông Dầu tuyến 472TN - Cắt DS trụ 73/1A Cây Gõ tuyến 472TN - Cắt DS trụ 26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp và LTD trụ 61 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 24 Giếng Mạch tuyến 471TN - Cắt DS trụ 41/15/28B Võ Thị Sáu tuyến 471TN	11753	116,2800	0,1938	6,5420	0,0109	5,144	51.442	
16	16-08-26	06h00	16-08-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- LBS trụ 26/1 Văn Thanh tuyến 481TN -LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Chuyển điện đường Nguyễn Chí Thanh nhận điện đường Phạm Tung tuyến 481TN đến DS trụ 26/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 80/26/1 Văn Thanh tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	16-08-26	17h00	16-08-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- LBS trụ 26/1 Văn Thanh tuyến 481TN -LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 80/26/1 Văn Thanh tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	16-08-26	05h00	16-08-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	- Recloser trụ 73/36 tuyến 471TN - Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TN nhận điện tuyến 471TN đến trụ Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 73/36 tuyến 471TN - Cắt Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Kiểm tra điều kiện khép vòng trước khi chuyển điện.
19	16-08-26	17h00	16-08-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	- Recloser trụ 73/36 tuyến 476TN - Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN - Cắt Recloser trụ 73/36 tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	16-08-26	06h00	16-08-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Võ Thị Sáu tuyến 471TN	- LBS trụ 41/15/49 Chiểu Hồi tuyến 471TN - LBS trụ 41/15/28A Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476TN đến trụ LBS trụ 41/15/28A Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 49 Chiểu Hồi tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 41/15/28A Võ Thị Sáu tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

21	16-08-26	17h30	16-08-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	- LBS trụ 41/15/49 Chiếu Hồi tuyến 471TN - LBS trụ 41/15/28A Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 41/15/28A Chiếu Hồi tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 49 Võ Thị Sáu tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xi nghiệp LBCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch dòng, nhĩ thứ role 87B.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mở DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 230 đến trụ 230/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, dây neo từ trụ 230 đến trụ 230/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Trạm chuyên dùng: Điện lực Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA Điện lực Dương Minh Châu trụ 230/1 và tháo 3hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 230 Điện lực Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
2	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Tại trụ 225 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Thu hồi trụ, thay vật tư, MBA 320kVA không đảm bảo vận hành tại trụ 225 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng, Ninh Bình, Bàu Năng, Chà Là phường Ninh Thạnh; xã Dương Minh Châu	- Cắt REC và DS trụ 44 tuyến 477HT - Cắt REC và 3LTD trụ 46B Ninh Hưng I tuyến 471HT - Cắt DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN - Cắt DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN - Cắt 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM. - Cắt DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT. - Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	

3	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng I tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Tại trụ 251 Thị trần tuyến 477HT	Kiểm tra, bảo trì, đấu nối các đầu cột MBA 320kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 225 Bầu Nắng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng, Ninh Bình, Bầu Nắng, Chà Là phường Ninh Thanh; xã Dương Minh Châu	- Cắt REC và DS trụ 44 tuyến 477HT - Cắt REC và 3LTD trụ 46B Ninh Hưng I tuyến 471HT - Cắt DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN - Cắt DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN - Cắt 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM. - Cắt DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT. - Cắt DS trụ 316B Bờ Hồ tuyến 477HT, 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
4	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT.	Trạm 160kVA trụ 279 Thị trấn G tuyến 471HT, 477HT	Thay vật tư, phụ kiện MBA 160kVA không đảm bảo vận hành và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 279 Thị trấn G tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Xã Dương Minh Châu	- Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT - Cắt DS trụ 316B Bờ Hồ tuyến 477HT, 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
5	16-08-26	07h00	16-08-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 34/65 đến trụ 34/90 tuyến 471,475TB	Đường dây 22kV từ trụ 34/65 đến trụ 34/90 tuyến 471,475TB	Thay dây trung thế từ trụ 34/65 đến trụ 34/90 tuyến 471,475TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	20	Khu phố An Quới, An Hội phường Tráng Bàng	Cắt REC trụ 45 và DS trụ 44 Cầu Quan tuyến 480TC Cắt DS trụ 34/64 tuyến 480TC Cắt DS trụ 109/18 Lộc Giang tuyến 474ĐH	509	5,1435	0,0086	0,2831	0,0005	0,686	6.859	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG