

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 17 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 (Từ ngày 14/8/2026 đến ngày 23/8/2026).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.191.003	3.320.732	0	7.440
2	Pmax (MW)	2285,3	461,2	0,000	0,310
3	Pmin (MW)	1565,1	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 17/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	17-08-26	08h00	17-08-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-08-26	13h00	17-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	17-08-26	18h00	17-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	17-08-26	08h00	17-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	17-08-26	18h00	17-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, 171 Cầu Máng - 171 BourBon	Từ trụ 84 đến trụ 84/16	Rong cành, mé nhánh và chất đốt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 81 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	17-08-26	08h00	17-08-26	12h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMD.MT HTG	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMD.MT HTG	- Thay chuỗi sứ trụ 24/64/32 (pha B) bị phóng thuộc đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMD.MT HTG.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMD.MT HTG	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMD.MT HTG	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 476BC - 474TĐ tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 đường dây 22kV Nối tuyến 476BC - 474TĐ tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 476BC - 474TĐ tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 104 đến trụ 234 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC- 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	17-08-26	08h00	17-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 181B/1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương tuyến 479MB	Trạm 3x15kVA trụ 181B/1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 181B/1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 181B/1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	

4	17-08-26	08h00	17-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyến 479MB	Trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Ngõ Bá Mậu	Cắt 2CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
5	17-08-26	13h30	17-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 280B/10 Cty TNHH Long Hưng tuyến 479MB	Trạm 3x25kVA trụ 280B/10 Cty TNHH Long Hưng tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ khách hàng 3 khách hàng Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Văn Hoành thuộc trạm 3x25kVA trụ 280B/10 Cty TNHH Long Hưng tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Nguyễn Thanh Long Khách hàng Nguyễn Hữu Tuấn Khách hàng Lê Văn Hoành	Cắt 3CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 280B/10 Cty TNHH Long Hưng tuyến 479MB	3	0,0150	0,0001	0,0006	0,0000	0,069	240	
6	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 252 đến trụ 305/7, từ trụ 305/2 đến trụ 305/2/8 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 252 đến trụ 305/7, từ trụ 305/2 đến trụ 305/2/8 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/85/27B Phước An tuyến 476HT	Tại trụ 234/85/27B/9 Tân-L tuyến 476HT	Thay vật tư, phụ kiện, MBA 75kVA không đảm bảo vận hành và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 234/85/27B/9 Phước Tân-L tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Phước Tân xã Cầu Khởi	Cắt LBFCO trụ 234/85/27B Phước An tuyến 476HT	106	1,0214	0,0019	0,0531	0,0001	0,069	621	
8	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT	Từ trụ 234/44/3B đến trụ 234/44/3B/1 Kênh Tây tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/44/3B đến trụ 234/44/3B/1 Kênh Tây tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bề, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xé gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xé gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xé gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

13	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Phước Trach 3 trụ 121A tuyển 477TĐ	TBA 250 kVA Phước Trach 3 trụ 121A tuyển 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Phước Trach 3 trụ 121A tuyển 477TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	6	Áp Cây Ninh xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Phước Trach 3 trụ 121A tuyển 477TĐ	122	1,0249	0,0020	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
14	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160 kVA Hiệp Thạnh 2 trụ 90A tuyển 472TĐ	TBA 160 kVA Hiệp Thạnh 2 trụ 90A tuyển 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 160 kVA Hiệp Thạnh 2 trụ 90A tuyển 472TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	6	Áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 160 kVA Hiệp Thạnh 2 trụ 90A tuyển 472TĐ	85	0,7140	0,0014	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
15	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Đá Hàng 12 trụ 121/A tuyển 477TĐ	TBA 250 kVA Đá Hàng 12 trụ 120/A tuyển 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Đá Hàng 12 trụ 120/A tuyển 477TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	6	Áp Cây Ninh xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Đá Hàng 12 trụ 120/A tuyển 477TĐ	172	1,4449	0,0028	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
16	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA Xóm Bỏ 4 trụ 92/118/4 tuyển 477TĐ	TBA 37,5kVA Xóm Bỏ 4 trụ 92/118/4 tuyển 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 37,5kVA Xóm Bỏ 4 trụ 92/118/4 tuyển 477TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Xóm Bỏ xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 37,5kVA Xóm Bỏ 4 trụ 92/118/4 tuyển 477TĐ	28	0,2352	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500	
17	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Xóm Bỏ 16 trụ 92/90/7 tuyển 477TĐ	TBA 50kVA Xóm Bỏ 16 trụ 92/90/7 tuyển 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Xóm Bỏ 16 trụ 92/90/7 tuyển 477TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Xóm Bỏ xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 50kVA Xóm Bỏ 16 trụ 92/90/7 tuyển 477TĐ	33	0,2772	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500	
18	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 320kVA XN nước đá Vên Vên trụ 104/5 tuyển 472TĐ	TBA 320kVA XN nước đá Vên Vên trụ 104/5 tuyển 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 320kVA XN nước đá Vên Vên trụ 104/5 tuyển 472TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	6	Nước đá Ngọc Tuyết	Cắt 3FCO TBA 320kVA XN nước đá Vên Vên trụ 104/5 tuyển 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
19	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp Công ty TNHH May mặc Summit trụ 209/7B/1 tuyển 476TĐ	Hệ thống đo đếm trung áp Công ty TNHH May mặc Summit trụ 209/7B/1 tuyển 476TĐ	Thay điện kế không hiển thị màn hình Hệ thống đo đếm trung áp Công ty TNHH May mặc Summit trụ 209/7B/1 tuyển 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Công ty TNHH May mặc Summit	Cắt 3LBFCO Hệ thống đo đếm trung áp Công ty TNHH May mặc Summit trụ 209/7B/1 tuyển 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
20	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Xóm Mía 14-1 trụ 126/18/9 tuyển 472TĐ	TBA 50kVA Xóm Mía 14-1 trụ 126/18/9 tuyển 472TĐ	Thay điện kế không hiển thị màn hình TBA 50kVA Xóm Mía 14-1 trụ 126/18/9 tuyển 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 50kVA Xóm Mía 14-1 trụ 126/18/9 tuyển 472TĐ	23	0,1932	0,0004	0,0000	0,0000	0,119	1.750	
21	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA Trại mộc Nguyễn Nở trụ 156/37B/1 tuyển 471TĐ	TBA 15kVA Trại mộc Nguyễn Nở trụ 156/37B/1 tuyển 471TĐ	Thay điện kế không hiển thị màn hình TBA 15kVA Trại mộc Nguyễn Nở trụ 156/37B/1 tuyển 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trại mộc Nguyễn Nở	Cắt 2FCO TBA 15kVA Trại mộc Nguyễn Nở trụ 156/37B/1 tuyển 471TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
22	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 105 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyển 476TN	Từ trụ 105 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyển 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 105 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyển 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm I trụ 23 Nguyễn Chí Thanh tuyển 476TN	Trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm I trụ 23 Nguyễn Chí Thanh tuyển 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm I trụ 23 Nguyễn Chí Thanh tuyển 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Long Kim phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm I trụ 23 Nguyễn Chí Thanh tuyển 476TN	76	0,6506	0,0014	0,0338	0,0001	0,105	838	
24	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 15kVA Đèn Đường phòng QLĐT trụ 31 Hùng Vương tuyển 476TN	Trạm 15kVA Đèn Đường phòng QLĐT trụ 31 Hùng Vương tuyển 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 15kVA Đèn Đường phòng QLĐT trụ 31 Hùng Vương tuyển 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA Đèn Đường phòng QLĐT trụ 31 Hùng Vương tuyển 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
25	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Hàn điện Hiệp Hòa 2 trụ 138/1 Quốc Lộ 22B tuyển 471TN	Trạm 37,5kVA Hàn điện Hiệp Hòa 2 trụ 138/1 Quốc Lộ 22B tuyển 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Hàn điện Hiệp Hòa 2 trụ 138/1 Quốc Lộ 22B tuyển 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt 2CB, FCO trạm 37,5kVA Hàn điện Hiệp Hòa 2 trụ 138/1 Quốc Lộ 22B tuyển 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	

26	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	22	0,1883	0,0004	0,0098	0,0000	0,045	363	
27	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường THCS Nguyễn Văn Linh trụ 50 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50kVA Trường THCS Nguyễn Văn Linh trụ 50 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA Trường THCS Nguyễn Văn Linh trụ 50 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường THCS Nguyễn Văn Linh trụ 50 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
28	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Trường Cửu E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 37,5kVA Trường Cửu E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Trường Cửu E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 37,5kVA Trường Cửu E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	56	0,4794	0,0010	0,0249	0,0001	0,045	363	
29	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Trường Lưu G1 trụ 114B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 75kVA Trường Lưu G1 trụ 114B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 75kVA Trường Lưu G1 trụ 114B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Trường Lưu G1 trụ 114B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	70	0,5992	0,0012	0,0312	0,0001	0,060	484	
30	17-08-26	07h30	17-08-26	07h45	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/107 Thanh Lộc 6 tuyến 476TBI	Từ trụ 17/169 đến trụ 17/107 tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TH cấp điện tuyến 476TBI từ trụ 17/169 đến trụ 17/107B tuyến 476TBI	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Cắt LBS trụ 17/107 và DS trụ 17/107B Thanh Lộc 6 tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	17-08-26	08h00	17-08-26	11h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/57 và trụ 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	Trụ 17/107, trụ 17/102 tuyến 476TBI	Thí nghiệm LBS trụ 17/107, tụ bù trụ 17/102 tuyến 476TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Ấp Thanh Lợi xã Thanh Bình	Cắt Rec trụ 17/57 và DS trụ 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	595	2,5697	0,0143	0,0994	0,0006	0,094	281	
32	17-08-26	11h00	17-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/107, trụ 17/106B, trụ 17/107B Thanh Lộc 6 tuyến 476TBI	Trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TH, 476TBI về vị trí giao lưới trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng DS trụ 17/107B và đóng LBS trụ 17/107 Thanh Lộc tuyến 476TBI Cắt Recloser trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	17-08-26	13h30	17-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI và trụ 43 Chợ Mới tuyến 479TBI	Trụ 42 tuyến 474TBI	Thí nghiệm LBS trụ 42 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3LTD trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI và 3LTD trụ 43 Chợ Mới tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 62 Mai Văn Hoà tuyến 477TH	Trạm 3x15 kVA trụ 62 Mai Văn Hoà tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x15 kVA trụ 62 Mai Văn Hoà tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Mai Văn Hoà	Cắt CB tổng, 03 FCO trụ 62 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	108	
35	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50 kVA trụ 90/1P Nguyễn Đình Trí tuyến 477TH	Trạm 3x50 kVA trụ 90/1P Nguyễn Đình Trí tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x50 kVA trụ 90/1P Nguyễn Đình Trí tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Nguyễn Đình Trí	Cắt CB tổng, FCO trụ 90/1P tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	360	
36	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 117/1 Trần Khánh Duy tuyến 477TH	Trạm 3x15 kVA trụ 117/1 Trần Khánh Duy tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x15 kVA trụ 117/1 Trần Khánh Duy tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Trần Khánh Duy	Cắt 02 CB và 03 FCO trụ 117/1 tuyến 477TH	2	0,0170	0,0000	0,0009	0,0000	0,013	108	
37	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75 kVA trụ 121/60/2/1P Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh (trạm cấp nước) tuyến 477TH	Trạm 75 kVA trụ 121/60/2/1P Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh (trạm cấp nước) tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 75 kVA trụ 121/60/2/1P Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh (trạm cấp nước) tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh (trạm cấp nước)	Cắt 02 CB và FCO trụ 121/60/2/1P tuyến 477TH	2	0,0170	0,0000	0,0009	0,0000	0,039	312	

38	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 121/60/9/3 Đào Văn Đồng tuyến 477TH	Trạm 25 kVA trụ 121/60/9/3 Đào Văn Đồng tuyến 477TH	Tháo thu hồi HTĐĐ Trạm 25 kVA trụ 121/60/9/3 Đào Văn Đồng tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Đào Văn Đồng	Cắt CB và FCO trụ 121/60/9/3 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	104	
39	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 176/58/2/23/1 Công ty TNHH-MTV Thông Phú tuyến 477TH	Trạm 25 kVA trụ 176/58/2/23/1 Công ty TNHH-MTV Thông Phú tuyến 477TH	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 25 kVA trụ 176/58/2/23/1 Công ty TNHH-MTV Thông Phú tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Công ty TNHH-MTV Thông Phú	Cắt CB tổng, FCO trụ 176/58/2/23/1 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	104	
40	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Tây Ninh tuyến 477TH	Trạm 3x25 kVA trụ 3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Tây Ninh tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Tây Ninh tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Tây Ninh	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 3 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	108	
41	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 7/1 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY NINH tuyến 477TH	Trạm 3x15 kVA trụ 7/1 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY NINH tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x15 kVA trụ 7/1 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY NINH tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY NINH	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 7/1 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	108	
42	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 9/1 Trần Thị Hương tuyến 477TH	Trạm 3x25 kVA trụ 9/1 Trần Thị Hương tuyến 477TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 9/1 Trần Thị Hương tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Trần Thị Hương	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 9/1 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,022	180	
43	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50 kVA trụ 26/1 Công ty TNHH MTV Hằng Nghiêm tuyến 477TH	Trạm 3x50 kVA trụ 26/1 Công ty TNHH MTV Hằng Nghiêm tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x50 kVA trụ 26/1 Công ty TNHH MTV Hằng Nghiêm tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Công ty TNHH MTV Hằng Nghiêm	Cắt CB tổng, 3 FCO trụ 26/1 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	360	
44	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 33/19/1 Nguyễn Văn Rục tuyến 477TH	Trạm 25 kVA trụ 33/19/1 Nguyễn Văn Rục tuyến 477TH	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 25 kVA trụ 33/19/1 Nguyễn Văn Rục tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Nguyễn Văn Rục	Cắt CB + FCO trụ 33/19/1 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	104	
45	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 173/105/1P Nguyễn Văn Tào tuyến 472SN	Trạm 50 kVA trụ 173/105/1P Nguyễn Văn Tào tuyến 472SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 50 kVA trụ 173/105/1P Nguyễn Văn Tào tuyến 472SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Nguyễn Văn Tào	Cắt CB + FCO trụ 173/105/1P tuyến 472SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,026	208	
46	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 173/147B/7P Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tam Gia tuyến 472SN	Trạm 1000 kVA trụ 173/147B/7P Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tam Gia tuyến 472SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 173/147B/7P Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tam Gia tuyến 472SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tam Gia	Cắt CB + 03 LBFCO trụ 173/147B/7P tuyến 472SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	2.400	
47	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250 kVA trụ 173/105A/9/9 Cơ sở chăn nuôi gà Công nghiệp Đức Trọng tuyến 474SN	Trạm 250 kVA trụ 173/105A/9/9 Cơ sở chăn nuôi gà Công nghiệp Đức Trọng tuyến 474SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 250 kVA trụ 173/105A/9/9 Cơ sở chăn nuôi gà Công nghiệp Đức Trọng tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	7	Cơ sở chăn nuôi gà Công nghiệp Đức Trọng	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 173/105A/9/9 tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,075	600	

48	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5 kVA trụ 173/111B Ngõ Văn Vinh tuyến 474SN	Trạm 3x37.5 kVA trụ 173/111B Ngõ Văn Vinh tuyến 474SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37.5 kVA trụ 173/111B Ngõ Văn Vinh tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ngô Văn Vinh	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 173/111B tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	270	
49	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 15 kVA trụ 173/122B Cơ sở hàn điện Phạm Văn Dương tuyến 474SN	Trạm 15 kVA trụ 173/122B Cơ sở hàn điện Phạm Văn Dương tuyến 474SN	Tháo thu hồi HTĐĐ hạ áp Trạm 15 kVA trụ 173/122B Cơ sở hàn điện Phạm Văn Dương tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Cơ sở hàn điện Phạm Văn Dương	Cắt CB tổng, FCO trụ 173/122B tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,008	62	
50	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 173/126B/2T/2P Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nhị Gia tuyến 474SN	Trạm 1000 kVA trụ 173/126B/2T/2P Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nhị Gia tuyến 474SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 173/126B/2T/2P Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nhị Gia tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nhị Gia	Cắt CB tổng, 03 LBFCO trụ 173/126B/2T/2P tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	2.400	
51	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Đồng Pan - Kà Tum T.61B tuyến 473TH	Tụ bù Đồng Pan - Kà Tum T.61B tuyến 473TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 61B tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 61B tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Đồng Pan - Kà Tum trụ 123/10A tuyến 473TH	Tụ bù Đồng Pan - Kà Tum trụ 123/10A tuyến 473TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 123/10A tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 123/10A tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Đồng Pan - Kà Tum T.123/23A tuyến 473TH	Tụ bù Đồng Pan - Kà Tum T.123/23A tuyến 473TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 123/23A tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 123/23A tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/85 tuyến 474TH	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/85 tuyến 474TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 85/85 tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 85/85 tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/117 tuyến 474TH	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/117 tuyến 474TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 85/117 tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 85/117 tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/217 tuyến 474TH	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/217 tuyến 474TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 85/217 tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 85/217 tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/283/45 tuyến 474TH	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/283/45 tuyến 474TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 85/283/45 tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 85/283/45 tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Đồng Pan - Tha La T.55 tuyến 475TH	Tụ bù Đồng Pan - Tha La T.55 tuyến 475TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 85/55 tuyến 475TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 55 tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chạm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

60	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475TN	Từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ đường Bồi Lôi tuyến 475TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ đường Bồi Lôi tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
61	17-08-26	08h00	17-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/4b tuyến 475SD	Từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/4b tuyến 475SD	Cần pha, sang tải trạm biến áp từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/4b tuyến 475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cây Xiềng xã Châu Thành	Cắt CB trạm 250kVA Cây Xiềng 4 tru 80/37; CB trạm 50kVA Cây Xiềng 9 trụ 80/38B/8 tuyến 475SD	283	0,9882	0,0047	0,0551	0,0003	0,103	360
62	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/43 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
63	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyến 471SD	Từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
64	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 3 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 3 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xi nghiệp LDCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch đồng, nhĩ thứ role 87B.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mở DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-08-26	05h00	18-08-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	- Thi công chuyển dây dẫn từ trụ T15A hiện hữu qua trụ T121 (T16) hiện hữu vào giàn cột cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng thành từ trụ T15A hiện hữu vào giàn cột cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng để phục vụ công tác thi công móng trụ T16XDM trùng tìm với cột T121 hiện hữu (việc thi công chuyển dây dẫn không làm thay đổi thứ tự pha đường dây so với ban đầu).	Tho công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng – Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch	0	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
Trang 2																					

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Dương Mình Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 48B/61/19P/1 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Trụ 48B/61/19P/4B Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Gọt cáp bọc lắp kẹp quai, lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA trụ 48B/61/19P/4B Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt LBFCO trụ 48B/61/19P/1 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	153	1,4718	0,0027	0,0766	0,0001	0,069	621
C. HOTLINE																				
1	17-08-26	13h30	17-08-26	15h00	ĐL Tân Ninh	Xí nghiệp DVEL Tây Ninh	Đường dây 22kV đường Bời Lời tuyến 478TN	Tại trụ 15/17 đường Bời Lời tuyến 478TN	Thi công lắp 3 kẹp quai tại trụ 15/17 đường Bời Lời tuyến 478TN	Thi công hotline	35	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại: MC 478TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc