

Số: 2557/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 15 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2026

- I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:**
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 (Từ ngày 14/8/2026 đến ngày 23/8/2026).
- II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:**

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.191.003	3.320.732	0	7.440
2	Pmax (MW)	2285,3	461,2	0,000	0,310
3	Pmin (MW)	1565,1	0	0,000	0,000

- III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:**
- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

- IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:**
- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 18/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	18-08-26	08h00	18-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	18-08-26	16h00	18-08-26	18h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off các CB nguồn hạ áp DC, AC tại tủ điện NLĐMT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	18-08-26	18h30	18-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	18-08-26	19h30	18-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	18-08-26	07h00	18-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	18-08-26	09h00	18-08-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	18-08-26	18h00	18-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nổi thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	18-08-26	07h00	18-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2, 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 486, từ trụ 260 đến trụ 301	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	18-08-26	07h00	18-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công	Từ trụ 04 đến trụ 14	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	18-08-26	07h00	18-08-26	17h00	XNLĐTN	Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	- Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	- Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	0	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	18-08-26	07h00	18-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Suối Ngõ	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	18-08-26	13h00	18-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tân Hưng	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				

1	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7 - 1 tuyến 473BC	Trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7 - 1 tuyến 473BC	Cần pha hạ áp trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7 - 1 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 - 1 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 - 1 tuyến 473BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 - 1 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC	Trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC	Cần pha hạ áp trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 47/31/1 Áp Bến 32 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 47/31/1 Áp Bến 32 tuyến 473BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 47/31/1 Áp Bến 32 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
6	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 104/1/61/23/1 Xưởng cưa Hồ Trung Dũng tuyến 479BC	Trạm 37,5kVA trụ 104/1/61/23/1 Xưởng cưa Hồ Trung Dũng tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA trụ 104/1/61/23/1 Xưởng cưa Hồ Trung Dũng tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Xưởng cưa Hồ Trung Dũng	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 104/1/61/23/1 Xưởng cưa Hồ Trung Dũng tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
7	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 104/1/52B/8/1 Công ty TNHH Điện NLMT Sinh Thái Sóng Khỏe tuyến 479BC	Trạm 1000kVA trụ 104/1/52B/8/1 Công ty TNHH Điện NLMT Sinh Thái Sóng Khỏe tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 104/1/52B/8/1 Công ty TNHH Điện NLMT Sinh Thái Sóng Khỏe tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	11	Khách hàng Công ty TNHH Điện NLMT Sinh Thái Sóng Khỏe	Cắt CB và 3FCO trạm 1000kVA trụ 104/1/52B/8/1 Công ty TNHH Điện NLMT Sinh Thái Sóng Khỏe tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,377	1.320	
8	18-08-26	13h30	18-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 103B/22/1/11 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Trạm 3x15kVA trụ 103B/22/1/11 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 103B/22/1/11 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 103B/22/1/11 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
9	18-08-26	13h30	18-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	Trạm 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam	Cắt CB và 3LBFCO 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,274	960	
10	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Năng lượng Sạch	Trạm 250kVA trụ 184 Trường Mít 16 tuyến 471TĐ.	Từ trụ 184 đến trụ 184/1 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 184 đến trụ 184/1 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Thuận Tân, Thuận An xã Trường Mít	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 184 Trường Mít 16 tuyến 471TĐ.	256	2,4669	0,0046	0,1282	0,0002	0,206	1.854	
11	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 83/20 Đất Sét tuyến 473TĐ	Từ trụ 83/22 đến trụ 83/23 Bến Mương tuyến 473TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ trung áp từ trụ 83/22 đến trụ 83/23 Bến Mương tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít	Cắt LBFCO trụ 83/20 Đất Sét tuyến 473TĐ	318	3,0643	0,0057	0,1593	0,0003	0,114	1.026	
12	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/30 đến trụ 471/2/52 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/30 đến trụ 471/2/52 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

13	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Muong 3 tuyến 473TD	Từ trụ 83 đến trụ 83/55, từ trụ 83/23 đến trụ 83/23/15, từ trụ 83/26 đến trụ 83/26/19 Đất Sét tuyến 473TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 83 đến trụ 83/55, từ trụ 83/23 đến trụ 83/23/15, từ trụ 83/26 đến trụ 83/26/19 Đất Sét tuyến 473TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/5 đến trụ 68/71/116/2 Bến Chò tuyến 474TD	Lưới điện hạ áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/5 đến trụ 68/71/116/2 Bến Chò tuyến 474TD	Sang lưới hạ áp, thu nơi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/5 đến trụ 68/71/116/2, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/2 đến trụ 68/2/7, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/9 đến trụ 68/9/5, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/12 đến trụ 68/12/7, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/14B đến trụ 68/12/8, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/24B đến trụ 68/24B/8, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/25 đến trụ 68/25/13, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/28a đến trụ 68/28a/6, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/33 đến trụ 68/33/10, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/35 đến trụ 68/35/3, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/35a đến trụ 68/35a/6/6, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/39 đến trụ 68/39/4, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/52 đến trụ 68/52/8, Nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/54 đến trụ 68/54/5, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/58a đến trụ 68/58a/6	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thanh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 68/5 Bến Chò tuyến 474TD	1372	11,5254	0,0226	0,0042	0,0000	0,396	5.830	
15	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin lỏng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

17	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 6 trụ 190/26 tuyến 471TĐ	TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 6 trụ 190/26 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 6 trụ 190/26 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 6 trụ 190/26 tuyến 471TĐ	47	0,3948	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500
20	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Tầm Lanh 7 trụ 190/27/7B tuyến 471TĐ	TBA 50 kVA Tầm Lanh 7 trụ 190/27/7B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Tầm Lanh 7 trụ 190/27/7B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 50 kVA Tầm Lanh 7 trụ 190/27/7B tuyến 471TĐ	84	0,7056	0,0014	0,0000	0,0000	0,059	500
21	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5 kVA Tầm Lanh 10 trụ 190/40/15 tuyến 471TĐ	TBA 37,5 kVA Tầm Lanh 10 trụ 190/40/15 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 37,5 kVA Tầm Lanh 10 trụ 190/40/15 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 37,5 kVA Tầm Lanh 10 trụ 190/40/15 tuyến 471TĐ	39	0,3276	0,0006	0,0000	0,0000	0,059	500
22	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 9 trụ 190/49B tuyến 471TĐ	TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 9 trụ 190/49B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 9 trụ 190/49B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 9 trụ 190/49B tuyến 471TĐ	25	0,2100	0,0004	0,0000	0,0000	0,059	500
23	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Tầm Lanh 19 trụ 190/65B tuyến 471TĐ	TBA 50 kVA Tầm Lanh 19 trụ 190/65B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Tầm Lanh 19 trụ 190/65B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 50 kVA Tầm Lanh 19 trụ 190/65B tuyến 471TĐ	45	0,3780	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500
24	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 17 trụ 190/74 tuyến 471TĐ	TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 17 trụ 190/74 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 17 trụ 190/74 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 17 trụ 190/74 tuyến 471TĐ	44	0,3696	0,0007	0,0000	0,0000	0,000	0
25	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 64B đến trụ 64B/9A, từ trụ 64B/4P đến trụ 64B/4P/7 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Từ trụ 64B đến trụ 64B/9A, từ trụ 64B/4P đến trụ 64B/4P/7 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 64B đến trụ 64B/9A, từ trụ 64B/4P đến trụ 64B/4P/7 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 30 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 5 đến trụ 30 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 30 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	18-08-26	08h00	18-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Thạnh Tây 7C trụ 50/22 tuyến 479TBI	Trụ 50/22 tuyến 479TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 25kVA Thạnh Tây 7C trụ 50/22 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Thạnh Tây xã Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Thạnh Tây 7C trụ 50/22 tuyến 479TBI	35	0,0756	0,0008	0,0029	0,0000	0,001	2
28	18-08-26	09h30	18-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Lê Thị Lành trụ 140/7B/5/10/1 tuyến 471TBI	Trụ 140/7B/5/10/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 25kVA Lê Thị Lành trụ 140/7B/5/10/1 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Lê Thị Lành(0949044139)	Cắt FCO TBA 25kVA Lê Thị Lành trụ 140/7B/5/10/1 tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
29	18-08-26	07h30	18-08-26	07h45	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/57, trụ 17/58 Thạnh Phú tuyến 476TBI	Từ trụ 17/169 đến trụ 17/57 tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TH cấp điện tuyến 476TBI từ trụ 17/169 đến trụ 17/57 tuyến 476TBI	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TH Cắt REC trụ 17/57 và DS 17/58 Thạnh Phú tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

30	18-08-26	08h00	18-08-26	11h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVDL Tây Ninh	Phân đoạn 22kV trụ 17/12 Thanh Sơn tuyến 476TBI Phân đoạn 22kV trụ 38 Thanh Lợi tuyến 478TBII	Trụ 17/25 tuyến 476TBI	Thí nghiệm LBS trụ 17/25 tuyến 476TBI; xử lý kiểm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	40	Áp Thanh Sơn xã Tân Biên; ấp Thanh An xã Thạnh Bình	Cắt LBS và DS trụ 17/12 Thanh Sơn tuyến 476TBI Cắt 3LTD trụ 38 Thanh Lợi tuyến 478TBI	817	3,5285	0,0196	0,1364	0,0008	0,187	561	
31	18-08-26	11h00	18-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/57 Thanh Phú tuyến 476TBI	Trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TH, 476TBI về vị trí giao lưới trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng DS trụ 17/58 và REC trụ 17/57 Thanh Phú tuyến 476TBI Cắt Recloser trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	18-08-26	13h30	18-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVDL Tây Ninh	Tụ bù trung áp 6x100kVAr trụ 140/139/193/26 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Trụ 140/139/193/26 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Thí nghiệm tụ bù trung áp 6x100kVAr trụ 140/139/193/26 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tụ bù trung áp 6x100kVAr trụ 140/139/193/26 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	
33	18-08-26	07h00	18-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	30	Áp Cây Cày, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cày tuyến 477SN	744	7,1234	0,0132	0,3727	0,0007	1,029	9.260	
34	18-08-26	07h00	18-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Thí nghiệm thiết bị LBFCO trụ 173/212/1, trụ 173/212/54/1 tuyến 477SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Áp Cây Cày, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cày tuyến 477SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	18-08-26	07h00	18-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/212/10/2 đến trụ 173/212/10/118 tuyến 477SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	10	Đồn 815	Cắt LBFCO trụ 173/212/10/1 nhánh rẽ Đồn 815 tuyến 477SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	18-08-26	08h00	18-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1250 kVA trụ 176/58A/15/7P Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa tuyến 477TH	Trạm 1250 kVA trụ 176/58A/15/7P Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa tuyến 477TH	Thay TI trung thế định kỳ Trạm 1250 kVA trụ 176/58A/15/7P Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	33	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	Cắt CB + 03 LBFCO trụ 176/58A/15/7P tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,375	0	
37	18-08-26	08h00	18-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 800 kVA trụ 176/58/2/18A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUNG THỊNH RUBBER tuyến 477TH	Trạm 800 kVA trụ 176/58/2/18A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUNG THỊNH RUBBER tuyến 477TH	Thay công tơ và TU định kỳ Trạm 800 kVA trụ 176/58/2/18A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUNG THỊNH RUBBER tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	21	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUNG THỊNH RUBBER	Cắt 03 LBFCO trụ 176/58/2/18A tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,240	1.920	
38	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chập, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471CM	Từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 471CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

40	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 55B/7 Ninh Phước - A, trạm 400kVA trụ 50/13T Cư Trú - B tuyến 474TN	Từ trụ 55B/7 đến trụ 55B/15 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	- Bàn giao đơn vị ngoài ép lèo sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 55B/7 đến trụ 55B/15 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Đl Tân Ninh đóng điện nghiệm thu trạm mới	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 50/13T Cư Trú - B tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 250kVA trụ 55B/7 Ninh Phước - A tuyến 474TN	652	6,1281	0,0108	0,3448	0,0006	0,514	4.887	
41	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường 6 trụ 79/22/6/6 tuyến 478SD	Trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường 6 trụ 79/22/6/6 tuyến 478SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 79/22/6/6 tuyến 478SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường 6 trụ 79/22/6/6 tuyến 478SD	45	0,1571	0,0007	0,0088	0,0000	0,011	40	
42	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Hòa Hội-1 trụ 132/9 tuyến 477SD	Trạm biến áp 75kVA Hòa Hội-1 trụ 132/9 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 132/9 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Bến Sỏi xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA Hòa Hội-1 trụ 132/9 tuyến 477SD	99	0,3457	0,0016	0,0193	0,0001	0,011	40	
43	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Bung Rò xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	32	0,1117	0,0005	0,0062	0,0000	0,011	40	
44	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Hòa Hội-2A trụ 132/25 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Hòa Hội-2A trụ 132/25 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 132/25 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Bung Rò xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Hòa Hội-2A trụ 132/25 tuyến 477SD	27	0,0943	0,0004	0,0053	0,0000	0,011	40	
45	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	18-08-26	13h30	18-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành trụ 132/39/3 tuyến 477SD	Trạm biến áp 160kVA Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành trụ 132/39/3 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 132/39/3 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 160kVA Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành trụ 132/39/3 tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
47	18-08-26	13h30	18-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Hòa Hội-B trụ 132/55 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Hòa Hội-B trụ 132/55 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 132/55 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Bung Rò xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Hòa Hội-B trụ 132/55 tuyến 477SD	32	0,1117	0,0005	0,0062	0,0000	0,011	40	
48	18-08-26	13h30	18-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Hòa Hội-C trụ 132/80 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Hòa Hội-C trụ 132/80 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 132/80 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Bung Rò xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Hòa Hội-C trụ 132/80 tuyến 477SD	72	0,2514	0,0012	0,0140	0,0001	0,011	40	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				

1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xi nghiệp LBCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch dòng, nhị thứ rơle 87B.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mở DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-08-26	05h00	18-08-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	- Thi công chuyển dây dẫn từ trụ T15A hiện hữu qua trụ T121 (T16) hiện hữu vào giàn cột công ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng thành từ trụ T15A hiện hữu vào giàn cột công ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng để phục vụ công tác thi công móng trụ T16XDM trùng tìm với cột T121 hiện hữu (việc thi công chuyển dây dẫn không làm thay đổi thứ tự pha đường dây so với ban đầu).	Tho công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng – Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch	0	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 83/2 Lộ ra tuyến 473TD	Trụ 83/5 Lộ ra tuyến 473TD	Gọt cáp bọc lắp kẹp quai, lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA trụ 83/5 Lộ ra tuyến 473TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít; áp Khởi Trung xã Cầu Khởi	Cắt LBFCO trụ 83/2 Lộ ra tuyến 473TD	375	3,6073	0,0067	0,1879	0,0003	0,137	1.233	
2	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA trụ 188 Thuận An-F tuyến 471TD	Từ trụ 188 đến trụ 188/8 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TD.	Trồng trụ, thay dây hạ áp, đấu nối, sang lưới hạ áp và thu hồi vật tư từ trụ 188 đến trụ 188/8 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TD.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 188 Thuận An-F tuyến 471TD	185	1,7796	0,0033	0,0927	0,0002	0,069	621	
3	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA trụ 119B Thuận Bình-T.119B tuyến 471TD.	Trụ 119B Thuận Bình-T.119B tuyến 471TD.	Ép lèo hạ áp trụ 119B Thuận Bình-T.119B tuyến 471TD.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 119B Thuận Bình-T.119B tuyến 471TD.	78	0,7503	0,0014	0,0391	0,0001	0,069	621	
4	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TD	Từ trụ 117/8 đến trụ 117/11 Đất Sét tuyến 473TD	Thay trụ, lắp vật tư, phụ kiện, lắp đà, sang lưới hạ cao áp, thu hồi vật tư từ trụ 117/8 đến trụ 117/11 Đất Sét tuyến 473TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít	- Cắt LBFCO trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TD. - Cắt CB trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa-M tuyến 473TD.	288	2,7704	0,0051	0,1443	0,0003	0,114	1.026	
5	18-08-26	08h30	18-08-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV XDM từ trụ 26 Trần Phú tuyến 474TN đến trụ 142 Phạm Hùng tuyến 475TN	Từ trụ 26 Trần Phú tuyến 474TN đến trụ 142 Phạm Hùng tuyến 475TN	Nghiệm thu đóng điện đưa đường dây và thiết bị vào vận hành từ trụ 26 Trần Phú tuyến 474TN đến trụ 142 Phạm Hùng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt LBS trụ 26/1 Lộ Bình Dương tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	18-08-26	08h00	18-08-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới điện hạ áp từ trụ 92 đến trụ 92b tuyến 478SD	Từ trụ 92 đến trụ 92b tuyến 478SD	Sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 92 đến trụ 92b tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Bàu Sen xã Hảo Đức	Cắt CB trạm 75kVA trụ 88 Bàu Sen 1 tuyến 478SD	104	0,8819	0,0017	0,0492	0,0001	0,034	291	

7	18-08-26	07h30	18-08-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 23/76 đến trụ 23/76/16 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 23/76 đến trụ 23/76/16 tuyến 473TB	Kéo dây nâng cấp trung áp từ 1P lên 3P từ trụ 23/76 đến trụ 23/76/16 tuyến 473TB	Đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	4	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	Cắt LBFCO 23/76/1 và tháo hotline trụ 23/76 tuyến 473TB Cắt CB trạm 250kVA trụ 23/74B tuyến 473TB	259	2,3449	0,0043	0,1297	0,0002	0,145	1.303	
C. HOTLINE																					
1	18-08-26	08h00	18-08-26	15h00	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80 đến trụ 156 tuyến 478SD	Trụ 92B tuyến 478SD	Trồng trụ BTLT 12m ghép xen lưới 3 pha và lắp phụ kiện lưới điện tại trụ 92B tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 478SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Hào Đước trụ 42 tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc